

DPF 147/2021  
EXPEDIENTE Nº  
12046/21  
URBES

**BRT**  
SOROCABA

Sorocaba, 23 de novembro de 2021.

Of.Nº 0096/2021

Exmo. Sr. **Luiz Carlos Siqueira Franchim**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

Ref.: Contrato 061/2018

**PROTOCOLO**

Recebido em: 23 / 11 / 21

Nome Marcus Augusto Pereira

Assinatura Coordenador Especial

**Assunto:** Medição dos eventos de INSTALAÇÃO DE ITS NAS ESTAÇÕES DO CORREDOR BRT IPANEMA

Prezado Senhor,

O **BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A** vem por meio desta encaminhar os arquivos de medição do Marco M46, correspondente aos Eventos de instalação de INSTALAÇÃO DE ITS NAS ESTAÇÕES DO CORREDOR BRT IPANEMA, conforme eventograma pactuado entre as partes.


De acordo com a cláusula vigésima sexta de nosso contrato de concessão, os serviços executados fazem parte do cronograma de cumprimento da obrigação de subvenção aos investimentos constantes do Anexo VII do contrato de concessão.


Diante do exposto, solicitamos aprovação dos eventos relacionados acima e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo:**

**Boletim de Medição 24.1 (M46)**

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Eduardo Cavalcante de Oliveira  
Responsável Técnico

  
\_\_\_\_\_  
Manoel Roberto Magalhães Ferreira  
Diretor Superintendente





EXPEDIENTE Nº  
12045/21  
URBES

**BRT**  
SOROCABA

Sorocaba, 23 de Novembro de 2021.

Of.Nº 0095/2021

Exmo. Sr. **Luiz Carlos Siqueira Franchim**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

PROCOLO
Recebido em 23/11/21
Nome _____
Assinatura <b>Marcus Augusto Pereira</b> Coordenador Especial

**Ref:** Contrato 061/2018

**Ass.:** Documento de Cobrança 68 - CORREDOR BRT IPANEMA - INSTALAÇÃO DE ITS NAS ESTAÇÕES.


Prezado Senhor,

Atendendo a clausula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 068 no Valor de R\$ 1.740.716,40 (Um milhão setecentos e quarenta mil setecentos e dezesseis reais e quarenta centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo: Documento de Cobrança 68 - INSTALAÇÃO DE ITS NAS ESTAÇÕES DO CORREDOR BRT IPANEMA.**

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Manoel Roberto Magalhães Ferreira**  
Diretor Superintendente

10/11/2021 15:18:05 RECEBIMENTO E IMPRESSÃO





Prefeitura de Sorocaba  
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

068

Data

23/11/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.  
CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88 Inscrição Municipal: 000347221  
Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, N° 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000  
Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA  
CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74 Inscrição Municipal: 000347221  
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, N°3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280  
Município: SOROCABA UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓTRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP N° 69 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N°25)

MEDIÇÃO REALIZADA N° 24.1 - CORREDOR BRT IPANEMA - INSTALAÇÃO DE ITS NAS ESTAÇÕES  
PERÍODO ABRANGIDO A SERVIÇOS REALIZADO EM JUN/2020 a NOV/2021

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
24.1 CORREDOR BRT IPANEMA - INSTALAÇÃO DE ITS NAS ESTAÇÕES			
SUBVENÇÃO	1	1.653.680,58	1.653.680,58
CONTRAPARTIDA	1	87.035,82	87.035,82

RECEBEMOS O ORIGINAL

Sorocaba 23/11/21

Nome: Marcio

Cargo: Marcio Augusto Pereira

RG: Coordenador Especial

VALOR TOTAL = R\$ 1.740.716,40

BRT CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇOS  
PUBLICOS SPE S.A.

CERTIFICADO DE OBRAS  
GPO/SISTRAN  
Alexander Dutra  
Engº Projetos  
CREA N° 5069857956-SP

PREFEITURA DE SOROCABA  
Luiz Carlos Franchim  
Diretor Presidente da URBES

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTES CONTRATOS.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO  
ENG. JOSÉ MENDES NETTO  
CREA: 060-182887-6

12096/21

DPR 147/2021  
Sorocaba, 23 de novembro de 2021.


RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA 24/11/2021

NOME: Alexander Dutra

CARGO: Eng.º

Ilustríssimo Senhor  
**Luis Guilherme Nedavaska**  
Engº Coordenador GPO SISTRAN ENGENHARIA

  
ASSINATURA

Referente: Medição do Evento 46 – Corredor BRT IPANEMA – INSTALAÇÃO DE ITS NAS ESTAÇÕES.

Prezado Sr.,

Vimos por meio deste, em resposta ao ofício BRT SOROCABA nº 0096/21, encaminhar a Vossa Senhoria 01(uma) via física e 01 (uma) via digital em CD, DO relatório de medição do Evento M46, correspondente ao Evento Corredor BRT IPANEMA – INSTALAÇÃO DE ITS NAS ESTAÇÕES., no qual integra o produto BRT SOROCABA, apresentado pela Empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, em cumprimento as exigências contratuais, para análise e validação do respectivo documento.

Sem mais para o momento, despedimo-nos, renovando protestos de respeito e distinta consideração.

Atenciosamente;

  
**Luiz Carlos S. Franchim**  
Diretor Presidente

  
**Adriano A. Almeida Brasil**  
Diretor de Transporte Urbano

Sorocaba, 25 de novembro de 2021

À

URBES – Trânsito e Transporte  
Rua Pedro de Oliveira, 98 – Jardim Panorama  
CEP 18030-275 - Sorocaba – SP

at.: Sr. Luiz Carlos Siqueira Franchim – Diretor Presidente  
ass.: Relatório de Validação do Evento – Marco 46 – Corredor BRT Ipanema:  
Instalação do ITS.

ref.: Contrato nº 018/2018  
Serviços de verificador independente e certificadora de obras para o BRT de  
Sorocaba – SP

Prezado Senhor.

Venho por meio deste apresentar em anexo o Relatório de Validação do Evento correspondente ao Marco 46: Corredor BRT Ipanema: Instalação do ITS (Rel. 69).

Serviços executados pela empresa **BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A**, que encaminhou o boletim de medição para a URBES via ofício nº 0096/21.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,  
Atenciosamente,



Eng. Luis Guilherme Nedavaska  
Coordenador

\*Entregue: 03 vias do Relatório impresso e 03 vias digitais em CD-R.

# URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de  
**SOROCABA**

Secretaria de Mobilidade e Desenv. Estratégico

**DPR 149/2021**


Sorocaba, 01 de dezembro de 2021.

Ilmo. Senhor

**Rogério Fernando do Amaral**

Gerente de Filial

Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba



**Referente:** Contrato de Financiamento – GT Nº 04008470-25 – Programa Pró-Transporte.

**Assunto:** Entrega da Medição do Evento M46, correspondente ao serviço de Instalação do ITS – Corredor BRT Ipanema.


Prezado Senhor,

Vimos por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria 01 (uma) via física e 01 (uma) via digital em CD, do relatório de medição do Evento M44, correspondente ao serviço de instalação do ITS – Corredor BRT Ipanema, na qual integra o produto do Projeto BRT SOROCABA, apresentados pela empresa BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A., devidamente validados pela empresa Certificadora de Obras GPO Sistran Engenharia e aprovados pela URBES – Trânsito e Transporte, em atendimento ao Cronograma de Cumprimento da Obrigação de Subvenção aos Investimentos do Empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do Contrato de Concessão, conforme planilha de “Marcos” contratuais para liberação dos recursos.

Segue anexo Boletim de Medição – BM 24.1

Na oportunidade, renovamos nossos votos de cordial estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Luiz Carlos Siqueira Franchim**  
Diretor Presidente

  
**Eng. José Mendes Netto**  
Engenheiro Fiscal

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA

Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – CEP 18030-275 – Sorocaba – SP – Tel.: (15) 3331-5000 – Fax: (15) 3331-5001.  
e-mail: [transito@urbes.com.br](mailto:transito@urbes.com.br) / [transporte@urbes.com.br](mailto:transporte@urbes.com.br)

# URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES

DPR 157/21

Sorocaba, 07 de dezembro de 2021.

Ilustríssimo Senhor

**Fausto Bossolo**

Secretário de Administração



**Prefeitura de  
SOROCABA**

Secretaria de Mobilidade e Desenv. Estratégico

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 07 DEZ. 2021

NOME: Joice

CARGO: 15:21

**Referência:** Contrato de Financiamento – GT Nº. 0408470-25, Programa PRO-TRANPORTE.

**Assunto:** Autorização para emissão do Documento de Cobrança, referente ao 25º desembolso do Evento Contratual, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da MEDIÇÃO DO EVENTO M46 do serviço de: **CORREDOR BRT IPANEMA: INSTALAÇÃO DO ITS** junto à Prefeitura / URBES e Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba.

Prezado Secretário,

Vimos por meio deste, encaminhar à Vossa Senhoria o “DOCUMENTO DE COBRANÇA”, emitido pela empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, para o devido pagamento, referente ao 25º desembolso dos Eventos Contratuais, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da MEDIÇÃO DO EVENTO M46 do serviço de:

- INSTALAÇÃO DO ITS – CORREDOR BRT IPANEMA

Salientamos que a referida medição, foi devidamente validada pela empresa certificadora de obras GPO Sistran Engenharia, aprovada pela URBES – Trânsito e Transporte e atendendo dessa forma ao CRONOGRAMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SUBVENÇÃO AOS INVESTIMENTOS do empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do contrato de Concessão, conforme planilha de “MARCOS” contratuais para LIBERAÇÃO DOS RECURSOS e item 26.2.1.1, da Cláusula Vigésima Sexta, do Contrato de Concessão, assinado em 09/02/2018.

Atenciosamente,

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA

Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – CEP 18030-275 – Sorocaba – SP – Tel.: (15) 3331-5000. – Fax: (15) 3331-5001.  
e-mail: transit@urbes.com.br / transporte@urbes.com.br


# URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de  
**SOROCABA**

Secretaria de Mobilidade e Desenv. Estratégico

  
**Luiz Carlos Siqueira Franchim**  
Diretor Presidente da URBES

## COMISSÃO FISCALIZADORA:

  
**Adriano Aparecido Almeida Brasil**  
Diretor de Transporte Urbano - URBES

  
**Marcelo Tadeu Almeida Brasil**  
Gerente de Controladoria - URBES

  
**Sergio Rodrigues**  
Gerente de Engenharia de Tráfego - URBES

  
**José Carlos de Almeida**  
Engenheiro – SEMOB

- **ANEXO:** - Xerocópia do ofício nº DPR 149/2021, referente a MEDIÇÃO DO EVENTO M46 do serviço de INSTALAÇÃO DO ITS – CORREDOR BRT IPANEMA enviado para Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba, bem como uma via física da respectiva medição, devidamente validada pela Certificadora de Obras – GPO Sistran Engenharia, através dos ofícios SBS03.094C.

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA

Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – CEP 18030-275 – Sorocaba – SP – Tel.: (15) 3331-5000 – Fax: (15) 3331-5001.  
e-mail: [transito@urbes.com.br](mailto:transito@urbes.com.br) / [transporte@urbes.com.br](mailto:transporte@urbes.com.br)



Nº Contrato CAIXA SMAP 0409470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MEDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proporiente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA	Grau de Sigilo #PÚBLICO
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Período: 15/06/2020 a 23/11/2021	% Realizado Acumulado: 64,39%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Início de obra 9/2/2018	
	CNPJ 25.224.614/0001-88				

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtd.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluído Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Geral	Planejamento dos trabalhos	marco	1	2.678.025,23	1	1	1	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	-	2.678.025,23
Corredor Geral	Licença de Instalação	marco	1	1.339.012,62	1	1	1	-	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	-	1.339.012,62
Corredor Terminais	Estudos e Projetos - Terminais	marco	1	2.849.052,89	1	1	1	-	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	438.829,98	2.849.052,89
Corredor Ilavuvu	Estudos e Projetos - Corredor Ilavuvu	marco	1	984.078,72	1	1	1	-	-	-	-	627.528,50	33.027,81	323.622,41	984.078,72
Corredor Oeste	Estudos e Projetos - Corredor Oeste	marco	1	954.171,30	1	1	1	-	-	-	-	635.030,99	33.475,32	284.664,99	954.171,30
Corredor Ipanema	Estudos e Projetos - Corredor Ipanema	marco	1	987.742,88	1	1	1	-	-	-	-	635.030,99	33.475,32	318.236,57	987.742,88
Corred. Central	Estudos e Projetos - Corredor Leste, Sul e Central	marco	1	545.733,73	1	1	1	-	-	-	-	254.412,41	13.390,11	277.931,20	545.733,73
Corredor Ilavuvu	Pavimento rígido do Trecho 1	marco	1	3.433.132,25	1	1	1	-	-	-	-	2.162.505,37	113.816,08	1.156.810,80	3.433.132,25
Corredor Ilavuvu	Pavimento rígido do Trecho 2	marco	1	3.029.234,33	1	1	1	-	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Ilavuvu	Pavimento rígido do Trecho 3	marco	1	3.029.234,33	1	1	1	-	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Ilavuvu	Pavimento rígido do Trecho 4	marco	1	3.029.234,33	1	1	1	-	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Ilavuvu	Construção do 1º conjunto de 3 estações	marco	1	4.215.706,63	1	1	1	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Ilavuvu	Construção do 2º conjunto de 3 estações	marco	1	4.215.706,63	1	1	1	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Ilavuvu	Construção do 3º conjunto de 3 estações	marco	1	4.215.706,63	1	1	1	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Ilavuvu	Construção do 4º conjunto de 3 estações	marco	1	4.004.921,30	1	1	1	-	-	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.480.797,33	4.004.921,30
Corredor Ilavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de táfego) - Trecho 1	marco	1	1.895.881,48	1	1	1	-	-	-	-	1.399.268,18	73.645,70	422.967,60	1.895.881,48
Corredor Ilavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de táfego) - Trecho 2	marco	1	1.809.705,05	1	1	1	-	-	-	-	1.335.665,09	70.298,16	403.741,80	1.809.705,05
Corredor Ilavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de táfego) - Trecho 3	marco	1	1.809.705,05	1	1	1	-	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05



Nº Contrato CAIXA SIAPP 0408470-25	Programa PAQ 2 - PROQ-TRANSPORTE	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Agência/Modalidade MOBILIDADE MEDIAS CIDADES	Fonte de Recursos Popoente/Tomador/Ad. Promotor FGTS MUNICIPIO DE SOROCABA	Grav de Sítio #PÚBLICO
Município/UF SOROCABA/SP	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Período: 15/06/2020 a 23/11/2021	% Realizado Acumulado: 64,39%
Nº do CTEF CPL 20/2015	CNPJ 25.224.614/0001-88	Inicio de obra 9/2/2018	Periodo: 15/06/2020 a 23/11/2021		

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtd.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluído Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Ilavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 4	marco	1	1.809.705,05	1		1	-	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05
Corredor Ilavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	marco	1	1.267.956,53			1	-	-	-	-	1.144.855,76	60.255,57	62.845,18	1.267.956,53
Corredor Ilavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	marco	1	1.338.398,56			1	-	-	-	-	1.208.458,88	63.603,10	66.336,58	1.338.398,56
Corredor Ilavuvu	Sinalização Horizontal e Vertical	marco	1	3.523.950,52			1	-	-	-	-	3.052.948,76	160.681,52	310.320,24	3.523.950,52
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 1	marco	1	3.448.535,13			1	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 2	marco	1	3.448.535,13			1	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 3	marco	1	3.448.535,13			1	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 4	marco	1	3.448.535,13			1	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Construção do 1º conjunto de 3 estações	marco	1	3.364.342,78			1	-	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	954.120,07	3.364.342,78
Corredor Ipanema	Construção do 2º conjunto de 3 estações	marco	1	3.551.250,71			1	-	-	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.007.126,74	3.551.250,71
Corredor Ipanema	Construção do 3º conjunto de 2 estações	marco	1	2.242.895,19			1	-	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19
Corredor Ipanema	Construção do 4º conjunto de 2 estações	marco	1	2.242.895,19			1	-	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 1	marco	1	2.001.599,34			1	-	-	-	-	1.399.268,18	73.645,70	528.985,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 2	marco	1	2.001.599,34			1	-	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 3	marco	1	2.001.599,34			1	-	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 4	marco	1	2.001.599,34			1	-	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	marco	1	1.345.411,91			1	-	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91
Corredor Ipanema	Sinalização Horizontal e Vertical	marco	1	3.670.781,79			1	-	-	-	-	3.180.154,96	167.376,58	323.250,25	3.670.781,79

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP  
0408470-25

Programa  
PAC 2 - PRO-TRANSPORTE

Ação/Modalidade  
MOBILIDADE MEDIAS CIDADES

Fonte de Recursos  
FGTS

Proprietário/Contratador/Ag. Promotor  
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Município/UF  
SOROCABA/SP

Empreendimento (nome/apelido)  
IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE

Objeto do CTEF  
Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba

Objeto do CT  
IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE

Período:  
15/08/2020 a 23/11/2021

% Realizado Acumulado:  
64,39%

Nº do CTEF  
CPL 20/2015

Empresa executora/fornecedora  
BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos  
SPE S.A.

CNPJ  
25.224.614/0001-88

Objeto do CTEF  
Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba

Início de obra  
9/2/2018

Período:  
15/08/2020 a 23/11/2021

% Realizado Acumulado:  
64,39%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtd.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Ipanema	Instalação de ITS nas Estações	marco	1	15.783.535,37		1	1	1.553.680,58	87.035,82	14.042.818,97	15.783.535,37	1.553.680,58	87.035,82	14.042.818,97	15.783.535,37
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	marco	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	marco	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	marco	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	marco	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Reforma dos passeios	marco	1	879.721,02	1		1	-	-	-	-	826.840,29	43.517,91	9.362,82	879.721,02
Corredor Leste	Sinalização Horizontal e Vertical	marco	1	587.325,09	1		1	-	-	-	-	508.824,79	28.780,26	51.720,04	587.325,09
Corredor Leste	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	marco	1	1.033.848,65	1		1	-	-	-	-	445.221,69	23.432,73	555.194,23	1.033.848,65
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	marco	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	marco	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	marco	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	marco	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Reforma dos passeios	marco	1	739.101,52	1		1	-	-	-	-	508.824,79	26.780,26	203.496,48	739.101,52

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP 040847/0-29	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos: FGTS	Proporiente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA	Gravado em #PÚBLICO
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTES/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTES/SUL E LESTE/OESTE	Período: 15/06/2020 a 23/11/2021	% Realizado Acumulado: 64,39%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.814/0001-98	Início de obra 9/2/2018		

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtd.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluído Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Sul	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	marco	1	1.587.696,14	1		1	-	-	-	254.412,40	13.390,13	1.319.893,62	1.587.696,15	
Corredor Sul	Sinalização Horizontal e Vertical	marco	1	587.325,09	1		1	-	-	-	508.824,80	26.780,25	51.720,04	587.325,09	
Corredor Sul	Instalação de ITS	marco		1.821.177,16	1		1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	
Corred. Centrais	Reforma dos passeios			739.101,52	1		1	-	-	-	699.634,09	36.822,85	2.644,59	739.101,52	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	marco	1	3.485.659,32	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.682.251,75	3.485.659,32	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	marco	1	3.776.130,93	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	marco	1	3.776.130,93	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	marco	1	3.485.659,32	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.682.251,75	3.485.659,32	
Corred. Centrais	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	marco	1	923.079,15	1		1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	387.474,10	923.079,15	
Terminal Vitória Régia	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras pavimentação Rígido	marco	1	2.350.989,42	1		1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	342.450,50	2.350.989,42	
Terminal Vitória Régia	Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	marco	1	4.497.459,54	1		1	-	-	-	1.590.077,48	83.688,29	2.823.693,77	4.497.459,54	
Terminal Vitória Régia	Edificações, Pisos e Passeios	marco	1	2.276.108,35	1		1	-	-	-	2.098.902,28	110.469,54	66.737,53	2.276.108,35	
Terminal Vitória Régia	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS, Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	marco	1	2.041.410,20	1		1	-	-	-	1.208.458,89	63.603,09	769.546,22	2.041.410,20	
Terminal São Bento	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	marco	1	2.390.384,51	1		1	-	-	-	1.144.855,78	60.265,57	1.185.273,16	2.390.384,51	
Terminal São Bento	Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	marco	1	4.206.116,62	1		1	-	-	-	964.046,49	50.212,97	3.201.857,16	4.206.116,62	

**BOLETIM DE MEDICÃO - BM 24**  
Operações de FinanciamentoGrau de Sigilo  
#PÚBLICONº Contrato CAIXA SIAPF  
0408470-25Programa  
PAC 2 - PRO-TRANSPORTEAção/Modalidade  
MOBILIDADE MEDIAS CIDADESFonte de Recursos  
FGTSPropONENTE/TOMADOR/AG. PROMOTOR  
MUNICÍPIO DE SOROCABAMunicípio/UF  
SOROCABA/SPEmpreendimento (nome/apelido)  
IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTEObjeto do CTEF  
Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em SorocabaObjeto do CT  
IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTEPeríodo:  
15/06/2020 a 23/11/2021% Realizado Acumulado:  
64,39%Nº do CTEF  
CPL 20/2015Empresa executora/fornecedora  
BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.Objeto do CTEF  
Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em SorocabaInício de obra  
9/2/2018Período:  
15/06/2020 a 23/11/2021% Realizado Acumulado:  
64,39%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtd.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			Total	
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira		Outras Fontes
Terminal São Bento	Edificações, Pisos e Passeios	marco	1	2.443.974,22	1		1	-	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	1.104.961,60	2.443.974,22
Terminal São Bento	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS, Serviços Complementares, Limpeza e	marco	1	2.100.253,64	1		1	-	-	-	-	699.534,09	38.822,85	1.383.796,70	2.100.253,64
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>264.705.893,58</b>			<b>1.653.680,58</b>	<b>87.035,82</b>	<b>14.042.819,97</b>	<b>15.783.535,37</b>	<b>93.551.655,48</b>	<b>4.923.771,44</b>	<b>71.978.183,40</b>	<b>170.453.611,32</b>	

OBS.: Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Sorocaba, 01 de dezembro de 2021  
Local/DataResp. Técnico Fiscalização: José Mendes Netto  
CRENCAU: 080-182887-6  
ART/RRT: 28027230181070602



**Relatório Resumo de Empreendimento - RRE - Setor Público - Tomador**  
Operações de Financiamento



Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

RRE Nº   25	Data emissão   1/12/2021	Referência (Mês/ano)   15/06/2020 a 29/11/2021
Nº do CTEF   CPL 20/2015	BM   24	Item   2
Nº do CT   0408470-25	Tomador/Ag. Promotor   MUNICÍPIO DE SOROCABA	Agente Financeiro   CAIXA
Data do CT   30/5/2014	Fonte de Recursos   FORTS	Valor Investimento   264.714.843,58
Valor Investimento   264.714.843,58	Valor Financiado   127.206.198,47	Contrapartida Financeira   6.895.083,08
CT - Programa   PAC 2 - PROJ TRANSPORTE	CT - Modalidade   MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	CT - Objeto   IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OSESTE

Item/Item	Discriminação dos itens de investimento	Discriminação	Valores previstos no QCI	Licitados	Realizado no período	Acumulado realizado incluindo o período	% Físico	% Finance
			(R\$)	(R\$)	VI (R\$)	VI (R\$)		
1	Sondagem - Trecho IIAVLU - CTEF 248/2017		0,00	8.950,00	15.783.595,97	8.950,00	100,00%	100,00%
2	Implantação de BRT nos eixos Norte/Sul e Leste/Oeste - CPL 20/2015		100,00	264.705.893,58	127.206.198,47	170.453.611,32	64,39%	64,39%
	Total Geral		0,00	264.714.843,58	15.783.595,97	170.462.561,32	0,00%	0,00%
	Financiamento			127.206.198,47	1.653.680,58	93.560.158,98	64,39%	64,39%
	Contrapartida Financeira			6.895.083,08	87.035,82	4.924.218,94	73,55%	73,55%
	Outras Fontes			130.813.582,03	14.042.818,97	71.978.183,40	73,55%	73,55%

Observações:

Local e Data: Sorocaba, 01 de dezembro de 2021

Representante Ag. Promotor/ Tomador  
Nome: RODRIGO MAGANHATO  
Cargo: Prefeito

Responsável Financeiro Ag. Promotor/ Tomador  
Nome: INEZ MARQUES DIAS  
Cargo: Contador(a)

Responsável Técnico Fiscalização  
Nome: JOSÉ MENDES NETTO  
Cargo: Resp. Técnico Fiscalização

Sorocaba, 01 de dezembro de 2021.

**DAS MEDIÇÕES:**

**Dados da Execução:**

**Situação do Ajuste:**

- Em execução  Encerrado - Rescisão sem imposição de sanção)  
 Suspenso (Paralisado)  
 Encerrado – Cumprimento Integral  Encerrado - Anulado  
 Encerrado - Rescisão com imposição de sanção)

**Data de entrega do Material ou início da execução de serviço/obra: (15 / 06 / 2020)**

Informar em que data o material foi entregue ou quando começou a execução do serviço ou da obra, conforme solicitado.

**CRONOGRAMA** – Informe se a execução do contrato está de acordo com o cronograma. Em caso negativo será solicitado o motivo e se o mesmo o foi aceito pela administração. No campo seguinte informe, caso trate-se de uma obra pública, se ela está paralisada. Em caso positivo será necessário informar o motivo da paralização:

Em dia  Atrasado Motivo: \_\_\_\_\_

Em caso de obra pública, ela está paralisada?  Sim  Não Motivo: \_\_\_\_\_

**RECEBIMENTO.** Informe se o recebimento foi provisório ou definitivo, a data e se existe termo circunstanciado assinado pelas partes e se existe vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais.

No caso de serviço ou produto adquirido, o recebimento deverá informado como definitivo quando, após a sua conferência, se atestar que sua entrega está correta, independentemente se a mesma é parcelada ou não. Em relação às obras, só será considerada como definitiva, quando da entrega final de toda a obra, após todas as verificações realizadas. Se as condições aqui expostas não se fizerem presentes, deverá ser informado neste campo que o recebimento é provisório (vide também o conceito dado no artigo 73 da Lei Federal n.º 8.666/93).

Definitivo  Provisório - Data do recebimento: 23 / 11 / 2021

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?  SIM  NÃO

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?  SIM  NÃO

**Inexecução do Contrato** - Informe se houve ou não inexecução. Em caso de inexecução parcial será necessário informar o motivo e em caso de inexecução total deverá ser informado se houve aplicação de sanções

Houve inexecução do contrato?

NÃO  SIM - Parcial  SIM – Total\*

MOTIVO: \_\_\_\_\_

\*No caso de inexecução total:

Houve Aplicação de Sanções?  SIM  NÃO

k

**Responsável pelo recebimento**

CPF do Servidor responsável: **766.244.048-68**

Nome: **Luiz Carlos Siqueira Franchim**

Cargo: **Diretor Presidente da URBES Trânsito Transportes**

**EXECUÇÃO CORPO TÉCNICO**

O corpo técnico e os responsáveis pela obra, apresentados pela Contratada, correspondem com a relação constante no contrato? (  ) **SIM** ( ) **NÃO** ( ) **Não se aplica**

A contratada mantém preposto junto a obra para representá-la? ( ) **SIM** (  ) **NÃO** ( ) **Não se aplica**

A Administração designou fiscal, credenciado junto ao CREA, para acompanhar a execução da obra? (Lei 8.666/93, art 67)? ( ) **SIM** ( ) **NÃO** (  ) **Não se aplica**

**CONFERÊNCIA / MEDIÇÃO**

Houve conferência / medição? (  ) **SIM** ( ) **NÃO**

Número da medição: **069 – M46 (Instalação do ITS – Corredor BRT Ipanema).**

Data da conferência/medição: **25 / 11 / 2021**

Valor executado nessa medição: **R\$ 1.740.716,40**

Percentual executado nessa medição: **1,30%**

Houve supressão de obra, bens ou serviços? ( ) **SIM** (  ) **NÃO** ( ) **Não se aplica**

CPF do Servidor responsável: **085.813.268-03**

Nome: **José Mendes Netto**

Cargo: **Engenheiro Civil**

Assinatura do responsável pela medição:



OFÍCIO Nº

Sorocaba, 01 de dezembro de 2021

À  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assunto: Solicitação de Movimentação de Recursos

Ref.: Contrato de Financiamento- CT nº. 0408470-25/14 , Programa PRO-TRANSPORTE .

Senhor Superintendente/Gerente

- 1 Solicitamos à Caixa Economica Federal na qualidade de Agente Financeiro o valor total abaixo informado da parcela de recursos n.º 25 , relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme detalhado no Boletim de Solicitação relacionado na lista de anexos a este Ofício, assim composta:

Valor de Financiamento: R\$	<u>1.653.680,58</u>	;
Valor de Contrapartida: R\$	<u>87.035,82</u>	;
Valor Total: R\$	<u>1.740.716,40</u>	

Atenciosamente

Representante:

Nome: Rodrigo Maganhato  
Cargo: Prefeito  
Área: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Anexos:

<input checked="" type="checkbox"/>	Boletim BSCA - Solicitação n.º: <u>25</u> ;
<input checked="" type="checkbox"/>	Relatório Resumo do Empreendimento - RRE n.º: <u>25</u> ;
<input type="checkbox"/>	Boletim BSCA - Comprovação - n.º: _____ ;

**BOLETIM DE SOLICITAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - BSCA - Solicitação**

BSCA Solicitação n.º	Data emissão	CT - n.º	PROGRAMA:	MODALIDADE:
25	1/12/2021	0408470-25/14	PRO-TRANSPORTE	Mobilidade Médias Cidades

N.º Ord.	CTEF N.º	Fatura Emitente		CRS/FGTS data venc.	Fatura/NF		Valores		Glosa R\$
		Nome	CNPJ N.º		N.º	Data	Fatura R\$	Atestado R\$	
1	CPL 20/2015	BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	25.224.614/0001-88				1.740.716,40	1.740.716,40	-
2									-
3									-
4									-
5									-
6									-
7									-
8									-
9									-
10									-
11									-
12									-
13									-
14									-
15									-
16									-
17									-
18									-
19									-
20									-
I	Subtotal I - Despesas Diretas						1.740.716,40	1.740.716,40	-
II				R\$					
III	Soma - Custo Total (I+II)			R\$					
IV				R\$					
V				R\$	-				
VI				R\$					

**Declarações do Tomador**

- a) Os documentos relacionados nesse Boletim são pertinentes aos empreendimentos objeto do contrato - CT nele referido, e declaramos que guardam inteira compatibilidade com as medições de obras e serviços executados, materiais e equipamentos adquiridos e em conformidade com os respectivos preços e condições contratadas, bem como com o trabalho técnico sócio-ambiental implementado.
- b) Foram observados os aspectos legais que dizem respeito às licitações e às condições dos contratos formalizados.
- c) Assumimos perante o Agente Financeiro / Agente Operador a integral responsabilidade técnica pela qualidade das obras e serviços executados.

Local, Data e Assinaturas sob carimbo  
Sorocaba, 01 de dezembro de 2021

Rodrigo Maganhato  
Prefeito