



EXPEDIENTE Nº
9692 / 21
URBES

BRT
SOROCABA

Sorocaba, 20 de setembro de 2021.

Of. Nº 0086/21

Exmo. Sr. **Luiz Carlos Siqueira Franchim**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

Ref.: Contrato 061/2018

PROCOLO	
Recebido em:	20/09/21
Nome	<i>[Assinatura]</i>
Assinatura	Marcus Augusto Pereira Coordenador Especial

Assunto: Medição dos eventos de instalação de ITS ao longo do Corredor Estrutural Sul.

Prezado Senhor,

O **BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A** vem por meio desta encaminhar os arquivos de medição do Marco M44, correspondente aos Eventos de instalação de ITS ao longo do Corredor Estrutural Sul, conforme eventograma pactuado entre as partes.

De acordo com a cláusula vigésima sexta de nosso contrato de concessão, os serviços executados fazem parte do cronograma de cumprimento da obrigação de subvenção aos investimentos constantes do Anexo VII do contrato de concessão.

Diante do exposto, solicitamos aprovação dos eventos relacionados acima e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Anexo:

Boletim de Medição 23.1 (M44)

Atenciosamente,

[Assinatura]


Carlos Eduardo Cavalcante de Oliveira
Responsável Técnico

[Assinatura]

Manoel Roberto Magalhães Ferreira
Diretor Superintendente

14152 20/09/2021 16:55:25 URBES TRAFEGO E TRANSPORTES





Sorocaba, 20 de setembro de 2021.

Of.Nº 0085/21

Exmo. Sr. **Luiz Carlos Siqueira Franchim**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

PROTOCOLO	
Recebido em	20 / 09 / 21
Nome	<i>[assinatura]</i>
Assinatura	Marcus Augusto Pereira Coordenador Especial

Ref: Contrato 061/2018

Ass.: Documento de Cobrança 67 - Instalação de ITS ao longo do Corredor Estrutural Sul.

Prezado Senhor,

Atendendo a clausula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 067 no Valor de R\$ 200.851,89 (duzentos mil, oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Anexo: Documento de Cobrança 67 - Instalação de ITS ao longo do Corredor Estrutural Sul.

Atenciosamente,



Manoel Roberto Magalhães Ferreira
Diretor Superintendente





Prefeitura de Sorocaba
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

067

Data

20/09/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.
CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88 Inscrição Municipal: 000347221
Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, Nº 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000
Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74 Inscrição Municipal: 000347221
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280
Município: SOROCABA UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓTRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP Nº 68 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº24)

MEDIÇÃO REALIZADA Nº 23.1 - INSTALAÇÃO DE ITS AO LONGO DO CORREDOR SUL PERÍODO ABRANGIDO A SERVIÇOS REALIZADO EM JUL/20-SET/21

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
23.1 INSTALAÇÃO DE ITS DO CORREDOR SUL			
SUBVENÇÃO	1	190.809,30	190.809,30
CONTRAPARTIDA	1	10.042,59	10.042,59

RECEBEMOS O ORIGINAL.

Sorocaba 20/09/21

Nome: [assinatura]

Cargo: Marcus Augusto Pereira

RG: Coordenador Especial

VALOR TOTAL = R\$ 200.851,89

BRT CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SPE S.A.

CERTIFICADO DE OBRAS
GPO/SISTRAN
João P. V. Pereira
Ger. Contrato
CREA Nº 5089811282-SP

PREFEITURA DE SOROCABA
Luiz Carlos Franchim
Diretor Presidente da URBES

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTE CONTRATO.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO
ENG. JOSÉ MENDES NETTO
CREA: 060-182887-6

DPR 0138/2021

Sorocaba, 21 de setembro de 2021.

Ilustríssimo Senhor

Luis Guilherme Nedavaska

Engº Coordenador GPO SISTRAN ENGENHARIA

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA 21 / 09 / 2021

NOME: José Paulo Dille

ARGO: Gerente

ASSINAT

Referente: Medição do Evento – Instalação de ITS ao longo do Corredor Estrutural Sul – Boletim de Medição 23.1 (M44)

Prezado Sr.,

Vimos por meio deste, em resposta ao ofício BRT SOROCABA nº 0086/21, encaminhar a Vossa Senhoria 01(uma) via física e 01 (uma) via digital em CD, DO relatório de medição do Evento M44, correspondente ao Evento - Instalação de ITS ao longo do Corredor Estrutural Sul, no qual integra o produto BRT SOROCABA, apresentado pela Empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, em cumprimento as exigências contratuais, para análise e validação do respectivo documento.

Sem mais para o momento, despedimo-nos, renovando protestos de respeito e distinta consideração.

Atenciosamente;

Luiz Carlos S. Franchim
Diretor Presidente

Adriano A. Almeida Brasil
Diretor de Transporte Urbano

Sorocaba, 24 de setembro de 2021

À

URBES – Trânsito e Transporte
Rua Pedro de Oliveira, 98 – Jardim Panorama
CEP 18030-275 - Sorocaba – SP

at.: Sr. Luiz Carlos Siqueira Franchim – Diretor Presidente
ass.: Relatório de Validação do Evento – Marco 44 – **Corredor Estrutural BRT Sul:**
Instalação do ITS.

ref.: Contrato nº 018/2018
Serviços de verificador independente e certificadora de obras para o BRT de
Sorocaba – SP

Prezado Senhor.

Venho por meio deste apresentar em anexo o Relatório de Validação do Evento correspondente ao Marco 44: **Corredor Estrutural BRT Sul:** Instalação do ITS (Rel. 68).

Serviços executados pela empresa **BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A**, que encaminhou o boletim de medição para a URBES via ofício nº 0086/21.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,

Eng. Luis Guilherme Nedavaska
Coordenador

*Entregue: 03 vias do Relatório impresso e 03 vias digitais em CD-R.

DPR 139/2021

Sorocaba, 27 de setembro de 2021.

Ilmo. Senhor

Rogério Fernando do Amaral

Gerente de Filial

Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba

Referente: Contrato de Financiamento – GT Nº 04008470-25 – Programa Pró-Transporte.

Assunto: Entrega da Medição do Evento M44, correspondente ao serviço de Instalação do ITS – Corredor Estrutural Sul.

Prezado Senhor,

Vimos por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria 01 (uma) via física e 01 (uma) via digital em CD, do relatório de medição do Evento M44, correspondente ao serviço de instalação do ITS – Corredor Estrutural Sul, na qual integra o produto do Projeto BRT SOROCABA, apresentados pela empresa BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A., devidamente validados pela empresa Certificadora de Obras GPO Sistran Engenharia e aprovados pela URBES – Trânsito e Transporte, em atendimento ao Cronograma de Cumprimento da Obrigação de Subvenção aos Investimentos do Empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do Contrato de Concessão, conforme planilha de “Marcos” contratuais para liberação dos recursos.

Segue anexo Boletim de Medição – BM 23.1

Na oportunidade, renovamos nossos votos de cordial estima e consideração.

Atenciosamente,


Luiz Carlos Siqueira Franchim
Diretor Presidente




Eng. José Mendes Netto
Engenheiro Fiscal

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES

DPR 0142/21

Sorocaba, 05 de outubro de 2021.

Ilustríssimo Senhor
Fausto Bossolo
Secretário de Administração

 **Prefeitura de SOROCABA**
Secretaria de Mobilidade e Desenv. Estratégico
RECEBIMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PROTÓCOLOS

DATA:	07 OUT. 2021
NOME:	
CARGO:	João
ASSINATURA:	10:28

Referência: Contrato de Financiamento – GT Nº. 0408470-25, Programa PRO-TRANPORTE.

Assunto: Autorização para emissão do Documento de Cobrança, referente ao 24º desembolso do Evento Contratual, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da MEDIÇÃO DO EVENTO M44 do serviço de: CORREDOR ESTRUTURAL SUL: INSTALAÇÃO DO ITS junto à Prefeitura / URBES e Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba.

Prezado Secretário,

Vimos por meio deste, encaminhar à Vossa Senhoria o “DOCUMENTO DE COBRANÇA”, emitido pela empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, para o devido pagamento, referente ao 24º desembolso dos Eventos Contratuais, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da MEDIÇÃO DO EVENTO M44 do serviço de:

- INSTALAÇÃO DO ITS – CORREDOR ESTRUTURAL SUL

Salientamos que a referida medição, foi devidamente validada pela empresa certificadora de obras GPO Sistran Engenharia, aprovada pela URBES – Trânsito e Transporte e atendendo dessa forma ao CRONOGRAMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SUBVENÇÃO AOS INVESTIMENTOS do empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do contrato de Concessão, conforme planilha de “MARCOS” contratuais para LIBERAÇÃO DOS RECURSOS e item 26.2.1.1, da Cláusula Vigésima Sexta, do Contrato de Concessão, assinado em 09/02/2018.

Atenciosamente,

URBES

TRÁNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de
SOROCABA

Secretaria de Mobilidade e Desenv. Estratégico


Luiz Carlos Siqueira Franchim
Diretor Presidente da URBES

COMISSÃO FISCALIZADORA:


Adriano Aparecido Almeida Brasil
Diretor de Transporte Urbano - URBES


Marcelo Tadeu Almeida Brasil
Gerente de Controladoria - URBES


Sergio Rodrigues
Gerente de Engenharia de Tráfego - URBES


José Carlos de Almeida
Engenheiro - SEMOB

- **ANEXO:** - Xerocópia do ofício nº **DPR 139/21**, referente a **MEDIÇÃO DO EVENTO M44** do serviço de **INSTALAÇÃO DO ITS – CORREDOR ESTRUTURAL SUL** enviado para Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba, bem como uma via física da respectiva medição, devidamente validada pela Certificadora de Obras – GPO Sistran Engenharia, através dos ofícios SBS03.092C.

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA

Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – CEP 18030-275 – Sorocaba – SP – Tel.: (15) 3331-5000 – Fax: (15) 3331-5001.
e-mail: transito@urbes.com.br / transporte@urbes.com.br

Sorocaba, **27 de setembro de 2021.**

DAS MEDIÇÕES:

Dados da Execução:

Situação do Ajuste:

- Em execução
 Suspenso (Paralisado)
 Encerrado – Cumprimento Integral
 Encerrado - Rescisão com imposição de sanção
- Encerrado - Rescisão sem imposição de sanção
 Encerrado - Anulado

Data de entrega do Material ou início da execução de serviço/obra: (13 / 07 / 2020)

Informar em que data o material foi entregue ou quando começou a execução do serviço ou da obra, conforme solicitado.

CRONOGRAMA – Informe se a execução do contrato está de acordo com o cronograma. Em caso negativo será solicitado o motivo e se o mesmo o foi aceito pela administração. No campo seguinte informe, caso trate-se de uma obra pública, se ela está paralisada. Em caso positivo será necessário informar o motivo da paralização:

Em dia Atrasado Motivo: _____

Em caso de obra pública, ela está paralisada? Sim Não Motivo: _____

RECEBIMENTO. Informe se o recebimento foi provisório ou definitivo, a data e se existe termo circunstanciado assinado pelas partes e se existe vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais.

No caso de serviço ou produto adquirido, o recebimento deverá informado como definitivo quando, após a sua conferência, se atestar que sua entrega está correta, independentemente se a mesma é parcelada ou não. Em relação às obras, só será considerada como definitiva, quando da entrega final de toda a obra, após todas as verificações realizadas. Se as condições aqui expostas não se fizerem presentes, deverá ser informado neste campo que o recebimento é provisório (vide também o conceito dado no artigo 73 da Lei Federal n.º 8.666/93).

Definitivo Provisório - Data do recebimento: **20 / 09 / 2021**

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes? SIM NÃO

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais? SIM NÃO

Inexecução do Contrato - Informe se houve ou não inexecução. Em caso de inexecução parcial será necessário informar o motivo e em caso de inexecução total deverá ser informado se houve aplicação de sanções

Houve inexecução do contrato?

NÃO SIM - Parcial SIM – Total*

MOTIVO: _____

*No caso de inexecução total:

Houve Aplicação de Sanções? SIM NÃO



Responsável pelo recebimento

CPF do Servidor responsável: **766.244.048-68**

Nome: **Luiz Carlos Siqueira Franchim**

Cargo: **Diretor Presidente da URBES Trânsito Transportes**

EXECUÇÃO CORPO TÉCNICO

O corpo técnico e os responsáveis pela obra, apresentados pela Contratada, correspondem com a relação constante no contrato? () SIM () NÃO () Não se aplica

A contratada mantém preposto junto a obra para representá-la? () SIM () NÃO () Não se aplica

A Administração designou fiscal, credenciado junto ao CREA, para acompanhar a execução da obra? (Lei 8.666/93, art 67)? () SIM () NÃO () Não se aplica

CONFERÊNCIA / MEDIÇÃO

Houve conferência / medição? () SIM () NÃO

Número da medição: **068 – M44 (Instalação do ITS – Corredor Estrutural Sul).**

Data da conferência/medição: **27 / 09 / 2021**

Valor executado nessa medição: **R\$ 200.851,89**

Percentual executado nessa medição: **0,15%**

Houve supressão de obra, bens ou serviços? () SIM () NÃO () Não se aplica

CPF do Servidor responsável: **085.813.268-03**

Nome: **José Mendes Netto**

Cargo: **Engenheiro Civil**

Assinatura do responsável pela medição:



Nº Contrato CAIXA/ SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 13/07/2020 a 01/09/2021	% Realizado Acumulado: 58,43%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)		
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes
Corredor Geral	Planejamento dos trabalhos	março	1	2.678.025,23	1	-	1	-	-	2.544.123,97	133.901,26	-	2.678.025,23
Corredor Geral	Licença de Instalação	março	1	1.339.012,62	1	-	1	-	-	1.272.061,98	66.950,64	-	1.339.012,62
Corredor Terminais	Estudos e Projetos - Terminais	março	1	2.849.052,69	1	-	1	-	-	2.289.711,57	120.511,14	438.829,98	2.849.052,69
Corredor Itavuvu	Estudos e Projetos - Corredor Itavuvu	março	1	984.078,72	1	-	1	-	-	627.528,50	33.027,81	323.522,41	984.078,72
Corredor Oeste	Estudos e Projetos - Corredor Oeste	março	1	954.171,30	1	-	1	-	-	636.030,99	33.475,32	284.664,99	954.171,30
Corredor Ipanema	Estudos e Projetos - Corredor Ipanema	março	1	987.742,88	1	-	1	-	-	636.030,99	33.475,32	318.236,57	987.742,88
Corred. Centrais	Estudos e Projetos - Corredor Leste, Sul e Central	março	1	545.733,73	1	-	1	-	-	254.412,41	13.390,11	277.931,20	545.733,72
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 1	março	1	3.433.132,25	1	-	1	-	-	2.162.505,37	113.816,08	1.156.810,80	3.433.132,25
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 2	março	1	3.029.234,33	1	-	1	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 3	março	1	3.029.234,33	1	-	1	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 4	março	1	3.029.234,33	1	-	1	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Construção do 1º conjunto de 3 estações	março	1	4.215.706,63	1	-	1	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 2º conjunto de 3 estações	março	1	4.215.706,63	1	-	1	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 3º conjunto de 3 estações	março	1	4.215.706,63	1	-	1	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 4º conjunto de 3 estações	março	1	4.004.921,30	1	-	1	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.460.797,33	4.004.921,30
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 1	março	1	1.895.881,48	1	-	1	-	-	1.399.268,18	73.645,70	422.967,60	1.895.881,48
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 2	março	1	1.809.705,05	1	-	1	-	-	1.335.665,09	70.298,16	403.741,80	1.809.705,05
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 3	março	1	1.809.705,05	1	-	1	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP	Programa	Ação/Modalidade	Grau de Sigilo
0408/70-25	PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	#PÚBLICO
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido)	Fonte de Recursos	PropONENTE/TOMADOR/AQ. PROMOTOR
	IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	FGTS	MUNICÍPIO DE SOROCABA
Nº do CTEF	Empresa executora/fornecedora	Objeto do CT	
	BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
CPL 20/2015	CNPJ	Período:	% Realizado Acumulado:
	25.224.614/0001-88	13/07/2020 a 01/09/2021	58,43%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			Total
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 4	marco	1	1.809.705,05	1		1	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	marco	1	1.267.956,53	1		1	-	-	-	1.144.855,78	60.255,57	62.845,18	1.267.956,53
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	marco	1	1.338.398,56	1		1	-	-	-	1.208.458,88	63.603,10	66.336,56	1.338.398,56
Corredor Itavuvu	Sinalização Horizontal e Vertical	marco	1	3.523.950,52	1		1	-	-	-	3.052.946,76	160.681,52	310.320,24	3.523.950,52
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 1	marco	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 2	marco	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 3	marco	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 4	marco	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Construção do 1º conjunto de 3 estações	marco	1	3.364.342,78	1		1	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	954.120,07	3.364.342,78
Corredor Ipanema	Construção do 2º conjunto de 3 estações	marco	1	3.551.250,71	1		1	-	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.007.126,74	3.551.250,71
Corredor Ipanema	Construção do 3º conjunto de 2 estações	marco	1	2.242.895,19	1		1	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19
Corredor Ipanema	Construção do 4º conjunto de 2 estações	marco	1	2.242.895,19	1		1	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 1	marco	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 1	marco	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 1	marco	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 1	marco	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	marco	1	1.345.411,91	1		1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	marco	1	1.345.411,91	1		1	-	-	-	1.272.061,99	66.950,63	6.399,29	1.345.411,91
Corredor Ipanema	Sinalização Horizontal e Vertical	marco	1	3.670.781,79	1		1	-	-	-	3.180.154,96	167.376,58	323.250,25	3.670.781,79

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	PropONENTE/TOMADOR/AG. PROMOTOR MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 26.224.614/0001-88	Período: 13/07/2020 a 01/09/2021	% Realizado Acumulado: 58,43%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)		
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	marco	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	marco	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	marco	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	marco	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Reforma dos passeios	marco	1	879.721,02	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	9.362,82	879.721,02
Corredor Leste	Smalização Horizontal e Vertical	marco	1	587.325,09	1		1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	51.720,04	587.325,09
Corredor Leste	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	marco	1	1.033.848,65	1		1	-	-	-	445.221,69	23.432,73	565.194,23	1.033.848,65
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	marco	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	marco	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	marco	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	marco	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Reforma dos passeios	marco	1	739.101,52	1		1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	203.496,48	739.101,53
Corredor Sul	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	marco	1	1.587.696,14	1		1	-	-	-	254.412,40	13.390,13	1.319.893,62	1.587.696,15

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	PropONENTE/TOMADOR/AG. PROMOTOR MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF	Objeto do CT	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 13/07/2020 a 01/09/2021	% Realizado Acumulado: 58,43%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Sul	Sinalização Horizontal e Vertical	março	1	587.325,09	1	1	1	-	-	-	508.824,80	26.780,25	51.720,04	587.325,09
Corredor Sul	Instalação de ITS	março		1.821.177,16		1	1	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16
Corred. Centrais	Reforma dos passeios			739.101,52	1		1	-	-	-	699.634,09	36.822,85	2.644,58	739.101,52
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	março	1	3.485.659,32	1	1	1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.682.251,75	3.485.659,32
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	março	1	3.776.130,93	1	1	1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	março	1	3.776.130,93	1	1	1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	março	1	3.485.659,32	1	1	1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.682.251,75	3.485.659,32
Corred. Centrais	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	março	1	923.079,15	1	1	1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	387.474,10	923.079,15
Terminal Vitória Régia	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	março	1	2.350.969,42	1	1	1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	942.450,50	2.350.969,42
Terminal Vitória Régia	Fundação, Montagem da estrutura e Instalação da cobertura	março	1	4.497.459,54	1	1	1	-	-	-	1.590.077,48	83.688,29	2.823.693,77	4.497.459,54
Terminal Vitória Régia	Edificações, Pisos e Passeios	março	1	2.276.108,35	1	1	1	-	-	-	2.098.902,28	110.468,54	66.737,53	2.276.108,35
Terminal Vitória Régia	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobilário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	março	1	2.041.410,20	1	1	1	-	-	-	1.208.458,89	63.603,09	769.348,22	2.041.410,20
Terminal São Bento	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	março	1	2.390.384,51	1	1	1	-	-	-	1.144.855,78	60.255,57	1.185.273,16	2.390.384,51
Terminal São Bento	Fundação, Montagem da estrutura e Instalação da cobertura	março	1	4.206.116,62	1	1	1	-	-	-	954.046,49	50.212,97	3.201.857,16	4.206.116,62
Terminal São Bento	Edificações, Pisos e Passeios	março	1	2.443.974,22	1	1	1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	1.104.961,60	2.443.974,22
Terminal São Bento	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobilário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e	março	1	2.100.253,64	1	1	1	-	-	-	699.634,09	36.822,85	1.363.796,70	2.100.253,64

Nº Contrato CAIXA/SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA	Grav de Sigilo #PÚBLICO
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE		
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Início de obra 9/2/2018	Período: 13/07/2020 a 01/09/2021	% Realizado Acumulado: 58,43%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)		
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira
TOTAL GERAL:				264.705.893,58	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	91.897.975,90	4.836.735,62	57.935.364,42	154.670.075,95	

OBS.: Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Sorocaba, 27 de setembro de 2021
Local/Data

Resp. Técnico Fiscalização:
CREA/CAU:
ART/VRT:

José Mendes Netto
060-183867-6
28027280181070602

OFICIO Nº GP 360

Sorocaba, 27 de setembro de 2021

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


Assunto: Solicitação de Movimentação de Recursos
Ref.: Contrato de Financiamento- CT nº. 0408470-25/14 , Programa PRO-TRANSPORTE .

Senhor Superintendente/Gerente

- 1 Solicitamos à Caixa Economica Federal na qualidade de Agente Financeiro o valor total abaixo informado da parcela de recursos n.º 24 , relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme detalhado no Boletim de Solicitação relacionado na lista de anexos a este Ofício, assim composta:


Valor de Financiamento: R\$	<u>190.809,30</u>	;
Valor de Contrapartida: R\$	<u>10.042,59</u>	;
Valor Total: R\$	<u>200.851,89</u>	

Atenciosamente


Representante:
Nome: **Rodrigo Maganhato**
Cargo: **Prefeito**
Área: **Prefeitura Municipal de Sorocaba**

Anexos:

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Boletim BSCA - Solicitação n.º: <u>24</u> | ; |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Relatório Resumo do Empreendimento - RRE n.º: <u>24</u> | ; |
| <input type="checkbox"/> | Boletim BSCA - Comprovação - n.º: _____ | ; |


Prefeitura Municipal de Sorocaba
Marcelo Duarte Regalado
Secretário da Fazenda

Sorocaba, 15 de Outubro de 2021.

SEFAZ/DPC n.º18 /2021

Ref.: PA 2013/23.387-7– PAC 2 - Sistema BRT - CT 0408.470-25/2014 - Implantação de BRT nos eixos Norte/Sul, Leste/Oeste

Prezado Marcos,

Encaminho a documentação abaixo, referente ao financiamento Implantação de BRT nos eixos Norte/Sul, Leste/Oeste:

- Ofício GP nº 360/2021 – Solicitação de Movimentação de Recursos;
- BSCA nº 24;
- RRE nº 24;
- BM nº23.

Sendo o necessário para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.


Inez Marques Dias
Contadora/SEFAZ

Ilmo. Senhor
Marcos Antônio Sensão
Caixa Econômica Federal



**Prefeitura de
SOROCABA**

BOLETIM DE SOLICITAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - BSCA - Solicitação

BSCA Solicitação n.º	Data emissão	CT - n.º	PROGRAMA:	MODALIDADE:
24	27/9/2021	0408470-25/14	PRO-TRANSPORTE	Mobilidade Médias Cidades

N.º Ord.	CTEP N.º	Fatura emitente Nome	CNPJ N.º	CRSPOTS data venc.	Fatura/NF N.º	Data	Valor Fatura R\$	Aprovaç. R\$	Glosa R\$
1	CPL 20/2015	BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SRE S.A.	25.224.614/0001-88				200.851,89	200.851,89	-
2									-
3									-
4									-
5									-
6									-
7									-
8									-
9									-
10									-
11									-
12									-
13									-
14									-
15									-
16									-
17									-
18									-
19									-
20									-
Subtotal - Despesas Diretas							200.851,89	200.851,89	-
				II		R\$			
				III		Soma - Custo Total (I+II)	R\$		
				IV		R\$			
				V		R\$			
				VI		R\$			

Declarações do Tomador

- a) Os documentos relacionados nesse Boletim são pertinentes aos empreendimentos objeto do contrato - CT nele referido, e declaramos que guardam inteira compatibilidade com as medições de obras e serviços executados, materiais e equipamentos adquiridos e em conformidade com os respectivos preços e condições contratadas, bem como com o trabalho técnico sócio-ambiental implementado.
- b) Foram observados os aspectos legais que dizem respeito às licitações e às condições dos contratos formalizados.
- c) Assumimos perante o Agente Financeiro / Agente Operador a integral responsabilidade técnica pela qualidade das obras e serviços executados.

Local, Data e Assinaturas sob carimbo
Sorocaba, 27 de setembro de 2021

Rodrigo Magalhães
Prefeito

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Marcelo Duarte Regalado
Secretário da Fazenda