



EXPEDIENTE Nº
12740/22
URBES

RECEBEMOS
28/11/22
[Handwritten signature]



Sorocaba, 25 de novembro de 2022.

Of.Nº 018/2022

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

PROTOCOLO	
Recebido em	28/11/22
Nome	Marcus Augusto Pereira
Assinatura	Coordenador Especial

Ref: Contrato 061/2018

Ass.: Documento de Cobrança 72 - CORREDOR BRT DEMAIS EIXOS –
INSTALAÇÃO DE ITS NOS ABRIGOS E PARADAS.

Prezado Senhor,

Atendendo a clausula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 072 no Valor de R\$ 200.851,89 (duzentos mil oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo: Documento de Cobrança 72 - INSTALAÇÃO DE ITS DEMAIS EIXOS –
BINÁRIO COMENDADOR, GENERAL OSÓRIO E ÁREA CENTRAL.**

Atenciosamente,

[Handwritten signature]

Manoel Roberto Magalhães Ferreira
Diretor Superintendente





Prefeitura de Sorocaba
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

72

Data

25/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, Nº 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280

Município: SOROCABA

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓTRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP Nº 73 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº29)

MEDIÇÃO REALIZADA Nº 28.1 - CORREDOR BRT DEMAIS EIXOS - INSTALAÇÃO DE ITS NOS ABRIGOS E PARADAS PERÍODO ABRANGIDO A SERVIÇOS REALIZADO EM AGO/2021 A AGO/2022

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
28.1 CORREDOR BRT LESTE - INSTALAÇÃO DE ITS NOS ABRIGOS E PARADAS			
SUBVENÇÃO	1	190.809,30	190.809,30
CONTRAPARTIDA	1	10.042,59	10.042,59

RECEBEMOS O ORIGINAL

Sorocaba

28/11/22

Nome:

Marcus Augusto Pereira

Cargo:

Coordenador Especial

RG

VALOR TOTAL = R\$ 200.851,89

BRT CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SPE S.A.

CERTIFICADO DE OBRAS
GPO/SISTRAN

João P. V. Pereira
Ger. Contrato
CREA Nº 5080841282-SP

Sergio David R. Barreto
Diretor Presidente da Urbes
PREFEITURA DE SOROCABA

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTE CONTRATO.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO
ENG. JOSÉ MENDES NETTO
CREA: 060-182887-6

Sorocaba, **30 de novembro de 2022.**

DAS MEDIÇÕES:

Dados da Execução:

Situação do Ajuste:

- Em execução Encerrado - Rescisão sem imposição de sanção)
 Suspenso (Paralisado)
 Encerrado – Cumprimento Integral Encerrado - Anulado
 Encerrado - Rescisão com imposição de sanção)

Data de entrega do Material ou início da execução de serviço/obra: (20 / 12 / 2019)

Informar em que data o material foi entregue ou quando começou a execução do serviço ou da obra, conforme solicitado.

CRONOGRAMA – Informe se a execução do contrato está de acordo com o cronograma. Em caso negativo será solicitado o motivo e se o mesmo o foi aceito pela administração. No campo seguinte informe, caso trate-se de uma obra pública, se ela está paralisada. Em caso positivo será necessário informar o motivo da paralização:

Em dia Atrasado Motivo: _____

Em caso de obra pública, ela está paralisada? Sim Não Motivo: _____

RECEBIMENTO. Informe se o recebimento foi provisório ou definitivo, a data e se existe termo circunstanciado assinado pelas partes e se existe vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais.

No caso de serviço ou produto adquirido, o recebimento deverá informado como definitivo quando, após a sua conferência, se atestar que sua entrega está correta, independentemente se a mesma é parcelada ou não. Em relação às obras, só será considerada como definitiva, quando da entrega final de toda a obra, após todas as verificações realizadas. Se as condições aqui expostas não se fizerem presentes, deverá ser informado neste campo que o recebimento é provisório (vide também o conceito dado no artigo 73 da Lei Federal n.º 8.666/93).

Definitivo Provisório - Data do recebimento: **28 / 11 / 2022**

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes? SIM NÃO

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais? SIM NÃO

Inexecução do Contrato - Informe se houve ou não inexecução. Em caso de inexecução parcial será necessário informar o motivo e em caso de inexecução total deverá ser informado se houve aplicação de sanções

Houve inexecução do contrato?

NÃO SIM - Parcial SIM – Total*

MOTIVO: _____

*No caso de inexecução total:

Houve Aplicação de Sanções? SIM NÃO



Responsável pelo recebimento

CPF do Servidor responsável: **295.827.838-77**

Nome: **Sergio David Rosumek Barreto**

Cargo: **Diretor Presidente da URBES Trânsito Transportes**

EXECUÇÃO CORPO TÉCNICO

O corpo técnico e os responsáveis pela obra, apresentados pela Contratada, correspondem com a relação constante no contrato? () SIM () NÃO () Não se aplica

A contratada mantém preposto junto a obra para representá-la? () SIM () NÃO () Não se aplica

A Administração designou fiscal, credenciado junto ao CREA, para acompanhar a execução da obra? (Lei 8.666/93, art 67)? () SIM () NÃO () Não se aplica

CONFERÊNCIA / MEDIÇÃO

Houve conferência / medição? () SIM () NÃO

Número da medição: **073 – M58 (Corredor Área Central e Demais Eixos – Instalação de ITS)**

Data da conferência/medição: **30 / 11 / 2022**

Valor executado nessa medição: **R\$ 200.851,89**

Percentual executado nessa medição: **0,15%**

Houve supressão de obra, bens ou serviços? () SIM () NÃO () Não se aplica

CPF do Servidor responsável: **085.813.268-03**

Nome: **José Mendes Netto**

Cargo: **Engenheiro Civil**



Assinatura do responsável pela medição:

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	(CNPJ) 25.224.614/0001-88	Período: 20/12/2019 A 28/11/2022	% Realizado Acumulado: 72,82%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)		
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira
Geiral	Planejamento dos trabalhos	marco	1	2.678.025,23	1	-	1	-	-	2.544.123,97	133.901,26	-	2.678.025,23
Geiral	Licença de Instalação	marco	1	1.339.012,62	1	-	1	-	-	1.272.061,98	66.950,64	-	1.339.012,62
Terminais	Estudos e Projetos - Terminais	marco	1	2.849.052,69	1	-	1	-	-	2.289.711,57	120.511,14	438.829,98	2.849.052,69
Corredor Itavuvu	Estudos e Projetos - Corredor Itavuvu	marco	1	984.078,72	1	-	1	-	-	627.528,50	33.027,81	323.522,41	984.078,72
Corredor Oeste	Estudos e Projetos - Corredor Oeste	marco	1	954.171,30	1	-	1	-	-	636.030,99	33.475,32	284.664,99	954.171,30
Corredor Ipanema	Estudos e Projetos - Corredor Ipanema	marco	1	987.742,88	1	-	1	-	-	636.030,99	33.475,32	318.236,57	987.742,88
Corred. Centrais	Estudos e Projetos - Corredor Leste, Sul e Central	marco	1	545.733,73	1	-	1	-	-	254.412,41	13.390,11	277.931,20	545.733,72
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 1	marco	1	3.433.132,25	1	-	1	-	-	2.162.505,37	113.816,08	1.156.810,80	3.433.132,25
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 2	marco	1	3.029.234,33	1	-	1	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 3	marco	1	3.029.234,33	1	-	1	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 4	marco	1	3.029.234,33	1	-	1	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Construção do 1º conjunto de 3 estações	marco	1	4.215.706,63	1	-	1	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 2º conjunto de 3 estações	marco	1	4.215.706,63	1	-	1	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 3º conjunto de 3 estações	marco	1	4.215.706,63	1	-	1	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 4º conjunto de 3 estações	marco	1	4.004.921,30	1	-	1	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.460.797,33	4.004.921,30
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 1	marco	1	1.895.881,48	1	-	1	-	-	1.399.268,18	73.645,70	422.967,60	1.895.881,48
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 2	marco	1	1.809.705,05	1	-	1	-	-	1.335.665,09	70.298,16	403.741,80	1.809.705,05
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 3	marco	1	1.809.705,05	1	-	1	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGIS	PropONENTE/TOMADOR/AG. PROMOTOR MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Período: 20/12/2019 A 28/11/2022	% Realizado Acumulado: 72,82%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 4	marco	1	1.809.705,05	1		1	-	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	marco	1	1.267.956,53	1		1	-	-	-	-	1.144.855,78	60.255,57	62.845,18	1.267.956,53
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	marco	1	1.338.398,56	1		1	-	-	-	-	1.208.458,88	63.603,10	66.336,58	1.338.398,56
Corredor Itavuvu	Sinalização Horizontal e Vertical	marco	1	3.523.950,52	1		1	-	-	-	-	3.052.948,76	160.681,52	310.320,24	3.523.950,52
Corredor Itavuvu	Instalação de ITS nas Estações	marco	1	18.211.771,59	1		1	-	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	16.203.252,67	18.211.771,59
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 1	marco	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 2	marco	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 3	marco	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 4	marco	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Construção do 1º conjunto de 3 estações	marco	1	3.364.342,78	1		1	-	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	954.120,07	3.364.342,78
Corredor Ipanema	Construção do 2º conjunto de 3 estações	marco	1	3.551.250,71	1		1	-	-	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.007.126,74	3.551.250,71
Corredor Ipanema	Construção do 3º conjunto de 2 estações	marco	1	2.242.895,19	1		1	-	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19
Corredor Ipanema	Construção do 4º conjunto de 2 estações	marco	1	2.242.895,19	1		1	-	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 1	marco	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	-	1.399.268,18	73.645,70	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 2	marco	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 3	marco	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 4	marco	1	1.345.411,91	1		1	-	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	marco	1	1.345.411,91	1		1	-	-	-	-	1.272.061,99	66.950,63	6.399,29	1.345.411,91



BOLETIM DE MEDICAO - BM 28
Operações de Financiamento



Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA/ SIAFF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MEDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE		Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Início de obra 9/2/2018	Período: 20/12/2019 A 28/11/2022
				% Realizado Acumulado: 72,82%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)				
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	
Corredor Ipatema	Sinalização Horizontal e Vertical	marco	1	3.670.781,79	1		1					3.180.154,96	167.376,58	323.250,25	3.670.781,79

Nº Contrato CAIXA/SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	PropONENTE/TOMADOR/AG. PROMOTOR MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 72,82%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	GNPJ 25.224.614/0001-88	Período: 20/12/2019 A 28/11/2022	

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Ipanema	Instalação de ITS nas Estações	março	1	15.783.535,37	1		1	-	-	-	1.653.680,58	87.035,82	14.042.818,97	15.783.535,37	
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	março	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29	
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	março	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29	
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	março	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29	
Corredor Leste	Reforma dos passeios	março	1	879.721,02	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	9.362,82	879.721,02	
Corredor Leste	Sinalização Horizontal e Vertical	março	1	587.325,09	1		1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	51.720,04	587.325,09	
Corredor Leste	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	março	1	1.033.848,65	1		1	-	-	-	445.221,69	23.432,73	565.194,23	1.033.848,65	
Corredor Leste	Instalação de ITS	março	1	1.821.177,16	1		1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	
#REF!	CORREDOR SUL	março	1				0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	março	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79	
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	março	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79	
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	março	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79	
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	março	1	2.019.785,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79	
Corredor Sul	Reforma dos passeios	março	1	739.101,52	1		1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	203.496,48	739.101,52	

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 20/12/2019 A 28/11/2022	% Realizado Acumulado: 72,82%
	CNPJ 25.224.614/0001-98			

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Sul	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	marco	1	1.587.696,14	1		1	-	-	-	254.412,40	13.390,13	1.319.893,82	1.587.696,15	
Corredor Sul	Sinalização Horizontal e Vertical	marco	1	587.325,09	1		1	-	-	-	508.824,80	26.780,25	51.720,04	587.325,09	
Corredor Sul	Instalação de ITS	marco		1.821.177,16	1		1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	
Corred. Centrais	Reforma dos passeios			739.101,52	1		1	-	-	-	699.634,09	36.822,85	2.844,58	739.101,52	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	marco	1	3.485.659,32	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.682.251,75	3.485.659,32	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	marco	1	3.776.130,93	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	marco	1	3.776.130,93	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	marco	1	3.485.659,32	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.682.251,75	3.485.659,32	
Corred. Centrais	Sinalização Horizontal e Vertical	marco	1	440.493,81	1		1	-	-	-	381.618,60	20.085,18	38.790,03	440.493,81	
Corred. Centrais	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	marco	1	923.079,15	1		1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	387.474,10	923.079,15	
Corred. Centrais	Instalação de ITS	marco	1	1.821.177,16	1		1	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	
Terminal Vitória Régia	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	marco	1	2.350.969,42	1		1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	342.450,50	2.350.969,42	
Terminal Vitória Régia	Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	marco	1	4.497.459,54	1		1	-	-	-	1.590.077,48	83.888,29	2.823.693,77	4.497.459,54	
Terminal Vitória Régia	Edificações, Pisos e Passeios	marco	1	2.276.108,35	1		1	-	-	-	2.098.902,28	110.468,54	66.737,53	2.276.108,35	
Terminal Vitória Régia	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS, Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	marco	1	2.041.410,20	1		1	-	-	-	1.208.458,89	63.603,09	769.348,22	2.041.410,20	
Terminal São Bento	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	marco	1	2.390.384,51	1		1	-	-	-	1.144.855,78	60.255,57	1.185.273,16	2.390.384,51	
Terminal São Bento	Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	marco	1	4.205.116,62	1		1	-	-	-	954.046,49	50.212,97	3.201.857,16	4.205.116,62	
Terminal São Bento	Edificações, Pisos e Passeios	marco	1	2.443.974,22	1		1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	1.104.961,80	2.443.974,22	



BOLETIM DE MEDICAO - BM 28
Operações de Financiamento



Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRO-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	PropONENTE/TOMADOR/AG. PROMOTOR MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Período: 20/12/2019 A 28/11/2022	% Realizado Acumulado: 72,82%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)				
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	
Terminal São Bento	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS, Serviços Complementares, Limpeza e	marco	1	2.100.253,64	1		1					689.634,09	36.822,85	1.363.796,70	2.100.253,64
TOTAL GERAL:				264.705.893,58				190.809,30	10.042,69	1.620.325,27	1.821.177,16	96.222.986,66	5.064.367,74	91.460.876,63	192.748.231,04

OBS.: Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Sorocaba, 30 de novembro de 2022
Local/Data

Resp. Técnico Fiscalização:
CREA/CAU:
ART/IRRT:

Jose Mendes Nello
060-182887-6
28027230181070602

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de
SOROCABA

Secretaria de Mobilidade

DPR 103/2022

Sorocaba, 30 de novembro de 2022.

Ilmo. Senhor

Rogério Fernando do Amaral

Gerente de Filial

Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba

Referente: Contrato de Financiamento – GT Nº 04008470-25 – Programa Pró-Transporte.

Assunto: Entrega da Medição do Evento M58, correspondente ao serviço de Instalação de ITS – Corredor Área Central e Demais Eixos.

Prezado Senhor,

Vimos por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria 01 (uma) via física e 01 (uma) via digital em CD, do relatório de medição do Evento M58, correspondente ao serviço de Instalação de ITS – Corredor Área Central e Demais Eixos, na qual integra o produto do Projeto BRT SOROCABA, apresentados pela empresa BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A., devidamente validados pela empresa Certificadora de Obras GPO Sistran Engenharia e aprovados pela URBES – Trânsito e Transporte, em atendimento ao Cronograma de Cumprimento da Obrigação de Subvenção aos Investimentos do Empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do Contrato de Concessão, conforme planilha de “Marcos” contratuais para liberação dos recursos.

Segue anexo Boletim de Medição – BM 28.1


Na oportunidade, renovamos nossos votos de cordial estima e consideração.

Atenciosamente,


Sergio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente

Caixa Econômica Federal
GIGOV - Sorocaba - SP

6 DEZ, 2022


RECEBIDO - FOMENTO


Eng. Jose Mendes Netto
Engenheiro Fiscal

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA

Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – CEP 18030-275 – Sorocaba – SP – Tel.: (15) 3331-5000 – Fax: (15) 3331-5001.
e-mail: transito@urbes.com.br / transporte@urbes.com.br

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de
SOROCABA

Secretaria de Mobilidade

DPR 104/22

Sorocaba, 05 de dezembro de 2022.

Ilustríssima Senhora

Luciana Mendes da Fonseca

Secretária de Administração

Referência: Contrato de Financiamento – GT Nº. 0408470-25, Programa PRO-TRANPORTE.

Assunto: Autorização para emissão do Documento de Cobrança, referente ao 29º desembolso do Evento Contratual, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da MEDIÇÃO DO EVENTO M58 do serviço de: **CORREDOR CENTRAL e DEMAIS EIXOS: INSTALAÇÃO DE ITS** junto à Prefeitura / URBES e Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba.


Prezado Secretário,

Vimos por meio deste, encaminhar à Vossa Senhoria o “DOCUMENTO DE COBRANÇA”, emitido pela empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, para o devido pagamento, referente ao 28º desembolso dos Eventos Contratuais, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da MEDIÇÃO DO EVENTO M58 do serviço de:

- INSTALAÇÃO DE ITS – CORREDOR ÁREA CENTRAL E DEMAIS EIXOS

Salientamos que a referida medição, foi devidamente validada pela empresa certificadora de obras GPO Sistran Engenharia, aprovada pela URBES – Trânsito e Transporte e atendendo dessa forma ao CRONOGRAMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SUBVENÇÃO AOS INVESTIMENTOS do empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do contrato de Concessão, conforme planilha de “MARCOS” contratuais para LIBERAÇÃO DOS RECURSOS e item 26.2.1.1, da Cláusula Vigésima Sexta, do Contrato de Concessão, assinado em 09/02/2018.

Atenciosamente,



URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de
SOROCABA

Secretaria de Mobilidade


Sergio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente da URBES

COMISSÃO FISCALIZADORA:


Adriano Aparecido Almeida Brasil
Diretor de Transporte Urbano - URBES


Marcelo Tadeu Almeida Brasil
Gerente de Controladoria - URBES


Sergio Rodrigues
Gerente de Engenharia de Tráfego - URBES


José Carlos de Almeida
Engenheiro – SEMOB

- **ANEXO:** - Xerocópia do ofício nº DPR 103/22, referente a MEDIÇÃO DO EVENTO M58 do serviço de INSTALAÇÃO DE ITS – CORREDOR ÁREA CENTRAL E DEMAIS EIXOS enviado para Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba, bem como uma via física da respectiva medição, devidamente validada pela Certificadora de Obras – GPO Sistran Engenharia, através do ofício SBS03.100C.

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA

Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – CEP 18030-275 – Sorocaba – SP – Tel.: (15) 3331-5000 – Fax: (15) 3331-5001.
e-mail: transito@urbes.com.br / transporte@urbes.com.br