

Sorocaba, 21 de fevereiro de 2022.

Of.Nº 008/2022

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

Ref.: Contrato 061/2018

Assunto: Medição dos eventos de INSTALAÇÃO DE ITS NAS ESTAÇÕES DO CORREDOR BRT ITAVUVU

PROTOCOLO

Recebido em: 21/02/22

Nome Marcus Augusto Pereira

Assinatura Coordenador Especial

Prezado Senhor,

O **BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A** vem por meio desta encaminhar os arquivos de medição do Marco M49, correspondente aos Eventos de instalação de INSTALAÇÃO DE ITS NAS ESTAÇÕES DO CORREDOR BRT ITAVUVU, conforme eventograma pactuado entre as partes.


De acordo com a cláusula vigésima sexta de nosso contrato de concessão, os serviços executados fazem parte do cronograma de cumprimento da obrigação de subvenção aos investimentos constantes do Anexo VII do contrato de concessão.

Diante do exposto, solicitamos aprovação dos eventos relacionados acima e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.


Anexo:

Boletim de Medição 25.1 (M49)

Atenciosamente,



Carlos Eduardo Cavalcante de Oliveira
Responsável Técnico



Manoel Roberto Magalhães Ferreira
Diretor Superintendente





Sorocaba, 21 de fevereiro de 2022.

Of.Nº 007/2022

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

PROTOCOLO
Recebido em <u>21/02/22</u>
Nome <u>Marcius Augusto Pereira</u>
Assinatura <u>Coordenador Especial</u>

Ref: Contrato 061/2018

Ass.: Documento de Cobrança 69 - CORREDOR BRT ITAVUVU - INSTALAÇÃO DE ITS NAS ESTAÇÕES.


Prezado Senhor,

Atendendo a clausula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 069 no Valor de R\$ 2.008.518,92 (dois milhões oito mil quinhentos e dezoito reais e noventa e dois centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Anexo: Documento de Cobrança 69 - INSTALAÇÃO DE ITS NAS ESTAÇÕES DO CORREDOR BRT ITAVUVU.

Atenciosamente,



Manoel Roberto Magalhães Ferreira
Diretor Superintendente





Prefeitura de Sorocaba
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

69

Data

21/02/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, N° 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, N°3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280

Município: SOROCABA

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓTRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP N° 70 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N°26)

MEDIÇÃO REALIZADA N° 25.1 - CORREDOR BRT ITAVUVU - INSTALAÇÃO DE ITS NAS ESTAÇÕES PERÍODO ABRANGIDO A SERVIÇOS REALIZADO EM MAI/2020 A FEV/2022

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
25.1 CORREDOR BRT ITAVUVU - INSTALAÇÃO DE ITS NAS ESTAÇÕES			
SUBVENÇÃO	1	1.908.092,98	1.908.092,98
CONTRAPARTIDA	1	100.425,94	100.425,94

RECEBEMOS O ORIGINAL.

Sorocaba

21/02/22

Nome:

Marcus Augusto Pereira

Cargo:

Coordenador Especial

RG.

VALOR TOTAL = R\$ 2.008.518,92

BRT CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

CERTIFICADO DE OBRAS
GPO/SISTRAN
João P. V. Pereira
Ger. Contrato
CREA N° 5069811282-SP

PREFEITURA DE SOROCABA

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTES CONTRATOS.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO

ENG. JOSÉ MENDES NETTO

CREA: 060-182887-6

DTU 030/2022

Sorocaba, 25 de fevereiro de 2022.

Ilustríssimo Senhor

Luis Guilherme Nedavaska

Engº Coordenador GPO SISTRAN ENGENHARIA

RECEBEMOS O ORIGINAL

Sorocaba 25 de fevereiro de 2022

Nome: Luis Guilherme Nedavaska

Cargo: Gerente de Contrato

RG. 29.435.971-6

Referente: Medição do Evento – M49 – Instalação de ITS nas estações do Corredor BRT Itavuvu.

Prezado Sr.,

Vimos por meio deste, em resposta ao ofício BRT SOROCABA nº 008/22, encaminhar a Vossa Senhoria 01(uma) via física e 01 (uma) via digital em CD, DO relatório de medição do Evento M49, correspondente ao Evento Instalação de ITS nas estações do Corredor BRT Itavuvu, no qual integra o produto BRT SOROCABA, apresentado pela Empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, em cumprimento as exigências contratuais, para análise e validação do respectivo documento.

Sem mais para o momento, despedimo-nos, renovando protestos de respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,


Adriano A. Almeida Brasil
Diretor de Transporte Urbano


Marcius Augusto Pereira
Coordenador Especial



SBS03.096C

Sorocaba, 02 de março de 2022

À

URBES - Trânsito e Transporte

Rua Pedro de Oliveira, 98 - Jardim Panorama

CEP 18030-275 - Sorocaba - SP

at.: Sr. Sergio David Rosumek Barreto - Diretor Presidente

ass.: Relatório de Validação do Evento - Marco 49 - **Corredor BRT Itavuvu:**
Instalação do ITS.

ref.: Contrato nº 018/2018

Serviços de verificador independente e certificadora de obras para o BRT de
Sorocaba - SP

Prezado Senhor.

Venho por meio deste apresentar em anexo o Relatório de Validação do Evento
correspondente ao Marco 49: **Corredor BRT Itavuvu:** Instalação do ITS (Rel. 70).

Serviços executados pela empresa **BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A**, que encaminhou o boletim de medição para a URBES
via ofício nº 0008/22.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,

Eng. Luis Guilherme Nedavaska
Coordenador

*Entregue: 03 vias do Relatório impresso e 03 vias digitais em CD-R.

GPO Sistran Engenharia

Rua Santa Isabel 160 3º andar
01221-010 São Paulo
(+55) 11 3335-2125

sistran@gpogroup.com
www.gposistran.com.br

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de
SOROCABA

Secretaria de Mobilidade e Desenv. Estratégico

DPR 008/2022

Sorocaba, 02 de março de 2022.

Ilmo. Senhor

Rogério Fernando do Amaral

Gerente de Filial

Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA

Caixa Econômica Federal
GIGOV Sorocaba-SP

COMET

03-MAR-2022

CARGO

RECEBIDO - FOMENTO

ASSINATURA
[Handwritten Signature]

Referente: Contrato de Financiamento – GT N° 04008470-25 – Programa Pró-Transporte.

Assunto: Entrega da Medição do Evento M49, correspondente ao serviço de Instalação do ITS – Corredor BRT Itavuvu.

Prezado Senhor,

Vimos por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria 01 (uma) via física e 01 (uma) via digital em CD, do relatório de medição do Evento M49, correspondente ao serviço de instalação do ITS – Corredor BRT Itavuvu, na qual integra o produto do Projeto BRT SOROCABA, apresentados pela empresa BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A., devidamente validados pela empresa Certificadora de Obras GPO Sistran Engenharia e aprovados pela URBES – Trânsito e Transporte, em atendimento ao Cronograma de Cumprimento da Obrigação de Subvenção aos Investimentos do Empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do Contrato de Concessão, conforme planilha de “Marcos” contratuais para liberação dos recursos.

Segue anexo Boletim de Medição – BM 25.1

Na oportunidade, renovamos nossos votos de cordial estima e consideração.

Atenciosamente,

[Handwritten Signature]
Sergio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente

[Handwritten Signature]
Eng. José Mendes Netto
Engenheiro Fiscal

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA

Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – CEP 18030-275 – Sorocaba – SP – Tel.: (15) 3331-5000 – Fax: (15) 3331-5001.

e-mail: transito@urbes.com.br / transporte@urbes.com.br

RRE	Nº 26	Data emissão	2/3/2022	Referência (Mês/Ano)	26/05/2020 A 21/02/2022	Nº do CT	0408470-25	Data do CT	30/5/2014
Nº do CTEF	BM	Item	Nº do CTEF	BM	Item	Tomador/Ag. Promotor	MUNICÍPIO DE SOROCABA	Valor Investimento	264.714.843,58
CPL 20/2015		25				Agente Financeiro	CAIXA	Valor Financiada	127.206.198,47
						Fonte de Recursos	FGTS	Contrapartida Financeira	6.695.063,08
								Outras Fontes	130.813.582,03

Meta/Item	Discriminação dos itens de investimento	Valores previstos no QCI (R\$)	Licitados (R\$)	Realizado no		Acumulado realizado incluindo o período	
				VI (R\$)	% Físico	VI (R\$)	% Financ
1	Sondagem - Trecho Itavuvu - CTEF 248/2017	8.950,00	8.950,00	8.950,00	100,00%	8.950,00	100,00%
2	Implantação de BRT nos eixos Norte/Sul e Leste/Oeste - CPL 20/2015	264.705.893,58	264.705.893,58	18.211.771,59	71,27%	188.665.382,91	71,27%
Total Geral		264.714.843,58	264.714.843,58	18.211.771,59	0,00%	188.674.332,91	0,00%
Financiamento		127.206.198,47	127.206.198,47	1.908.092,98	71,27%	95.468.251,96	71,27%
Contrapartida Financeira		6.695.063,08	6.695.063,08	100.425,94	75,05%	5.024.644,88	75,05%
Outras Fontes		130.813.582,03	130.813.582,03	16.203.252,67	75,05%	88.181.436,06	75,05%

Observações:

Sorocaba, 02 de março de 2022
Local e Data

Representante Ag. Promotor/ Tomador
Nome: **RODRIGO MAGANHATO**
Cargo: **Prefeito**

Responsável Financeiro Ag. Promotor/ Tomador
Nome: **INEZ MARQUES DIAS**
Cargo: **Contador(a)**

Responsável Técnico Fiscalização
Nome: **JOSÉ MENDES NETTO**
Cargo: **Resp. Técnico Fiscalização**

Nº Contrato 0408470-25	Programa PAC 2 - PRO-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Período: 26/05/2020 A 21/02/2022	% Realizado Acumulado: 71,27%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Início de obra 9/2/2018	

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes
Geral	Planejamento dos trabalhos	março	1	2.678.025,23	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	-	2.678.025,23
Geral	Licença de Instalação	março	1	1.339.012,62	1		1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	-	1.339.012,62
Terminais	Estudos e Projetos - Terminais	março	1	2.849.052,69	1		1	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	438.829,98	2.849.052,69
Corredor Itavuvu	Estudos e Projetos - Corredor Itavuvu	março	1	984.078,72	1		1	-	-	-	627.528,50	33.027,81	323.522,41	984.078,72
Corredor Oeste	Estudos e Projetos - Corredor Oeste	março	1	954.171,30	1		1	-	-	-	636.030,99	33.475,32	284.664,99	954.171,30
Corredor Ipanema	Estudos e Projetos - Corredor Ipanema	março	1	987.742,88	1		1	-	-	-	636.030,99	33.475,32	318.236,57	987.742,88
Corred. Centrais	Estudos e Projetos - Corredor Leste, Sul e Central	março	1	545.733,73	1		1	-	-	-	254.412,41	13.390,11	277.931,20	545.733,72
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 1	março	1	3.433.132,25	1		1	-	-	-	2.162.505,37	113.816,08	1.156.810,80	3.433.132,25
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 2	março	1	3.029.234,33	1		1	-	-	-	1.908.092,88	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 3	março	1	3.029.234,33	1		1	-	-	-	1.908.092,88	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 4	março	1	3.029.234,33	1		1	-	-	-	1.908.092,88	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Construção do 1º conjunto de 3 estações	março	1	4.215.706,63	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 2º conjunto de 3 estações	março	1	4.215.706,63	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 3º conjunto de 3 estações	março	1	4.215.706,63	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 4º conjunto de 3 estações	março	1	4.004.921,30	1		1	-	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.460.787,33	4.004.921,30
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 1	março	1	1.895.881,48	1		1	-	-	-	1.399.268,18	73.645,70	422.967,60	1.895.881,48
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 2	março	1	1.809.705,05	1		1	-	-	-	1.335.665,09	70.298,16	403.741,80	1.809.705,05
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 3	março	1	1.809.705,05	1		1	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05

Nº Contrato CAIXA SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	PropONENTE/TOMADOR/AG. PROMOTOR MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF	Objeto do CT	IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE
Nº do CTEF CPL_20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF	Período:	26/05/2020 A 21/02/2022
	Objeto do CTEF	Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	% Realizado Acumulado:	71,27%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	março	1	1.809.705,05	1		1	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05	
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	março	1	1.267.956,53	1		1	-	-	-	1.144.855,78	60.255,57	62.845,18	1.267.956,53	
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	março	1	1.338.398,56	1		1	-	-	-	1.208.458,88	63.603,10	66.336,58	1.338.398,56	
Corredor Itavuvu	Sinalização Horizontal e Vertical	março	1	3.523.950,52	1		1	-	-	-	3.052.948,76	160.681,52	310.320,24	3.523.950,52	
Corredor Ipanema	Instalação de ITS nas Estações	março	1	18.211.771,59	1		1	1.908.092,98	100.425,94	16.203.252,67	1.908.092,98	100.425,94	16.203.252,67	18.211.771,59	
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 1	março	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13	
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 2	março	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13	
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 3	março	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13	
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 4	março	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13	
Corredor Ipanema	Construção do 1º conjunto de 3 estações	março	1	3.364.342,78	1		1	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	954.120,07	3.364.342,78	
Corredor Ipanema	Construção do 2º conjunto de 3 estações	março	1	3.551.250,71	1		1	-	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.007.126,74	3.551.250,71	
Corredor Ipanema	Construção do 3º conjunto de 2 estações	março	1	2.242.895,19	1		1	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19	
Corredor Ipanema	Construção do 4º conjunto de 2 estações	março	1	2.242.895,19	1		1	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19	
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	março	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	1.399.268,18	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34	
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	março	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34	
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	março	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34	
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	março	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34	
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	março	1	1.345.411,91	1		1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91	
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	março	1	1.345.411,91	1		1	-	-	-	1.272.061,99	66.950,63	6.399,29	1.345.411,91	



BOLETIM DE MEDICAO - BM 25
Operações de Financiamento



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº Contrato CAIXA/ SI/AF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICIPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Período: 26/05/2020 A 21/02/2022	% Realizado Acumulado: 71,27%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluído Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Ipanema	Sinalização Horizontal e Vertical	março	1	3.670.781,79	1		1	-	-	-	3.180.154,96	167.376,68	323.250,25	3.670.781,79

Nº do Contrato	CAIXA	Programa	Ação/Modalidade	Fonte de Recursos	Proponente/Tomador/Ag. Promotor	Grau de Sigilo	
							0408470-25
Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)		Objeto do CTEF	Objeto do CT	Período	% Realizado Acumulado:	
SOROCABA/SP	IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE						9/2/2018
Nº do CTEF	Empresa executora/fornecedora		Objeto de obra	Início de obra	Período	% Realizado Acumulado:	
CP 20/2015	BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.						Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba
Orçamento Contratado							
Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Acum. Incluindo Período	Evolução Financeira no Período (R\$)	
Corredor Ipanema	Instalação de ITS nas Estações	marco	1	15.783.535,37	1	Financiamento	Total
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	marco	1	2.083.195,29	1	CP Financeira	Outras Fontes
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	marco	1	2.083.195,29	1	Financiamento	Total
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	marco	1	2.083.195,29	1	CP Financeira	Outras Fontes
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	marco	1	2.083.195,29	1	Financiamento	Total
Corredor Leste	Reforma dos passeios	marco	1	879.721,02	1	CP Financeira	Outras Fontes
Corredor Leste	Sinalização Horizontal e Vertical	marco	1	587.325,09	1	Financiamento	Total
Corredor Leste	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	marco	1	1.033.848,65	1	CP Financeira	Outras Fontes
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	marco	1	2.019.784,79	1	Financiamento	Total
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	marco	1	2.019.784,79	1	CP Financeira	Outras Fontes
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	marco	1	2.019.784,79	1	Financiamento	Total
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	marco	1	2.019.785,79	1	CP Financeira	Outras Fontes
Corredor Sul	Reforma dos passeios	marco	1	739.101,52	1	Financiamento	Total
Corredor Sul	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	marco	1	1.587.696,14	1	CP Financeira	Outras Fontes

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Período: 26/05/2020 A 21/02/2022	% Realizado Acumulado: 71,27%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Sul	Sinalização Horizontal e Vertical	março	1	587.325,09	1		1	-	-	-	508.824,80	26.780,25	51.720,04	587.325,09	
Corredor Sul	Instalação de ITS	março		1.821.177,16	1		1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	
Corred. Centrais	Reforma dos passeios			739.101,52	1		1	-	-	-	699.634,09	36.822,85	2.644,58	739.101,52	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	março	1	3.485.659,32	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.682.251,75	3.485.659,32	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	março	1	3.776.130,93	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego)	março	1	3.776.130,93	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego)	março	1	3.485.659,32	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.682.251,75	3.485.659,32	
Corred. Centrais	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	março	1	923.079,15	1		1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	387.474,10	923.079,15	
Terminal Vitória Régia	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	março	1	2.350.969,42	1		1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	342.450,50	2.350.969,42	
Terminal Vitória Régia	Fundação, Montagem da estrutura e Instalação da cobertura	março	1	4.497.459,54	1		1	-	-	-	1.590.077,48	83.688,29	2.823.693,77	4.497.459,54	
Terminal Vitória Régia	Edificações, Pisos e Passeios	março	1	2.276.108,35	1		1	-	-	-	2.098.902,28	110.468,54	66.737,53	2.276.108,35	
Terminal Vitória Régia	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS, Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	março	1	2.041.410,20	1		1	-	-	-	1.208.468,89	63.603,09	769.348,22	2.041.410,20	
Terminal São Bento	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	março	1	2.390.384,51	1		1	-	-	-	1.144.855,78	60.255,57	1.185.273,16	2.390.384,51	
Terminal São Bento	Fundação, Montagem da estrutura e Instalação da cobertura	março	1	4.206.116,62	1		1	-	-	-	954.046,49	50.212,97	3.201.857,16	4.206.116,62	
Terminal São Bento	Edificações, Pisos e Passeios	março	1	2.443.974,22	1		1	-	-	-	1.272.051,98	66.950,64	1.104.961,60	2.443.974,22	
Terminal São Bento	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS, Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	março	1	2.100.253,64	1		1	-	-	-	699.634,09	36.822,85	1.363.795,70	2.100.253,64	
TOTAL GERAL:				264.705.893,58				1.908.092,98	100.425,94	16.203.252,67	18.211.771,59	5.024.197,38	88.181.436,06	188.665.382,91	

OBS.: Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.



BOLETIM DE MEDICAO - BM 25
Operações de Financiamento



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº Contrato CAIXA SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICIPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 26/05/2020 A 21/02/2022	% Realizado Acumulado: 71,27%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)						
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total		

Sorocaba, 02 de março de 2022
Local/Data

Resp. Técnico Fiscalização:
CREA/CAU:
ART/RRT:

José Mendes Netto
060-162887-6
2802723018:1070602

Sorocaba, **02 de março de 2022.**

DAS MEDIÇÕES:

Dados da Execução:

Situação do Ajuste:

- Em execução Encerrado - Rescisão sem imposição de sanção)
 Suspenso (Paralisado)
 Encerrado – Cumprimento Integral Encerrado - Anulado
 Encerrado - Rescisão com imposição de sanção)

Data de entrega do Material ou início da execução de serviço/obra: (26 / 05 / 2020)

Informar em que data o material foi entregue ou quando começou a execução do serviço ou da obra, conforme solicitado.

CRONOGRAMA – Informe se a execução do contrato está de acordo com o cronograma. Em caso negativo será solicitado o motivo e se o mesmo o foi aceito pela administração. No campo seguinte informe, caso trate-se de uma obra pública, se ela está paralisada. Em caso positivo será necessário informar o motivo da paralização:

Em dia Atrasado Motivo: _____

Em caso de obra pública, ela está paralisada? Sim Não Motivo: _____

RECEBIMENTO. Informe se o recebimento foi provisório ou definitivo, a data e se existe termo circunstanciado assinado pelas partes e se existe vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais.

No caso de serviço ou produto adquirido, o recebimento deverá informado como definitivo quando, após a sua conferência, se atestar que sua entrega está correta, independentemente se a mesma é parcelada ou não. Em relação às obras, só será considerada como definitiva, quando da entrega final de toda a obra, após todas as verificações realizadas. Se as condições aqui expostas não se fizerem presentes, deverá ser informado neste campo que o recebimento é provisório (vide também o conceito dado no artigo 73 da Lei Federal n.º 8.666/93).

Definitivo Provisório - Data do recebimento: **21 / 02 / 2022**

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes? SIM NÃO

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais? SIM NÃO

Inexecução do Contrato - Informe se houve ou não inexecução. Em caso de inexecução parcial será necessário informar o motivo e em caso de inexecução total deverá ser informado se houve aplicação de sanções

Houve inexecução do contrato?

NÃO SIM - Parcial SIM – Total*

MOTIVO: _____

*No caso de inexecução total:

Houve Aplicação de Sanções? SIM NÃO



Responsável pelo recebimento

CPF do Servidor responsável: **295.827.838-77**

Nome: **Sergio David Rosumek Barreto**

Cargo: **Diretor Presidente da URBES Trânsito Transportes**

EXECUÇÃO CORPO TÉCNICO

O corpo técnico e os responsáveis pela obra, apresentados pela Contratada, correspondem com a relação constante no contrato? () SIM () NÃO () Não se aplica

A contratada mantém preposto junto a obra para representá-la? () SIM () NÃO () Não se aplica

A Administração designou fiscal, credenciado junto ao CREA, para acompanhar a execução da obra? (Lei 8.666/93, art 67)? () SIM () NÃO () Não se aplica

CONFERÊNCIA / MEDIÇÃO

Houve conferência / medição? () SIM () NÃO

Número da medição: **070 – M49 (Instalação do ITS – Corredor Exclusivo Itavuvu).**

Data da conferência/medição: **25 / 02 / 2022**

Valor executado nessa medição: **R\$ 2.008.518,92**

Percentual executado nessa medição: **1,50%**

Houve supressão de obra, bens ou serviços? () SIM () NÃO () Não se aplica

CPF do Servidor responsável: **085.813.268-03**

Nome: **José Mendes Netto**

Cargo: **Engenheiro Civil**



Assinatura do responsável pela medição:

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES

DPR 009/22

Sorocaba, 04 de março de 2022.

Ilustríssimo Senhor

Fausto Bossolo

Secretário de Administração



Prefeitura de
SOROCABA

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria de Administração
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECEBEMOS ORIGINAL
PROTOCOLO
Sorocaba _____ 10 MAR 2022
Nome: _____
Cargo: _____
RG. _____

Referência: Contrato de Financiamento – GT N°. 0408470-25, Programa PRO-TRANPORTE.

Assunto: Autorização para emissão do Documento de Cobrança, referente ao 26º desembolso do Evento Contratual, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da MEDIÇÃO DO EVENTO M49 do serviço de: **CORREDOR BRT ITAVUVU: INSTALAÇÃO DO ITS** junto à Prefeitura / URBES e Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba.

Prezado Secretário,

Vimos por meio deste, encaminhar à Vossa Senhoria o “DOCUMENTO DE COBRANÇA”, emitido pela empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, para o devido pagamento, referente ao 26º desembolso dos Eventos Contratuais, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da MEDIÇÃO DO EVENTO M49 do serviço de:

- INSTALAÇÃO DO ITS – CORREDOR BRT ITAVUVU

Salientamos que a referida medição, foi devidamente validada pela empresa certificadora de obras GPO Sistran Engenharia, aprovada pela URBES – Trânsito e Transporte e atendendo dessa forma ao CRONOGRAMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SUBVENÇÃO AOS INVESTIMENTOS do empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do contrato de Concessão, conforme planilha de “MARCOS” contratuais para LIBERAÇÃO DOS RECURSOS e item 26.2.1.1, da Cláusula Vigésima Sexta, do Contrato de Concessão, assinado em 09/02/2018.

Atenciosamente,

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de
SOROCABA

Secretaria de Mobilidade



Sergio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente da URBES

COMISSÃO FISCALIZADORA:




Adriano Aparecido Almeida Brasil
Diretor de Transporte Urbano - URBES



Marcelo Tadeu Almeida Brasil
Gerente de Controladoria - URBES



Sergio Rodrigues
Gerente de Engenharia de Tráfego - URBES



José Carlos de Almeida
Engenheiro – SEMOB

- **ANEXO:** - Xerocópia do ofício nº DPR 008/22, referente a MEDIÇÃO DO EVENTO M49 do serviço de INSTALAÇÃO DO ITS – CORREDOR BRT ITAVUVU enviado para Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba, bem como uma via física da respectiva medição, devidamente validada pela Certificadora de Obras – GPO Sistran Engenharia, através do ofício SBS03.096C.

Sorocaba, 18 de Março de 2022.

SEFAZ/DPC n.º 09 /2022

Ref.: PA 2013/23.387-7– PAC 2 - Sistema BRT - CT 0408.470-25/2014 -
Implantação de BRT nos eixos Norte/Sul, Leste/Oeste

Prezado Marcos,

Encaminho a documentação abaixo, referente ao financiamento Implantação de BRT nos eixos Norte/Sul, Leste/Oeste:

- Ofício GP nº 111/2022 – Solicitação de Movimentação de Recursos;
- BSCA nº 26;
- RRE nº 26;
- BM nº 25.
- Declaração atualizada de quem assina solicitação relativo ao BRT.

Sendo o necessário para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.


Inez Marques Dias
Contadora/SEFAZ

Ilmo. Senhor
Marcos Antônio Sensão
Caixa Econômica Federal

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assunto: Solicitação de Movimentação de Recursos
Ref.: Contrato de Financiamento- CT nº. 0408470-25/14, Programa PRO-TRANSPORTE.

Senhor Superintendente/Gerente

- 1 Solicitamos à Caixa Economica Federal na qualidade de Agente Financeiro
o valor total abaixo informado da parcela de recursos n.º 26,
relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme detalhado no Boletim
de Solicitação relacionado na lista de anexos a este Ofício, assim composta:
- | | | |
|-----------------------------|---------------------|---|
| Valor de Financiamento: R\$ | <u>1.908.092,98</u> | : |
| Valor de Contrapartida: R\$ | <u>100.425,94</u> | : |
| Valor Total: R\$ | <u>2.008.518,92</u> | : |

Atenciosamente


Representante:

Nome:

Rodrigo Maganhato

Cargo:

Prefeito

Área:

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Anexos:

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Boletim BSCA - Solicitação n.º: <u>26</u> | : |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Relatório Resumo do Empreendimento - RRE n.º: <u>26</u> | : |
| <input type="checkbox"/> | Boletim BSCA - Comprovação - n.º: _____ | : |



Prefeitura de SOROCABA

BOLETIM DE SOLICITAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - BSCA - Solicitação

BSCA Solicitação n.º	Data emissão	CT - n.º	PROGRAMA:	MODALIDADE:
26	2/3/2022	0408470-25/14	PRO-TRANSPORTE	Mobilidade Médias Cidades

N.º Ord.	CTEF N.º	Fatura Emitente		CRS/FGTS data venc.	Fatura/NF N.º	Data	Valores		Glosa R\$	
		Nome	CNPJ N.º				Fatura R\$	Atestado R\$		
1	CPL 20/2015	BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	25.224.614/0001-88				2.008.518,92	2.008.518,92	-	
2									-	
3									-	
4									-	
5									-	
6									-	
7									-	
8									-	
9									-	
10									-	
11									-	
12									-	
13									-	
14									-	
15									-	
16									-	
17									-	
18									-	
19									-	
20	Subtotal I - Despesas Diretas							2.008.518,92	2.008.518,92	-
I										
II								R\$		
III	Soma - Custo Total (I+II)							R\$		
IV								R\$		
V								R\$		
VI								R\$		

Declarações do Tomador

- a) Os documentos relacionados nesse Boleim são pertinentes aos empreendimentos objeto do contrato - CT nele referido, e declaramos que guardam inteira compatibilidade com as medições de obras e serviços executados, materiais e equipamentos adquiridos e em conformidade com os respectivos preços e condições contratadas, bem como com o trabalho técnico sócio-ambiental implementado.
- b) Foram observados os aspectos legais que dizem respeito às licitações e às condições dos contratos formalizados.
- c) Assumimos perante o Agente Financeiro / Agente Operador a integral responsabilidade técnica pela qualidade das obras e serviços executados.

Local, Data e Assinaturas sob carimbo
Sorocaba, 02 de março de 2022


Rodrigo Maganhato
Prefeito





Relatório Resumo de Empreendimento - RRE - Setor Público - Tomador
Operações de Financiamento



Gravado de Sigilo
#PÚBLICO

IRRE	Nº	26	Data emissão	2/3/2022	Referência (Mês/Ano)	26/05/2020 A 21/02/2022		Nº do CT	0408470-25	Data do CT	30/5/2014
Nº do CTEF	BM	25	Item	2	BM	Item		Tomador/Ag. Promotor	MUNICÍPIO DE SOROCABA	Valor Investimento	264.714.843,58
								Agente Financeiro	CAIXA	Valor Financiado	127.206.198,47
								Fonte de Recursos	FGTS	Contrapartida Financeira	6.695.063,08
										Outras Fontes	130.813.582,03
										CT - Programa	PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE
										CT - Modalidade	MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES
										CT - Objeto	IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE

Método/Item	Descrição	Valores previstos no QCI	Licitados (R\$)	Realizado no VI (R\$)	Acumulado realizado incluindo o período		
					%	VI (R\$)	% Físico
1	Sondagem - Trecho Itavuvu - CTEF 248/2017	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	100,00%	100,00%
2	Implantação de BRT nos eixos Norte/Sul e Leste/Oeste - CPL 20/2015	264.705.893,56	264.705.893,58	18.211.771,59	188.665.382,91	71,27%	71,27%
Total Geral		264.714.843,58	264.714.843,58	18.211.771,59	188.674.332,91	0,00%	0,00%
Financiamento		127.206.198,47	127.206.198,47	1.908.092,98	95.468.257,96	75,05%	75,05%
Contrapartida Financeira		6.695.063,08	6.695.063,08	100.425,94	5.024.644,88	75,05%	75,05%
Outras Fontes		130.813.582,03	130.813.582,03	16.203.252,67	88.181.436,06		

Observações:

Sorocaba, 02 de março de 2022
Local e Data

Representante Ag. Promotor/ Tomador
Nome: RODRIGO MAGALHÃES
Cargo: Prefeito

Responsável Financeiro Ag. Promotor/ Tomador
Nome: INEZ MARQUES DIAS
Cargo: Contador(a) CRC 174081/O-9

Responsável Técnico Fiscalização
Nome: JOSÉ MENDES NETTO
Cargo: Resp. Técnico Fiscalização

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que os servidores com a responsabilidade de atestar e assinar as solicitações de desembolso e demais documentos (exceto alterações contratuais) relativos ao contrato de financiamento nº 0408470-25, cujo objetivo é a implantação de BRT nos eixos Norte/Sul e Leste/Oeste são:

Sergio David Rosumek Barreto – Diretor Presidente URBES
Responsável atual pelo Contrato BRT/URBES

José Mendes Netto /SEMOB/SERIM –Engenheiro CREA 060182887-6
Servidor engenheiro Fiscalizador da Obra/BRT

Inez Marques Dias / SEFAZ – Servidora/Contadora – CRC 1SP 174081/O9

Sorocaba, 16 de Março de 2022.


RODRIGO MAGANHATO
Prefeito de Sorocaba