

Sorocaba, 20 de maio de 2022.

Of.Nº 0011/22

Exmo. Sr. **Sergio David Rosumek Barreto**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

Ref: Contrato 061/2018

PROTOCOLO
Recebido em <u>20</u> / <u>05</u> / <u>22</u>
Nome <u>Marcius Augusto Pereira</u>
Assinatura <u>Coordenador Especial</u>

Ass.: Documento de Cobrança 70 Sinalização Horizontal e Vertical no Corredor Demais Eixos.


Prezado Senhor,

Atendendo a clausula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 070 no Valor de R\$ 401.703,78 (quatrocentos e um mil, setecentos e três reais e setenta e oito centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Anexo: Documento de Cobrança 70 Sinalização Horizontal e Vertical no Corredor Demais Eixos.

Atenciosamente,


Manoel Roberto Magalhães Ferreira
Diretor Superintendente





Prefeitura de Sorocaba
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

70

Data

20/05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.**

CPF/CNPJ: **25.224.614/0001-88**

Inscrição Municipal: **000347221**

Endereço: **RUA DR. CAMPOS SALLES, N° 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **43.634.044/0001-74**

Inscrição Municipal: **000347221**

Endereço: **AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, N°3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓTRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP N° 71 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N°27)

MEDIÇÃO REALIZADA N° 26.1 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO CORREDOR DEMAIS EIXOS.

PERÍODO ABRANGIDO A SERVIÇOS REALIZADO EM JUL/20-DEZ/21

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
26.1 Sinalização Horizontal e Vertical no Corredor Demais Eixos			
SUBVENÇÃO	1	381.618,60	381.618,60
RECEBEMOS O ORIGINAL	1	20.085,18	20.085,18
VALOR TOTAL = R\$		401.703,78	

Sorocaba

20/05/22

Nome:

Marcus Augusto Pereira

Cargo:

Coordenador Especial

RG

BRT CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SPE S.A.

CERTIFICADO DE OBRAS
DE OBRAS
João P. V. Pereira
Ger. Contrato
CREA N° 5069811282-SP

PREFEITURA DE SOROCABA

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTA OBRA.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO

ENG. JOSÉ MENDES NETTO

CREA: 060-182887-6

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



**Prefeitura de
SOROCABA**

Secretaria de Mobilidade e Desenv. Estratégico

DPR 019/2022

Sorocaba, 31 de maio de 2022.

Ilmo. Senhor

Rogério Fernando do Amaral

Gerente de Filial

Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba

Referente: Contrato de Financiamento – GT N° 04008470-25 – Programa Pró-Transporte.

Assunto: Entrega da Medição do Evento M52, correspondente ao serviço de Sinalização Horizontal e Vertical – Corredor Estrutural Demais Eixos.

Prezado Senhor,


Vimos por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria 01 (uma) via física e 01 (uma) via digital em CD, do relatório de medição do Evento M52, correspondente ao serviço de Sinalização Horizontal e Vertical do Corredor Demais Eixos, na qual integra o produto do Projeto BRT SOROCABA, apresentados pela empresa BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A., devidamente validados pela empresa Certificadora de Obras GPO Sistran Engenharia e aprovados pela URBES – Trânsito e Transporte, em atendimento ao Cronograma de Cumprimento da Obrigação de Subvenção aos Investimentos do Empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do Contrato de Concessão, conforme planilha de “Marcos” contratuais para liberação dos recursos.

Segue anexo Boletim de Medição – BM 26.1

Na oportunidade, renovamos nossos votos de cordial estima e consideração.

Atenciosamente,


Sergio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente


Eng. José Mendes Netto
Engenheiro Fiscal

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA
Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – CEP 18030-275 – Sorocaba – SP – Tel.: (15) 3331-5000 – Fax: (15) 3331-5001.
e-mail: transito@urbes.com.br / transporte@urbes.com.br

Caixa Econômica Federal
GIGOV - Sorocaba - SP

02 JUN. 2022


RECEBIDO - FOMENTO



SBS03.098C



Sorocaba, 30 de maio de 2022

À
URBES - Trânsito e Transporte
Rua Pedro de Oliveira, 98 - Jardim Panorama
CEP 18030-275 - Sorocaba - SP

at.: Sr. Sergio David Rosumek Barreto - Diretor Presidente
ass.: Relatório de Validação do Evento - Marco 52 - **Corredor Estrutural BRT Área Central Demais Eixos**: Sinalização Horizontal e Vertical.

ref.: Contrato nº 018/2018
Serviços de verificador independente e certificadora de obras para o BRT de Sorocaba - SP

Prezado Senhor.

Venho por meio deste apresentar em anexo o Relatório de Validação do Evento correspondente ao Marco 52: **Corredor Estrutural BRT Área Central Demais Eixos** - Sinalização Horizontal e Vertical (Rel. 71).

Serviços executados pela empresa **BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A.**, que encaminhou o boletim de medição para a URBES via ofício nº 0012/22.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,

Eng. Luis Guilherme Nedavaska
Coordenador

* Entregue: 03 vias do Relatório impresso e 03 vias digitais em CD-R.



Rua Santa Isabel, 160 - 3º andar
01221-010 - São Paulo - Brasil
Tel. (55) 11 3335-2125

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de
SOROCABA

Secretaria de Mobilidade

DTU 0143/2022

Sorocaba, 23 de maio de 2022.

Ilustríssimo Senhor
Luis Guilherme Nedavaska
Engº Coordenador GPO SISTRAN ENGENHARIA

RECEBEMOS O ORIGINAL	
Sorocaba	23 de Maio / 2022
Nome:	José Paulo Telle Leiva
Cargo:	Gerente de Contrato
RG:	29 459796-551/50

Referente: Medição do Evento – M52 – Sinalização Horizontal e Vertical no Corredor Demais eixos

Prezado Sr.,

Vimos por meio deste, em resposta ao ofício BRT SOROCABA nº 0012/22, encaminhar a Vossa Senhoria 01(uma) via física e 01 (uma) via digital em CD, DO relatório de medição do Evento M52, correspondente ao Evento “Sinalização Horizontal e Vertical no Corredor Demais eixos”, no qual integra o produto BRT SOROCABA, apresentado pela Empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, em cumprimento as exigências contratuais, para análise e validação do respectivo documento.

Sem mais para o momento, despedimo-nos, renovando protestos de respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,


Adriano A. Almeida Brasil
Diretor de Transporte Urbano


Marcius Augusto Pereira
Coordenador Especial

Sorocaba, **31 de maio de 2022.**

DAS MEDIÇÕES:

Dados da Execução:

Situação do Ajuste:

- Em execução Encerrado - Rescisão sem imposição de sanção)
 Suspenso (Paralisado)
 Encerrado – Cumprimento Integral Encerrado - Anulado
 Encerrado - Rescisão com imposição de sanção)

Data de entrega do Material ou início da execução de serviço/obra: (01 / 07 / 2020)

Informar em que data o material foi entregue ou quando começou a execução do serviço ou da obra, conforme solicitado.

CRONOGRAMA – Informe se a execução do contrato está de acordo com o cronograma. Em caso negativo será solicitado o motivo e se o mesmo o foi aceito pela administração. No campo seguinte informe, caso trate-se de uma obra pública, se ela está paralisada. Em caso positivo será necessário informar o motivo da paralização:

Em dia Atrasado Motivo: _____

Em caso de obra pública, ela está paralisada? Sim Não Motivo: _____

RECEBIMENTO. Informe se o recebimento foi provisório ou definitivo, a data e se existe termo circunstanciado assinado pelas partes e se existe vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais.

No caso de serviço ou produto adquirido, o recebimento deverá informado como definitivo quando, após a sua conferência, se atestar que sua entrega está correta, independentemente se a mesma é parcelada ou não. Em relação às obras, só será considerada como definitiva, quando da entrega final de toda a obra, após todas as verificações realizadas. Se as condições aqui expostas não se fizerem presentes, deverá ser informado neste campo que o recebimento é provisório (vide também o conceito dado no artigo 73 da Lei Federal n.º 8.666/93).

Definitivo Provisório - Data do recebimento: **20 / 05 / 2022**

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes? SIM NÃO

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais? SIM NÃO

Inexecução do Contrato - Informe se houve ou não inexecução. Em caso de inexecução parcial será necessário informar o motivo e em caso de inexecução total deverá ser informado se houve aplicação de sanções

Houve inexecução do contrato?

NÃO SIM - Parcial SIM – Total*

MOTIVO: _____

*No caso de inexecução total:

Houve Aplicação de Sanções? SIM NÃO



Responsável pelo recebimento

CPF do Servidor responsável: **295.827.838-77**

Nome: **Sergio David Rosumek Barreto**

Cargo: **Diretor Presidente da URBES Trânsito Transportes**

EXECUÇÃO CORPO TÉCNICO

O corpo técnico e os responsáveis pela obra, apresentados pela Contratada, correspondem com a relação constante no contrato? () **SIM** () **NÃO** () **Não se aplica**

A contratada mantém preposto junto a obra para representá-la? () **SIM** () **NÃO** () **Não se aplica**

A Administração designou fiscal, credenciado junto ao CREA, para acompanhar a execução da obra? (Lei 8.666/93, art 67)? () **SIM** () **NÃO** () **Não se aplica**

CONFERÊNCIA / MEDIÇÃO

Houve conferência / medição? () **SIM** () **NÃO**

Número da medição: **071 – M52 (Sinalização Horizontal e Vertical – Corredor Demais Eixos).**

Data da conferência/medição: **30 / 05 / 2022**

Valor executado nessa medição: **R\$ 401.703,78**

Percentual executado nessa medição: **0,30%**

Houve supressão de obra, bens ou serviços? () **SIM** () **NÃO** () **Não se aplica**

CPF do Servidor responsável: **085.813.268-03**

Nome: **José Mendes Netto**

Cargo: **Engenheiro Civil**



Assinatura do responsável pela medição:

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/07/2020 A 20/12/2021	% Realizado Acumulado: 71,44%
	CNPJ 25.224.614/0001-88			

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes
Geral	Planejamento dos trabalhos	março	1	2.678.025,23	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	-	2.678.025,23
Geral	Licença de instalação	março	1	1.339.012,62	1		1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	-	1.339.012,62
Terminais	Estudos e Projetos - Terminais	março	1	2.849.052,69	1		1	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	438.829,98	2.849.052,69
Corredor Itavuvu	Estudos e Projetos - Corredor Itavuvu	março	1	984.078,72	1		1	-	-	-	627.528,50	33.027,81	323.522,41	984.078,72
Corredor Oeste	Estudos e Projetos - Corredor Oeste	março	1	954.171,30	1		1	-	-	-	636.030,99	33.475,32	284.664,99	954.171,30
Corredor Ipanema	Estudos e Projetos - Corredor Ipanema	março	1	987.742,88	1		1	-	-	-	636.030,99	33.475,32	318.236,57	987.742,88
Corred. Centrais	Estudos e Projetos - Corredor Leste, Sul e Central	março	1	545.733,73	1		1	-	-	-	254.412,41	13.390,11	277.931,20	545.733,72
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 1	março	1	3.433.132,25	1		1	-	-	-	2.162.505,37	113.816,08	1.156.810,80	3.433.132,25
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 2	março	1	3.029.234,33	1		1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 3	março	1	3.029.234,33	1		1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 4	março	1	3.029.234,33	1		1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Construção do 1º conjunto de 3 estações	março	1	4.215.706,63	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 2º conjunto de 3 estações	março	1	4.215.706,63	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 3º conjunto de 3 estações	março	1	4.215.706,63	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 4º conjunto de 3 estações	março	1	4.004.921,30	1		1	-	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.460.797,33	4.004.921,30
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 1	março	1	1.895.881,48	1		1	-	-	-	1.399.268,18	73.645,70	422.967,60	1.895.881,48
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 2	março	1	1.809.705,05	1		1	-	-	-	1.335.665,09	70.298,16	403.741,80	1.809.705,05
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 3	março	1	1.809.705,05	1		1	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRO-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE		
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/07/2020 A 20/12/2021	% Realizado Acumulado: 71,44%

Corredor	Orçamento Contratado				Evolução Física (Quant)				Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	marco	1	1.809.705,05	1		1	-	-	-	-	1.335.665,08	70.296,17	403.741,80	1.809.705,05	
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	marco	1	1.267.956,53	1		1	-	-	-	-	1.144.855,78	60.255,57	62.845,18	1.267.956,53	
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	marco	1	1.338.398,56	1		1	-	-	-	-	1.208.458,88	63.603,10	66.336,58	1.338.398,56	
Corredor Itavuvu	Sinalização Horizontal e Vertical	marco	1	3.523.950,52	1		1	-	-	-	-	3.052.948,76	160.681,52	310.320,24	3.523.950,52	
Corredor Itavuvu	Instalação de ITS nas Estações	marco	1	18.211.771,59	1		1	-	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	16.203.252,67	18.211.771,59	
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 1	marco	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13	
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 2	marco	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13	
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 3	marco	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13	
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 4	marco	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13	
Corredor Ipanema	Construção do 1º conjunto de 3 estações	marco	1	3.364.342,78	1		1	-	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	954.120,07	3.364.342,78	
Corredor Ipanema	Construção do 2º conjunto de 3 estações	marco	1	3.551.250,71	1		1	-	-	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.007.126,74	3.551.250,71	
Corredor Ipanema	Construção do 3º conjunto de 2 estações	marco	1	2.242.895,19	1		1	-	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19	
Corredor Ipanema	Construção do 4º conjunto de 2 estações	marco	1	2.242.895,19	1		1	-	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19	
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	marco	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	-	1.399.268,18	73.645,70	528.685,46	2.001.599,34	
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	marco	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34	
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	marco	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34	
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	marco	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91	
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	marco	1	1.345.411,91	1		1	-	-	-	-	1.272.061,99	66.950,63	6.399,29	1.345.411,91	

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRO-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MEDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 71,44%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Período: 01/07/2020 A 20/12/2021	
		Objeto de obra 9/2/2018		

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes
Corredor Ipanema	Smalização Horizontal e Vertical	marco	1	3.670.781,79	1		1	-	-	-	3.180.154,96	167.376,58	323.250,25	3.670.781,79
Corredor Ipanema	Instalação de ITS nas Estações	marco	1	15.783.535,37	1		1	-	-	-	1.653.680,58	87.035,82	14.042.818,97	15.783.535,37
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho	marco	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho	marco	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho	marco	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho	marco	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho	marco	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Reforma dos passeios	marco	1	879.721,02	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	9.362,82	879.721,02
Corredor Leste	Smalização Horizontal e Vertical	marco	1	587.325,09	1		1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	51.720,04	587.325,09
Corredor Leste	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	marco	1	1.033.848,65	1		1	-	-	-	445.221,69	23.432,73	565.194,23	1.033.848,65
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho	marco	1		1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho	marco	1		1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho	marco	1		1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho	marco	1		1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho	marco	1		1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Reforma dos passeios	marco	1	739.101,52	1		1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	203.496,48	739.101,52

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)		Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)				
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Nº Contrato CAIXA/SIAPF 0405470-25	Programa PAC 2 - PRO-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES		Fonte de Recursos Proponente/Tomador/Aq. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA											
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF		Objeto do CT IMPLANTÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE											
Nº do CTEF	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ	Objeto de obra		Início de obra 9/2/2018										
CPL 20/2015		25.224.614/0001-88	Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba		% Realizado Acumulado: 71,44%										
Corredor Sul	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	março	1	1.587.696,14	1		1	-	-	-	254.412,40	13.390,13	1.319.893,62	1.587.696,15	
Corredor Sul	Sinalização Horizontal e Vertical	março	1	587.325,09	1		1	-	-	-	508.824,80	26.780,25	51.720,04	587.325,09	
Corredor Sul	Instalação de ITS	março		1.821.177,16	1		1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	
Corred. Centrais	Reforma dos passeios			739.101,52	1		1	-	-	-	699.634,09	36.822,85	2.644,58	739.101,52	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	março	1	3.485.659,32	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.682.251,75	3.485.659,32	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	março	1	3.776.130,93	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego)	março	1	3.776.130,93	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego)	março	1	3.485.659,32	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.682.251,75	3.485.659,32	
Corred. Centrais	Sinalização Horizontal e Vertical	março	1	440.493,81	1		1	381.618,60	20.085,18	38.790,03	381.618,60	20.085,18	38.790,03	440.493,81	
Corred. Centrais	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	março	1	923.079,15	1		1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	387.474,10	923.079,15	
Terminal Vitória Régia	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	março	1	2.350.969,42	1		1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	342.450,50	2.350.969,42	
Terminal Vitória Régia	Fundação, Montagem da estrutura e Instalação da cobertura	março	1	4.497.459,54	1		1	-	-	-	1.590.077,48	83.688,29	2.823.693,77	4.497.459,54	
Terminal Vitória Régia	Edificações, Pisos e Passeios	março	1	2.276.108,35	1		1	-	-	-	2.088.902,28	110.468,54	66.737,53	2.276.108,35	
Terminal Vitória Régia	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário Comunicação e ITS, Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	março	1	2.041.410,20	1		1	-	-	-	1.208.458,89	63.603,09	769.348,22	2.041.410,20	
Terminal São Bento	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	março	1	2.390.384,51	1		1	-	-	-	1.144.855,78	60.255,57	1.185.273,16	2.390.384,51	
Terminal São Bento	Fundação, Montagem da estrutura e Instalação da cobertura	março	1	4.206.116,62	1		1	-	-	-	954.046,49	50.212,97	3.201.857,16	4.206.116,62	
Terminal São Bento	Edificações, Pisos e Passeios	março	1	2.443.974,22	1		1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	1.104.961,60	2.443.974,22	
Terminal São Bento	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS, Serviços Complementares, Limpeza e	março	1	2.100.253,64	1		1	-	-	-	699.634,09	36.822,85	1.363.796,70	2.100.253,64	

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	PropONENTE/TOMADOR/AG. PROMOTOR MUNICÍPIO DE SOROCABA	
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE		Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE		
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Início de obra 9/2/2018	Período: 01/07/2020 A 20/12/2021	% Realizado Acumulado: 71,44%

Corredor	Discriminação	Orçamento Contratado			Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)				
		Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
TOTAL GERAL:				264.705.893,58				381.618,60	20.085,18	38.790,03	440.493,81	95.841.368,06	5.044.282,56	88.220.226,10	189.105.876,72

OBS.:

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Sorocaba, 31 de maio de 2022
Local/Data

Resp. Técnico Fiscalização:
CREA/CAU:
ART/RTT:



José Mendes Neto
060-182887-4
28027230181070602

RRE	Nº	27	Data emissão	31/5/2022	Referência (Mês/Ano)	01/07/2020 A 20/12/2021	Nº do CT	0408470-25	Data do CT	30/5/2014
	Nº do CTEF	BM	Item	Nº do CTEF	BM	Item	Tomador/Ag. Promotor	MUNICÍPIO DE SOROCABA	Valor Investimento	264.714.843,58
			26				Agente Financeiro	CAIXA	Valor Financiados	127.206.198,47
							Fonte de Recursos	FGTS	Contrapartida Financeira	6.695.063,08
									Outras Fontes	130.813.582,03

Meta/Item	Discriminação dos itens de investimento	Valores previstos no QCI	Licitados (R\$)	Realizado no		Acumulado realizado incluindo o período	
				VI (R\$)	% Físico	VI (R\$)	% Financ
1	Sondagem - Trecho Itavuvu - CTEF 248/2017	8.950,00	8.950,00	8.950,00	100,00%	8.950,00	100,00%
2	Implantação de BRT nos eixos Norte/Sul e Leste/Oeste - CPL 20/2015	264.705.893,58	264.705.893,58	440.493,81	71,44%	189.105.876,72	71,44%
	Total Geral	264.714.843,58	264.714.843,58	440.493,81	0,00%	189.114.826,72	71,44%
	Financiamento	127.206.198,47	127.206.198,47	381.618,60	75,35%	95.849.870,56	75,35%
	Contrapartida Financeira	6.695.063,08	6.695.063,08	20.085,18	75,35%	5.044.730,06	75,35%
	Outras Fontes	130.813.582,03	130.813.582,03	38.790,03		88.220.226,10	

Observações:

Sorocaba, 31 de maio de 2022
Local e Data

Representante Ag. Promotor/ Tomador
Nome: **RODRIGO MAGANHATO**
Cargo: **Prefeito**

Responsável Financeiro Ag. Promotor/ Tomador
Nome: **INEZ MARQUES DIAS**
Cargo: **Contador(a)**

Responsável Técnico Fiscalização
Nome: **JOSÉ MENDES NETTO**
Cargo: **Resp. Técnico Fiscalização**



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria de Mobilidade
Secretaria de Administração
PROTOCOLO

03 JUN. 2022

Delia 1028

DPR 020/22

Sorocaba, 02 de junho de 2022.

Ilustríssimo Senhor

Fausto Bossolo

Secretário de Administração

Referência: Contrato de Financiamento – GT N°. 0408470-25, Programa PRO-TRANPORTE.

Assunto: Autorização para emissão do Documento de Cobrança, referente ao 27º desembolso do Evento Contratual, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da MEDIÇÃO DO EVENTO M52 do serviço de: **CORREDOR DEMAIS EIXOS: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL** junto à Prefeitura / URBES e Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba.

Prezado Secretário,

Vimos por meio deste, encaminhar à Vossa Senhoria o “DOCUMENTO DE COBRANÇA”, emitido pela empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, para o devido pagamento, referente ao 27º desembolso dos Eventos Contratuais, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da MEDIÇÃO DO EVENTO M52 do serviço de:

- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL – CORREDOR DEMAIS EIXOS

Salientamos que a referida medição, foi devidamente validada pela empresa certificadora de obras GPO Sistran Engenharia, aprovada pela URBES – Trânsito e Transporte e atendendo dessa forma ao CRONOGRAMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SUBVENÇÃO AOS INVESTIMENTOS do empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do contrato de Concessão, conforme planilha de “MARCOS” contratuais para LIBERAÇÃO DOS RECURSOS e item 26.2.1.1, da Cláusula Vigésima Sexta, do Contrato de Concessão, assinado em 09/02/2018.

Atenciosamente,

8

mm

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



**Prefeitura de
SOROCABA**

Secretaria de Mobilidade

PA
almeida
Sergio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente da URBES

COMISSÃO FISCALIZADORA:

Almeida
Adriano Aparecido Almeida Brasil
Diretor de Transporte Urbano - URBES

Almeida
Marcelo Tadeu Almeida Brasil
Gerente de Controladoria - URBES

Rodrigues
Sergio Rodrigues
Gerente de Engenharia de Tráfego - URBES

Almeida
José Carlos de Almeida
Engenheiro – SEMOB

- **ANEXO:** - Xerocópia do ofício nº DPR 019/22, referente a MEDIÇÃO DO EVENTO M52 do serviço de SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL – CORREDOR DEMAIS EIXOS enviado para Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba, bem como uma via física da respectiva medição, devidamente validada pela Certificadora de Obras – GPO Sistran Engenharia, através do ofício SBS03.098C.

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA

Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – CEP 18030-275 – Sorocaba – SP – Tel.: (15) 3331-5000 – Fax: (15) 3331-5001.
e-mail: transito@urbes.com.br / transporte@urbes.com.br

Sorocaba, 08 de Junho de 2022

SEFAZ/DPC n.º 13 /2022


**Ref.: PA 2013/23.387-7– PAC 2 - Sistema BRT - CT 0408.470-25/2014
Implantação de BRT nos eixos Norte/Sul, Leste/Oeste**

Prezado Marcos,

Encaminho a documentação abaixo, referente ao financiamento Implantação de BRT nos eixos Norte/Sul, Leste/Oeste:


- Ofício GP nº 197/2022 – Solicitação de Movimentação de Recursos;
- BSCA nº 27;
- RRE nº 27;
- BM nº 26.

Sendo o necessário para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.



Inez Marques Dias
Contadora/SEFAZ

Ilmo. Senhor
Marcos Antônio Sensão
Caixa Econômica Federal





Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

1457

✶

Emitente:	MUNICIPIO DE SOROCABA
Conta Origem:	0356/006/00020004-8

Conta Destino:	0356/006/00000098-7
Nome do Destinatário:	BRT PRO TRANSPORTE
Valor:	R\$ 20.085,18
Objetivo da TEV:	CONTRAPARTIDA BRT JUN22

Data Débito:	21/06/2022
Data da Operação:	21/06/2022 - 10:21:00
Código da Operação:	70421721

CPFs que já Autorizaram:
373.588.598-55

Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR

CADASTRAR FAVORECIDO