

**DTU 0179/2023**

Sorocaba, 24 de maio de 2023.

Ilustríssimo Senhor  
**Luis Guilherme Nedavaska**  
Engº Coordenador GPO SISTRAN ENGENHARIA

Referente: Medição do Evento – M64 – Instalação de abrigos – 4 paradas (Av. Dr Américo Figueiredo) – trecho 5 / BM 29.1

Prezado Sr.,

Vimos por meio deste, em resposta ao ofício BRT SOROCABA nº 006/2023, encaminhar a Vossa Senhoria 01(uma) via física e 01 (uma) via digital em CD, DO relatório de medição do Evento M64, correspondente ao Evento Instalação de Abrigos – 4 Paradas (Av. Dr. Américo Figueiredo) - Trecho 5, no qual integra o produto BRT SOROCABA, apresentado pela Empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, em cumprimento as exigências contratuais, para análise e validação do respectivo documento.

Sem mais para o momento, despedimo-nos, renovando protestos de respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
**Adriano A. Almeida Brasil**  
Diretor de Transporte Urbano


  
**Marcius Augusto Pereira**  
Coordenador Especial

  
**Adriana Kagawa**  
CREA nº 5062004921

RECEBIDO - 24/05/2023



A TYLin Company



SBS03.088/23

São Paulo, 29 de maio de 2023.

À

URBES – Trânsito e Transporte  
Rua Pedro de Oliveira, 98 – Jardim Panorama  
CEP 18030-275 - Sorocaba – SP

at.: Sr. Sérgio David Rosumek Barreto – Diretor Presidente  
ass.: 74º Relatório de Validação do Evento 29.1 – Instalação de Abrigos (Trecho 5).  
ref.: Contrato nº 018/2018 – Serviços de Verificador Independente e Certificadora de Obras para o BRT de Sorocaba.

Prezado Diretor,

A GPO Sistran Engenharia Ltda. vem apresentar o 74º Relatório de Validação do Evento 29.1 correspondente ao Marco 64 de Instalação de Abrigos – 4 abrigos (Av. Dr. Américo de Figueiredo) Trecho 5, os quais foram executados pela empresa BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A.

O boletim de Medição do Evento 29.1 foi protocolizado na URBES no dia 22/05/2023, por meio do Ofício 006/2023.

Encaminhamos a V. Sa. 3 (três) vias originais impressas e 3 (três) vias de forma digital do 74º Relatório de Validação do Evento 29.1.

Atenciosamente,

Eng. Luis Guilherme Nedavaska  
Coordenador do Contrato

ak

**GPO Sistran Engenharia**

Rua Santa Isabel 160 5º andar  
01221-010 São Paulo  
(+55) 11 3335-2125

gposistran@gpogroup.com  
www.gpogroup.com

# URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de  
**SOROCABA**

Secretaria de Mobilidade

**DPR 052/2023**

Sorocaba, 31 de maio de 2023.

Ilmo. Senhor

**Rogério Fernando do Amaral**

Gerente de Filial

Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba



**Referente:** Contrato de Financiamento – GT N° 04008470-25 – Programa Pró-Transporte.

**Assunto:** Entrega da Medição do Evento M64, correspondente ao serviço de Instalação de Abrigos em 4 (quatro) paradas de ônibus na avenida Doutor Américo de Figueiredo – Trecho 5.

Prezado Senhor,


Vimos por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria 01 (uma) via física e 01 (uma) via digital em CD, do relatório de medição do Evento 29.1, correspondente ao serviço de instalação de Abrigos em 4 (quatro) paradas de ônibus localizadas nas estacas 17, 36, 60 e 97 na avenida Doutor Américo de Figueiredo, na qual integra o produto do Projeto BRT SOROCABA, apresentado pela empresa BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A., devidamente validado pela empresa Certificadora de Obras GPO Sistran Engenharia e aprovado pela URBES – Trânsito e Transporte, em atendimento ao Cronograma de Cumprimento da Obrigação de Subvenção aos Investimentos do Empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do Contrato de Concessão, conforme planilha de “Marcos” contratuais para liberação dos recursos.

Segue anexo Boletim de Medição – BM 29.1

Na oportunidade, renovamos nossos votos de cordial estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Sergio David Rosumek Barreto**  
Diretor Presidente

  
**Eng. José Mendes Netto**  
Engenheiro Fiscal

# URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de  
**SOROCABA**

Secretaria de Mobilidade

**DPR 054/23**

Sorocaba, 06 de Junho de 2023.

Ilustríssimo Senhor  
**Luciana Mendes da Fonseca**  
Secretária de Administração

**Referência:** Contrato de Financiamento – GT Nº. 0408470-25,  
Programa PRO-TRANPORTE.

**Assunto:** Autorização para emissão do Documento de Cobrança,  
referente ao 30º desembolso do Evento Contratual,  
correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da  
MEDIÇÃO DO EVENTO M64 do serviço de: INSTALAÇÃO  
DE ABRIGOS junto à Prefeitura / URBES e Superintendência  
Regional da Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba.

Prezada Secretária,

Vimos por meio deste, encaminhar à Vossa Senhoria o “DOCUMENTO DE COBRANÇA”, emitido pela empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, para o devido pagamento, referente ao 30º desembolso dos Eventos Contratuais, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da MEDIÇÃO DO EVENTO M64 do serviço de:

- INSTALAÇÃO DE ABRIGOS – 4 paradas (Av. Dr. Américo de Figueiredo) Trecho 5

Salientamos que a referida medição, foi devidamente validada pela empresa certificadora de obras GPO Sistran Engenharia, aprovada pela URBES – Trânsito e Transporte e atendendo dessa forma ao CRONOGRAMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SUBVENÇÃO AOS INVESTIMENTOS do empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do contrato de Concessão, conforme planilha de “MARCOS” contratuais para LIBERAÇÃO DOS RECURSOS e item 26.2.1.1, da Cláusula Vigésima Sexta, do Contrato de Concessão, assinado em 09/02/2018.

Atenciosamente,

PREFEITURA DE SOROCABA

SEAD/GS 13 / 06 / 2023

Debozo

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA

Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – CEP 18030-275 – Sorocaba – SP – Tel.: (15) 3331-5000 – Fax: (15) 3331-5001.

# URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



**Prefeitura de  
SOROCABA**

Secretaria de Mobilidade


  
**Sergio David Rosumek Barreto**  
Diretor Presidente da URBES

**COMISSÃO FISCALIZADORA:**

  
**Adriano Aparecido Almeida Brasil**  
Diretor de Transporte Urbano - URBES

  
**Marcelo Tadeu Almeida Brasil**  
Gerente de Controladoria - URBES

  
**Sergio Rodrigues**  
Gerente de Engenharia de Tráfego - URBES

  
**José Carlos de Almeida**  
Engenheiro - SEMOB

- **ANEXO:** Xerocópia do ofício nº DPR 052/23, referente a MEDIÇÃO DO EVENTO M64 do serviço de INSTALAÇÃO DE AGRIGOS – TRECHO 5 enviado para Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba, bem como uma via física da respectiva medição, devidamente validada pela Certificadora de Obras – GPO Sistran Engenharia, através do ofício SBS03.088/23.



EXPEDIENTE Nº  
5255 / 2023  
URBES

CBRT  
SOROCABA

Sorocaba, 22 de maio de 2023.

Of.Nº 007/2023

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

<b>PROCOLO</b>
Recebido em <u>22/05/23</u>
Nome <u>Marcus Augusto Pereira</u>
Assinatura <u>Marcus Augusto Pereira</u> Coordenador Especial

**Ref:** Contrato 061/2018

**Ass.:** Documento de Cobrança 73 – INSTALAÇÃO DE ABRIGOS - 4 Paradas (Av. Dr. Américo Figueiredo) – Trecho 5.


Prezado Senhor,

Atendendo a clausula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 073 no Valor de R\$ 155.909,65 (cento e cinquenta e cinco mil novecentos e nove reais e sessenta e cinco centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo: Documento de Cobrança 73 - INSTALAÇÃO DE ABRIGOS – 4 Paradas (Av. Dr. Américo Figueiredo) – Trecho 5**

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Manoel Roberto Magalhães Ferreira  
Diretor Superintendente





Prefeitura de Sorocaba  
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

73

Data

17/05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.  
CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88 Inscrição Municipal: 000347221  
Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, Nº 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000  
Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA  
CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74 Inscrição Municipal: 000347221  
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280  
Município: SOROCABA UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP Nº 74 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº30)

MEDIÇÃO REALIZADA Nº 29.1 - CORREDOR BRT DEMAIS EIXOS - INSTALAÇÃO DE ITS NOS ABRIGOS E PARADAS PERÍODO ABRANGIDO A SERVIÇOS REALIZADO EM AGO/2021 A AGO/2022

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
29.1 INSTALAÇÃO DE ABRIGOS - 4 paradas (Av. Dr. Américo de Figueiredo) Trecho 5			
SUBVENÇÃO	1	148.114,17	148.114,17
CONTRAPARTIDA	1	7.795,48	7.795,48

RECEBEMOS O ORIGINAL

Sorocaba 22/05/23  
Nome: [assinatura]  
Cargo: Marcus Augusto Pereira  
RG: Coordenador Especial

VALOR TOTAL = R\$ 155.909,65

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS  
PUBLICOS SPE S.A.

[assinatura]  
Adriana Kagawa  
CREA nº 5062004921  
CERTIFICADO DE OBRAS  
GPO/SISTRAN

[assinatura]  
Sergio David Roberto  
Diretor Presidente da Urbes

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTE CONTRATO.

[assinatura]  
RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO  
ENG. JOSÉ MENDES NETTO  
CREA: 060-182887-6

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRO-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos Proponente/Tomador/Ag. Promotor FGTS MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CT	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba
	CNPJ 26.224.614/0001-88	Início de obra	Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
		9/2/2018	% Realizado Acumulado: 80,91%

Orçamento Contratado				Evolução Física (Quant)				Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluída o Período (R\$)			
Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Início Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Geral	Planejamento dos trabalhos	Evento	1	2.678.025,23	1		1	2.544.123,97	133.901,26	-	2.678.025,23	2.544.123,97	133.901,26	-	2.678.025,23
Corredor Geral	Licença de Instalação	Evento	1	1.339.012,62	1		1	1.272.061,98	66.950,64	-	1.339.012,62	1.272.061,98	66.950,64	-	1.339.012,62
	<b>PROJETOS</b>														
Corredor Terminal	Estudos e Projetos - Terminais	Evento	1	2.849.052,69	1		1	2.289.711,57	120.511,14	438.829,98	2.849.052,69	2.289.711,57	120.511,14	438.829,98	2.849.052,69
Corredor Itavuvu	Estudos e Projetos - Corredor Itavuvu	Evento	1	984.078,72	1		1	627.528,50	33.027,82	323.522,41	984.078,73	627.528,50	33.027,82	323.522,41	984.078,73
Corredor Oeste	Estudos e Projetos - Corredor Oeste	Evento	1	954.171,30	1		1	636.030,99	33.475,32	284.664,99	954.171,30	636.030,99	33.475,32	284.664,99	954.171,30
Corredor Itapirema	Estudos e Projetos - Corredor Itapirema	Evento	1	987.742,88	1		1	636.030,99	33.475,32	318.236,57	987.742,88	636.030,99	33.475,32	318.236,57	987.742,88
Corred. Centrais	Estudos e Projetos - Corredor Leste, Sul e Central	Evento	1	545.733,73	1		1	254.412,41	13.390,12	277.931,21	545.733,74	254.412,41	13.390,12	277.931,21	545.733,74
	<b>CORREDORES</b>														
Corredor Itavuvu	CORREDOR BRT ITAVUVU														
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.433.132,25	1		1	2.162.505,37	113.816,08	1.156.810,80	3.433.132,25	2.162.505,37	113.816,08	1.156.810,80	3.433.132,25
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.029.234,33	1		1	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.029.234,33	1		1	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.029.234,33	1		1	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Construção do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1		1	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1		1	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 3º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1		1	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 4º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.004.921,30	1		1	2.416.917,77	127.206,20	1.460.797,33	4.004.921,30	2.416.917,77	127.206,20	1.460.797,33	4.004.921,30
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, rearranjo de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 1	Evento	1	1.809.705,05	1		1	1.399.268,10	73.045,70	422.967,60	1.809.705,05	1.399.268,10	73.045,70	422.967,60	1.809.705,05
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, rearranjo de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 2	Evento	1	1.809.705,05	1		1	1.335.665,09	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05	1.335.665,09	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, rearranjo de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 3	Evento	1	1.809.705,05	1		1	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, rearranjo de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 4	Evento	1	1.809.705,05	1		1	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05

Nº Contrato CAIXA SI/AF 0408/70-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTIS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF	Objeto do CT	IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF	Período:	% Realizado Acumulado:
		Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	01/05/2023 a 31/05/2023	80,91%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.267.956,53	1	1	1	-	-	-	1.144.855,78	60.255,56	62.845,18	1.267.956,52	
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.338.398,56	1	1	1	-	-	-	1.208.458,88	63.603,09	66.336,56	1.338.398,55	
Corredor Itavuvu	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.523.950,52	1	1	1	-	-	-	3.052.948,76	160.681,52	310.320,24	3.523.950,52	
Corredor Itavuvu	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	18.211.771,59	1	1	1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	16.203.252,67	18.211.771,59	
Corredor Ipanema	CORREDOR BRT IPANEMA														
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.448.535,13	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13	
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.448.535,13	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13	
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.448.535,13	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13	
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.448.535,13	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13	
Corredor Ipanema	Construção do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.364.342,78	1	1	1	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	954.120,07	3.364.342,78	
Corredor Ipanema	Construção do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.551.250,71	1	1	1	-	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.007.126,74	3.551.250,71	
Corredor Ipanema	Construção do 3º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1	1	1	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19	
Corredor Ipanema	Construção do 4º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1	1	1	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19	
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,70	528.665,46	2.001.599,34	
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.665,46	2.001.599,34	
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.665,46	2.001.599,34	
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.665,46	2.001.599,34	
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.345.411,91	1	1	1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91	
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.345.411,91	1	1	1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91	
Corredor Ipanema	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.670.781,79	1	1	1	-	-	-	3.180.154,96	167.376,58	323.250,25	3.670.781,79	
Corredor Ipanema	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	15.783.535,37	1	1	1	-	-	-	1.653.680,58	87.035,82	14.042.818,97	15.783.535,37	
Corredor Ipanema	CORREDOR LESTE														

Nº Contrato CAIXA/ SIAPE 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador(Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CT	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/05/2023 a 31/05/2023	% Realizado Acumulado: 80,91%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)				Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	
Corredor Leste 1	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.083.195,29	1	-	1	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste 2	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.083.195,29	1	-	1	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste 3	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.083.195,29	1	-	1	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste 4	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.083.195,29	1	-	1	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Reforma dos passeios	Evento	1	879.721,02	1	-	1	-	826.840,29	43.517,91	9.362,82	-	826.840,29	43.517,91	9.362,82	879.721,02
Corredor Leste	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	587.325,09	1	-	1	-	508.824,79	26.780,26	51.720,04	-	508.824,79	26.780,26	51.720,04	587.325,09
Corredor Leste	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	1.033.848,65	1	-	1	-	445.221,69	23.432,73	565.194,23	-	445.221,69	23.432,73	565.194,23	1.033.848,65
Corredor Leste	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1	-	1	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16
CORREDOR SUL																
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.019.784,79	1	-	1	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.019.784,79	1	-	1	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.019.784,79	1	-	1	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.019.784,79	1	-	1	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Reforma dos passeios	Evento	1	739.101,52	1	-	1	-	508.824,79	26.780,26	203.496,47	-	508.824,79	26.780,26	203.496,47	739.101,52
Corredor Sul	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	587.325,09	1	-	1	-	508.824,79	26.780,26	51.720,04	-	508.824,79	26.780,26	51.720,04	587.325,09

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	PropONENTE/TOMADOR/AG. PROMOTOR MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF	Objeto do CT IMPLANTÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Objeto do CTEF Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
				% Realizado Acumulado: 80,91%

Corredor	Orçamento Contratado	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Sul	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada		Evento	1	1.587.696,14	1	1	1	-	-	-	254.412,40	13.390,12	1.319.893,62	1.587.696,14	
Corredor Sul	Instalação de ITS		Evento	1	1.821.177,16	1	1	1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	
	<b>CORREDORES CENTRAIS</b>															
Corred. Centrais	Reforma dos passeios		Evento	1	739.101,52	1	1	1	-	-	-	699.634,09	36.822,85	2.644,58	739.101,52	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1		Evento	1	3.485.659,32	1	1	1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.682.251,75	3.485.659,32	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2		Evento	1	3.776.130,93	1	1	1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3		Evento	1	3.776.130,93	1	1	1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4		Evento	1	3.485.659,32	1	1	1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.682.251,75	3.485.659,32	
Corred. Centrais	Sinalização Horizontal e Vertical		Evento	1	440.493,81	1	1	1	-	-	-	381.618,60	20.085,18	387.900,08	440.493,81	
Corred. Centrais	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada		Evento	1	923.079,15	1	1	1	-	-	-	508.824,80	26.780,25	387.474,10	923.079,15	
Corred. Centrais	Instalação de ITS		Evento	1	1.821.177,16	1	1	1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	
	<b>CORREDOR BRT OESTE</b>															
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1		Evento	1	3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2		Evento	1	3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3		Evento	1	3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4		Evento	1	3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	-

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proprietário/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CT Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/05/2023 a 31/05/2023	% Realizado Acumulado: 80,91%

Corretor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)								
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total					
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (resagem e reaparelamento, remanejamento de interfeirências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 5	Evento	1	3.050.772,27			0													
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 1	Evento	1	216.982,60			0													
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 2	Evento	1	216.982,60			0													
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 3	Evento	1	216.982,60			0													
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 4	Evento	1	216.982,60			0													
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 5	Evento	1	216.982,60			0													
Corredor Oeste	Sinalização Viária - Trecho 1	Evento	1	163.806,31			0													
Corredor Oeste	Sinalização Viária - Trecho 2	Evento	1	163.806,31			0													
Corredor Oeste	Sinalização Viária - Trecho 3	Evento	1	163.806,31			0													
Corredor Oeste	Sinalização Viária - Trecho 4	Evento	1	163.806,31			0													
Corredor Oeste	Sinalização Viária - Trecho 5	Evento	1	163.806,31			0													
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos ( Av. Dr. Arnanado Pannunzio) Trecho 1	Evento	1	233.884,48			0													
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 8 abrigos ( Av. Dr. Arnanado Pannunzio) Trecho 2	Evento	1	311.819,30			0													
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos ( Av. General Carneiro) Trecho 3	Evento	1	233.884,48			0													
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos ( Av. General Carneiro) Trecho 4	Evento	1	233.884,48			0													
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 4 abrigos (Av. Dr. Américo de Figueiredo) Trecho 5	Evento	1	155.909,65			1	148.114,17	7.795,48					148.114,17	7.795,48					155.909,65
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 5 abrigos (Rua Benedito Ferreira Teles) Trecho 6	Evento	1	194.887,06			0													
Corredor Oeste	Estação Santa Cruz	Evento	1	1.187.734,58			0													
Corredor Oeste	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	3.535.527,53			0													
	<b>TERMINAIS</b>																			
Terminal V. Régia	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	Evento		2.350.969,42	1		1							1.908.092,98	100.425,94	342.450,50				2.350.969,42
Terminal V. Régia	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	4.497.459,54	1		1							1.590.077,48	83.688,29	2.823.693,77				4.497.459,54
Terminal V. Régia	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	2.276.109,35	1		1							2.098.902,28	110.468,54	66.737,53				2.276.109,35

Nº Contrato 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proprietário/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Período: 01/05/2023 a 31/05/2023	% Realizado Acumulado: 80,91%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Terminal V. Régia Entrega	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	2.041.410,20	1		1	-	-	-	1.208.458,89	63.603,09	769.348,22	2.041.410,20	
Terminal São Bento	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento	1	2.390.384,51	1		1	-	-	-	1.144.855,79	60.255,56	1.185.273,16	2.390.384,51	
Terminal São Bento	Fundação, Montagem da estrutura e Instalação da cobertura	Evento	1	4.205.116,62	1		1	-	-	-	954.046,49	50.212,97	3.201.857,16	4.206.116,62	
Terminal São Bento	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	2.443.974,22	1		1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,84	1.104.961,60	2.443.974,22	
Terminal São Bento	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	2.100.253,64	1		1	-	-	-	699.634,09	36.822,85	1.363.796,70	2.100.253,64	
Terminal Ipiranga	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento	1	888.471,95			0	-	-	-	-	-	-	-	
Terminal Ipiranga	Fundação, Montagem da estrutura e Instalação da cobertura	Evento	1	1.592.643,32			0	-	-	-	-	-	-	-	
Terminal Ipiranga	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	594.621,17			0	-	-	-	-	-	-	-	
Terminal Ipiranga	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	971.548,11			0	-	-	-	-	-	-	-	
Transferência a Taliana	PAVIMENTO FLEXIVEL (inclui fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de traçado, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Taliana	Evento	1	351.452,96			0	-	-	-	-	-	-	-	
Transferência a Taliana	REFORMA DOS PASSEIOS - Taliana	Evento	1	97.124,45			0	-	-	-	-	-	-	-	
Transferência a Taliana	ESTAÇÃO - Taliana	Evento	1	2.375.469,16			0	-	-	-	-	-	-	-	
	GARAGEM														
Garagem	Estudos e Projetos														
Garagem	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do	Evento	1	31.062,17			0	-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	3.533.069,99			0	-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	10.385.914,31			0	-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	1.605.353,24			0	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>238.420.851,30</b>	<b>148.114,17</b>	<b>7.785,48</b>	<b>155.909,65</b>	<b>96.371.100,83</b>	<b>5.072.163,22</b>	<b>91.450.876,64</b>	<b>192.804.140,69</b>				



**BOLETIM DE MEDICAO - BM 29.1**  
Operações de Financiamento



Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MEDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	PropONENTE/TOMADOR/AG. PROMOTOR MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Período: 01/05/2023 a 31/05/2023	% Realizado Acumulado: 80,91%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quint)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)								
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total				

OBS.: Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Sorocaba, 31 de maio de 2023  
Local/Data

Resp. Técnico Fiscalização:  
CREA/CAU:  
ART/RTT:

José Maria Netto  
060-182887-6  
28027230181070602

Sorocaba, **31 de maio de 2023.**

DAS MEDIÇÕES:

Dados da Execução:

Situação do Ajuste:

- Em execução  Encerrado - Rescisão sem imposição de sanção)  
 Suspenso (Paralisado)  
 Encerrado – Cumprimento Integral  Encerrado - Anulado  
 Encerrado - Rescisão com imposição de sanção)

Data de entrega do Material ou início da execução de serviço/obra: **(06/04/2023)**

Informar em que data o material foi entregue ou quando começou a execução do serviço ou da obra, conforme solicitado.

**CRONOGRAMA** – Informe se a execução do contrato está de acordo com o cronograma. Em caso negativo será solicitado o motivo e se o mesmo o foi aceito pela administração. No campo seguinte informe, caso trate-se de uma obra pública, se ela está paralisada. Em caso positivo será necessário informar o motivo da paralização:

Em dia  Atrasado Motivo: \_\_\_\_\_

Em caso de obra pública, ela está paralisada?  Sim  Não Motivo: \_\_\_\_\_

**RECEBIMENTO.** Informe se o recebimento foi provisório ou definitivo, a data e se existe termo circunstanciado assinado pelas partes e se existe vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais.

No caso de serviço ou produto adquirido, o recebimento deverá informado como definitivo quando, após a sua conferência, se atestar que sua entrega está correta, independentemente se a mesma é parcelada ou não. Em relação às obras, só será considerada como definitiva, quando da entrega final de toda a obra, após todas as verificações realizadas. Se as condições aqui expostas não se fizerem presentes, deverá ser informado neste campo que o recebimento é provisório (vide também o conceito dado no artigo 73 da Lei Federal n.º 8.666/93).

Definitivo  Provisório - Data do recebimento: **22/05/2023**

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?  SIM  NÃO

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?  SIM  NÃO

**Inexecução do Contrato** - Informe se houve ou não inexecução. Em caso de inexecução parcial será necessário informar o motivo e em caso de inexecução total deverá ser informado se houve aplicação de sanções

Houve inexecução do contrato?

NÃO  SIM - Parcial  SIM – Total\*

MOTIVO: \_\_\_\_\_

\*No caso de inexecução total:

Houve Aplicação de Sanções?  SIM  NÃO



Responsável pelo recebimento

CPF do Servidor responsável: **295.827.838-77**

Nome: **Sergio David Rosumek Barreto**

Cargo: **Diretor Presidente da URBES Trânsito Transportes**

EXECUÇÃO CORPO TÉCNICO

O corpo técnico e os responsáveis pela obra, apresentados pela Contratada, correspondem com a relação constante no contrato? (  ) SIM ( ) NÃO ( ) Não se aplica

A contratada mantém preposto junto a obra para representá-la? ( ) SIM (  ) NÃO ( ) Não se aplica

A Administração designou fiscal, credenciado junto ao CREA, para acompanhar a execução da obra? (Lei 8.666/93, art 67)? ( ) SIM ( ) NÃO (  ) Não se aplica

CONFERÊNCIA / MEDIÇÃO

Houve conferência / medição? (  ) SIM ( ) NÃO

Número da medição: **074 – M64 (Instalação de Abrigos em 4 paradas – Trecho 5)**

Data da conferência/medição: **25/05/2023**

Valor executado nessa medição: **R\$ 155.909,65**

Percentual executado nessa medição: **0,1186%**

Houve supressão de obra, bens ou serviços? ( ) SIM (  ) NÃO ( ) Não se aplica

CPF do Servidor responsável: **085.813.268-03**

Nome: **José Mendes Netto**

Cargo: **Engenheiro Civil**

Assinatura do responsável pela medição:

