

DTU 0211/2023
Sorocaba, 23 de junho de 2023.


Ilustríssimo Senhor
Luis Guilherme Nedavaska
Engº Coordenador GPO SISTRAN ENGENHARIA

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 23 / 06 / 2023

NOME: ADRIANA KAGAWA

CARGO: _____


ASSINATURA

Referente: Medição do Evento – M65 – Instalação de abrigos – 5 paradas (R. Benedito F. Telles) – trecho 5 / BM 30.1


Prezado Sr.,

Vimos por meio deste, em resposta ao ofício BRT SOROCABA nº 009/2023, encaminhar a Vossa Senhoria 01(uma) via física e 01 (uma) via digital em CD, DO relatório de medição do Evento M65, correspondente ao Evento - Instalação de abrigos – 5 paradas (R. Benedito F. Telles), no qual integra o produto BRT SOROCABA, apresentado pela Empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, em cumprimento as exigências contratuais, para análise e validação do respectivo documento.

Sem mais para o momento, despedimo-nos, renovando protestos de respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,


Adriano A. Almeida Brasil
Diretor de Transporte Urbano


Marcius Augusto Pereira
Coordenador Especial



A TYLin Company



SBS03.089/23

São Paulo, 30 de junho de 2023.

À
URBES – Trânsito e Transporte
Rua Pedro de Oliveira, 98 – Jardim Panorama
CEP 18030-275 - Sorocaba – SP

at.: Sr. Sérgio David Rosumek Barreto – Diretor Presidente

ass.: 75º Relatório de Validação do Evento 30 – Instalação de Abrigos (Trecho 5).
ref.: Contrato nº 018/2018 – Serviços de Verificador Independente e Certificadora de Obras para o BRT de Sorocaba.

Prezado Diretor,

Em detrimento da DTU 0211/2023, a GPO Sistran Engenharia Ltda. vem apresentar o 75º Relatório de Validação do Evento 30, correspondente ao Marco 65 de Instalação de Abrigos – 5 (cinco) paradas (Rua Benedito Ferreira Telles) Trecho 5, os quais foram executados pela empresa BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A.

O Boletim de Medição do Evento 30 foi protocolizado na URBES no dia 22/06/2023, por meio do Ofício 009/2023.

Encaminhamos a V. Sa. 4 (quatro) vias originais impressas e 4 (quatro) vias de forma digital do 75º Relatório de Validação do Evento 30.

Atenciosamente,

Eng. Luis Guilherme Nedavaska
Coordenador do Contrato

ak

GPO Sistran Engenharia

Rua Santa Isabel 160 5º andar
01221-010 São Paulo
(+55) 11 3335-2125

gposistran@gpogroup.com
www.gpogroup.com

8:27
03/07/23
Gláucia Negrelli
Secretaria Geral GAA/SSA



EXPEDIENTE N°
6443 / 23
URBES

BRT
SOROCABA

Sorocaba, 22 de junho de 2023.

Of.N° 010/2023

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

PROTOCOLO	
Recebido em	22 / 06 / 23
Nome	Marcus Augusto Pereira
Assinatura	Coordenador Especial

Ref: Contrato 061/2018

Ass.: Documento de Cobrança 74 – INSTALAÇÃO DE ABRIGOS - 5 Paradas
(R. Benedito Ferreira Telles) – Trecho 5.


Prezado Senhor,

Atendendo a clausula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança n° 074 no Valor de R\$ 194.887,06 (cento e noventa e quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e seis centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Anexo: Documento de Cobrança 74 - INSTALAÇÃO DE ABRIGOS – 5 Paradas (R. Benedito Ferreira Telles) – Trecho 5

Atenciosamente,



Manoel Roberto Magalhães Ferreira
Diretor Superintendente

Jean
22/06/23
13:42





Prefeitura de Sorocaba
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

74

Data

16/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, N° 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, N°3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280

Município: SOROCABA

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP N° 75 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N°31)

MEDIÇÃO REALIZADA N° 30.1 - CORREDOR BINÁRIO AMÉRICO (OESTE) - INSTALAÇÃO DE ABRIGOS NOS 5 PONTOS DE PARADA (RUA BENEDITO FERREIRA TELLES) TRECHO 5

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
30.1 INSTALAÇÃO DE ABRIGOS - 5 paradas (Rua Benedito Ferreira Telles) Trecho 5			
SUBVENÇÃO	1	185.142,71	185.142,71
CONTRAPARTIDA	1	9.744,35	9.744,35

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 22 / 06 / 23

NOME:

CARGO: Marcius Augusto Pereira
Coordenador Especial

ASSINATURA

VALOR TOTAL = R\$ 194.887,06

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS
PUBLICOS SPE S.A.

Adriana K. Agawa
CREA n° 5062004921

CERTIFICADO DE OBRAS
GPO/SISTRAN

Sergio David R. Barreto
Diretor Presidente da Urbes
PREFEITURA DE SOROCABA

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTA CONTRATO.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO

ENG. JOSÉ MENDES NETTO

CREA: 060-182887-6

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de
SOROCABA

Secretaria de Mobilidade

DPR 062/2023

Sorocaba, 04 de julho de 2023.

Ilmo. Senhor

Rogério Fernando do Amaral

Gerente de Filial

Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba

Referente: Contrato de Financiamento – GT N° 04008470-25 – Programa Pró-Transporte.

Assunto: Entrega da Medição do Evento M65, correspondente ao serviço de Instalação de Abrigos em 5 (cinco) paradas de ônibus na rua Benedito Ferreira Telles – Trecho 5.

Prezado Senhor,


Vimos por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria 01 (uma) via física e 01 (uma) via digital em CD, do relatório de medição do Evento 30, correspondente ao serviço de Instalação de Abrigos em 5 (cinco) paradas de ônibus localizadas nas estacas 13, 37, 59, 81 e 102, na rua Dr. Joaquim José Batista Ferreira, na rua Benedito Ferreira Telles, na avenida Marginal Itanguá, e na avenida Doutor Américo de Figueiredo. O serviço integra o Projeto BRT SOROCABA, apresentado pela empresa BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A., devidamente validado pela empresa Certificadora de Obras, GPO Sistran Engenharia, e, aprovado pela URBES – Trânsito e Transporte, e, atende ao Cronograma de Cumprimento da Obrigação de Subvenção aos Investimentos do Empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do Contrato de Concessão, conforme planilha de “Marcos” contratuais para liberação dos recursos.

Segue anexo Boletim de Medição – BM 30.

Na oportunidade, renovamos nossos votos de cordial estima e consideração.

Atenciosamente,


Sergio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente




Jose Mendes Netto
Engenheiro Fiscal

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA

Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – CEP 18030-275 – Sorocaba – SP – Tel.: (15) 3331-5000 – Fax: (15) 3331-5001.
e-mail: transito@urbes.com.br / transporte@urbes.com.br

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES

DPR 069/23

Sorocaba, 11 de julho de 2023.

PREFEITURA DE SOROCABA

Secretaria de Administração

PROTOCOLO

13 JUL 2023



Prefeitura de
SOROCABA

Secretaria de Mobilidade

Ilustríssima Senhora
Luciana Mendes da Fonseca
Secretária de Administração

Referência: Contrato de Financiamento – GT Nº. 0408470-25,
Programa PRO-TRANPORTE.

Assunto: Autorização para emissão do Documento de Cobrança,
referente ao 31º desembolso do Evento Contratual,
correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da
MEDIÇÃO DO EVENTO M65 do serviço de: INSTALAÇÃO
DE ABRIGOS junto à Prefeitura / URBES e Superintendência
Regional da Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba.

Prezado Secretário,

Vimos por meio deste, encaminhar à Vossa Senhoria o “DOCUMENTO DE COBRANÇA”, emitido pela empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, para o devido pagamento, referente ao 31º desembolso dos Eventos Contratuais, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da MEDIÇÃO DO EVENTO M65 do serviço de:

- INSTALAÇÃO DE ABRIGOS – 5 paradas (rua Benedito Ferreira Telles)
Trecho 5

Salientamos que a referida medição, foi devidamente validada pela empresa certificadora de obras GPO Sistran Engenharia, aprovada pela URBES – Trânsito e Transporte e atendendo dessa forma ao CRONOGRAMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SUBVENÇÃO AOS INVESTIMENTOS do empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do contrato de Concessão, conforme planilha de “MARCOS” contratuais para LIBERAÇÃO DOS RECURSOS e item 26.2.1.1, da Cláusula Vigésima Sexta, do Contrato de Concessão, assinado em 09/02/2018.

Atenciosamente,

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA

Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – CEP 18030-275 – Sorocaba – SP – Tel.: (15) 3331-5000 – Fax: (15) 3331-5001.
e-mail: transito@urbes.com.br / transporte@urbes.com.br

1111

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de
SOROCABA

Secretaria de Mobilidade




Sergio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente da URBES

COMISSÃO FISCALIZADORA:




Adriano Aparecido Almeida Brasil
Diretor de Transporte Urbano - URBES



Marcelo Tadeu Almeida Brasil
Gerente de Controladoria - URBES



Sergio Rodrigues
Gerente de Engenharia de Tráfego - URBES



José Carlos de Almeida
Engenheiro - SEMOB

- **ANEXO:** Xerocópia do ofício nº DPR 062/23, referente a MEDIÇÃO DO EVENTO M65 do serviço de INSTALAÇÃO DE AGRIGOS – TRECHO 5 enviado para Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba, bem como uma via física da respectiva medição, devidamente validada pela Certificadora de Obras – GPO Sistran Engenharia, através do ofício SBS03.089/23.

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA

Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – CEP 18030-275 – Sorocaba – SP – Tel.: (15) 3331-5000 – Fax: (15) 3331-5001.
e-mail: transito@urbes.com.br / transporte@urbes.com.br

Sorocaba, 04 de julho 2023.

DAS MEDIÇÕES:

Dados da Execução:

Situação do Ajuste:

- Em execução () Encerrado - Rescisão sem imposição de sanção)
() Suspenso (Paralisado)
() Encerrado – Cumprimento Integral () Encerrado - Anulado
() Encerrado - Rescisão com imposição de sanção)

Data de entrega do Material ou início da execução de serviço/obra: (06/04/2023)

Informar em que data o material foi entregue ou quando começou a execução do serviço ou da obra, conforme solicitado.

CRONOGRAMA – Informe se a execução do contrato está de acordo com o cronograma. Em caso negativo será solicitado o motivo e se o mesmo o foi aceito pela administração. No campo seguinte informe, caso trate-se de uma obra pública, se ela está paralisada. Em caso positivo será necessário informar o motivo da paralização:

Em dia () Atrasado Motivo: _____

Em caso de obra pública, **ela** está paralisada? () Sim Não Motivo: _____

RECEBIMENTO. Informe se o recebimento foi provisório ou definitivo, a data e se existe termo circunstanciado assinado pelas partes e se existe vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais.

No caso de serviço ou produto adquirido, o recebimento deverá informado como definitivo quando, após a sua conferência, se atestar que sua entrega está correta, independentemente se a mesma é parcelada ou não. Em relação às obras, só será considerada como definitiva, quando da entrega final de toda a obra, após todas as verificações realizadas. Se as condições aqui expostas não se fizerem presentes, deverá ser informado neste campo que o recebimento é provisório (vide também o conceito dado no artigo 73 da Lei Federal n.º 8.666/93).

Definitivo () Provisório - Data do recebimento: **22/06/2023**

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes? SIM () NÃO

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais? SIM () NÃO

Inexecução do Contrato - Informe se houve ou não inexecução. Em caso de inexecução parcial será necessário informar o motivo e em caso de inexecução total deverá ser informado se houve aplicação de sanções

Houve inexecução do contrato?

NÃO () SIM - Parcial () SIM – Total*

MOTIVO: _____

*No caso de inexecução total:

Houve Aplicação de Sanções? () SIM () NÃO

WAT



Responsável pelo recebimento

CPF do Servidor responsável: **295.827.838-77**

Nome: **Sergio David Rosumek Barreto**

Cargo: **Diretor Presidente da URBES Trânsito Transportes**

EXECUÇÃO CORPO TÉCNICO

O corpo técnico e os responsáveis pela obra, apresentados pela Contratada, correspondem com a relação constante no contrato? () SIM () NÃO () Não se aplica

A contratada mantém preposto junto a obra para representá-la? () SIM () NÃO () Não se aplica

A Administração designou fiscal, credenciado junto ao CREA, para acompanhar a execução da obra? (Lei 8.666/93, art 67)? () SIM () NÃO () Não se aplica

CONFERÊNCIA / MEDIÇÃO

Houve conferência / medição? () SIM () NÃO

Número da medição: **075 – M65 (Instalação de Abrigos em 5 paradas – Trecho 5)**

Data da conferência/medição: **28/06/2023**

Valor executado nessa medição: **R\$ 194.887,06**

Percentual executado nessa medição: **0,15%**

Houve supressão de obra, bens ou serviços? () SIM () NÃO () Não se aplica

CPF do Servidor responsável: **085.813.268-03**

Nome: **José Mendes Netto**

Cargo: **Engenheiro Civil**

Assinatura do responsável pela medição:

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CITEF	Objeto do CT	IMPLANTACÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE
Nº do CITEF CPL_20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Início de obra 9/2/2018	Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
			% Realizado Acumulado: 80,99%	

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes
Corredor Geral	Planejamento dos trabalhos	Evento	1	2.678,025,23	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	-	2.678.025,23
Corredor Geral	Licença de instalação	Evento	1	1.339,012,62	1		1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	-	1.339.012,62
Corredor Terminais	Estudos e Projetos - Terminais	Evento	1	2.849,052,69	1		1	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	438.829,98	2.849.052,69
Corredor Ilavuvu	Estudos e Projetos - Corredor Ilavuvu	Evento	1	984,078,72	1		1	-	-	-	627.528,50	33.027,82	323.522,41	984.078,73
Corredor Oeste	Estudos e Projetos - Corredor Oeste	Evento	1	954,171,30	1		1	-	-	-	636.030,99	33.475,32	284.664,99	954.171,30
Corredor Ipanema	Estudos e Projetos - Corredor Ipanema	Evento	1	987,742,88	1		1	-	-	-	636.030,99	33.475,32	318.236,57	987.742,88
Corred. Centrais	Estudos e Projetos - Corredor Leste, Sul e Central	Evento	1	545,733,73	1		1	-	-	-	254.412,41	13.390,12	277.931,21	545.733,74
Corredor	CORREDORES							-	-	-	-	-	-	-
Corredor	CORREDOR BRT ITAVUVU							-	-	-	-	-	-	-
Corredor Ilavuvu	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.433,132,25	1		1	-	-	-	2.162.505,37	113.816,08	1.156.810,80	3.433.132,25
Corredor Ilavuvu	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.029,234,33	1		1	-	-	-	1.908.092,99	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Ilavuvu	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.029,234,33	1		1	-	-	-	1.908.092,99	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Ilavuvu	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.029,234,33	1		1	-	-	-	1.908.092,99	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Ilavuvu	Construção do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215,706,63	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Ilavuvu	Construção do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215,706,63	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Ilavuvu	Construção do 3º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215,706,63	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Ilavuvu	Construção do 4º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.004,921,30	1		1	-	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.460.797,33	4.004.921,30
Corredor Ilavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 1	Evento	1	1.895,881,48	1		1	-	-	-	1.399.268,18	73.645,70	422.967,60	1.895.881,48
Corredor Ilavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 2	Evento	1	1.809,705,05	1		1	-	-	-	1.335.665,09	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05
Corredor Ilavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 3	Evento	1	1.809,705,05	1		1	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05
Corredor Ilavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 4	Evento	1	1.809,705,05	1		1	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGIS	PropONENTE/TOMADOR/AG. PROMOTOR MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/06/2023 a 30/06/2023	% Realizado Acumulado: 80,99%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			Total
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.267.956,53	1		1	-	-	-	1.144.855,78	60.255,56	62.845,18	1.267.956,52
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.338.398,55	1		1	-	-	-	1.208.458,88	63.603,09	66.336,58	1.338.398,55
Corredor Itavuvu	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.523.950,52	1		1	-	-	-	3.052.948,76	160.681,52	310.320,24	3.523.950,52
Corredor Itavuvu	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	18.211.771,59	1		1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	16.203.252,67	18.211.771,59
Corredor Ipanema	CORREDOR BRT IPANEMA							-	-	-	-	-	-	-
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Construção do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.364.342,78	1		1	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	954.120,07	3.364.342,78
Corredor Ipanema	Construção do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.551.250,71	1		1	-	-	-	2.416.917,77	127.205,20	1.007.126,74	3.551.250,71
Corredor Ipanema	Construção do 3º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1		1	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19
Corredor Ipanema	Construção do 4º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1		1	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 1	Evento	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	1.399.288,18	73.645,70	528.665,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 2	Evento	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	1.399.288,19	73.645,69	528.665,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 3	Evento	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	1.399.288,19	73.645,69	528.665,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 4	Evento	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	1.399.288,19	73.645,69	528.665,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.345.411,91	1		1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.345.411,91	1		1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91
Corredor Ipanema	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.670.781,79	1		1	-	-	-	3.180.154,96	167.376,58	323.250,25	3.670.781,79
Corredor Ipanema	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	15.783.535,37	1		1	-	-	-	1.653.680,58	87.035,82	14.042.818,97	15.783.535,37
Corredor Ipanema	CORREDOR LESTE							-	-	-	-	-	-	-

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP 0408470-25	Programa FAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proprietário/Tomadador/Aq. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/06/2023 a 30/06/2023	% Realizado Acumulado: 80,99%
	CNPJ 25.224.614/0001-88			

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.083.195,29	1	1	1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.083.195,29	1	1	1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.083.195,29	1	1	1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.083.195,29	1	1	1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Reforma dos passeios	Evento	1	879.721,02	1	1	1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	9.362,82	879.721,02
Corredor Leste	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	567.325,09	1	1	1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	51.720,04	567.325,09
Corredor Leste	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	1.033.848,65	1	1	1	-	-	-	445.221,69	23.432,73	565.194,23	1.033.848,65
Corredor Leste	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1	1	1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16
Corredor Sul	CORREDOR SUL							-	-	-	-	-	-	-
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.019.784,79	1	1	1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.019.784,79	1	1	1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.019.784,79	1	1	1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.019.784,79	1	1	1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Reforma dos passeios	Evento	1	739.101,52	1	1	1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	203.496,47	739.101,52
Corredor Sul	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	587.325,09	1	1	1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	51.720,04	587.325,09

Nº do Contrato CAIXA/ SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	PropONENTE/TOMADOR/AG. PROMOTOR MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto de obra Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Período: 01/06/2023 a 30/06/2023	% Realizado Acumulado: 80,99%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Sul	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	1.587.696,14	1	1	1	-	-	-	254.412,40	13.390,12	1.319.893,62	1.587.696,14	
Corredor Sul	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1	1	1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	
Corred. Centrais	CORREDORES CENTRAIS														
Corred. Centrais	Reforma dos passeios	Evento	1	739.101,52	1	1	1	-	-	-	699.634,09	36.822,85	2.644,58	739.101,52	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	3.485.659,32	1	1	1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.682.251,75	3.485.659,32	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	3.776.130,93	1	1	1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	3.776.130,93	1	1	1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	3.485.659,32	1	1	1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.682.251,75	3.485.659,32	
Corred. Centrais	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	440.493,81	1	1	1	-	-	-	381.618,60	20.085,18	38.790,03	440.493,81	
Corred. Centrais	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	923.079,15	1	1	1	-	-	-	508.824,80	26.780,25	367.474,10	923.079,15	
Corred. Centrais	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1	1	1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	
Corredor Oeste	CORREDOR BRT OESTE														
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	Evento		3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	Evento		3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	Evento		3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Emprego (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CT Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 80,99%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/06/2023 a 30/06/2023	

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)					
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 5	Evento	1	3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 1	Evento	1	216.982,60			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 2	Evento	1	216.982,60			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 3	Evento	1	216.982,60			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 4	Evento	1	216.982,60			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 5	Evento	1	216.982,60			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 1	Evento	1	163.806,31			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 2	Evento	1	163.806,31			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 3	Evento	1	163.806,31			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 4	Evento	1	163.806,31			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 5	Evento		163.806,31			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. Dr. Arnanado Pannunzio) Trecho 1	Evento		233.864,48			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 8 abrigos (Av. Dr. Arnanado Pannunzio) Trecho 2	Evento		311.819,30			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. General Carneiro) Trecho 3	Evento		233.864,48			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. General Carneiro) Trecho 4	Evento	1	233.864,48			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 4 abrigos (Av. Dr. Américo de Figueiredo) Trecho 5	Evento	1	155.909,65	1	0	1	-	-	-	-	-	148.114,17	7.795,48	-	155.909,65
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 5 abrigos (Rua Benedito Ferreira Teles) Trecho 5	Evento	1	194.887,06		1	1	185.142,71	9.744,35	9.744,35	-	-	185.142,71	9.744,35	-	194.887,06
Corredor Oeste	Estação Santa Cruz	Evento	1	1.187.734,58			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	3.535.527,53			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TERMINAIS															
Terminal V. Régia	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do Fundação, Montagem da estrutura e Instalação da cobertura	Evento		2.350.969,42	1		1	1.908.092,98	342.450,50	100.425,94	-	-	1.908.092,98	342.450,50	-	2.350.969,42
Terminal V. Régia	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	4.497.459,54		1	1	1.590.077,48	2.823.693,77	83.688,29	-	-	1.590.077,48	2.823.693,77	-	4.497.459,54
Terminal V. Régia		Evento	1	2.276.108,35		1	1	2.098.902,28	66.737,53	110.468,54	-	-	2.098.902,28	66.737,53	-	2.276.108,35

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÍDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proprietar/Tomadador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTACÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 80,99%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/06/2023 a 30/06/2023	
	CNPJ 25.224.614/0001-88			

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes
Terminal V. Régia	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	2.041.410,20	1		1	-	-	-	1.208.458,89	63.603,09	769.346,22	2.041.410,20
Terminal São Bento	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento	1	2.390.384,51	1		1	-	-	-	1.144.855,79	60.255,56	1.185.273,16	2.390.384,51
Terminal São Bento	Fundação, Montagem da estrutura e Instalação da cobertura	Evento	1	4.206.116,62	1		1	-	-	-	954.046,49	50.212,97	3.201.857,16	4.206.116,62
Terminal São Bento	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	2.443.974,22	1		1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	1.104.961,60	2.443.974,22
Terminal São Bento	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	2.100.253,64	1		1	-	-	-	699.634,09	36.822,85	1.363.796,70	2.100.253,64
Terminal Ipiranga	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento		888.471,95			0	-	-	-	-	-	-	-
Terminal Ipiranga	Fundação, Montagem da estrutura e Instalação da cobertura	Evento		1.592.643,32			0	-	-	-	-	-	-	-
Terminal Ipiranga	Edificações, Pisos e Passeios	Evento		594.621,17			0	-	-	-	-	-	-	-
Terminal Ipiranga	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	971.548,11			0	-	-	-	-	-	-	-
Transferência a Taliana	PAVIMENTO FLEXÍVEL (inclui fresaagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de traçado, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Taliana	Evento	1	351.452,96			0	-	-	-	-	-	-	-
Transferência a Taliana	REFORMA DOS PASSEIOS - Taliana	Evento	1	97.712,45			0	-	-	-	-	-	-	-
Transferência a Taliana	ESTACÃO - Taliana	Evento	1	2.375.469,16			0	-	-	-	-	-	-	-
Garagem	GARAGEM							-	-	-	-	-	-	-
Garagem	Estudos e Projetos	Evento	1	31.062,17			0	-	-	-	-	-	-	-
Garagem	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do	Evento		3.553.093,99			0	-	-	-	-	-	-	-
Garagem	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	10.385.914,31			0	-	-	-	-	-	-	-
Garagem	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	1.605.353,24			0	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL:				238.420.851,30				185.142,71	9.744,35	194.887,06	96.556.243,54	5.061.907,99	91.460.876,64	193.099.027,75



BOLETIM DE MEDICAO - BM 30
Operações de Financiamento



Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA	
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE		Objeto do CT IMPLANTACÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE		
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Início de obra 9/2/2018	Período: 01/06/2023 a 30/06/2023	% Realizado Acumulado: 80,99%

Corredor	Discriminação	Orçamento Contratado			Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)				
		Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total

OBS.: Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Sorocaba, 04 de julho de 2023
Local/Data

Resp. Técnico Fiscalização:
CREA/CAU:
ART/RRT:

José Márcio Netto
060-182867-6
28027230181070602