

DTU 0254/2023

Sorocaba, 28 de julho de 2023.

Ilustríssimo Senhor
Luis Guilherme Nedavaska
Engº Coordenador GPO SISTRAN ENGENHARIA

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 28 / 07 / 2023

NOME: Adriana Kagawa

CARGO: CREA nº 5062004921



ASSINATURA

Referente: Medição do Evento – M66
Reforma dos passeios - trecho 4 / BM 31.1
Reforma dos passeios – trecho 5 / BM 31.2
Instalação de abrigos – 6 Paradas (Av. Gal. Carneiro) trecho 3 / BM 31.3

Prezado Sr.,

Vimos por meio deste, em resposta aos ofícios BRT SOROCABA nº 012/2023, 014/2023 e 016/2023, encaminhar a Vossa Senhoria 01(uma) via física e 01 (uma) via digital em CD, dos relatórios de medição do Evento M66, correspondente aos Eventos - Reforma dos passeios - trecho 4 / BM 31.1, Reforma dos passeios – trecho 5 / BM 31.2 e Instalação de abrigos – 6 Paradas (Av. Gal. Carneiro) trecho 3 / BM 31, os quais integram o produto BRT SOROCABA, apresentado pela Empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, em cumprimento as exigências contratuais, para análise e validação do respectivo documento.

Sem mais para o momento, despedimo-nos, renovando protestos de respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,



Adriano A. Almeida Brasil
Diretor de Transporte Urbano



Marcius Augusto Pereira
Coordenador Especial



A TYLin Company

EXPEDIENTE Nº

8101 / 23

URBES

SBS03.090/23

São Paulo, 4 de agosto de 2023.

À

URBES – Trânsito e Transporte
Rua Pedro de Oliveira, 98 – Jardim Panorama
CEP 18030-275 - Sorocaba – SP

at.: Sr. Sérgio David Rosumek Barreto – Diretor Presidente

ass.: 76º Relatório de Validação do Boletim de Medição 31 – Reforma de Passeios (Trecho 4 e Trecho 5), e Instalação de Abrigos (Trecho 3).

ref.: Contrato nº 018/2018 – Serviços de Verificador Independente e Certificadora de Obras para o BRT de Sorocaba.

Prezado Diretor,

Em detrimento da DTU 0254/2023, a GPO Sistran Engenharia Ltda. vem apresentar o 76º Relatório de Validação do Boletim de Medição de Subvenção 31, correspondente ao Marco 66 de Reforma de Passeios (Trechos 4 e 5), e da Instalação de Abrigos – 6 (seis) paradas (avenida General Carneiro) Trecho 3, os quais foram executados pela empresa BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

O Boletim de Medição de Subvenção - BM 31 foi apresentado pelo BRT por atividade, constante como Marco M66: i) Reforma do Passeio – Trecho 4 (BM 31.1), ii) Reforma do Passeio – Trecho 5 (BM 31.2), e, iii) Instalação dos Abrigos em 6 paradas – Trecho 3 (BM 31.3). Estes boletins foram protocolizados na URBES no dia 27/07/2023, por meio dos Ofícios 012/2023, 014/2023 e 016/2023.

Encaminhamos a V. Sa. 4 (quatro) vias originais impressas e 4 (quatro) vias de forma digital do 76º Relatório de Validação do Boletim de Medição de Subvenção - BM 31.

Atenciosamente,

Eng. Luis Guilherme Nedavaska
Coordenador do Contrato

ak

GPO Sistran Engenharia

Rua Santa Isabel 160 5º andar
01221-010 São Paulo
(+55) 11 3335-2125

gposistran@gpogroup.com
www.gpogroup.com

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



**Prefeitura de
SOROCABA**

Secretaria de Mobilidade

DPR 078/2023

Sorocaba, 04 de agosto de 2023.

Ilmo. Senhor

Rogério Fernando do Amaral

Gerente de Filial

Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba



Referente: Contrato de Financiamento – GT N° 04008470-25 – Programa Pró-Transporte.

Assunto: Entrega da Medição do Evento M66, correspondente ao serviço de Reforma dos Passeios dos Trechos 4 e 5, e Instalação de Abrigos em 6 (seis) paradas de ônibus na avenida General Carneiro – Trecho 3.

Prezado Senhor,

Vimos por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria 01 (uma) via física e 01 (uma) via digital em CD, do relatório de medição do Evento 31, correspondente ao serviço de Reforma de Passeios dos Trechos 4 e 5, e, da Instalação de Abrigos em 6 (seis) paradas de ônibus localizadas na avenida General Carneiro – Trecho 3. O serviço integra o Projeto BRT SOROCABA, apresentado pela empresa BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A., devidamente validado pela empresa Certificadora de Obras, GPO Sistran Engenharia, e, aprovado pela URBES – Trânsito e Transporte, e, atende ao Cronograma de Cumprimento da Obrigação de Subvenção aos Investimentos do Empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do Contrato de Concessão, conforme planilha de “Marcos” contratuais para liberação dos recursos.

Segue anexo Boletim de Medição – BM 31.

Na oportunidade, renovamos nossos votos de cordial estima e consideração.

Atenciosamente,


Sergio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente


Eng. José Mendes Netto
Engenheiro Fiscal

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA

Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – CEP 18030-275 – Sorocaba – SP – Tel.: (15) 3331-5000 – Fax: (15) 3331-5001.
e-mail: transito@urbes.com.br / transporte@urbes.com.br

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES

DPR 080/23

Sorocaba, 10 de agosto de 2023.

PREFEITURA DE SOROCABA

Secretaria de Administração
PROTOCOLO

11 AGO 2023



Prefeitura de
SOROCABA

Secretaria de Mobilidade

Ilustríssima Senhora
Luciana Mendes da Fonseca
Secretária de Administração

Referência: Contrato de Financiamento – GT N°. 0408470-25,
Programa PRO-TRANPORTE.

Assunto: Autorização para emissão do Documento de Cobrança, referente ao 32º desembolso do Evento Contratual, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da MEDIÇÃO DO EVENTO M66 do serviço de: REFORMA DOS PASSEIOS – Trecho 4 e 5, e, INSTALAÇÃO DE ABRIGOS – Trecho 3 junto à Prefeitura / URBES e Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba.

Prezado Secretário,

Vimos por meio deste, encaminhar à Vossa Senhoria o “DOCUMENTO DE COBRANÇA”, emitido pela empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, para o devido pagamento, referente ao 31º desembolso dos Eventos Contratuais, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da MEDIÇÃO DO EVENTO M66 do serviço de:

- REFORMA DOS PASSEIOS – Trecho 4
- REFORMA DOS PASSEIOS – Trecho 5
- INSTALAÇÃO DE ABRIGOS – 6 paradas (avenida General Carneiro) Trecho 3

Salientamos que a referida medição, foi devidamente validada pela empresa certificadora de obras GPO Sistran Engenharia, aprovada pela URBES – Trânsito e Transporte e atendendo dessa forma ao CRONOGRAMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SUBVENÇÃO AOS INVESTIMENTOS do empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do contrato de Concessão, conforme planilha de “MARCOS” contratuais para LIBERAÇÃO DOS RECURSOS e item 26.2.1.1, da Cláusula Vigésima Sexta, do Contrato de Concessão, assinado em 09/02/2018.

Atenciosamente,

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA

Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – CEP 18030-275 – Sorocaba – SP – Tel.: (15) 3331-5000 – Fax: (15) 3331-5001.
e-mail: transito@urbes.com.br / transporte@urbes.com.br

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de
SOROCABA

Secretaria de Mobilidade




Sergio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente da URBES

COMISSÃO FISCALIZADORA:




Adriano Aparecido Almeida Brasil
Diretor de Transporte Urbano - URBES



Marcelo Tadeu Almeida Brasil
Diretor Administrativo e Financeiro - URBES



Sergio Rodrigues
Gerente de Engenharia de Tráfego - URBES



José Carlos de Almeida
Engenheiro - SEMOB

- **ANEXO:** Xerocópia do ofício nº DPR 078/23, referente a MEDIÇÃO DO EVENTO M66 do serviço de REFORMA DE PASSEIOS – TRECHOS 4 E 5, e de INSTALAÇÃO DE AGRIGOS – TRECHO 3, enviado para Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba, bem como uma via física da respectiva medição, devidamente validada pela Certificadora de Obras – GPO Sistran Engenharia, através do ofício SBS03.090/23.

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA

Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – CEP 18030-275 – Sorocaba – SP – Tel.: (15) 3331-5000 – Fax: (15) 3331-5001.
e-mail: transito@urbes.com.br / transporte@urbes.com.br

Nº Contrato CAIXA/SIAPP 0408470-25	Programa PAG 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	PropONENTE/TOMADOR/AG. PROMOTOR MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto de obra 9/2/2018	Período: 01/07/2023 a 31/07/2023	% Realizado Acumulado: 81,27%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Geral	Planejamento dos trabalhos	Evento	1	2.678.025,23	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	-	-	2.678.025,23
Corredor Geral	Licença de Instalação	Evento	1	1.339.012,62	1		1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	-	-	1.339.012,62
	PROJETOS														
Terminais	Estudos e Projetos - Terminais	Evento	1	2.849.052,69	1		1	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	438.829,98	-	2.849.052,69
Corredor Itavuvu	Estudos e Projetos - Corredor Itavuvu	Evento	1	984.078,72	1		1	-	-	-	627.528,50	33.027,82	323.522,41	-	984.078,73
Corredor Oeste	Estudos e Projetos - Corredor Oeste	Evento	1	954.171,30	1		1	-	-	-	636.030,99	33.475,32	284.664,99	-	954.171,30
Corredor Ipanema Centrais	Estudos e Projetos - Corredor Ipanema	Evento	1	987.742,88	1		1	-	-	-	636.030,99	33.475,32	318.236,57	-	987.742,88
	Estudos e Projetos - Corredor Leste, Sul e Central	Evento	1	545.733,73	1		1	-	-	-	254.412,41	13.390,12	277.931,21	-	545.733,74
	CORREDORES														
	CORREDOR BRT ITAVUVU														
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.433.132,25	1		1	-	-	-	2.162.505,37	113.816,08	1.156.810,80	-	3.433.132,25
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.029.234,33	1		1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	-	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.029.234,33	1		1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	-	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.029.234,33	1		1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	-	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Construção do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	-	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	-	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 3º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	-	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 4º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.004.921,30	1		1	-	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.460.797,33	-	4.004.921,30
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 1	Evento	1	1.895.881,48	1		1	-	-	-	1.399.268,18	73.645,70	422.967,60	-	1.895.881,48
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 2	Evento	1	1.809.705,05	1		1	-	-	-	1.335.665,09	70.298,17	403.741,80	-	1.809.705,06
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 3	Evento	1	1.809.705,05	1		1	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	-	1.809.705,05
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 4	Evento	1	1.809.705,05	1		1	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	-	1.809.705,05

Nº do Contrato 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto de obra 9/2/2018	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CITEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/07/2023 a 31/07/2023	% Realizado Acumulado: 81,27%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.267.966,53	1	1	1	-	-	-	1.144.855,78	60.255,56	62.845,18	1.267.966,52
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.338.398,56	1	1	1	-	-	-	1.208.458,88	63.603,09	66.336,58	1.338.398,55
Corredor Itavuvu	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.523.950,52	1	1	1	-	-	-	3.052.948,76	160.681,52	310.320,24	3.523.950,52
Corredor Itavuvu	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	18.211.771,59	1	1	1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	16.203.252,67	18.211.771,59
Corredor Ipanema	CORREDOR BRT IPANEMA							-	-	-	-	-	-	-
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.448.535,13	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.448.535,13	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.448.535,13	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.448.535,13	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Construção do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.364.342,78	1	1	1	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	954.120,07	3.364.342,78
Corredor Ipanema	Construção do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.551.250,71	1	1	1	-	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.007.126,74	3.551.250,71
Corredor Ipanema	Construção do 3º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1	1	1	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19
Corredor Ipanema	Construção do 4º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1	1	1	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1	-	-	-	1.399.268,18	73.645,70	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.345.411,91	1	1	1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.345.411,91	1	1	1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91
Corredor Ipanema	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.670.781,79	1	1	1	-	-	-	3.180.154,96	167.376,58	323.250,25	3.670.781,79
Corredor Ipanema	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	15.763.535,37	1	1	1	-	-	-	1.653.680,58	87.033,82	14.042.818,97	15.763.535,37
Corredor Ipanema	CORREDOR LESTE							-	-	-	-	-	-	-

Nº Contrato 0408470-25	Município/UF SOROCABA/SP	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA	Grau de Sigilo #PÚBLICO
Nº do CTEF CPL 20/2015	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Fonte de Recursos FGTS	
	CNPJ 25.224.614/0001-88	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Início de obra 9/2/2018	Período: 01/07/2023 a 31/07/2023	% Realizado Acumulado: 81,27%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.083.195,29	1	1	1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29	
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.083.195,29	1	1	1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29	
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.083.195,29	1	1	1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29	
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.083.195,29	1	1	1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29	
Corredor Leste	Reforma dos passeios	Evento	1	879.721,02	1	1	1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	9.362,82	879.721,02	
Corredor Leste	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	587.325,09	1	1	1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	51.720,04	587.325,09	
Corredor Leste	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	1.033.848,65	1	1	1	-	-	-	445.221,69	23.432,73	565.194,23	1.033.848,65	
Corredor Leste	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1	1	1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	
Corredor Sul	CORREDOR SUL							-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.019.784,79	1	1	1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79	
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.019.784,79	1	1	1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79	
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.019.784,79	1	1	1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79	
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.019.784,79	1	1	1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79	
Corredor Sul	Reforma dos passeios	Evento	1	739.101,52	1	1	1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	203.496,47	739.101,52	
Corredor Sul	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	587.325,09	1	1	1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	51.720,04	587.325,09	

Nº Contrato CAIXA SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto de obra 9/2/2018	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/07/2023 a 31/07/2023	% Realizado Acumulado: 81,27%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Sul	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	1.587.696,14	1	1	1	-	-	-	254.412,40	13.390,12	1.319.893,62	1.587.696,14	
Corredor Sul	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1	1	1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	
	CORREDORES CENTRAIS														
Corred. Centrais	Reforma dos passeios	Evento	1	739.101,52	1	1	1	-	-	-	699.634,09	36.822,85	2.644,58	739.101,52	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	3.485.659,32	1	1	1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.682.251,75	3.485.659,32	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	3.776.130,93	1	1	1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	3.776.130,93	1	1	1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	3.485.659,32	1	1	1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.682.251,75	3.485.659,32	
Corred. Centrais	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	440.493,81	1	1	1	-	-	-	381.618,60	20.085,18	387.900,03	440.493,81	
Corred. Centrais	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	923.079,15	1	1	1	-	-	-	508.824,80	26.780,25	387.474,10	923.079,15	
Corred. Centrais	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1	1	1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	
	CORREDOR BRT OESTE														
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	Evento		3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	Evento		3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	Evento		3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	

Nº Contrato CAIXA SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRO-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	PropONENTE/TOMADOR/AG. PROMOTOR MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto de obra 9/2/2018	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/07/2023 a 31/07/2023	% Realizado Acumulado: 81,27%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)						
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total		
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 5	Evento	1	3.050.772,27		0											
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 1	Evento	1	216.982,60		0											
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 2	Evento	1	216.982,60		0											
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 3	Evento	1	216.982,60		0											
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 4	Evento	1	216.982,60	1			206.133,47	10.849,13					206.133,47	10.849,13		216.982,60
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 5	Evento	1	216.982,60	1			206.133,47	10.849,13					206.133,47	10.849,13		216.982,60
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 1	Evento	1	163.806,31		0											
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 2	Evento	1	163.806,31		0											
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 3	Evento	1	163.806,31		0											
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 4	Evento	1	163.806,31		0											
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 5	Evento		163.806,31		0											
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. Dr. Arnanado Pannunzio) Trecho 1	Evento		233.864,48		0											
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 8 abrigos (Av. Dr. Arnanado Pannunzio) Trecho 2	Evento		311.819,30		0											
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. General Carneiro) Trecho 3	Evento		233.864,48	1			222.171,25	11.693,23					222.171,25	11.693,23		233.864,48
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. General Carneiro) Trecho 4	Evento	1	233.864,48		0											
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 4 abrigos (Av. Dr. Américo de Figueiredo) Trecho 5	Evento	1	155.909,65	1									148.114,17	7.795,48		155.909,65
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 5 abrigos (Rua Benedito Ferreira Teles) Trecho 5	Evento	1	194.887,06	1									185.142,71	9.744,35		194.887,06
Corredor Oeste	Estação Santa Cruz	Evento	1	1.187.734,58		0											
Corredor Oeste	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	3.535.527,63		0											
Terminal V. Régia	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do	Evento		2.350.969,42	1									1.908.092,98	100.425,94		342.450,50
Terminal V. Régia	Fundação, Montagem da estrutura e Instalação da	Evento	1	4.497.459,54	1									1.590.077,48	83.688,29		2.823.693,77
Terminal V. Régia	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	2.276.108,55	1									2.098.902,28	110.468,54		66.737,53

Nº Contrato CAIXA/ SI/APP 0408470-25	Programa PAC 2 - PROC-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
	CNPJ 25.224.614/0001-88	Início de obra 9/2/2018	% Realizado Acumulado: 81,27%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Terminal V. Régia Entrega	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobilário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	2.041.410,20	1	1	1	-	-	-	1.208.458,89	63.603,09	769.348,22	2.041.410,20	
Terminal São Bento	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento	1	2.390.384,51	1	1	1	-	-	-	1.144.855,79	60.255,56	1.185.273,16	2.390.384,51	
Terminal São Bento	Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	Evento	1	4.208.116,62	1	1	1	-	-	-	954.046,49	50.212,97	3.201.857,16	4.208.116,62	
Terminal São Bento	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	2.443.974,22	1	1	1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	1.104.961,60	2.443.974,22	
Terminal São Bento	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobilário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	2.100.253,64	1	1	1	-	-	-	699.634,09	36.822,85	1.363.796,70	2.100.253,64	
Terminal Ipiranga	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento		888.471,95		0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Terminal Ipiranga	Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	Evento		1.592.643,32		0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Terminal Ipiranga	Edificações, Pisos e Passeios	Evento		594.621,17		0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Terminal Ipiranga	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobilário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	971.548,11		0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Transferência a Tatiana	PAVIMENTO FLEXÍVEL (inclui fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, e serviços de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Tatiana	Evento	1	351.452,96		0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Transferência a Tatiana	REFORMA DOS PASSEIOS - Tatiana	Evento	1	97.712,45		0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Transferência a Tatiana	ESTACÃO - Tatiana	Evento	1	2.375.469,16		0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	GARAGEM							-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Estudos e Projetos	Evento	1	31.062,17		0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento		3.533.093,99		0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	10.385.914,31		0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobilário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	1.605.353,24		0	0	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL:				238.420.851,30				634.438,19	33.391,49	667.829,68	97.190.681,73	5.115.299,07	91.460.876,64	193.766.857,43	

Nº Contrato CAIXA SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MEDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	PropONENTE/TOMADOR/AQ. PROMOTOR MUNICIPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/07/2023 a 31/07/2023	% Realizado Acumulado: 81,27%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)									
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total						

OBS.: Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Sorocaba, 04 de agosto de 2023

Local/Data

Resp. Técnico Fiscalização:
CREA/CAU:
ART/RRT:

José Mendes Netto
060-182887-6
28027230181070602

Sorocaba, 4 de agosto 2023.

DAS MEDIÇÕES:

Dados da Execução:

Situação do Ajuste:

- Em execução Encerrado - Rescisão sem imposição de sanção)
 Suspenso (Paralisado)
 Encerrado – Cumprimento Integral Encerrado - Anulado
 Encerrado - Rescisão com imposição de sanção)

Data de entrega do Material ou **início da execução de serviço/obra:** **(28/07/2023)**

Informar em que data o material foi entregue ou quando começou a execução do serviço ou da obra, conforme solicitado.

CRONOGRAMA – Informe se a execução do contrato está de acordo com o cronograma. Em caso negativo será solicitado o motivo e se o mesmo o foi aceito pela administração. No campo seguinte informe, caso trate-se de uma obra pública, se ela está paralisada. Em caso positivo será necessário informar o motivo da paralização:

Em dia Atrasado Motivo: _____

Em caso de obra pública, **ela** está paralisada? Sim Não Motivo: _____

RECEBIMENTO. Informe se o recebimento foi provisório ou definitivo, a data e se existe termo circunstanciado assinado pelas partes e se existe vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais.

No caso de serviço ou produto adquirido, o recebimento deverá informado como definitivo quando, após a sua conferência, se atestar que sua entrega está correta, independentemente se a mesma é parcelada ou não. Em relação às obras, só será considerada como definitiva, quando da entrega final de toda a obra, após todas as verificações realizadas. Se as condições aqui expostas não se fizerem presentes, deverá ser informado neste campo que o recebimento é provisório (vide também o conceito dado no artigo 73 da Lei Federal n.º 8.666/93).

Definitivo Provisório - Data do recebimento: **28/07/2023**

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes? SIM NÃO

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais? SIM NÃO

Inexecução do Contrato - Informe se houve ou não inexecução. Em caso de inexecução parcial será necessário informar o motivo e em caso de inexecução total deverá ser informado se houve aplicação de sanções

Houve inexecução do contrato?

NÃO SIM - Parcial SIM – Total*

MOTIVO: _____

*No caso de inexecução total:

Houve Aplicação de Sanções? SIM NÃO



Responsável pelo recebimento

CPF do Servidor responsável: **295.827.838-77**

Nome: **Sergio David Rosumek Barreto**

Cargo: **Diretor Presidente da URBES Trânsito Transportes**

EXECUÇÃO CORPO TÉCNICO

O corpo técnico e os responsáveis pela obra, apresentados pela Contratada, correspondem com a relação constante no contrato? () SIM () NÃO () Não se aplica

A contratada mantém preposto junto a obra para representá-la? () SIM () NÃO () Não se aplica

A Administração designou fiscal, credenciado junto ao CREA, para acompanhar a execução da obra? (Lei 8.666/93, art 67)? () SIM () NÃO () Não se aplica

CONFERÊNCIA / MEDIÇÃO

Houve conferência / medição? () SIM () NÃO

Número da medição: **076 – M66 (Instalação de Abrigos em 5 paradas – Trecho 5)**

Data da conferência/medição: **04/08/2023**

Valor executado nessa medição: **R\$ 634.438,19**

Percentual executado nessa medição: **0,51%**

Houve supressão de obra, bens ou serviços? () SIM () NÃO () Não se aplica

CPF do Servidor responsável: **085.813.268-03**

Nome: **José Mendes Netto**

Cargo: **Engenheiro Civil**



Assinatura do responsável pela medição:



EXPEDIENTE N°
1183 / 23
URBES

CBRT
SOROCABA

Sorocaba, 27 de julho de 2023.

Of.N° 013/2023

Exmo. Sr. Sérgio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

PROTOCOLO
Recebido em <u>27</u> / <u>07</u> / <u>23</u>
Nome _____
Assinatura <u>[assinatura]</u>

Ref: Contrato 061/2018

Ass.: Documento de Cobrança 75 – REFORMA DOS PASSEIOS – Trecho 4.

Prezado Senhor,

Atendendo a clausula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança n° 075 no Valor de R\$ 216.982,60 (duzentos e dezesseis mil novecentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Anexo: Documento de Cobrança 75 – REFORMA DOS PASSEIOS – Trecho 4

Atenciosamente,



Manoel Roberto Magalhães Ferreira
Diretor Superintendente





Prefeitura de Sorocaba
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

75

Data

18/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, Nº 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280

Município: SOROCABA

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP Nº 76 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº32)

MEDIÇÃO REALIZADA Nº 31.1 - CORREDOR OESTE - REFORMA DOS PASSEIOS (AV. GENERAL CARNEIRO) TRECHO 4

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
31.1 REFORMA DOS PASSEIOS - Trecho 4			
SUBVENÇÃO	1	206.133,47	206.133,47
ULTRAPARTIDA	1	10.849,13	10.849,13

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 27 / 07 / 23

NOME: Marcius Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

ASSINATURA

VALOR TOTAL = R\$ 216.982,60

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS
PUBLICOS SPE S.A.

Adriana Kagawa
CREA nº 5062004921
CERTIFICADO DE OBRAS
GPO/SISTRAN

Sergio David R. Barreto
Diretor Presidente da Urbes

PREFEITURA DE SOROCABA

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTE CONTRATO.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO
ENG. JOSÉ MENDES NETTO

CREA: 060-182887-6



Sorocaba, 27 de julho de 2023.

Of.Nº 015/2023

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

PROTOCOLO	
Recebido em	27 / 07 / 23
Nome	_____
Assinatura	gn _____

Ref: Contrato 061/2018

Ass.: Documento de Cobrança 76 – REFORMA DOS PASSEIOS – Trecho 5.


Prezado Senhor,

Atendendo a clausula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 076 no Valor de R\$ 216.982,60 (duzentos e dezesseis mil novecentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Anexo: Documento de Cobrança 76 – REFORMA DOS PASSEIOS – Trecho 5

Atenciosamente,



Manoel Roberto Magalhães Ferreira
Diretor Superintendente





Prefeitura de Sorocaba
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

76

Data

18/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, Nº 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280

Município: SOROCABA

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP Nº 77 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº32)

MEDIÇÃO REALIZADA Nº 31.2 - CORREDOR BINÁRIO AMÉRICO (OESTE) - REFORMA DOS PASSEIOS - (R. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO E R. BENEDITO FERREIRA TELLES) TRECHO 5

CEI: 51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

		Qtde	Unitário R\$	Total R\$
EVENTO	31.2			
	REFORMA DOS PASSEIOS - Trecho 5			
	SUBVENÇÃO	1	206.133,47	206.133,47
	CONTRAPARTIDA	1	10.849,13	10.849,13

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 27 / 07 / 23

NOME: Marcius Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

ASSINATURA

VALOR TOTAL = R\$ 216.982,60

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS
PUBLICOS SPE S.A.

Adriana Kagawa
CREA nº 506200492/1
GPO/SISTRAN

Sergio David R. Barreto
Diretor Presidente da Urbes
PREFEITURA DE SOROCABA

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTES CONTRATO.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO
ENG. JOSÉ MENDES NETTO
CREA: 060-182887-6



Prefeitura de Sorocaba
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

77

Data

18/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, Nº 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280

Município: SOROCABA

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP Nº 78 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº32)

MEDIÇÃO REALIZADA Nº 31.3 - CORREDOR OESTE - INSTALAÇÃO DE ABRIGOS NOS 6 PONTOS DE PARADA (AV. GENERAL CARNEIRO) TRECHO 3

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
31.3 INSTALAÇÃO DE ABRIGOS - 6 paradas (Av. General Carneiro) Trecho 3			
SUBVENÇÃO	1	222.171,25	222.171,25
CONTRAPARTIDA	1	11.693,23	11.693,23

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 27 / 07 / 23

NOME: Marcius Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

CARGO: _____

ASSINATURA

VALOR TOTAL = R\$ 233.864,48

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS
PUBLICOS SPE S.A.

Adriana Kagawa
CREA nº 5062004921
CERTIFICADO DE OBRAS
GPO/SISTRAN

Sergio David R. Barreto
Diretor Presidente da Urbes

PREFEITURA DE SOROCABA

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTES CONTRATO.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO

ENG. JOSÉ MENDES NETTO

CREA: 060-182887-6