

M67

# URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de  
**SOROCABA**

**DPR 094/23**

Sorocaba, 12 de setembro de 2023.

Ilustríssima Senhora  
**Luciana Mendes da Fonseca**  
Secretária de Administração

RECEBEMOS O ORIGINAL	
DATA:	PROTOCOLADO
NOME:	14 SET 2023
CARGO:	Deise 14:16 h
ASSINATURA	

**Referência:** Contrato de Financiamento – GT Nº. 0408470-25, Programa PRO-TRANPORTE.

**Assunto:** Autorização para emissão do Documento de Cobrança, referente ao 32º desembolso do Evento Contratual, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da **MEDIÇÃO DO EVENTO M67** do serviço de: REFORMA DOS PASSEIOS – Trecho 3, e, INSTALAÇÃO DE ABRIGOS – Trecho 4 junto à Prefeitura / URBES e Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba.

Prezado Secretário,

Vimos por meio deste, encaminhar à Vossa Senhoria o “DOCUMENTO DE COBRANÇA”, emitido pela empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, para o devido pagamento, referente ao 32º desembolso dos Eventos Contratuais, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da **MEDIÇÃO DO EVENTO M67** do serviço de:

- REFORMA DOS PASSEIOS – Trecho 3
- INSTALAÇÃO DE ABRIGOS – 6 paradas (avenida General Carneiro) Trecho 4

Salientamos que a referida medição, foi devidamente validada pela empresa certificadora de obras GPO Sistran Engenharia, aprovada pela URBES – Trânsito e Transporte e atendendo dessa forma ao **CRONOGRAMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SUBVENÇÃO AOS INVESTIMENTOS** do empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do contrato de Concessão, conforme planilha de “MARCOS” contratuais para **LIBERAÇÃO DOS RECURSOS** e item 26.2.1.1, da Cláusula Vigésima Sexta, do Contrato de Concessão, assinado em 09/02/2018.

Atenciosamente,

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de  
**SOROCABA**

Secretaria de Mobilidade



**Sergio David Rosumek Barreto**  
Diretor Presidente da URBES

## COMISSÃO FISCALIZADORA:




**Adriano Aparecido Almeida Brasil**  
Diretor de Transporte Urbano - URBES



**Marcelo Tadeu Almeida Brasil**  
Diretor Administrativo Financeiro - URBES



**Sergio Rodrigues**  
Gerente de Engenharia de Tráfego - URBES



**José Carlos de Almeida**  
Engenheiro – SEMOB

- **ANEXO:** Xerocópia do ofício nº DPR 092/23, referente a MEDIÇÃO DO EVENTO M67 do serviço de REFORMA DE PASSEIOS – TRECHO 3, e de INSTALAÇÃO DE AGRIGOS – TRECHO 4 enviado para Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba, bem como uma via física da respectiva medição, devidamente validada pela Certificadora de Obras – GPO Sistran Engenharia, através do ofício SBS03.091/23.

# URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de  
**SOROCABA**

Secretaria de Mobilidade

**DPR 092/2023**

Sorocaba, 6 de setembro de 2023.

Ilmo. Senhor

**Rogério Fernando do Amaral**

Gerente de Filial

Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba

Caixa Econômica Federal  
GIGOV - Sorocaba - SP

11 SET. 2023

*Fernanda Machado*  
RECEBIDO - FOMENTO

**Referente:** Contrato de Financiamento – GT Nº 04008470-25 – Programa Pró-Transporte.

**Assunto:** Entrega do Boletim de Medição – BM32, do Marco/Evento M67, correspondente ao serviço de Reforma dos Passeios em 6 (seis) paradas do Trecho 3, e Instalação de Abrigos em 6 (seis) paradas de ônibus na avenida General Carneiro – Trecho 4.

Prezado Senhor,

Vimos por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria 01 (uma) via física e 01 (uma) via digital em CD, do Boletim de Medição - BM 32, correspondente ao serviço de Reforma de Passeios em 6 (seis) do Trecho 3, e, da Instalação de Abrigos em 6 (seis) paradas de ônibus localizadas na avenida General Carneiro – Trecho 4. O serviço integra o Projeto BRT SOROCABA, apresentado pela empresa BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A., devidamente validado pela empresa Certificadora de Obras, GPO Sistran Engenharia, e, aprovado pela URBES – Trânsito e Transporte, e, atende ao Cronograma de Cumprimento da Obrigação de Subvenção aos Investimentos do Empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do Contrato de Concessão, conforme planilha de “Marcos” contratuais para liberação dos recursos.

Segue anexo Boletim de Medição – BM 32.

Na oportunidade, renovamos nossos votos de cordial estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Sergio David Rosumek Barreto**  
Diretor Presidente

  
**Eng. José Mendes Netto**  
Engenheiro Fiscal

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA

Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – Jd. Panorama – CEP 18030-275 – Sorocaba – SP – Tel.: (15) 3331-5000 – Fax: (15) 3331-5001.  
e-mail: [transito@urbes.com.br](mailto:transito@urbes.com.br) / [transporte@urbes.com.br](mailto:transporte@urbes.com.br)

Sorocaba, 28 de agosto de 2023.

Of.Nº 019/2023

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

## PROTOCOLO

Recebido em 29 / 08 / 23

Nome \_\_\_\_\_

Assinatura g.

Ref: Contrato 061/2018

Ass.: Documento de Cobrança 78 – REFORMA DOS PASSEIOS – Trecho 3.

Prezado Senhor,

Atendendo a clausula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 078 no Valor de R\$ 216.982,60 (duzentos e dezesseis mil novecentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo: Documento de Cobrança 78 – REFORMA DOS PASSEIOS – Trecho 3**

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Gustavo P. Barata de Almeida  
Gestão de contratos



Prefeitura de Sorocaba  
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

78

Data

21/08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.  
CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88 Inscrição Municipal: 000347221  
Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, N° 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000  
Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA  
CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74 Inscrição Municipal: 000347221  
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, N°3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280  
Município: SOROCABA UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP N° 79 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N°33)

MEDIÇÃO REALIZADA N° 32.1 - CORREDOR OESTE - REFORMA DOS PASSEIOS - (AV. GENERAL CARNEIRO) TRECHO 3

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
32.1 REFORMA DOS PASSEIOS - Trecho 3			
SUBVENÇÃO	1	206.133,47	206.133,47
CONTRAPARTIDA	1	10.849,13	10.849,13

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 29 / 08 / 23

NOME: Marcus Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

ASSINATURA

VALOR TOTAL = R\$ 216.982,60

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS  
PUBLICOS SPE S.A.

Adriana Kagawa  
CREA nº 5062004921  
GPO/SISTRAN

Sergio David R. Barros  
Diretor Presidente da Urbes

PREFEITURA DE SOROCABA

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTA CONTRATO.

Eng. José Mendes Netto  
RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO  
ENG. JOSÉ MENDES NETTO  
CREA: 060-182887-6



Sorocaba, 28 de agosto de 2023.

Of.Nº 021/2023

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

<b>PROTOCOLO</b>
Recebido em <u>29</u> / <u>08</u> / <u>23</u>
Nome _____
Assinatura <u>gl.</u>

**Ref:** Contrato 061/2018

**Ass.:** Documento de Cobrança 79 – INSTALAÇÃO DE ABRIGOS - 6 Paradas  
(Av. General Carneiro) – Trecho 4.


Prezado Senhor,

Atendendo a cláusula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 079 no Valor de R\$ 233.864,48 (duzentos e trinta e três mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo: Documento de Cobrança 79 - INSTALAÇÃO DE ABRIGOS – 6 Paradas  
(Av. General Carneiro) – Trecho 4**

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Gustavo P. Barata de Almeida  
Gestão de contratos





Prefeitura de Sorocaba  
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

79

Data

21/08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.  
CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88 Inscrição Municipal: 000347221  
Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, N° 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000  
Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA  
CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74 Inscrição Municipal: 000347221  
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, N°3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280  
Município: SOROCABA UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP N° 80 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N°33)

MEDIÇÃO REALIZADA N° 32.2 - CORREDOR OESTE - INSTALAÇÃO DE ABRIGOS NOS 6 PONTOS DE PARADA (AV. GENERAL CARNEIRO) TRECHO 4

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
32.2 INSTALAÇÃO DE ABRIGOS - 6 paradas (Av. General Carneiro) Trecho 4			
SUBVENÇÃO	1	222.171,25	222.171,25
CONTRAPARTIDA	1	11.693,23	11.693,23

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 29 / 08 / 23

NOME: Marcius Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

ASSINATURA

VALOR TOTAL = R\$ 233.864,48

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS  
PUBLICOS SPE S.A.

Adriana Kagawa  
CREA n° 5062004921  
CERTIFICADO DE OBRAS  
GPO/SISTRAN

Sergio David R. Barreto  
Diretor Presidente da Urbes  
PREFEITURA DE SOROCABA

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTES CONTRATO.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO  
ENG. JOSÉ MENDES NETTO  
CREA: 060-182887-6

Sorocaba, 6 de setembro 2023.

**DAS MEDIÇÕES:**

**Dados da Execução:**

**Situação do Ajuste:**

- Em execução ( ) Encerrado - Rescisão sem imposição de sanção)  
( ) Suspenso (Paralisado)  
( ) Encerrado – Cumprimento Integral ( ) Encerrado - Anulado  
( ) Encerrado - Rescisão com imposição de sanção)

**Data de entrega do Material ou início da execução de serviço/obra: (29/08/2023)**

Informar em que data o material foi entregue ou quando começou a execução do serviço ou da obra, conforme solicitado.

**CRONOGRAMA** – Informe se a execução do contrato está de acordo com o cronograma. Em caso negativo será solicitado o motivo e se o mesmo o foi aceito pela administração. No campo seguinte informe, caso trate-se de uma obra pública, se ela está paralisada. Em caso positivo será necessário informar o motivo da paralização:

Em dia ( ) Atrasado Motivo: \_\_\_\_\_

Em caso de obra pública, ela está paralisada? ( ) Sim  Não Motivo: \_\_\_\_\_

**RECEBIMENTO.** Informe se o recebimento foi provisório ou definitivo, a data e se existe termo circunstanciado assinado pelas partes e se existe vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais.

No caso de serviço ou produto adquirido, o recebimento deverá informado como definitivo quando, após a sua conferência, se atestar que sua entrega está correta, independentemente se a mesma é parcelada ou não. Em relação às obras, só será considerada como definitiva, quando da entrega final de toda a obra, após todas as verificações realizadas. Se as condições aqui expostas não se fizerem presentes, deverá ser informado neste campo que o recebimento é provisório (vide também o conceito dado no artigo 73 da Lei Federal n.º 8.666/93).

Definitivo ( ) Provisório - Data do recebimento: 29/08/2023

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?  SIM ( ) NÃO

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?  SIM ( ) NÃO

**Inexecução do Contrato** - Informe se houve ou não inexecução. Em caso de inexecução parcial será necessário informar o motivo e em caso de inexecução total deverá ser informado se houve aplicação de sanções

Houve inexecução do contrato?

NÃO ( ) SIM - Parcial ( ) SIM – Total\*

MOTIVO: \_\_\_\_\_

\*No caso de inexecução total:

Houve Aplicação de Sanções? ( ) SIM ( ) NÃO



Responsável pelo recebimento

CPF do Servidor responsável: **295.827.838-77**

Nome: **Sergio David Rosumek Barreto**

Cargo: **Diretor Presidente da URBES Trânsito Transportes**

EXECUÇÃO CORPO TÉCNICO

O corpo técnico e os responsáveis pela obra, apresentados pela Contratada, correspondem com a relação constante no contrato? (  ) SIM ( ) NÃO ( ) Não se aplica

A contratada mantém preposto junto a obra para representá-la? ( ) SIM (  ) NÃO ( ) Não se aplica

A Administração designou fiscal, credenciado junto ao CREA, para acompanhar a execução da obra? (Lei 8.666/93, art 67)? ( ) SIM ( ) NÃO (  ) Não se aplica

CONFERÊNCIA / MEDIÇÃO

Houve conferência / medição? (  ) SIM ( ) NÃO

Número da medição: **077 – M67 (Reforma de Passeios em 6 paradas – Trecho 3, e Instalação de Abrigos em 6 paradas – Trecho 4)**

Data da conferência/medição: **01/09/2023**

Valor executado nessa medição: **R\$ 428.304,72**

Percentual executado nessa medição: **0,34%**

Houve supressão de obra, bens ou serviços? ( ) SIM (  ) NÃO ( ) Não se aplica

CPF do Servidor responsável: **085.813.268-03**

Nome: **José Mendes Netto**

Cargo: **Engenheiro Civil**



Assinatura do responsável pela medição:

---

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	PropONENTE/TOMADOR/AG. PROMOTOR MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF	Objeto do CT	Objeto de obra
Nº do CTEF CPL-20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Período: 01/08/2023 a 31/08/2023	% Realizado Acumulado: 81,46%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)					Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)				
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total		
Corredor Geral	Planejamento dos trabalhos	Evento	1	2.678.025,23	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	-	-	2.678.025,23		
Corredor Geral	Licença de instalação	Evento	1	1.339.012,62	1		1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	-	-	1.339.012,62		
Corredor Terminais	PROJETOS																
Corredor Terminais	Estudos e Projetos - Terminais	Evento	1	2.849.052,69	1		1	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	-	-	2.849.052,69		
Corredor Itavuvu	Estudos e Projetos - Corredor Itavuvu	Evento	1	984.078,72	1		1	-	-	-	627.528,50	33.027,82	-	-	984.078,73		
Corredor Oeste	Estudos e Projetos - Corredor Oeste	Evento	1	954.171,30	1		1	-	-	-	636.030,99	33.475,32	-	-	954.171,30		
Corredor Ipanema	Estudos e Projetos - Corredor Ipanema	Evento	1	987.742,88	1		1	-	-	-	636.030,99	33.475,32	-	-	987.742,88		
Corred. Centrais	Estudos e Projetos - Corredor Leste, Sul e Central	Evento	1	545.733,73	1		1	-	-	-	254.412,41	13.390,12	-	-	545.733,74		
Corredores	CORREDORES																
Corredor Itavuvu	CORREDOR BRT ITAVUVU																
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.433.132,25	1		1	-	-	-	2.162.505,37	113.816,08	-	-	3.433.132,25		
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.029.234,33	1		1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	-	-	3.029.234,33		
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.029.234,33	1		1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	-	-	3.029.234,33		
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.029.234,33	1		1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	-	-	3.029.234,33		
Corredor Itavuvu	Construção do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	-	-	4.215.706,63		
Corredor Itavuvu	Construção do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	-	-	4.215.706,63		
Corredor Itavuvu	Construção do 3º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	-	-	4.215.706,63		
Corredor Itavuvu	Construção do 4º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.004.921,30	1		1	-	-	-	2.416.917,77	127.206,20	-	-	4.004.921,30		
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 1	Evento	1	1.895.881,48	1		1	-	-	-	1.399.266,18	73.645,70	-	-	1.895.881,48		
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 2	Evento	1	1.809.705,05	1		1	-	-	-	1.335.665,09	70.298,17	-	-	1.809.705,06		
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 3	Evento	1	1.809.705,05	1		1	-	-	-	1.335.665,09	70.298,17	-	-	1.809.705,05		
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 4	Evento	1	1.809.705,05	1		1	-	-	-	1.335.665,09	70.298,17	-	-	1.809.705,05		



Nº do Contrato CAIXA/S/APP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	PropONENTE/TOMADOR/AG. PROMOTOR MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto de obra	Objeto do CT	IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF	Período:	% Realizado Acumulado:
	CNPJ 25.224.614/0001-88	Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	01/08/2023 a 31/08/2023	81,46%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Total	
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total		
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.267.956,53	1	-	1	-	-	1.144.855,78	60.255,56	62.845,18	1.267.956,52
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.338.398,56	1	-	1	-	-	1.208.458,88	63.603,09	66.336,56	1.338.398,55
Corredor Itavuvu	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.523.950,52	1	-	1	-	-	3.052.948,76	160.681,52	310.320,24	3.523.950,52
Corredor Itavuvu	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	18.211.771,59	1	-	1	-	-	1.908.092,98	100.425,94	16.203.252,67	18.211.771,59
Corredor Ipanema	CORREDOR BRT IPANEMA												
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.448.535,13	1	-	1	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.448.535,13	1	-	1	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.448.535,13	1	-	1	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.448.535,13	1	-	1	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Construção do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.364.342,78	1	-	1	-	-	2.289.711,57	120.511,14	954.120,07	3.364.342,78
Corredor Ipanema	Construção do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.551.250,71	1	-	1	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.007.126,74	3.551.250,71
Corredor Ipanema	Construção do 3º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1	-	1	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19
Corredor Ipanema	Construção do 4º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1	-	1	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.001.599,34	1	-	1	-	-	1.399.268,18	73.645,70	528.665,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.001.599,34	1	-	1	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.665,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.001.599,34	1	-	1	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.665,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.001.599,34	1	-	1	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.665,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.345.411,91	1	-	1	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.345.411,91	1	-	1	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91
Corredor Ipanema	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.670.781,79	1	-	1	-	-	3.180.154,96	167.376,58	323.250,25	3.670.781,79
Corredor Ipanema	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	15.783.535,37	1	-	1	-	-	1.653.660,56	87.035,82	14.042.818,97	15.783.535,37
Corredor Ipanema	CORREDOR LESTE												



**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 32**  
Operações de Financiamento



Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRO-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proprietário/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF	Objeto do CT	Objeto do BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF	Período:	% Realizado Acumulado:
		Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	01/08/2023 a 31/08/2023	81,46%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)					
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total		
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.083.195,29	1		1							1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.083.195,29	1		1							1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.083.195,29	1		1							1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.083.195,29	1		1							1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Reforma dos passeios	Evento	1	879.721,02	1		1							826.840,29	43.517,91	9.362,82	879.721,02
Corredor Leste	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	587.325,09	1		1							508.824,79	26.780,26	51.720,04	587.325,09
Corredor Leste	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	1.033.848,65	1		1							445.221,69	23.432,73	565.194,23	1.033.848,65
Corredor Leste	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1		1							190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16
Corredor Sul	CORREDOR SUL													-	-	-	-
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.019.784,79	1		1							763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.019.784,79	1		1							763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.019.784,79	1		1							763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.019.784,79	1		1							763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Reforma dos passeios	Evento	1	739.101,52	1		1							508.824,79	26.780,26	203.496,47	739.101,52
Corredor Sul	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	587.325,09	1		1							508.824,79	26.780,26	51.720,04	587.325,09

Nº Contrato CAIXA/ SI/AF 0406470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	PropONENTE/TOMADOR/AG. PROMOTOR MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CT	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF	Período:	% Realizado Acumulado:
		Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	01/08/2023 a 31/08/2023	81,46%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)					Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)				
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total		
Corredor Sul	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	1.587.696,14	1	-	1	-	-	254.412,40	13.390,12	1.319.893,62	1.587.696,14	-	-	-	1.587.696,14
Corredor Sul	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1	-	1	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	-	-	-	1.821.177,16
Corred. Centrais	CORREDORES CENTRAIS																
Corred. Centrais	Reforma dos passeios	Evento	1	739.101,52	1	-	1	-	-	699.634,09	36.822,85	2.644,58	739.101,52	-	-	-	739.101,52
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	3.485.659,32	1	-	1	-	-	763.237,19	40.170,38	2.662.251,75	3.485.659,32	-	-	-	3.485.659,32
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	3.776.130,93	1	-	1	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93	-	-	-	3.776.130,93
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	3.776.130,93	1	-	1	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93	-	-	-	3.776.130,93
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	3.485.659,32	1	-	1	-	-	763.237,19	40.170,38	2.662.251,75	3.485.659,32	-	-	-	3.485.659,32
Corred. Centrais	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	440.493,81	1	-	1	-	-	381.618,60	20.085,18	38.790,03	440.493,81	-	-	-	440.493,81
Corred. Centrais	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	923.079,15	1	-	1	-	-	508.824,80	26.780,25	367.474,10	923.079,15	-	-	-	923.079,15
Corred. Centrais	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1	-	1	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	-	-	-	1.821.177,16
Corredor Oeste	CORREDOR BRT OESTE																
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	3.050.772,27	0	-	0	-	-	-	-	-	3.050.772,27	-	-	-	3.050.772,27
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	3.050.772,27	0	-	0	-	-	-	-	-	3.050.772,27	-	-	-	3.050.772,27
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	3.050.772,27	0	-	0	-	-	-	-	-	3.050.772,27	-	-	-	3.050.772,27
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	3.050.772,27	0	-	0	-	-	-	-	-	3.050.772,27	-	-	-	3.050.772,27

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	PropONENTE/TOMADOR/AG. PROMOTOR MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/JF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 202015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Início de obra 9/2/2018	Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
				% Realizado Acumulado: 81,46%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)						
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluído Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total		
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 5	Evento	1	3.050.772,27		0											
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 1	Evento	1	216.982,60		0											
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 2	Evento	1	216.982,60		0											
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 3	Evento	1	216.982,60		1	1	206.133,47	10.849,13			206.133,47	10.849,13				216.982,60
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 4	Evento	1	216.982,60		1	1					206.133,47	10.849,13				216.982,60
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 5	Evento	1	216.982,60		1	1					206.133,47	10.849,13				216.982,60
Corredor Oeste	Sinalização Viária - Trecho 1	Evento	1	163.806,31		0											
Corredor Oeste	Sinalização Viária - Trecho 2	Evento	1	163.806,31		0											
Corredor Oeste	Sinalização Viária - Trecho 3	Evento	1	163.806,31		0											
Corredor Oeste	Sinalização Viária - Trecho 4	Evento	1	163.806,31		0											
Corredor Oeste	Sinalização Viária - Trecho 5	Evento	1	163.806,31		0											
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos ( Av. Dr. Arnanado Pannunzio) Trecho 1	Evento		233.864,48		0											
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 8 abrigos ( Av. Dr. Arnanado Pannunzio) Trecho 2	Evento		311.819,30		0											
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos ( Av. General Carneiro) Trecho 3	Evento		233.864,48		1	1										
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos ( Av. General Carneiro) Trecho 4	Evento	1	233.864,48		1	1	222.171,25	11.693,22			222.171,25	11.693,22				233.864,48
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 4 abrigos (Av. Dr. Américo de Figueiredo) Trecho 5	Evento	1	155.909,65		1	1										
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 5 abrigos (Rua Benedito Ferreira Teles) Trecho 5	Evento	1	194.887,06		1	1										
Corredor Oeste	Estação Santa Cruz	Evento	1	1.187.734,58													
Corredor Oeste	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	3.535.527,53		0											
Terminal V. Récia	TERMINAIS																
Terminal V. Récia	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução da Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	Evento	1	2.350.969,42		1	1					1.908.092,98	100.425,94				342.450,50
Terminal V. Récia	Edificações, Pisos e Passios	Evento	1	4.497.459,54		1	1					1.590.077,48	83.668,29				2.823.693,77
Terminal V. Récia		Evento	1	2.276.108,35		1	1					2.098.902,28	110.468,54				66.737,53

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP 0408470-25		Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE		Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES		Fonte de Recursos Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA		Grau de Sigilo #PÚBLICO							
Município/UF SOROCABA/SP		Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE		Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba		Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE		% Realizado Acumulado: 81,46%							
Nº do CTEF CPL 20/2015		Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.		Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba		Período: 01/08/2023 a 31/08/2023									
		CNPJ 25.224.614/0001-88													
Orçamento Contratado															
Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Evolução Financeira no Período (R\$)		Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)					
								Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total				
Terminal V. Régia	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	2.041.410,20	1		1	-	-	799.348,22	2.041.410,20				
Terminal São Bento	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento	1	2.390.384,51	1		1	-	-	1.185.273,16	2.390.384,51				
Terminal São Bento	Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	Evento	1	4.206.116,62	1		1	-	-	3.201.857,16	4.206.116,62				
Terminal São Bento	Edificações, Pisos e Passéis	Evento	1	2.443.974,22	1		1	-	-	1.104.981,60	2.443.974,22				
Terminal São Bento	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	2.100.253,64	1		1	-	-	1.363.796,70	2.100.253,64				
Terminal Ipiranga	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento		888.471,95			0	-	-	-	-				
Terminal Ipiranga	Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	Evento		1.592.643,32			0	-	-	-	-				
Terminal Ipiranga	Edificações, Pisos e Passéis	Evento		594.621,17			0	-	-	-	-				
Terminal Ipiranga	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	971.548,11			0	-	-	-	-				
Transferência a Tatiana	PAVIMENTO FLEXÍVEL (inclui fressagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de traço, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Tatiana	Evento	1	351.452,96			0	-	-	-	-				
Transferência a Tatiana	REFORMA DOS PASSEIOS - Tatiana	Evento	1	97.712,45			0	-	-	-	-				
Transferência a Tatiana	ESTAÇÃO - Tatiana	Evento	1	2.375.469,16			0	-	-	-	-				
Garagem	GARAGEM							-	-	-	-				
Garagem	Estudos e Projetos	Evento	1	31.062,17			0	-	-	-	-				
Garagem	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do	Evento		3.533.093,99			0	-	-	-	-				
Garagem	Edificações, Pisos e Passéis	Evento	1	10.365.914,31			0	-	-	-	-				
Garagem	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	1.505.353,24			0	-	-	-	-				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>238.420.851,30</b>				<b>428.304,72</b>	<b>22.542,95</b>	<b>-</b>	<b>450.847,08</b>	<b>97.618.986,45</b>	<b>5.137.841,42</b>	<b>91.460.876,64</b>	<b>194.217.704,51</b>

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICIPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE		Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Início de obra 9/2/2018	Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
				% Realizado Acumulado: 81,46%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtd.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)									
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total						

OBS.: Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Sorocaba, 06 de setembro de 2023  
Local/Data

Resp. Técnico Fiscalização:  
CREA/CAU:  
ART/RRT:

Jose Mendes Netto  
060-182887-6  
28027230181070602

# URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de  
**SOROCABA**

Secretaria de Mobilidade

DTU 0276/2023

Sorocaba, 29 de agosto de 2023.

Ilustríssimo Senhor  
**Luis Guilherme Nedavaska**  
Engº Coordenador GPO SISTRAN ENGENHARIA

RECEBIDO GPO  
DIA 29.08.2023  
  
**Adriana Kagawa**  
CREA nº 5062004921

Referente: Medição do Evento – M67  
Reforma dos passeios - trecho 3 / BM 32.1  
Instalação de abrigos – 6 Paradas (Av. Gal. Carneiro) trecho 4 / BM 32.2

Prezado Sr.,

Vimos por meio deste, em resposta aos ofícios BRT SOROCABA nº 018/2023 e 020/2023, encaminhar a Vossa Senhoria 01(uma) via física e 01 (uma) via digital Reforma dos passeios - trecho 3 / BM 32.1 e Instalação de abrigos – 6 Paradas (Av. Gal. Carneiro) trecho 4 / BM 32.2, os quais integram o produto BRT SOROCABA, apresentado pela Empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, em cumprimento as exigências contratuais, para análise e validação do respectivo documento.

Sem mais para o momento, despedimo-nos, renovando protestos de respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,

**Adriano A. Almeida Brasil**  
Diretor de Transporte Urbano

**Marcius Augusto Pereira**  
Coordenador Especial



A TYLin Company



SBS03.091/23

São Paulo, 6 de setembro de 2023.

À  
URBES - Trânsito e Transporte  
Rua Pedro de Oliveira, 98 - Jardim Panorama  
CEP 18030-275 - Sorocaba - SP

at.: Sr. Sérgio David Rosumek Barreto - Diretor Presidente  
ass.: 77º Relatório de Validação do Boletim de Medição 32 - Reforma de Passeios (Trecho 3), e Instalação de Abrigos (Trecho 4).  
ref.: Contrato nº 018/2018 - Serviços de Verificador Independente e Certificadora de Obras para o BRT de Sorocaba.

Prezado Diretor,

Em detrimento da DTU 0276/2023, a GPO Sistran Engenharia Ltda. vem apresentar o 77º Relatório de Validação do Boletim de Medição de Subvenção 32, correspondente ao Marco 67 de Reforma de Passeios (Trecho 3), e da Instalação de Abrigos - 6 (seis) paradas (avenida General Carneiro) Trecho 4, os quais foram executados pela empresa BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

O Boletim de Medição de Subvenção - BM 32 foi apresentado pelo BRT por atividade, constante como Marco M67: i) Reforma dos Passeios - Trecho 3 (BM 32.1), e, ii) Instalação dos Abrigos em 6 paradas - Trecho 4 (BM 32.2). Estes boletins foram protocolizados na URBES no dia 29/08/2023, por meio dos Ofícios 018/2023, e 020/2023, respectivamente.

Encaminhamos a V. Sa. 4 (quatro) vias originais impressas e 4 (quatro) vias de forma digital do 77º Relatório de Validação do Boletim de Medição de Subvenção - BM 32.

Atenciosamente,

Eng. Luis Guilherme Nedavaska  
Coordenador do Contrato

ak

**GPO Sistran Engenharia**

Rua Santa Isabel 160 5º andar  
01221-010 São Paulo  
(+55) 11 3335-2125

gposistran@gpogroup.com  
www.gpogroup.com