

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES

DPR 110/23

Sorocaba, 10 de outubro de 2023.

Ilustríssima Senhora
Luciana Mendes da Fonseca
Secretária de Administração



Prefeitura de SOROCABA

Secretaria de Mobilidade

Referência: Contrato de Financiamento – GT Nº. 0408470-25, Programa PRO-TRANPORTE.

Assunto: Autorização para emissão do Documento de Cobrança, referente ao 33º desembolso do Evento Contratual, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da MEDIÇÃO DO EVENTO M68 do serviço de: INSTALAÇÃO DE ABRIGOS EM 8 (OITO) PARADAS DE ÔNIBUS NA AVENIDA DR. ARMANDO PANNUNZIO (TRECHO 2), ESTAÇÕES – SANTA CRUZ, E, FUNDAÇÃO MONTAGEM DA ESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DAS PLATAFORMAS – TERMINAL IPIRANGA junto à Prefeitura / URBES e Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba.

Prezada Secretária,

Vimos por meio deste, encaminhar à Vossa Senhoria o “DOCUMENTO DE COBRANÇA”, emitido pela empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos - SPE S.A, para o devido pagamento, referente ao 33º desembolso dos Eventos Contratuais, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da MEDIÇÃO DO EVENTO M68 do serviço de:

- INSTALAÇÃO DE ABRIGOS – 8 paradas (avenida Dr. Armando Pannunzio) Trecho 2
- ESTAÇÕES – Santa Cruz
- FUNDAÇÃO MONTAGEM DA ESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DAS PLATAFORMAS – Terminal Ipiranga

Salientamos que a referida medição, foi devidamente validada pela empresa certificadora de obras GPO Sistran Engenharia, aprovada pela URBES – Trânsito e Transporte e atendendo dessa forma ao CRONOGRAMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SUBVENÇÃO AOS INVESTIMENTOS do empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do contrato de Concessão, conforme planilha de “MARCOS” contratuais para LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



**Prefeitura de
SOROCABA**

Secretaria de Mobilidade

e item 26.2.1.1, da Cláusula Vigésima Sexta, do Contrato de Concessão, assinado em 09/02/2018.

Atenciosamente,



Sergio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente da URBES

COMISSÃO FISCALIZADORA:


Adriano Aparecido Almeida Brasil
Diretor de Transporte Urbano - URBES


Marcelo Tadeu Almeida Brasil
Diretor Administrativo Financeiro - URBES


Sergio Rodrigues
Gerente de Engenharia de Tráfego - URBES


José Carlos de Almeida
Engenheiro - SEMOB



- **ANEXO:** Xerocópia do ofício nº DPR 109/23, referente a MEDIÇÃO DO EVENTO M68 do serviço de INSTALAÇÃO DE ABRIGOS EM 8 (OITO) PARADAS DE ÔNIBUS NA AVENIDA DR. ARMANDO PANNUNZIO (TRECHO 2), ESTAÇÕES – SANTA CRUZ, E, FUNDAÇÃO MONTAGEM DA ESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DAS PLATAFORMAS – TERMINAL IPIRANGA enviado para Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba, bem como uma via física da respectiva medição, devidamente validada pela Certificadora de Obras – GPO Sistran Engenharia, através do ofício SBS03.092/23.

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de
SOROCABA

Secretaria de Mobilidade e Desenv. Estratégico

DPR 109/2023

Sorocaba, 6 de outubro de 2023.

Ilmo. Senhor

Rogério Fernando do Amaral

Gerente de Filial

Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba

Caixa Econômica Federal
GIGOV - Sorocaba - SP

09 OUT. 2023

Fernanda Machado
RECEBIDO - FOMENTO

Referente: Contrato de Financiamento – GT Nº 04008470-25 – Programa Pró-Transporte.

Assunto: Entrega do Boletim de Medição – BM33, do Marco/Evento M68, correspondente ao serviço de Instalação de Abrigos em 8 (oito) paradas de ônibus na avenida Dr. Armando Pannunzio (Trecho 2), Estações – Santa Cruz, e, Fundação Montagem da Estrutura e Instalação de Cobertura das Plataformas – Terminal Ipiranga.

Prezado Senhor,

Vimos por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria 01 (uma) via física e 01 (uma) via digital em CD, do Boletim de Medição - BM 33, correspondente ao serviço de Instalação de Abrigos em 8 (oito) paradas de ônibus na avenida Dr. Armando Pannunzio (Trecho 2), Estações – Santa Cruz, e, Fundação Montagem da Estrutura e Instalação de Cobertura das Plataformas – Terminal Ipiranga. O serviço integra o Projeto BRT SOROCABA, apresentado pela empresa BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A., devidamente validado pela empresa Certificadora de Obras, GPO Sistran Engenharia, e, aprovado pela URBES – Trânsito e Transporte, e, atende ao Cronograma de Cumprimento da Obrigação de Subvenção aos Investimentos do Empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do Contrato de Concessão, conforme planilha de “Marcos” contratuais para liberação dos recursos.

Segue anexo Boletim de Medição – BM 33.

Na oportunidade, renovamos nossos votos de cordial estima e consideração.

Atenciosamente,


Sergio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente


Eng. José Mendes Netto
Engenheiro Fiscal



EXPEDIENTE Nº
10333 / 23
URBES

CBRT
SOROCABA

Sorocaba, 29 de setembro de 2023.

Of.Nº 026/2023

Exmo. Sr. Sérgio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

PROTOCOLO
Recebido em 29/09/23
Nome Marcius Augusto Pereira
Assinatura Coordenador Especial

Ref: Contrato 061/2018

Ass.: Documento de Cobrança 80 – INSTALAÇÃO DE ABRIGOS - 8 Paradas
(Av. Dr. Armando Pannunzio) – Trecho 2.


Prezado Senhor,

Atendendo a clausula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 080 no Valor de R\$ 311.819,30 (trezentos e onze mil oitocentos e dezenove reais e trinta centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Anexo: Documento de Cobrança 80 - INSTALAÇÃO DE ABRIGOS – 8 Paradas
(Av. Dr. Armando Pannunzio) – Trecho 2

Atenciosamente,


Gustavo P. Barata de Almeida
Gestão de contratos





Prefeitura de Sorocaba
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

80

Data

29/09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.
CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88 Inscrição Municipal: 000347221
Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, N° 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000
Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74 Inscrição Municipal: 000347221
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, N°3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280
Município: SOROCABA UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP N° 81 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N°34)

MEDIÇÃO REALIZADA N° 33.1 - CORREDOR OESTE - INSTALAÇÃO DE ABRIGOS NOS 8 PONTOS DE PARADA (AV. DR. ARMANDO PANNUNZIO) TRECHO 2

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
33.1 INSTALAÇÃO DE ABRIGOS - 8 paradas (Av. Dr. Armando Pannunzio) Trecho 2			
SUBVENÇÃO	1	296.228,34	296.228,34
PARTIDA	1	15.590,97	15.590,97

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 29 / 09 / 23

NOME: Marcius Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

ASSINATURA

VALOR TOTAL = R\$ 311.819,31

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS
PUBLICOS SPE S.A.

Adriana Kagawa
CREA n° 5062004921
GPO/SISTRAN

Sergio David R. Barreto
Diretor Presidente da Urbes
PREFEITURA DE SOROCABA

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTES CONTRATO.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO
ENG. JOSÉ MENDES NETTO
CREA: 060-182887-6



EXPEDIENTE Nº
10335/23
URBES

CBRT
SOROCABA

Sorocaba, 29 de setembro de 2023.

Of. Nº 028/2023

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

PROTOCOLO	
Recebido em	29 / 09 / 23
Nome	Marcus Augusto Pereira
Assinatura	Coordenador Especial

Ref: Contrato 061/2018

Ass.: Documento de Cobrança 81 – ESTAÇÕES – Santa Cruz


Prezado Senhor,

Atendendo a cláusula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 081 no Valor de R\$ 1.187.734,58 (um milhão cento e oitenta e sete mil setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Anexo: Documento de Cobrança 81 – ESTAÇÕES – Santa Cruz

Atenciosamente,



Gustavo P. Barata de Almeida
Gestão de contratos





Prefeitura de Sorocaba
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

81

Data

29/09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.
CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88 Inscrição Municipal: 000347221
Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, N° 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000
Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74 Inscrição Municipal: 000347221
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, N°3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280
Município: SOROCABA UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP N° 82 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N°34)

MEDIÇÃO REALIZADA N° 33.2 - ESTAÇÕES - SANTA CRUZ

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
33.2 ESTAÇÕES - Santa Cruz			
SUBVENÇÃO	1	1.128.347,85	1.128.347,85
CONTRAPARTIDA	1	59.386,73	59.386,73

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 29 / 09 / 23

NOME: Marcius Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

VALOR TOTAL = R\$ 1.187.734,58

ASSINATURA

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS
PUBLICOS SPE S.A.

Adriana Kagawa
CREA n° 506200109
GPO/SISTRAN

Sergio David R. Barreto
Diretor Presidente da Urbes
PREFEITURA DE SOROCABA

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTES CONTRATO.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO

ENG. JOSÉ MENDES NETTO


CREA: 060-182887-6



Sorocaba, 29 de setembro de 2023.

Of.Nº 030/2023

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

<u>PROTOCOLO</u>	
Recebido em	<u>29 / 09 / 23</u>
Nome	<u>Marcus Augusto Pereira</u>
Assinatura	<u>Coordenador Especial</u> 

Ref: Contrato 061/2018

Ass.: Documento de Cobrança 82 – FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DAS PLATAFORMAS – Terminal Ipiranga


Prezado Senhor,

Atendendo a cláusula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 082 no Valor de R\$ 1.592.643,32 (um milhão quinhentos e noventa e dois mil seiscentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Anexo: Documento de Cobrança 82 – FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DAS PLATAFORMAS – Terminal Ipiranga

Atenciosamente,



Gustavo P. Barata de Almeida
Gestão de contratos





Prefeitura de Sorocaba
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

82

Data

29/09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, N° 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, N°3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280

Município: SOROCABA

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP N° 83 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N°34)

MEDIÇÃO REALIZADA N° 33.3 - FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DAS PLATAFORMAS - Terminal Ipiranga

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
33.3 FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DAS PLATAFORMAS - Terminal Ipiranga			
SUBVENÇÃO	1	1.513.011,15	1.513.011,15
REPARTIDA	1	79.632,17	79.632,17

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 29 / 09 / 23

NOME: Marcius Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

ASSINATURA

VALOR TOTAL = R\$ 1.592.643,32

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS
PUBLICOS SPE S.A.

Adriana Kagawa
CREA nº 5062004921
GPO/SISTRAN

Sergio David R. Barreto
Diretor Presidente da Urbes
PREFEITURA DE SOROCABA

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTE CONTRATO.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO

ENG. JOSÉ MENDES NETTO

CREA: 060-182887-6

Sorocaba, 6 de outubro 2023.

DAS MEDIÇÕES:

Dados da Execução:

Situação do Ajuste:

- Em execução Encerrado - Rescisão sem imposição de sanção
 Suspenso (Paralisado)
 Encerrado – Cumprimento Integral Encerrado - Anulado
 Encerrado - Rescisão com imposição de sanção

Data de entrega do Material ou início da execução de serviço/obra: (29/09/2023)

Informar em que data o material foi entregue ou quando começou a execução do serviço ou da obra, conforme solicitado.

CRONOGRAMA – Informe se a execução do contrato está de acordo com o cronograma. Em caso negativo será solicitado o motivo e se o mesmo o foi aceito pela administração. No campo seguinte informe, caso trate-se de uma obra pública, se ela está paralisada. Em caso positivo será necessário informar o motivo da paralização:

Em dia. Atrasado Motivo: _____

Em caso de obra pública, **ela** está paralisada? Sim Não Motivo: _____

RECEBIMENTO. Informe se o recebimento foi provisório ou definitivo, a data e se existe termo circunstanciado assinado pelas partes e se existe vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais.

No caso de serviço ou produto adquirido, o recebimento deverá informado como definitivo quando, após a sua conferência, se atestar que sua entrega está correta, independentemente se a mesma é parcelada ou não. Em relação às obras, só será considerada como definitiva, quando da entrega final de toda a obra, após todas as verificações realizadas. Se as condições aqui expostas não se fizerem presentes, deverá ser informado neste campo que o recebimento é provisório (vide também o conceito dado no artigo 73 da Lei Federal n.º 8.666/93).

Definitivo Provisório - Data do recebimento: **29/09/2023**

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes? SIM NÃO

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais? SIM NÃO

Inexecução do Contrato - Informe se houve ou não inexecução. Em caso de inexecução parcial será necessário informar o motivo e em caso de inexecução total deverá ser informado se houve aplicação de sanções

Houve inexecução do contrato?

NÃO SIM - Parcial SIM – Total*

MOTIVO: _____

*No caso de inexecução total:

Houve Aplicação de Sanções? SIM NÃO





Responsável pelo recebimento

CPF do Servidor responsável: **295.827.838-77**

Nome: **Sergio David Rosumek Barreto**

Cargo: **Diretor Presidente da URBES Trânsito Transportes**

EXECUÇÃO CORPO TÉCNICO

O corpo técnico e os responsáveis pela obra, apresentados pela Contratada, correspondem com a relação constante no contrato? () SIM () NÃO () Não se aplica

A contratada mantém preposto junto a obra para representá-la? () SIM () NÃO () Não se aplica

A Administração designou fiscal, credenciado junto ao CREA, para acompanhar a execução da obra? (Lei 8.666/93, art 67)? () SIM () NÃO () Não se aplica

CONFERÊNCIA / MEDIÇÃO

Houve conferência / medição? () SIM () NÃO

Número da medição: **078 – M68 (Instalação de abrigos em oito paradas de ônibus na avenida DR. Armando Pannunzio – Trecho 2, ESTAÇÕES – Santa Cruz, e, Fundação, Montagem da estrutura e Instalação de Cobertura das Plataformas – Terminal Ipiranga).**

Data da conferência/medição: **03/10/2023**

Valor executado nessa medição: **R\$ 3.092.197,20**

Percentual executado nessa medição: **2,35%**

Houve supressão de obra, bens ou serviços? () SIM () NÃO () Não se aplica

CPF do Servidor responsável: **085.813.268-03**

Nome: **José Mendes Netto**

Cargo: **Engenheiro Civil**

Assinatura do responsável pela medição:



BOLETIM DE MEDICAO - BM 33
Operações de Financiamento



Prefeitura de SOROCABA

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Programa PAC 2 - PRO-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 82,76%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/09/2023 a 30/09/2023	
	CNPJ 25.224.614/0001-88	Início de obra 9/2/2018	

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Total
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	
Geral	Planejamento dos trabalhos	Evento	1	2.678.025,23	1		1	-	-	133.901,26	-	2.678.025,23
Geral	Licença de instalação	Evento	1	1.339.012,62	1		1	-	-	66.950,64	-	1.339.012,62
	PROJETOS											
Terminais	Estudos e Projetos - Terminais	Evento	1	2.849.052,69	1		1	-	-	120.511,14	438.829,98	2.849.052,69
Corredor Itavuvu	Estudos e Projetos - Corredor Itavuvu	Evento	1	984.078,72	1		1	-	-	33.027,82	323.522,41	984.078,73
Corredor Oeste	Estudos e Projetos - Corredor Oeste	Evento	1	954.171,30	1		1	-	-	33.475,32	284.664,99	954.171,30
Corredor Ipanema	Estudos e Projetos - Corredor Ipanema	Evento	1	987.742,88	1		1	-	-	33.475,32	318.236,57	987.742,88
Corred. Central	Estudos e Projetos - Corredor Leste, Sul e Central	Evento	1	545.733,73	1		1	-	-	13.390,12	277.931,21	545.733,74
	CORREDORES											
	CORREDOR BRT ITAVUVU											
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.433.132,25	1		1	-	-	113.816,08	1.156.810,80	3.433.132,25
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.029.234,33	1		1	-	-	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.029.234,33	1		1	-	-	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.029.234,33	1		1	-	-	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Construção do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1		1	-	-	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1		1	-	-	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 3º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1		1	-	-	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 4º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.004.921,30	1		1	-	-	127.206,20	1.460.797,33	4.004.921,30
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	1.895.881,48	1		1	-	-	73.645,70	422.967,60	1.895.881,48
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	1.809.705,05	1		1	-	-	70.298,17	403.741,80	1.809.705,06
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	1.809.705,05	1		1	-	-	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	1.809.705,05	1		1	-	-	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.267.956,53	1		1	-	-	60.255,56	62.845,18	1.267.956,52

Jose Mendes
Jose Mendes
Engenheiro Civil
CREA 060182887-6



BOLETIM DE MEDICAO - BM 33
Operações de Financiamento



Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto de obra 9/2/2018	% Realizado Acumulado: 82,76%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/09/2023 a 30/09/2023	

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)				Evolução Financeira no Período (R\$)				Total
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.338.398,56	1		1	-	-	1.208.458,88	63.603,09	86.336,68	1.338.398,55
Corredor Itavuvu	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.523.950,52	1		1	-	-	3.052.948,76	160.681,52	310.320,24	3.523.950,52
Corredor Itavuvu	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	18.211.771,59	1		1	-	-	1.908.092,98	100.425,94	16.203.252,67	18.211.771,59
Corredor Itavuvu	CORREDOR BRT IPANEMA							-	-	-	-	-	-
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.448.535,13	1		1	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.448.535,13	1		1	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.448.535,13	1		1	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.448.535,13	1		1	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Construção do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.364.342,78	1		1	-	-	2.289.711,57	120.511,14	954.120,07	3.364.342,78
Corredor Ipanema	Construção do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.551.250,71	1		1	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.007.126,74	3.551.250,71
Corredor Ipanema	Construção do 3º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1		1	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19
Corredor Ipanema	Construção do 4º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1		1	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.001.599,34	1		1	-	-	1.399.268,18	73.645,70	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.001.599,34	1		1	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.001.599,34	1		1	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.001.599,34	1		1	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.345.411,91	1		1	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.345.411,91	1		1	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91
Corredor Ipanema	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.670.781,79	1		1	-	-	3.180.154,96	167.376,58	323.250,25	3.670.781,79
Corredor Ipanema	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	15.783.535,37	1		1	-	-	1.653.680,58	87.035,82	14.042.818,97	15.783.535,37
Corredor Leste	CORREDOR LESTE							-	-	-	-	-	-
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29

Nº Contrato 0409470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGETS	Proprietário/Tomadador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto de obra 9/2/2018	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/09/2023 a 30/09/2023	% Realizado Acumulado: 82,76%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29	
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29	
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29	
Corredor Leste	Reforma dos passeios	Evento	1	879.721,02	1		1	-	-	-	828.840,29	43.517,91	9.362,82	879.721,02	
Corredor Leste	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	587.325,09	1		1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	51.720,04	587.325,09	
Corredor Leste	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	1.033.848,65	1		1	-	-	-	445.221,69	23.432,73	565.194,23	1.033.848,65	
Corredor Leste	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1		1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	
	CORREDOR SUL							-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79	
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79	
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79	
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79	
Corredor Sul	Reforma dos passeios	Evento	1	739.101,52	1		1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	203.496,47	739.101,52	
Corredor Sul	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	587.325,09	1		1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	51.720,04	587.325,09	
Corredor Sul	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	1.587.696,14	1		1	-	-	-	254.412,40	13.390,12	1.319.893,62	1.587.696,14	
Corredor Sul	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1		1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	
	CORREDORES CENTRAIS							-	-	-	-	-	-	-	

Nº Contrato CAIXA SIAPP 0409470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	PropONENTE/TOMADOR/AG. PROMOTOR MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto de obra 9/2/2018	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 82,76%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/09/2023 a 30/09/2023	
	CNPJ 25.224.614/0001-88			

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corred. Centrais	Reforma dos passeios	Evento	1	739.101,52	1		1	-	-	-	698.694,09	36.822,85	2.644,58	739.101,52	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	3.485.659,32	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.682.251,75	3.485.659,32	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	3.776.130,93	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	3.776.130,93	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	3.485.659,32	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.682.251,75	3.485.659,32	
Corred. Centrais	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	440.499,81	1		1	-	-	-	381.618,60	20.085,18	38.790,03	440.499,81	
Corred. Centrais	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	923.079,15	1		1	-	-	-	508.824,80	26.780,25	387.474,10	923.079,15	
Corred. Centrais	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1		1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	
	CORREDOR BRT OESTE							-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	Evento		3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	Evento		3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	Evento		3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 5	Evento	1	3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 1	Evento	1	216.982,60			0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 2	Evento	1	216.982,60			0	-	-	-	-	-	-	-	

Handwritten signature: Jose Mendes Neto
Engenheiro Civil
CRFA 060182887-6

Nº Contrato CAIXA/ SIAFF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 82,76%
Nº do CTEF CPL 202015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-98	Período: 01/09/2023 a 30/09/2023	

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 3	Evento	1	216.982,60	1	1	1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 4	Evento	1	216.982,60	1	1	1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 5	Evento	1	216.982,60	1	1	1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 1	Evento	1	163.806,31		0	0	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 2	Evento	1	163.806,31		0	0	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 3	Evento	1	163.806,31		0	0	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 4	Evento	1	163.806,31		0	0	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 5	Evento	1	163.806,31		0	0	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. Dr. Arnanado Pannunzio) Trecho 1	Evento	1	311.819,30	1	1	1	296.228,34	15.590,97	-	296.228,34	15.590,97	-	311.819,31
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. General Carneiro) Trecho 2	Evento	1	233.864,48	1	1	1	-	-	-	222.171,25	11.693,23	-	233.864,48
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. General Carneiro) Trecho 3	Evento	1	233.864,48	1	1	1	-	-	-	222.171,25	11.693,23	-	233.864,48
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. General Carneiro) Trecho 4	Evento	1	233.864,48	1	1	1	-	-	-	148.114,17	7.795,48	-	155.909,65
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 4 abrigos (Av. Dr. Américo de Figueiredo) Trecho 5	Evento	1	155.909,65	1	1	1	-	-	-	185.142,71	9.744,35	-	194.887,06
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 5 abrigos (Rua Benedito Ferreira Teles) Trecho 5	Evento	1	194.887,06	1	1	1	-	-	-	1.128.347,85	59.366,73	-	1.187.734,58
Corredor Oeste	Estação Santa Cruz	Evento	1	1.187.734,58	1	1	1	1.128.347,85	59.366,73	-	1.187.734,58	-	-	1.187.734,58
Corredor Oeste	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	3.535.527,53		0	0	-	-	-	-	-	-	-
Terminal V. Régia	TERMINAIS													
Terminal V. Régia	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento	Evento	1	2.350.969,42	1	1	1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	842.450,50	2.350.969,42
Terminal V. Régia	Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	Evento	1	4.497.459,54	1	1	1	-	-	-	1.590.077,48	89.688,29	2.823.699,77	4.497.459,54
Terminal V. Régia	Edificações, Pisos e Passais	Evento	1	2.276.108,35	1	1	1	-	-	-	2.098.902,28	110.468,54	66.737,53	2.276.108,35
Terminal V. Régia	Signalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS, Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	2.041.410,20	1	1	1	-	-	-	1.208.458,89	63.603,09	769.348,22	2.041.410,20
Terminal São Bento	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento	1	2.390.384,51	1	1	1	-	-	-	1.144.855,79	60.255,56	1.185.279,16	2.390.384,51
Terminal São Bento	Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	Evento	1	4.206.116,62	1	1	1	-	-	-	954.046,49	50.212,97	3.201.857,16	4.206.116,62

Handwritten signature and stamp:
José Mendes
Engenheiro Civil
CREA 060197887-6

Nº Contrato CAIXA/SIAFF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto de obra 9/2/2018	Fonte de Recursos FGTS
	CNPJ 25.224.614/0001-88	Período: 01/09/2023 a 30/09/2023	% Realizado Acumulado: 82,76%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)				
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	
Terminal São Bento	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	2.443.974,22	1		1	-	-	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	1.104.961,60	2.443.974,22
Terminal São Bento	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobilário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento		2.100.253,64	1		1	-	-	-	-	-	699.634,09	36.822,85	1.363.796,70	2.100.253,64
Terminal Ipiranga	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento		888.471,95			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terminal Ipiranga	Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	Evento		1.592.643,32	1		1	1.513.011,15	79.632,17	-	-	-	1.513.011,15	79.632,17	-	1.592.643,32
Terminal Ipiranga	Edificações, Pisos e Passeios	Evento		594.621,17			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terminal Ipiranga	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobilário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	971.548,11			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência a Taitana	PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Taitana	Evento	1	351.452,96			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência a Taitana	REFORMA DOS PASSEIOS - Taitana	Evento	1	97.712,45			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência a Taitana	ESTAÇÃO - Taitana	Evento	1	2.375.469,16			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garagem	GARAGEM							-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garagem	Estudos e Projetos	Evento	1	31.062,17			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garagem	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento	Evento		3.533.093,99			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garagem	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	10.385.914,31			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garagem	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobilário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	1.605.353,24			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL:				238.420.851,30				2.937.587,34	154.609,87	-	3.092.197,21	100.556.573,79	5.292.451,29	91.460.876,64	197.309.901,71	

OBS.: Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

 Sorocaba, 04 de outubro de 2023
 Local/Data

 Resp. Técnico Fiscalização: Engenheiro
 CREA/CAU:

JOSE MENDES NETTO
 060-182887-6



BOLETIM DE MEDICAO - BM 33
Operações de Financiamento



Prefeitura de SOROCABA

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP 0498470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA	
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE		Objeto do CT IMPLANTÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE		
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Início de obra 9/2/2018	Período: 01/09/2023 a 30/09/2023	% Realizado Acumulado: 82,76%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Total	
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes		

ART/RRT:

28027230181070602

Jose Mendes Ivetto
Engenheiro Civil
C.R.F.A 060182887-6

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de
SOROCABA

Secretaria de Mobilidade

DTU 305/2023

Sorocaba, 03 de outubro de 2023.

Ilustríssimo Senhor

Luis Guilherme Nedavaska

Engº Coordenador GPO SISTRAN ENGENHARIA

RECEBIDO 03.10.23
Adriana Kagawa
CREA nº 5062004921

Referente: Medição do Evento – M68

Instalação de abrigos – 08 paradas Av. Dr Armando Pannunzio - trecho 2 / BM 33.1

Instalação de estações – ECO Santa Cruz / BM 33.2

Fundação, Montagem de estrutura e instalação de cobertura das plataformas –
Terminal Ipiranga / BM 33.3

Prezado Sr.,

Vimos por meio deste, em resposta aos ofícios BRT SOROCABA nº 025/2023, 027/2023 e 029/2023, encaminhar a Vossa Senhoria 01(uma) via física e 01 (uma) via digital, referentes à Instalação de abrigos – 08 paradas Av. Dr Armando Pannunzio - trecho 2, Instalação de estações – ECO Santa Cruz, Fundação, Montagem de estrutura e instalação de cobertura das plataformas – Terminal Ipiranga os quais integram o produto BRT SOROCABA, apresentado pela Empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, em cumprimento as exigências contratuais, para análise e validação do respectivo documento.

Sem mais para o momento, despedimo-nos, renovando protestos de respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,

Adriano A. Almeida Brasil
Diretor de Transporte Urbano

Marcius Augusto Pereira
Coordenador Especial



A TYLin Company

SBS03.092/23

São Paulo, 6 de outubro de 2023.

À
URBES – Trânsito e Transporte
Rua Chile nº 401 – Barcelona
CEP 18.025-280- Sorocaba – SP

at.: Sr. Sérgio David Rosumek Barreto – Diretor Presidente
ass.: 78º Relatório de Validação do Boletim de Medição 33 – Instalação de Abrigos em 8 (oito) paradas (Trecho 2), Implantação da Estação Santa Cruz (Trecho 2), e Instalação da Fundação, Montagem da Estrutura e Instalação de Cobertura das Plataformas – Terminal Ipiranga (Trecho 5).
ref.: Contrato nº 018/2018 – Serviços de Verificador Independente e Certificadora de Obras para o BRT de Sorocaba.

Prezado Diretor,

Em detrimento da DTU 305/2023, a GPO Sistran Engenharia Ltda. vem apresentar o 78º Relatório de Validação do Boletim de Medição de Subvenção 33, correspondente ao Marco 68 do Eventograma de Subvenção, encaminhado no dia 17 de abril de 2023, encaminhado através do Ofício nº 161/2023/GP, pela Prefeitura de Sorocaba à GIGOV - Caixa Econômica Federal, cujos três serviços foram executados pela empresa BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

O Boletim de Medição de Subvenção - BM 33 foi apresentado pelo BRT por atividade, constante como Marco M68: i) Instalação dos Abrigos em 8 paradas – Trecho 2 (BM 33.1), ii) Estação – Santa Cruz – Trecho 2 (BM 33.2), e, iii) Fundação, Montagem da Estrutura e Instalação de Cobertura nas Plataformas – Terminal Ipiranga – Trecho 5 (BM 33.3). Estes boletins foram protocolizados na URBES no dia 29/09/2023, por meio dos Ofícios 025/2023, 027/2023, e 029/2023, respectivamente.

Encaminhamos a V. Sa. 4 (quatro) vias originais impressas e 4 (quatro) vias de forma digital do 78º Relatório de Validação do Boletim de Medição de Subvenção - BM 33.

Atenciosamente,

Eng. Luis Guilherme Nedavaska
Coordenador do Contrato

ak

GPO Sistran Engenharia

Rua Santa Isabel 160.5º andar
01221-010 São Paulo
(+55) 11 3335-2125

gposistran@gpogroup.com
www.gpogroup.com