

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: ____/____/____

NOME: _____

CARGO: _____

ASSINATURA

DPR 204/23

Sorocaba, 16 de novembro de 2023.

Ilustríssima Senhora

Luciana Mendes da Fonseca

Secretária de Administração

Referência: Contrato de Financiamento – GT Nº. 0408470-25, Programa PRO-TRANPORTE.

Assunto: Autorização para emissão do Documento de Cobrança, referente ao 34º desembolso do Evento Contratual, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da MEDIÇÃO DOS EVENTOS M68 E M69 dos serviços de: INSTALAÇÃO DE ABRIGOS EM 6 (SEIS) PARADAS DE ÔNIBUS NA AVENIDA DR. ARMANDO PANNUNZIO (TRECHO 1), DE REFORMA DE PASSEIOS – TRECHO 2, E, ESTAÇÃO – TATIANA junto à Prefeitura / URBES e Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba.

Prezado Secretário,

Vimos por meio deste, encaminhar à Vossa Senhoria o “DOCUMENTO DE COBRANÇA”, emitido pela empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos - SPE S.A, para o devido pagamento, referente ao 34º desembolso dos Eventos Contratuais, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da MEDIÇÃO DOS EVENTOS M68 E M69 do serviço de:

- Instalação de Abrigos em 6 (seis) paradas de ônibus na avenida Dr. Armando Pannunzio (Trecho 1) – EVENTO M68.
- Reforma de Passeios – Trecho 2 – EVENTO M69.
- Estação – Tatiana – EVENTO M69.

Salientamos que a referida medição, foi devidamente validada pela empresa certificadora de obras GPO Sistran Engenharia, aprovada pela URBES – Trânsito e Transporte e atendendo dessa forma ao CRONOGRAMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SUBVENÇÃO AOS INVESTIMENTOS do empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do contrato de Concessão, conforme planilha de “MARCOS” contratuais para LIBERAÇÃO DOS RECURSOS e item 26.2.1.1, da Cláusula Vigésima Sexta, do Contrato de Concessão, assinado em 09/02/2018.

Atenciosamente,

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de
SOROCABA

Secretaria de Mobilidade



Sergio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente da URBES

COMISSÃO FISCALIZADORA:


Adriano Aparecido Almeida Brasil
Diretor de Transporte Urbano - URBES


Marcelo Tadeu Almeida Brasil
Gerente de Finanças e Controladoria


Sergio Rodrigues
Gerente de Engenharia de Tráfego - URBES


José Carlos de Almeida
Engenheiro - SEMOB

- **ANEXO:** Xerocópia do ofício nº DPR 200/23, referente a MEDIÇÃO DOS EVENTOS M68 E M69 do serviço de INSTALAÇÃO DE ABRIGOS EM 6 (SEIS) PARADAS DE ÔNIBUS NA AVENIDA DR. ARMANDO PANNUNZIO (TRECHO 1), DE REFORMA DE PASSEIOS – TRECHO 2, E, ESTAÇÃO – TATIANA enviado para Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba, bem como uma via física da respectiva medição, devidamente validada pela Certificadora de Obras – GPO Sistran Engenharia, através do ofício SBS03.093/23.

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria de Administração
PROTOCOLO

22 NOV. 2023

Mare Mare

DPR 200/2023

Sorocaba, 10 de novembro de 2023.

Ilmo. Senhor

Rogério Fernando do Amaral

Gerente de Filial

Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba



Referente: Contrato de Financiamento – GT Nº 04008470-25 – Programa Pró-Transporte.

Assunto: Entrega do Boletim de Medição – BM34, do Marco/Evento M68, correspondente ao serviço de Reforma de Passeios – Trecho 2, e Evento 69 - Instalação de Abrigos em 6 (seis) paradas de ônibus na avenida Dr. Armando Pannunzio (Trecho 1), e, Estação – Tatiana.

Prezado Senhor,

Vimos por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria 01 (uma) via física e 01 (uma) via digital em CD, do Boletim de Medição – BM34, do Marco/Evento M68, correspondente ao serviço de Reforma de Passeios – Trecho 2, e Evento 69 - Instalação de Abrigos em 6 (seis) paradas de ônibus na avenida Dr. Armando Pannunzio (Trecho 1), e, Estação – Tatiana. O serviço integra o Projeto BRT SOROCABA, apresentado pela empresa BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A., devidamente validado pela empresa Certificadora de Obras, GPO Sistran Engenharia, e, aprovado pela URBES – Trânsito e Transporte, e, atende ao Cronograma de Cumprimento da Obrigação de Subvenção aos Investimentos do Empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do Contrato de Concessão, conforme planilha de “Marcos” contratuais para liberação dos recursos.

Segue anexo Boletim de Medição – BM 34.

Na oportunidade, renovamos nossos votos de cordial estima e consideração.


Atenciosamente,


Sergio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente


Eng. José Mendes Netto
Engenheiro Fiscal



A TYLin Company



RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 10 / 11 / 23

NOME: _____
CARGO: Marcius Augusto Pereira
Coordenador Especial

Assinatura
ASSINATURA

SBS03.093/23

São Paulo, 10 de novembro de 2023.

À
URBES - Trânsito e Transporte
Rua Chile nº 401 - Barcelona
CEP 18.025-280- Sorocaba - SP

at.: Sr. Sérgio David Rosumek Barreto - Diretor Presidente
ass.: 79º Relatório de Validação do Boletim de Medição 34 - Instalação de Abrigos em 6 (seis) paradas de ônibus na avenida Dr. Armando Pannunzio (Trecho 1), de Reforma de Passeios - Trecho 2, e, Estação - Tatiana.
ref.: Contrato nº 018/2018 - Serviços de Verificador Independente e Certificadora de Obras para o BRT de Sorocaba.

Prezado Diretor,

Em detrimento da DTU 305/2023, a GPO Sistran Engenharia Ltda. vem apresentar o 79º Relatório de Validação do Boletim de Medição de Subvenção 34, correspondente aos Marcos 68 e 69 do Eventograma de Subvenção, encaminhado no dia 31 de outubro de 2023, encaminhado através do Ofício nº 161/2023/GP, pela Prefeitura de Sorocaba à GIGOV - Caixa Econômica Federal, cujos três serviços foram executados pela empresa BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A.

O Boletim de Medição de Subvenção - BM 34 foi apresentado pelo BRT por atividade, constante como Marcos M68 e M69: i) Reforma dos Passeios - Trecho 2 (BM 34.1), ii) Instalação dos Abrigos em 6 paradas - Trecho 1 (BM 34.2), e, iii) Estação - Tatiana (BM 34.3). Estes boletins foram protocolizados na URBES no dia 31/10/2023, por meio dos Ofícios 031/2023, 033/2023, e 035/2023, respectivamente.

Encaminhamos a V. Sa. 4 (quatro) vias originais impressas e 4 (quatro) vias de forma digital do 79º Relatório de Validação do Boletim de Medição de Subvenção - BM 34.

Atenciosamente,

Eng. Luis Guilherme Nedavaska
Coordenador do Contrato

ak

GPO Sistran Engenharia

Rua Santa Isabel 160 5º andar
01221-010 São Paulo
(+55) 11 3335-2125

gposistran@gpogroup.com
www.gpogroup.com



DTU 334/2023

Sorocaba, 01 de novembro de 2023.

RECEBIDO 01/11/2023


Adriana Kagawa
CREA nº 5062004921

Ilustríssimo Senhor
Luis Guilherme Nedavaska
Engº Coordenador GPO SISTRAN ENGENHARIA

Referente:

Medição do Evento – M68

Reforma dos Passeios – trecho 2 / BM 34.1

Medição do Evento - M69

Instalação de Abrigos – 6 paradas (Av. Dr. Armando Pannunzio) trecho 1 / BM 34.2

Estação - Tatiana / BM 34.3

Prezado Sr.,

Vimos por meio deste, em resposta aos ofícios BRT SOROCABA nº 031/2023, 033/2023 e 035/2023, encaminhar a Vossa Senhoria 01(uma) via física e 01 (uma) via digital, referentes à Reforma dos Passeios – trecho 2, Instalação de Abrigos – 6 paradas (Av. Dr. Armando Pannunzio) trecho 1 e Estação - Jd.Tatiana, os quais integram o produto BRT SOROCABA, apresentado pela Empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, em cumprimento as exigências contratuais, para análise e validação do respectivo documento.

Sem mais para o momento, despedimo-nos, renovando protestos de respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,


Adriano A. Almeida Brasil
Diretor de Transporte Urbano


Marcius Augusto Pereira
Coordenador Especial



EXPEDIENTE Nº
11277 / 23
URBES

BRT
SOROCABA

Sorocaba, 30 de outubro de 2023.

Of.Nº 031/2023

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

Ref.: Contrato 061/2018

PROTOCOLO

Recebido em: 31/10/23

Nome Marcus Augusto Pereira

Assinatura Coordenador Especial

Assunto: Medição dos eventos ref. REFORMA DOS PASSEIOS – Trecho 2

Prezado Senhor,

O **BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A** vem por meio desta encaminhar os arquivos de medição do Marco M68 correspondente aos Eventos de instalação de REFORMA DOS PASSEIOS – Trecho 2, conforme eventograma pactuado entre as partes.

De acordo com a cláusula vigésima sexta de nosso contrato de concessão, os serviços executados fazem parte do cronograma de cumprimento da obrigação de subvenção aos investimentos constantes do Anexo VII do contrato de concessão.

Diante do exposto, solicitamos aprovação dos eventos relacionados acima e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Anexo:

Boletim de Medição 34.1 (M68)

Atenciosamente,

Jéssica Alves da Silva
Responsável Técnico

Emerson Fernandes Ribeiro
Coordenador Administrativo





EXPEDIENTE Nº
11274 / 23
URBES

BRT
SOROCABA

Sorocaba, 30 de outubro de 2023.

Of.Nº 033/2023

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

Ref.: Contrato 061/2018

PROTOCOLO
Recebido em: <u>30 / 10 / 23</u>
Nome <u>Marcus Augusto Pereira</u>
Assinatura <u>Coordenador Especial</u>

Assunto: Medição dos eventos ref. INSTALAÇÃO DE ABRIGOS – 6 PARADAS (AV. DR. ARMANDO PANNUNZIO) – TRECHO 1

Prezado Senhor,

O **BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A** vem por meio desta encaminhar os arquivos de medição do Marco M69 correspondente aos Eventos de instalação de INSTALAÇÃO DE ABRIGOS – 6 PARADAS (AV. DR. ARMANDO PANNUNZIO) – TRECHO 1, conforme eventograma pactuado entre as partes.


De acordo com a cláusula vigésima sexta de nosso contrato de concessão, os serviços executados fazem parte do cronograma de cumprimento da obrigação de subvenção aos investimentos constantes do Anexo VII do contrato de concessão.

Diante do exposto, solicitamos aprovação dos eventos relacionados acima e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.


Anexo:

Boletim de Medição 34.2 (M69)

Atenciosamente,



Jéssica Alves da Silva
Responsável Técnico



Emerson Fernandes Ribeiro
Coordenador Administrativo





EXPEDIENTE N°
11272 / 23
URBES



Sorocaba, 30 de outubro de 2023.

Of.N° 035/2023

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

Ref.: Contrato 061/2018

PROTOCOLO	
Recebido em:	31 / 10 / 23
Nome	Marcus Augusto Pereira
	Coordenador Especial
Assinatura	

Assunto: Medição dos eventos ref. ESTAÇÃO – Tatiana

Prezado Senhor,

O **BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A** vem por meio desta encaminhar os arquivos de medição do Marco M69 correspondente aos Eventos de instalação de ESTAÇÃO - Tatiana, conforme eventograma pactuado entre as partes.

De acordo com a cláusula vigésima sexta de nosso contrato de concessão, os serviços executados fazem parte do cronograma de cumprimento da obrigação de subvenção aos investimentos constantes do Anexo VII do contrato de concessão.

Diante do exposto, solicitamos aprovação dos eventos relacionados acima e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Anexo:

Boletim de Medição 34.3 (M69)

Atenciosamente,

Jéssica Alves da Silva
Responsável Técnico

Emerson Fernandes Ribeiro
Coordenador Administrativo



Sorocaba, 30 de outubro de 2023.

Of.N° 032/2023

Exmo. Sr. Sérgio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

<u>PROTOCOLO</u>	
Recebido em	<u>31 / 10 / 23</u>
Nome	<u>Marcus Augusto Pereira</u>
Assinatura	<u>Coordenador Especial</u>

Ref: Contrato 061/2018

Ass.: Documento de Cobrança 83 – REFORMA DOS PASSEIOS – Trecho 2

Prezado Senhor,

Atendendo a clausula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança n° 083 no Valor de R\$ 216.982,60 (duzentos e dezesseis mil novecentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Anexo: Documento de Cobrança 83 – REFORMA DOS PASSEIOS – Trecho 2

Atenciosamente,



Emerson Fernandes Ribeiro
Coordenador Administrativo



Prefeitura de Sorocaba
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

83

Data

27/10/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, Nº 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280

Município: SOROCABA

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP Nº 84 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº35)

MEDIÇÃO REALIZADA Nº 34.1 - REFORMA DOS PASSEIOS - Trecho 2

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
34.1 REFORMA DOS PASSEIOS - Trecho 2			
SUBVENÇÃO	1	206.133,47	206.133,47
CONTRAPARTIDA	1	10.849,13	10.849,13

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 31 / 10 / 23

NOME: Marcius Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

ASSINATURA

VALOR TOTAL = R\$ 216.982,60

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS SPE S.A.

CERTIFICADO DE OBRAS
GPO/SISTRAN

Adriana Kagawa
CREA nº 5062004921

Sergio David R. Barreto
Diretor Presidente da Urbes
PREFEITURA DE SOROCABA

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTES CONTRATOS.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO

ENG. JOSÉ MENDES NETTO

CREA: 060-182887-6



Sorocaba, 30 de outubro de 2023.

Of.Nº 034/2023

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

PROTOCOLO
Recebido em <u>31 / 10 / 23</u>
Nome <u>Marcus Augusto Pereira</u>
Assinatura <u>Coordenador Especial</u>

Ref: Contrato 061/2018

Ass.: Documento de Cobrança 84 – INSTALAÇÃO DE ABRIGOS - 6 Paradas
(Av. Dr. Armando Pannunzio) – Trecho 1.


Prezado Senhor,

Atendendo a cláusula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 084 no Valor de R\$ 233.864,48 (duzentos e trinta e três mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo: Documento de Cobrança 84 - INSTALAÇÃO DE ABRIGOS – 6 Paradas
(Av. Dr. Armando Pannunzio) – Trecho 1**

Atenciosamente,



Emerson Fernandes Ribeiro
Coordenador Administrativo





Prefeitura de Sorocaba
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

84

Data

27/10/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, N° 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, N°3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280

Município: SOROCABA

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP N° 85 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N°35)

MEDIÇÃO REALIZADA N° 34.2 - CORREDOR OESTE - INSTALAÇÃO DE ABRIGOS NOS 6 PONTOS DE PARADA (AV. DR. ARMANDO PANNUNZIO) TRECHO 1

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
34.2 INSTALAÇÃO DE ABRIGOS - 6 paradas (Av. Dr. Armando Pannunzio) Trecho 1			
SUBVENÇÃO	1	222.171,25	222.171,25
CONTRAPARTIDA	1	11.693,22	11.693,22

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 31 / 10 / 23

NOME: Marcius Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

ASSINATURA

VALOR TOTAL = R\$ 233.864,47

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS
PUBLICOS SPE S.A.

CERTIFICADO DE OBRAS
GRO/SISTRAN

Adriana Kagawa
CREA n° 5062004921

Sergio David R. Barreto
Diretor Presidente da Urbes
PREFEITURA DE SOROCABA

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTES CONTRATO.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO
ENG. JOSÉ MENDES NETTO

CREA: 060-182887-6



EXPEDIENTE N°
11270 / 23
URBES

BRT
SOROCABA

Sorocaba, 30 de outubro de 2023.

Of.Nº 036/2023

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

PROCOLO	
Recebido em	<u>31 / 10 / 23</u>
Nome	<u>Marcus Augusto Pereira</u>
Assinatura	<u>Coordenador Especial</u>

Ref: Contrato 061/2018

Ass.: Documento de Cobrança 85 – ESTAÇÃO - Tatiana


Prezado Senhor,

Atendendo a clausula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 085 no Valor de R\$ 2.375.469,16 (dois milhões trezentos e setenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Anexo: Documento de Cobrança 85 – ESTAÇÃO – Tatiana

Atenciosamente,


Emerson Fernandes Ribeiro
Coordenador Administrativo





Prefeitura de Sorocaba
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

85

Data

27/10/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.
CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88 Inscrição Municipal: 000347221
Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, Nº 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000
Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74 Inscrição Municipal: 000347221
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280
Município: SOROCABA UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP Nº 86 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº35)

MEDIÇÃO REALIZADA Nº 34.3 - ESTAÇÃO - Tatiana.

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
34.3			
ESTAÇÃO - Tatiana			
SUBVENÇÃO	1	2.256.695,70	2.256.695,70
CONTRAPARTIDA	1	118.773,46	118.773,46

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 31 / 10 / 23

NOME: Marcius Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

ASSINATURA

VALOR TOTAL = R\$ 2.375.469,16

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A.

CERTIFICADO DE OBRAS
GPO/SOTRAN

Adriana Kagawa
CREA nº 5062004921

Sergio David R. Barreto
Diretor Presidente da Urbes
PREFEITURA DE SOROCABA

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTE CONTRATO.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO
ENG. JOSÉ MENDES NETTO
CREA: 060-182887-6

Sorocaba, 10 de novembro 2023.

DAS MEDIÇÕES:

Dados da Execução:

Situação do Ajuste:

- Em execução () Encerrado - Rescisão sem imposição de sanção)
() Suspenso (Paralisado)
() Encerrado – Cumprimento Integral () Encerrado - Anulado
() Encerrado - Rescisão com imposição de sanção)

Data de entrega do Material ou início da execução de serviço/obra: (31/10/2023)

Informar em que data o material foi entregue ou quando começou a execução do serviço ou da obra, conforme solicitado.

CRONOGRAMA – Informe se a execução do contrato está de acordo com o cronograma. Em caso negativo será solicitado o motivo e se o mesmo o foi aceito pela administração. No campo seguinte informe, caso trate-se de uma obra pública, se ela está paralisada. Em caso positivo será necessário informar o motivo da paralização:

Em dia () Atrasado Motivo: _____

Em caso de obra pública, **ela** está paralisada? () Sim () Não Motivo: _____

RECEBIMENTO. Informe se o recebimento foi provisório ou definitivo, a data e se existe termo circunstanciado assinado pelas partes e se existe vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais.

No caso de serviço ou produto adquirido, o recebimento deverá informado como definitivo quando, após a sua conferência, se atestar que sua entrega está correta, independentemente se a mesma é parcelada ou não. Em relação às obras, só será considerada como definitiva, quando da entrega final de toda a obra, após todas as verificações realizadas. Se as condições aqui expostas não se fizerem presentes, deverá ser informado neste campo que o recebimento é provisório (vide também o conceito dado no artigo 73 da Lei Federal n.º 8.666/93).

() Definitivo () Provisório - Data do recebimento: **31/10/2023**

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes? () SIM () NÃO

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais? () SIM () NÃO

Inexecução do Contrato - Informe se houve ou não inexecução. Em caso de inexecução parcial será necessário informar o motivo e em caso de inexecução total deverá ser informado se houve aplicação de sanções.

Houve inexecução do contrato?

() NÃO () SIM - Parcial () SIM – Total*

MOTIVO: _____

*No caso de inexecução total:

Houve Aplicação de Sanções? () SIM () NÃO





Responsável pelo recebimento

CPF do Servidor responsável: **295.827.838-77**

Nome: **Sergio David Rosumek Barreto**

Cargo: **Diretor Presidente da URBES Trânsito Transportes**

EXECUÇÃO CORPO TÉCNICO

O corpo técnico e os responsáveis pela obra, apresentados pela Contratada, correspondem com a relação constante no contrato? () SIM () NÃO () Não se aplica

A contratada mantém preposto junto a obra para representá-la? () SIM () NÃO () Não se aplica

A Administração designou fiscal, credenciado junto ao CREA, para acompanhar a execução da obra? (Lei 8.666/93, art 67)? () SIM () NÃO () Não se aplica

CONFERÊNCIA / MEDIÇÃO

Houve conferência / medição? () SIM () NÃO

Número da medição: **079 – M68 (Instalação de abrigos em seis paradas de ônibus na avenida DR. Armando Pannunzio – Trecho 2, e, M69 – (Reforma dos passeios – Trecho 2, e, ESTAÇÃO – Tatiana).**

Data da conferência/medição: **08/11/2023**

Valor executado nessa medição: **R\$ 2.826.316,23**

Percentual executado nessa medição: **2,16%**

Houve supressão de obra, bens ou serviços? () SIM () NÃO () Não se aplica

CPF do Servidor responsável: **085.813.268-03**

Nome: **José Mendes Netto**

Cargo: **Engenheiro Civil**

Assinatura do responsável pela medição:

Nº Contrato CAIXA SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proprietário/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto da obra 9/2/2018	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Período: 01/09/2023 a 30/09/2023	% Realizado Acumulado: 83,94%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes
Geral	Planejamento dos trabalhos	Evento	1	2.678.025,23	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	-	2.678.025,23
Geral	Licença de instalação	Evento	1	1.339.012,62	1	1	1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	-	1.339.012,62
	PROJETOS													
Terminais	Estudos e Projetos - Terminais	Evento	1	2.849.052,69	1	1	1	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	438.829,98	2.849.052,69
Corredor Itavuvu	Estudos e Projetos - Corredor Itavuvu	Evento	1	984.078,72	1	1	1	-	-	-	627.528,50	33.027,82	323.522,41	984.078,73
Corredor Oeste	Estudos e Projetos - Corredor Oeste	Evento	1	954.171,30	1	1	1	-	-	-	636.030,99	33.475,32	284.664,99	954.171,30
Corredor Ipanema	Estudos e Projetos - Corredor Ipanema	Evento	1	987.742,88	1	1	1	-	-	-	636.030,99	33.475,32	318.236,57	987.742,88
Corred. Centrais	Estudos e Projetos - Corredor Leste, Sul e Central	Evento	1	545.733,73	1	1	1	-	-	-	254.412,41	13.390,12	277.931,21	545.733,74
	CORREDORES													
	CORREDOR BRT ITAVUVU													
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.433.132,25	1	1	1	-	-	-	2.162.505,37	113.816,08	1.156.810,80	3.433.132,25
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.029.234,33	1	1	1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.029.234,33	1	1	1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.029.234,33	1	1	1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Construção do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.661,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.661,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 3º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.661,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 4º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.004.921,30	1	1	1	-	-	-	2.416.917,77	127.066,20	1.460.797,33	4.004.921,30
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 1	Evento	1	1.895.881,48	1	1	1	-	-	-	1.399.268,18	73.645,70	422.967,60	1.895.881,48
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 2	Evento	1	1.809.705,05	1	1	1	-	-	-	1.335.665,09	70.298,17	403.741,80	1.809.705,06
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 3	Evento	1	1.809.705,05	1	1	1	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 4	Evento	1	1.809.705,05	1	1	1	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.267.956,53	1	1	1	-	-	-	1.144.855,78	60.255,56	62.845,18	1.267.956,52

Jose Mendes Netto
 Engenheiro Civil
 CREA 060182887-6

Nº Contrato CAIXA SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto de obra 9/2/2018	Objeto de CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Fonte de Recursos FGTS
	CNPJ 25.224.614/0001-88		Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
			% Realizado Acumulado: 83,94%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)				Evolução Financeira no Período (R\$)				Total
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Financiamento	CP Financeira	
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.338.398,56	1		1	-	-	1.208.458,88	63.603,09	66.336,58	1.338.398,55
Corredor Itavuvu	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.523.950,52	1		1	-	-	3.052.948,76	160.681,52	310.320,24	3.523.950,52
Corredor Itavuvu	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	18.211.771,59	1		1	-	-	1.908.092,98	100.425,94	16.203.252,67	18.211.771,59
Corredor Ipanema	CORREDOR BRT IPANEMA							-	-	-	-	-	-
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.448.535,13	1		1	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.448.535,13	1		1	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.448.535,13	1		1	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.448.535,13	1		1	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Construção do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.364.342,78	1		1	-	-	2.289.711,57	120.511,14	954.120,07	3.364.342,78
Corredor Ipanema	Construção do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.551.250,71	1		1	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.007.126,74	3.551.250,71
Corredor Ipanema	Construção do 3º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1		1	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19
Corredor Ipanema	Construção do 4º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1		1	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.001.599,34	1		1	-	-	1.399.266,18	73.645,70	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.001.599,34	1		1	-	-	1.399.266,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.001.599,34	1		1	-	-	1.399.266,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.001.599,34	1		1	-	-	1.399.266,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.345.411,91	1		1	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.345.411,91	1		1	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91
Corredor Ipanema	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.670.781,79	1		1	-	-	3.180.154,96	167.376,58	323.250,25	3.670.781,79
Corredor Ipanema	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	15.783.535,37	1		1	-	-	1.653.680,58	87.035,82	14.042.818,97	15.783.535,37
Corredor Leste	CORREDOR LESTE							-	-	-	-	-	-
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29

Jose-Mendes Netto
Engenheiro Civil
CAEA 050182887-6

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MEDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICIPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto de obra Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	CNPJ 25.224.614/0001-88	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/09/2023 a 30/09/2023	% Realizado Acumulado: 83,94%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.995,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.995,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.995,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Reforma dos passeios	Evento	1	879.721,02	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	9.362,82	879.721,02
Corredor Leste	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	587.325,09	1		1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	51.720,04	587.325,09
Corredor Leste	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	1.033.848,65	1		1	-	-	-	445.221,69	23.432,73	565.194,23	1.033.848,65
Corredor Leste	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1		1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16
	CORREDOR SUL							-	-	-	-	-	-	-
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Reforma dos passeios	Evento	1	739.101,52	1		1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	203.496,47	739.101,52
Corredor Sul	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	587.325,09	1		1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	51.720,04	587.325,09
Corredor Sul	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	1.587.696,14	1		1	-	-	-	254.412,40	13.390,12	1.319.893,62	1.587.696,14
Corredor Sul	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1		1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16
	CORREDORES CENTRAIS							-	-	-	-	-	-	-

Jose Mendes Netto
 - Engenheiro Civil
 - CREA 066182887-6



BOLETIM DE MEDICAO - BM 34
Operações de Financiamento



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº Contrato CAIXA SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRO-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto de obra 9/2/2018	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 83,94%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/09/2023 a 30/09/2023	

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corred. Centrais	Reforma dos passeios	Evento	1	739.101,52	1		1	-	-	-	699.634,09	36.822,85	2.644,58	739.101,52	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	3.485.659,32	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.682.251,75	3.485.659,32	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	3.776.130,93	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	3.776.130,93	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	3.485.659,32	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.682.251,75	3.485.659,32	
Corred. Centrais	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	440.493,81	1		1	-	-	-	381.618,60	20.085,18	38.790,03	440.493,81	
Corred. Centrais	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	923.079,15	1		1	-	-	-	508.824,80	26.780,25	387.474,10	923.079,15	
Corred. Centrais	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1		1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	
	CORREDOR BRT OESTE							-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	Evento		3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	Evento		3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	Evento		3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 5	Evento	1	3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 1	Evento	1	216.982,60			0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 2	Evento	1	216.982,60			0	-	-	-	-	-	-	-	
					1		1	206.133,47	10.849,13	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60	

Jose Mendes Netto
Engenheiro Civil
CREA 060182887-6

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MEDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICIPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CT Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Objeto de obra 9/2/2018	% Realizado Acumulado: 83,94%
			Período: 01/09/2023 a 30/09/2023	

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)				
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 3	Evento	1	216.982,60	1		1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	-	216.982,60	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 4	Evento	1	216.982,60	1		1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	-	216.982,60	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 5	Evento	1	216.982,60	1		1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	-	216.982,60	
Corredor Oeste	Sinalização Viária - Trecho 1	Evento	1	163.806,31		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Sinalização Viária - Trecho 2	Evento	1	163.806,31		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Sinalização Viária - Trecho 3	Evento	1	163.806,31		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Sinalização Viária - Trecho 4	Evento	1	163.806,31		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Sinalização Viária - Trecho 5	Evento	1	163.806,31		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. Dr. Arnanado Panunzio) Trecho 1	Evento	1	233.864,48	1		1	222.171,25	11.693,22	-	222.171,25	11.693,22	-	-	233.864,47	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 8 abrigos (Av. Dr. Arnanado Panunzio) Trecho 2	Evento	1	311.819,30	1		1	-	-	-	296.228,34	15.590,97	-	-	311.819,31	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. General Carneiro) Trecho 3	Evento	1	233.864,48	1		1	-	-	-	222.171,25	11.693,23	-	-	233.864,48	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. General Carneiro) Trecho 4	Evento	1	233.864,48	1		1	-	-	-	222.171,25	11.693,23	-	-	233.864,48	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 4 abrigos (Av. Dr. Américo de Figueiredo) Trecho 5	Evento	1	155.909,65	1		1	-	-	-	148.114,17	7.795,48	-	-	155.909,65	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 5 abrigos (Rua Benedito Ferreira Teles) Trecho 5	Evento	1	194.887,06	1		1	-	-	-	185.142,71	9.744,35	-	-	194.887,06	
Corredor Oeste	Estação Santa Cruz	Evento	1	1.187.734,58	1		1	-	-	-	1.128.347,85	59.386,73	-	-	1.187.734,58	
Corredor Oeste	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	3.535.527,53		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Terminal V. Régia	TERMINAIS															
Terminal V. Régia	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento	Evento	1	2.350.969,42	1		1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	342.450,50	-	2.350.969,42	
Terminal V. Régia	Fundação, Montagem da estrutura e Instalação da cobertura	Evento	1	4.497.459,54	1		1	-	-	-	1.590.077,48	83.686,29	2.823.693,77	-	4.497.459,54	
Terminal V. Régia	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	2.276.108,35	1		1	-	-	-	2.088.902,28	110.468,54	66.737,53	-	2.276.108,35	
Terminal V. Régia	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	2.041.410,20	1		1	-	-	-	1.208.458,89	63.603,09	769.348,22	-	2.041.410,20	
Terminal São Bento	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento	1	2.390.384,51	1		1	-	-	-	1.144.855,79	60.255,56	1.185.273,16	-	2.390.384,51	
Terminal São Bento	Fundação, Montagem da estrutura e Instalação da cobertura	Evento	1	4.206.116,62	1		1	-	-	-	954.046,49	50.212,97	3.201.857,16	-	4.206.116,62	

Jose Mendes Netto
Engenheiro Civil
CRLA 000182887-6

Nº Contrato CAIXA/SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PROJ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 83,94%
Nº do CTEF CPL-20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Início de obra 9/2/2018	Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluído Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Terminal São Bento	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	2.443.974,22	1		1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	1.104.961,60	2.443.974,22	
Terminal São Bento	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento		2.100.253,64	1		1	-	-	-	699.634,09	36.822,85	1.363.796,70	2.100.253,64	
Terminal Ipiranga	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento		888.471,95			0	-	-	-	-	-	-	-	
Terminal Ipiranga	Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	Evento		1.592.643,32	1		1	-	-	-	1.513.011,15	79.632,17	-	1.592.643,32	
Terminal Ipiranga	Edificações, Pisos e Passeios	Evento		594.621,17			0	-	-	-	-	-	-	-	
Terminal Ipiranga	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	971.548,11			0	-	-	-	-	-	-	-	
Transferência a Tatiána	PAVIMENTO FLEXÍVEL (inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de traço, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Tatiána	Evento	1	351.452,96			0	-	-	-	-	-	-	-	
Transferência a Tatiána	REFORMA DOS PASSEIOS - Tatiána	Evento	1	97.712,45			0	-	-	-	-	-	-	-	
Transferência a Tatiána	ESTACAO - Tatiána	Evento	1	2.375.469,16	1		1	2.256.695,70	118.773,46	-	2.256.695,70	118.773,46	-	2.375.469,16	
Garagem	GARAGEM							-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Estudos e Projetos	Evento	1	31.062,17			0	-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento	Evento		3.533.093,99			0	-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	10.385.914,31			0	-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	1.605.353,24			0	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL:				236.420.851,30				2.685.000,42	141.315,81	-	103.241.574,21	5.433.767,10	91.460.876,64	200.136.217,95	

OBS.: Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Sorocaba, 31 de outubro de 2023
Local/Data

Resp. Técnico Fiscalização:
CREA/CAU:
ART/IRT:

José Mendes Neto
060-162887-6
28027230181070602