

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES

DPR 223/23

Sorocaba, 15 de dezembro de 2023.

Ilustríssima Senhora
Luciana Mendes da Fonseca
Secretária de Administração



**Prefeitura de
SOROCABA**

Secretaria de Mobilidade



Referência: Contrato de Financiamento – GT Nº. 0408470-25,
Programa PRO-TRANPORTE.

Assunto: Autorização para emissão do Documento de Cobrança, referente ao 35º desembolso do Evento Contratual, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da MEDIÇÃO DOS EVENTOS M69 E M70 dos serviços de: REFORMA DE PASSEIOS EM 6 (SEIS) PARADAS DE ÔNIBUS NA AVENIDA DR. ARMANDO PANNUNZIO (TRECHO 1), E, LIMPEZA DE TERRENO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, GUIAS E PAVIMENTO RÍGIDO DO TERMINAL IPIRANGA junto à Prefeitura / URBES e Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba.

Prezado Secretário,

Vimos por meio deste, encaminhar à Vossa Senhoria o “DOCUMENTO DE COBRANÇA”, emitido pela empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos - SPE S.A, para o devido pagamento, referente ao 34º desembolso dos Eventos Contratuais, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da MEDIÇÃO DOS EVENTOS M68 E M69 do serviço de:

- Reforma de Passeios – Trecho 1 – EVENTO M69.
- Terminal Ipiranga - Limpeza de Terreno, Terraplenagem, Drenagem, Guias e Pavimento Rígido – EVENTO M70.

Salientamos que a referida medição, foi devidamente validada pela empresa certificadora de obras GPO Sistran Engenharia, aprovada pela URBES – Trânsito e Transporte e atendendo dessa forma ao CRONOGRAMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SUBVENÇÃO AOS INVESTIMENTOS do empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do contrato de Concessão, conforme planilha de “MARCOS” contratuais para LIBERAÇÃO DOS RECURSOS e item 26.2.1.1, da Cláusula Vigésima Sexta, do Contrato de Concessão, assinado em 09/02/2018.

Handwritten signature and initials in blue ink.

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de
SOROCABA

Secretaria de Mobilidade

Atenciosamente,



Sergio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente da URBES

COMISSÃO FISCALIZADORA:


Adriano Aparecido Almeida Brasil
Diretor de Transporte Urbano - URBES


Marcelo Tadeu Almeida Brasil
Gerente de Controladoria - URBES


Sergio Rodrigues
Gerente de Engenharia de Tráfego - URBES


José Carlos de Almeida
Engenheiro – SEMOB

- **ANEXO:** Xerocópia do ofício nº DPR 222/23, referente a MEDIÇÃO DOS EVENTOS M69 E M70 dos serviços de REFORMA DE PASSEÍOS EM 6 (SEIS) PARADAS DE ÔNIBUS NA AVENIDA DR. ARMANDO PANNUNZIO (TRECHO 1), E, LIMPEZA DE TERRENO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, GUIAS E PAVIMENTO RÍGIDO DO TERMINAL IPIRANGA enviado para Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba, bem como uma via física da respectiva medição, devidamente validada pela Certificadora de Obras – GPO Sistran Engenharia, através do ofício SBS03.094/23.

DPR 222/2023


Sorocaba, 14 de dezembro de 2023.

Ilma. Senhora

DAYSE ARENHART MARINHO DE OLIVEIRA

Gerente de Filial

Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba



Referente: Contrato de Financiamento – GT Nº 04008470-25 – Programa Pró-Transporte.

Assunto: Entrega do Boletim de Medição – BM35 dos Marcos/Eventos M69 e M70, correspondentes aos serviços de Reforma de Passeios em 6 (seis) paradas de ônibus na avenida Dr. Armando Pannunzio (Trecho 1), e, Limpeza de Terreno, Terraplenagem, Drenagem, Guias e Pavimento Rígido do Terminal Ipiranga.

Prezada Senhora,

Vimos por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria 01 (uma) via física e 01 (uma) via digital em CD, do Boletim de Medição - BM 35, correspondente aos serviços de Reforma de Passeios em 6 (seis) paradas de ônibus na avenida Dr. Armando Pannunzio (Trecho 1), e, Limpeza de Terreno, Terraplenagem, Drenagem, Guias e Pavimento Rígido do Terminal Ipiranga. O serviço integra o Projeto BRT SOROCABA, apresentado pela empresa BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A., devidamente validado pela empresa Certificadora de Obras, GPO Sistran Engenharia, e, aprovado pela URBES – Trânsito e Transporte, e, atende ao Cronograma de Cumprimento da Obrigação de Subvenção aos Investimentos do Empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do Contrato de Concessão, conforme planilha de “Marcos” contratuais para liberação dos recursos.

Segue anexo Boletim de Medição – BM 35.

Na oportunidade, renovamos nossos votos de cordial estima e consideração.

Atenciosamente,


Sergio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente


Eng. José Mendes Netto
Engenheiro Fiscal



A TYLin Company

SBS03.094/23

São Paulo, 14 de dezembro de 2023.

À
URBES - Trânsito e Transporte
Rua Chile nº 401 - Barcelona
CEP 18.025-280- Sorocaba - SP

at.: Sr. Sérgio David Rosumek Barreto - Diretor Presidente
ass.: 80º Relatório de Validação do Boletim de Medição 35 - Reforma de Passeios em 6 (seis) paradas de ônibus na avenida Dr. Armando Pannunzio (Trecho 1), e, Terminal Ipiranga - Limpeza de Terreno, Terraplenagem, Drenagem, Guias e Pavimento Rígido.
ref.: Contrato nº 018/2018 - Serviços de Verificador Independente e Certificadora de Obras para o BRT de Sorocaba.

Prezado Diretor,

Em detrimento da DTU 354/2023, a GPO Sistran Engenharia Ltda. vem apresentar o 80º Relatório de Validação do Boletim de Medição de Subvenção 35 encaminhado no dia 30 de novembro de 2023 pela Concessionária, e que, corresponde aos Marcos 69 e 70 do Eventograma de Subvenção, este, encaminhado através do Ofício nº 161/2023/GP pela Prefeitura de Sorocaba à GIGOV - Caixa Econômica Federal. Os serviços que compõem os eventos do BM35 foram executados pela empresa BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A.

O Boletim de Medição de Subvenção - BM 35 foi apresentado pelo BRT por atividade, constante como Marcos M69 e M70: i) Reforma dos Passeios - Trecho 1 (BM 35.1), e, ii) Terminal Ipiranga - Limpeza de Terreno, Terraplenagem, Drenagem, Guias e Pavimento Rígido (BM 35.2). Estes boletins foram protocolizados na URBES no dia 30/11/2023, por meio dos Ofícios 040/2023, e 042/2023, respectivamente.

Encaminhamos a V. Sa. 4 (quatro) vias originais impressas e 4 (quatro) vias de forma digital do 80º Relatório de Validação do Boletim de Medição de Subvenção - BM 35.

Atenciosamente,

Eng. Luis Guilherme Nedavaska
Coordenador do Contrato

ak

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 14 / 12 / 23

NOME: Marcus Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

[Handwritten Signature]

ASSINATURA

DTU 354/2023

Sorocaba, 01 de dezembro de 2023.

Ilustríssimo Senhor
Luis Guilherme Nedavaska
Engº Coordenador GPO SISTRAN ENGENHARIA

RECEBIDO EM 01.12.2023

Adriana Kagawa

CREA nº 5062004921



Referente:

Medição do Evento - M69 / Reforma dos passeios – trecho 1 / BM 35.1

Medição do Evento – M70 / Limpeza de terreno, terraplanagem, drenagem, guias e pavimento rígido – Terminal Ipiranga / BM 35.2

Prezado Sr.,

Vimos por meio deste, em resposta aos ofícios BRT SOROCABA nº 040/2023 e 042/2023, encaminhar a Vossa Senhoria 01(uma) via física e 01 (uma) via digital, referentes à Medição do Evento - M69 / Reforma dos passeios – trecho 1 / BM 35.1 Medição do Evento – M70 / Limpeza de terreno, terraplanagem, drenagem, guias e pavimento rígido – Terminal Ipiranga / BM 35.2, os quais integram o produto BRT SOROCABA, apresentado pela Empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, em cumprimento as exigências contratuais, para análise e validação do respectivo documento.

Sem mais para o momento, despedimo-nos, renovando protestos de respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,



Adriano A. Almeida Brasil
Diretor de Transporte Urbano



Marcius Augusto Pereira
Coordenador Especial



Sorocaba, 30 de novembro de 2023.

Of.Nº 040/2023

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

Ref.: Contrato 061/2018.

PROTOCOLO
Recebido em: <u>30 / 11 / 23</u>
Nome <u>Marcus Augusto Pereira</u>
Assinatura <u>Coordenador Especial</u>

Assunto: Medição dos eventos ref. REFORMA DOS PASSEIOS – Trecho 1

Prezado Senhor,

O **BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A** vem por meio desta encaminhar os arquivos de medição do Marco M69 correspondente aos Eventos de instalação de REFORMA DOS PASSEIOS – Trecho 1, conforme eventograma pactuado entre as partes.


De acordo com a cláusula vigésima sexta de nosso contrato de concessão, os serviços executados fazem parte do cronograma de cumprimento da obrigação de subvenção aos investimentos constantes do Anexo VII do contrato de concessão.

Diante do exposto, solicitamos aprovação dos eventos relacionados acima e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.


Anexo:

Boletim de Medição 35.1 (M69)

Atenciosamente,



Jéssica Alves da Silva
Responsável Técnico



Gustavo P. Barata de Almeida
Gestão de Contratos





EXPEDIENTE Nº
12217 / 23
URBES

CBRT
SOROCABA

Sorocaba, 30 de novembro de 2023.

Of. Nº 041/2023

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

PROTOCOLO
Recebido em <u>30 / 11 / 23</u>
Nome <u>Marcus Augusto Pereira</u>
Assinatura <u>Coordenador Especial</u>

Ref: Contrato 061/2018

Ass.: Documento de Cobrança 86 – REFORMA DOS PASSEIOS – Trecho 1


Prezado Senhor,

Atendendo a cláusula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 086 no Valor de R\$ 216.982,60 (duzentos e dezesseis mil novecentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Anexo: Documento de Cobrança 86 – REFORMA DOS PASSEIOS – Trecho 1

Atenciosamente,



Gustavo P. Barata de Almeida
Gestão de Contratos



Sorocaba, 30 de novembro de 2023.

Of.N° 042/2023

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

Ref.: Contrato 061/2018

PROTOCOLO

Recebido em: 30 / 11 / 23

Nome Marcus Augusto PereiraAssinatura Coordenador Especial

Assunto: Medição dos eventos ref. LIMPEZA DE TERRENO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, GUIAS E PAVIMENTO RÍGIDO -Terminal Ipiranga

Prezado Senhor,


O **BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A** vem por meio desta encaminhar os arquivos de medição do Marco M70 correspondente aos Eventos de instalação de LIMPEZA DE TERRENO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM; GUIAS E PAVIMENTO RÍGIDO -Terminal Ipiranga, conforme eventograma pactuado entre as partes.


De acordo com a cláusula vigésima sexta de nosso contrato de concessão, os serviços executados fazem parte do cronograma de cumprimento da obrigação de subvenção aos investimentos constantes do Anexo VII do contrato de concessão.

Diante do exposto, solicitamos aprovação dos eventos relacionados acima e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Anexo:**Boletim de Medição 35.2 (M70)**

Atenciosamente,



Jéssica Alves da Silva
Responsável Técnico

Gustavo P. Barata de Almeida
Gestão de Contratos



EXPEDIENTE Nº
12220 / 23
URBES

BRT
SOROCABA

Sorocaba, 30 de novembro de 2023.

Of.Nº 043/2023

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

PROTOCOLO	
Recebido em	<u>30 / 11 / 23</u>
Nome	<u>Marcus Augusto Pereira</u>
Assinatura	<u>Coordenador Especial</u>

Ref: Contrato 061/2018

Ass.: Documento de Cobrança 87 – LIMPEZA DE TERRENO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, GUIAS E PAVIMENTO RÍGIDO - Terminal Ipiranga

Prezado Senhor,

Atendendo a clausula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 087 no Valor de R\$ 888.471,95 (Oitocentos e oitenta e oito mil quatrocentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Anexo: Documento de Cobrança 87 – LIMPEZA DE TERRENO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, GUIAS E PAVIMENTO RÍGIDO - Terminal Ipiranga

Atenciosamente,



Gustavo P. Barata de Almeida
Gestão de Contratos



Via BRT



Prefeitura de Sorocaba
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento
87
Data
29/11/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.
CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88 Inscrição Municipal: 000347221
Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, Nº 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000
Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74 Inscrição Municipal: 000347221
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280
Município: SOROCABA UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.
MEDIÇÃO AUDESP Nº 88 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº36)
MEDIÇÃO REALIZADA Nº 35.2 - LIMPEZA DE TERRENO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, GUIAS E PAVIMENTO RÍGIDO - Terminal Ipiranga.
CEI:51.243.50666/76
DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
35.2 LIMPEZA DE TERRENO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, GUIAS E PAVIMENTO RÍGIDO -Terminal Ipiranga			
SUBVENÇÃO	1	844.048,36	844.048,36
CONTRAPARTIDA	1	44.423,60	44.423,60

RECEBEMOS O ORIGINAL
DATA: 30 / 11 / 23
NOME: Marcius Augusto Pereira
CARGO: Coordenador Especial

ASSINATURA VALOR TOTAL = R\$ 888.471,96

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A. CERTIFICADO DE OBRAS (CPO/SISTEM) PREFEITURA DE SOROCABA
Adriana Kagawa CREA nº 5062004921 Sergio David R. Barreto Diretor Presidente da Urbes

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTES CONTRATOS.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO
ENG. JOSÉ MENDES NETTO
CREA: 060-182887-6

Sorocaba, 14 de dezembro 2023.

DAS MEDIÇÕES:

Dados da Execução:

Situação do Ajuste:

- Em execução () Encerrado - Rescisão sem imposição de sanção)
() Suspenso (Paralisado)
() Encerrado – Cumprimento Integral () Encerrado - Anulado
() Encerrado - Rescisão com imposição de sanção)

Data de entrega do Material ou início da execução de serviço/obra: (30/11/2023)

Informar em que data o material foi entregue ou quando começou a execução do serviço ou da obra, conforme solicitado.

CRONOGRAMA – Informe se a execução do contrato está de acordo com o cronograma. Em caso negativo será solicitado o motivo e se o mesmo o foi aceito pela administração. No campo seguinte informe, caso trate-se de uma obra pública, se ela está paralisada. Em caso positivo será necessário informar o motivo da paralização:

Em dia () Atrasado Motivo: _____

Em caso de obra pública, **ela** está paralisada? () Sim Não Motivo: _____

RECEBIMENTO. Informe se o recebimento foi provisório ou definitivo, a data e se existe termo circunstanciado assinado pelas partes e se existe vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais.

No caso de serviço ou produto adquirido, o recebimento deverá informado como definitivo quando, após a sua conferência, se atestar que sua entrega está correta, independentemente se a mesma é parcelada ou não. Em relação às obras, só será considerada como definitiva, quando da entrega final de toda a obra, após todas as verificações realizadas. Se as condições aqui expostas não se fizerem presentes, deverá ser informado neste campo que o recebimento é provisório (vide também o conceito dado no artigo 73 da Lei Federal n.º 8.666/93).

Definitivo () Provisório - Data do recebimento: 30/11/2023

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes? SIM () NÃO

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais? SIM () NÃO

Inexecução do Contrato - Informe se houve ou não inexecução. Em caso de inexecução parcial será necessário informar o motivo e em caso de inexecução total deverá ser informado se houve aplicação de sanções.

Houve inexecução do contrato?

NÃO () SIM - Parcial () SIM – Total*

MOTIVO: _____

*No caso de inexecução total:

Houve Aplicação de Sanções? () SIM () NÃO



Responsável pelo recebimento

CPF do Servidor responsável: **295.827.838-77**

Nome: **Sergio David Rosumek Barreto**

Cargo: **Diretor Presidente da URBES Trânsito Transportes**

EXECUÇÃO CORPO TÉCNICO

O corpo técnico e os responsáveis pela obra, apresentados pela Contratada, correspondem com a relação constante no contrato? () SIM () NÃO () Não se aplica

A contratada mantém preposto junto a obra para representá-la? () SIM () NÃO () Não se aplica

A Administração designou fiscal, credenciado junto ao CREA, para acompanhar a execução da obra? (Lei 8.666/93, art 67)? () SIM () NÃO () Não se aplica

CONFERÊNCIA / MEDIÇÃO

Houve conferência / medição? () SIM () NÃO

Número da medição: **080 – M69 – (Reforma dos passeios – Trecho 1) e M70 (Terminal Ipiranga – Limpeza de Terreno, Terraplenagem, Drenagem, Guias e Pavimento Rígido).**

Data da conferência/medição: **12/12/2023**

Valor executado nessa medição: **R\$ 1.105.454,56**

Percentual executado nessa medição: **0,85%**

Houve supressão de obra, bens ou serviços? () SIM () NÃO () Não se aplica

CPF do Servidor responsável: **085.813.268-03**

Nome: **José Mendes Netto**

Cargo: **Engenheiro Civil**



Assinatura do responsável pela medição:

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRO-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	PropONENTE/TOMADOR/AG. PROMOTOR MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 84,41%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/11/2023 a 30/11/2023	

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)				
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	
Corredor Geral	Planejamento dos trabalhos	Evento	1	2.878.025,23	1		1	-	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	-	2.678.025,23
Corredor Geral	Licença de instalação	Evento	1	1.339.012,62	1		1	-	-	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	-	1.339.012,62
	PROJETOS															
Corredor Terminalis	Estudos e Projetos - Terminalis	Evento	1	2.849.052,69	1		1	-	-	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	438.829,98	2.849.052,69
Corredor Itavuvu	Estudos e Projetos - Corredor Itavuvu	Evento	1	984.078,72	1		1	-	-	-	-	-	627.528,50	33.027,82	323.522,41	984.078,73
Corredor Oeste	Estudos e Projetos - Corredor Oeste	Evento	1	954.171,30	1		1	-	-	-	-	-	636.030,99	33.475,32	284.864,99	954.171,30
Corredor Ipanema	Estudos e Projetos - Corredor Ipanema	Evento	1	987.742,88	1		1	-	-	-	-	-	636.030,99	33.475,32	318.236,57	987.742,88
Corred. Comad. Centrais	Estudos e Projetos - Corredor Leste, Sul e Central	Evento	1	545.733,73	1		1	-	-	-	-	-	254.412,41	13.390,12	277.931,21	545.733,74
	CORREDORES															
	CORREDOR BRT ITAVUVU															
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.433.132,25	1		1	-	-	-	-	-	2.162.505,37	113.816,08	1.158.810,80	3.433.132,25
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.029.234,33	1		1	-	-	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.029.234,33	1		1	-	-	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.029.234,33	1		1	-	-	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Construção do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1		1	-	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1		1	-	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 3º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1		1	-	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 4º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.004.921,30	1		1	-	-	-	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.460.797,33	4.004.921,30
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 1	Evento	1	1.899.881,48	1		1	-	-	-	-	-	1.399.268,18	73.645,70	422.967,60	1.899.881,48
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 2	Evento	1	1.809.705,05	1		1	-	-	-	-	-	1.335.665,09	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 3	Evento	1	1.809.705,05	1		1	-	-	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 4	Evento	1	1.809.705,05	1		1	-	-	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.267.956,53	1		1	-	-	-	-	-	1.144.855,78	60.255,56	62.845,18	1.267.956,52

Jose Mendes Netto
Engenheiro Civil -
CREA 060182887-6

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 84,41%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/11/2023 a 30/11/2023	
	CNPJ 25.224.614/0001-88	Início de obra 9/2/2018		

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.338.998,56	1	1	1	-	-	-	1.208.458,88	63.603,09	66.336,58	1.338.398,55	
Corredor Itavuvu	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.523.950,52	1	1	1	-	-	-	3.052.948,76	160.681,52	310.320,24	3.523.950,52	
Corredor Itavuvu	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	18.211.771,59	1	1	1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	16.203.252,67	18.211.771,59	
Corredor Ipanema	CORREDOR BRT IPANEMA							-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.448.535,13	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13	
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.448.535,13	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13	
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.448.535,13	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13	
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.448.535,13	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13	
Corredor Ipanema	Construção do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.364.342,78	1	1	1	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	954.120,07	3.364.342,78	
Corredor Ipanema	Construção do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.551.250,71	1	1	1	-	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.007.126,74	3.551.250,71	
Corredor Ipanema	Construção do 3º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1	1	1	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19	
Corredor Ipanema	Construção do 4º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1	1	1	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19	
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1	-	-	-	1.399.268,18	73.645,70	528.685,46	2.001.599,34	
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34	
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34	
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34	
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.345.411,91	1	1	1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91	
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.345.411,91	1	1	1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91	
Corredor Ipanema	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.670.781,79	1	1	1	-	-	-	3.180.154,96	167.376,58	323.250,25	3.670.781,79	
Corredor Ipanema	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	15.783.535,37	1	1	1	-	-	-	1.653.660,68	87.035,82	14.042.818,97	15.783.535,37	
Corredor Ipanema	CORREDOR LESTE							-	-	-	-	-	-	-	

Jose Mendes Netto
 Engenheiro Civil
 CREA 060182887-6

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	PropONENTE/TOMADOR/AG. PROMOTOR MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTACÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-98	Período: 01/11/2023 a 30/11/2023	% Realizado Acumulado: 84,41%
			Início de obra 9/2/2018	

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29	
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29	
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29	
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29	
Corredor Leste	Reforma dos passeios	Evento	1	879.721,02	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	9.362,82	879.721,02	
Corredor Leste	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	587.325,09	1		1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	51.720,04	587.325,09	
Corredor Leste	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	1.033.848,65	1		1	-	-	-	445.221,69	23.432,73	565.194,23	1.033.848,65	
Corredor Leste	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1		1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	
Corredor Sul	CORREDOR SUL							-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79	
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79	
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79	
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79	
Corredor Sul	Reforma dos passeios	Evento	1	739.101,52	1		1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	203.496,47	739.101,52	
Corredor Sul	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	587.325,09	1		1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	51.720,04	587.325,09	
Corredor Sul	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	1.587.696,14	1		1	-	-	-	254.412,40	13.390,12	1.319.893,62	1.587.696,14	

Jose Mendes Netto
Engenheiro Civil
CREA 060182887-6

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	PropONENTE/TOMADOR/AG. Promotor MUNICIPAL DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 84,41%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Início de obra 9/2/2018	Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)					Total		
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento		CP Financeira	Outras Fontes
Corredor Sul	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1		1	-	-	-	1.620.325,27	10.042,59	-	1.620.325,27	1.821.177,16
Corred. Centrais	CORREDORES CENTRAIS	Evento	1	739.101,52	1		1	-	-	-	699.634,09	36.822,85	-	699.634,09	739.101,52
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	3.485.659,32	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	-	763.237,19	3.485.659,32
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	3.776.130,93	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	-	826.840,29	3.776.130,93
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	3.776.130,93	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	-	826.840,29	3.776.130,93
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	3.485.659,32	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	-	763.237,19	3.485.659,32
Corred. Centrais	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	440.493,81	1		1	-	-	-	381.618,60	20.085,18	-	381.618,60	440.493,81
Corred. Centrais	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	923.079,15	1		1	-	-	-	508.824,80	26.780,25	-	508.824,80	923.079,15
Corred. Centrais	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1		1	-	-	-	1.620.325,27	10.042,59	-	1.620.325,27	1.821.177,16
Corredor Oeste	CORREDOR BRT OESTE							-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	Evento		3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	Evento		3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	Evento		3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 5	Evento	1	3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	-


Jose Mendes Netto
 Engenheiro Civil
 CREA 050182887-6

Nº Contrato 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICIPIO DE SOROCABA
Nº do CTEF CPL 202015	Empresa executora/fornecedora SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Objeto de obra Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Período: 01/11/2023 a 30/11/2023	% Realizado Acumulado: 84,41 %

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)				
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 1	Evento	1	216.982,60		1	1	206.133,47	10.849,13	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 2	Evento	1	216.982,60	1		1	-	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 3	Evento	1	216.982,60	1		1	-	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 4	Evento	1	216.982,60	1		1	-	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 5	Evento	1	216.982,60	1		1	-	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 1	Evento	1	163.806,31			0	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 2	Evento	1	163.806,31			0	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 3	Evento	1	163.806,31			0	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 4	Evento	1	163.806,31			0	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 5	Evento		163.806,31			0	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. Dr. Arnanado Pannunzio) Trecho 1	Evento		233.864,48		1	1	-	-	-	-	222.171,25	11.693,23	-	233.864,48
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 8 abrigos (Av. Dr. Arnanado Pannunzio) Trecho 2	Evento		311.819,30		1	1	-	-	-	-	296.228,34	15.590,97	-	311.819,31
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. General Carneiro) Trecho 3	Evento		233.864,48		1	1	-	-	-	-	222.171,25	11.693,23	-	233.864,48
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. General Carneiro) Trecho 4	Evento		233.864,48		1	1	-	-	-	-	222.171,25	11.693,23	-	233.864,48
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 4 abrigos (Av. Dr. Américo de Figueiredo) Trecho 5	Evento		155.909,65		1	1	-	-	-	-	148.114,17	7.795,48	-	155.909,65
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 5 abrigos (Rua Benedito Ferreira Talles) Trecho 5	Evento		194.687,06		1	1	-	-	-	-	185.142,71	9.744,35	-	194.687,06
Corredor Oeste	Estação Santa Cruz	Evento		1.187.734,58		1	1	-	-	-	-	1.128.347,85	59.386,73	-	1.187.734,58
Corredor Oeste	Instalação de ITS nas Estações	Evento		3.535.527,53			0	-	-	-	-	-	-	-	-
	TERMINAIS														
Terminal V. Régia	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento	Evento		2.350.969,42		1	1	-	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	342.450,50	2.350.969,42
Terminal V. Régia	Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	Evento		4.497.459,54		1	1	-	-	-	-	1.590.077,48	83.689,29	2.823.693,77	4.497.459,54
Terminal V. Régia	Edificações, Pisos e Passeios	Evento		2.276.108,35		1	1	-	-	-	-	2.098.902,28	110.468,54	66.737,53	2.276.108,35
Terminal V. Régia	Signalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento		2.041.410,20		1	1	-	-	-	-	1.208.468,89	63.603,09	789.348,22	2.041.410,20

Jose Mendes Netto
- Engenheiro Civil
CREA 050182887-6

Nº Contrato CAIXA SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade IMOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto de obra 9/2/2018	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/11/2023 a 30/11/2023	% Realizado Acumulado: 84,41%

Corretor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)		
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira
Terminal São Bento	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento	1	2.390.384,51	1		1	-	-	1.144.855,79	60.255,56	1.185.273,16	2.390.384,51
Terminal São Bento	Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	Evento	1	4.206.116,62	1		1	-	-	954.046,49	50.212,97	3.201.857,16	4.206.116,62
Terminal São Bento	Edificações, Pisos e Passaios	Evento	1	2.443.974,22	1		1	-	-	1.272.061,98	66.950,64	1.104.961,60	2.443.974,22
Terminal São Bento	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	2.100.253,64	1		1	-	-	699.634,09	36.822,85	1.363.796,70	2.100.253,64
Terminal Ipiranga	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento	1	868.471,95	1		1	844.048,36	-	844.048,36	44.423,60	-	888.471,96
Terminal Ipiranga	Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	Evento	1	1.592.643,32	1		1	-	-	1.513.011,15	79.632,17	-	1.592.643,32
Terminal Ipiranga	Edificações, Pisos e Passaios	Evento	1	594.621,17		0		-	-	-	-	-	-
Terminal Ipiranga	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	971.548,11		0		-	-	-	-	-	-
Transferência a Tatiana	PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e receapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de traçado, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Tatiana	Evento	1	351.452,96		0		-	-	-	-	-	-
Transferência a Tatiana	REFORMA DOS PASSEIOS - Tatiana	Evento	1	97.712,45		0		-	-	-	-	-	-
Transferência a Tatiana	ESTAÇÃO - Tatiana	Evento	1	2.375.469,16	1		1	-	-	2.256.695,70	118.773,46	-	2.375.469,16
Garagem	GARAGEM							-	-	-	-	-	-
Garagem	Estudos e Projetos	Evento	1	31.062,17		0		-	-	-	-	-	-
Garagem	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento	1	3.533.093,99		0		-	-	-	-	-	-
Garagem	Edificações, Pisos e Passaios	Evento	1	10.365.914,31		0		-	-	-	-	-	-
Garagem	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	1.605.353,24		0		-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL:				238.420.851,30				1.050.181,83	55.272,73	104.291.756,04	5.489.039,33	91.460.876,64	201.241.672,50

Jose Mendes Netto
 Engenheiro Civil
 CREA 050182887-6

OBS.: Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.



BOLETIM DE MEDICAO - BM 35
Operações de Financiamento



Prefeitura de SOROCABA

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto de obra Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº de CTEF CPL 20/2015	CNPJ 25.224.614/0001-88	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/11/2023 a 30/11/2023	% Realizado Acumulado: 84,41%

Corredor	Orçamento Contratado	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)				
		Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total

Sorocaba, 05 de dezembro de 2023
Local/Data

Resp. Técnico Fiscalização:
CREA/CAU:
ART/RRT:

M. M.

José Mendes Netto
060-182887-6
2802730181070602