


# URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES

DPR 003/24

Sorocaba, 11 de janeiro de 2024.

Ilustríssima Senhora  
**Luciana Mendes da Fonseca**  
Secretária de Administração



**Prefeitura de  
SOROCABA**

Secretaria de Mobilidade

**Referência:** Contrato de Financiamento – GT Nº. 0408470-25,  
Programa PRO-TRANPORTE.

**Assunto:** Autorização para emissão do Documento de Cobrança,  
referente ao 36º desembolso do Evento Contratual,  
correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da  
MEDIÇÃO DOS EVENTOS M71 – Edificações, pisos e  
passeios Terminal Ipiranga, e M73 – Reforma dos passeios  
Jd. Tatiana, junto à Prefeitura / URBES e Superintendência  
Regional da Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba.

Prezada Secretária,

Vimos por meio deste, encaminhar à Vossa Senhoria os “DOCUMENTOS DE COBRANÇA”, emitidos pela empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos - SPE S.A, para o devido pagamento, referente ao 36º desembolso dos Eventos Contratuais, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da MEDIÇÃO DOS EVENTOS M71 E M73 do serviço de:

- Edificações, pisos e passeios Terminal Ipiranga – EVENTO M71;
- Reforma dos Passeios Jd. Tatiana – EVENTO M73.

Salientamos que a referida medição, foi devidamente validada pela empresa certificadora de obras GPO Sistran Engenharia, aprovada pela URBES – Trânsito e Transporte e atendendo dessa forma ao CRONOGRAMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SUBVENÇÃO AOS INVESTIMENTOS do empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do contrato de Concessão, conforme planilha de “MARCOS” contratuais para LIBERAÇÃO DOS RECURSOS e item 26.2.1.1, da Cláusula Vigésima Sexta, do Contrato de Concessão, assinado em 09/02/2018.

# URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



**Prefeitura de  
SOROCABA**

Secretaria de Mobilidade

Atenciosamente,



**Sergio David Rosumek Barreto**  
Diretor Presidente da URBES

**COMISSÃO FISCALIZADORA:**




**Adriano Aparecido Almeida Brasil**  
Diretor de Transporte Urbano - URBES



**Marcelo Tadeu Almeida Brasil**  
Gerente de Controladoria - URBES



**Sergio Rodrigues**  
Gerente de Engenharia de Tráfego - URBES



**José Carlos de Almeida**  
Engenheiro – SEMOB

- **ANEXO:** Xerocópia do ofício nº DPR 002/24, referente a MEDIÇÃO DOS EVENTOS M71 – Edificações, pisos e passeios Terminal Ipiranga, e M73 – Reforma dos passeios Jd. Tatiana, enviada para Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba, bem como uma via física da respectiva medição, devidamente validada pela Certificadora de Obras – GPO Sistran Engenharia, através do ofício SBS03.095/24.

# URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de  
**SOROCABA**

Secretaria de Mobilidade

**DPR 002/2024**

Sorocaba, 09 de janeiro de 2024.

Ilma. Senhora

**DAYSE ARENHART MARINHO DE OLIVEIRA**

Gerente de Filial

Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba



**Referente:** Contrato de Financiamento – GT Nº 04008470-25 – Programa Pró-Transporte.

**Assunto:** Entrega do Boletim de Medição – BM 36 dos Marcos/Eventos M71 e M73, correspondentes aos serviços de Edificações, pisos e passeios Terminal Ipiranga, e Reforma dos passeios Jd. Tatiana.

Prezada Senhora,

Vimos por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria 01 (uma) via física e 01 (uma) via digital em CD, do Boletim de Medição - BM 36, correspondente aos serviços de Edificações, pisos e passeios Terminal Ipiranga, e Reforma dos passeios Jd. Tatiana. O serviço integra o Projeto BRT SOROCABA, apresentado pela empresa BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A., devidamente validado pela empresa Certificadora de Obras, GPO Sistran Engenharia, e, aprovado pela URBES – Trânsito e Transporte, e, atende ao Cronograma de Cumprimento da Obrigação de Subvenção aos Investimentos do Empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do Contrato de Concessão, conforme planilha de “Marcos” contratuais para liberação dos recursos.

Segue anexo Boletim de Medição – BM 36.

Na oportunidade, renovamos nossos votos de cordial estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Sergio David Rosumek Barreto**  
Diretor Presidente

  
**Eng. José Mendes Netto**  
Engenheiro Fiscal

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF

Programa  
PAC 2 - PRO-TRANSPORTE

Ação/Modalidade  
MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES

Fonte de Recursos  
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Proprietar/Tomador/Ag. Promotor  
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Município/UF  
SOROCABA/SP

Empreendimento (nome/apelido)  
IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE

Objeto do CTEF  
Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba

Objeto do CT  
IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE

Nº do CTEF  
CPL\_2020/15

Empresa executora/prestadora  
BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos

CNPJ  
25.224.614/0001-88

Início de obra  
9/2/2018

Período:  
01/12/2023 a 31/12/2023

% Realizado Acumulado:  
84,70%

Discriminação	Unid.	Qtd.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)		Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)									
				Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financieira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financieira	Outras Fontes	Total					
Corredor																			
Geral	Planejamento dos trabalhos	Evento	2.678.025,23	1		1	-	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	-	2.678.025,23				
Geral	Licença de instalação	Evento	1.339.012,62	1		1	-	-	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	-	1.339.012,62				
	<b>PROJETOS</b>																		
Terminais	Estudos e Projetos - Terminais	Evento	2.849.052,69	1		1	-	-	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	438.829,98	2.849.052,69				
Corredor Itavuvu	Estudos e Projetos - Corredor Itavuvu	Evento	984.078,72	1		1	-	-	-	-	-	627.528,50	33.027,82	323.522,41	984.078,73				
Corredor Oeste	Estudos e Projetos - Corredor Oeste	Evento	954.171,30	1		1	-	-	-	-	-	636.030,99	33.475,32	294.684,99	954.171,30				
Corredor Itapirama	Estudos e Projetos - Corredor Itapirama	Evento	987.742,88	1		1	-	-	-	-	-	636.030,99	33.475,32	318.236,57	987.742,88				
Corred. Centrais	Estudos e Projetos - Corredor Leste, Sul e Central	Evento	545.733,73	1		1	-	-	-	-	-	254.412,41	13.390,12	277.931,21	545.733,74				
	<b>CORREDORES</b>																		
	<b>CORREDOR BRT ITAVUVU</b>																		
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	3.433.132,25	1		1	-	-	-	-	-	2.162.505,37	113.816,08	1.156.810,80	3.433.132,25				
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	3.029.234,33	1		1	-	-	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33				
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	3.029.234,33	1		1	-	-	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33				
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	3.029.234,33	1		1	-	-	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33				
Corredor Itavuvu	Construção do 1º conjunto de 3 estações	Evento	4.215.706,63	1		1	-	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63				
Corredor Itavuvu	Construção do 2º conjunto de 3 estações	Evento	4.215.706,63	1		1	-	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63				
Corredor Itavuvu	Construção do 3º conjunto de 3 estações	Evento	4.215.706,63	1		1	-	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63				
Corredor Itavuvu	Construção do 4º conjunto de 3 estações	Evento	4.004.921,30	1		1	-	-	-	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.460.797,33	4.004.921,30				
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento) remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado - Trecho 1	Evento	1.895.891,48	1		1	-	-	-	-	-	1.399.268,18	73.645,70	422.967,60	1.895.891,48				
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento) remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado - Trecho 2	Evento	1.809.705,05	1		1	-	-	-	-	-	1.335.665,09	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05				
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento) remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado - Trecho 3	Evento	1.809.705,05	1		1	-	-	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05				
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento) remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado - Trecho 4	Evento	1.809.705,05	1		1	-	-	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05				
Corredor Itavuvu	Reforma das passadas dos Trechos 1 e 2	Evento	1.267.956,53	1		1	-	-	-	-	-	1.144.855,78	60.255,56	62.845,18	1.267.956,52				

Jose Mendes Netto  
Engenheiro Civil  
CREA 060182887-6

Nº Contrato CAIXA/SIAPF 0408/7025

Programa PAC 2 - PRO-TRANSPORTE

Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES

Fonte de Recursos Proprietário/Tomador/Ag. Promotor FGTS MUNICÍPIO DE SOROCABA

Município/UF SOROCABA/SP

Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTESUL E LESTE/OESTE

Objeto do CTEF Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba

Objeto do CT IMPLANTÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTESUL E LESTE/OESTE

Nº do CTEF CPL 202015  
Empresa executora/prevedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos  
SPE S.A.  
NPJ 25.224.614/0001-88  
Objeto do CTEF Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba  
Início de obra 9/2/2018  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023  
% Realizado Acumulado: 84,70%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Evolução Física (Quant)		Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			Total
						Período	Incluído Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	
Corredor IIAVUVU	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.338.398,56	1	1	-	-	-	-	1.208.458,88	63.603,09	66.356,58	1.338.398,55
Corredor IIAVUVU	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.523.950,52	1	1	-	-	-	-	3.052.948,76	160.681,52	310.320,24	3.523.950,52
Corredor IIAVUVU	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	18.211.771,59	1	1	-	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	16.203.252,67	18.211.771,59
<b>CORREDOR BRT IPANEMA</b>														
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.448.535,13	1	1	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.448.535,13	1	1	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.448.535,13	1	1	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.448.535,13	1	1	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Construção do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.364.342,78	1	1	-	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	954.120,07	3.364.342,78
Corredor Ipanema	Construção do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.551.250,71	1	1	-	-	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.007.126,74	3.551.250,71
Corredor Ipanema	Construção do 3º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1	1	-	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19
Corredor Ipanema	Construção do 4º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1	1	-	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recalapeamento, remanejamento de Interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.001.599,34	1	1	-	-	-	-	1.399.268,18	73.645,70	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recalapeamento, remanejamento de Interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.001.599,34	1	1	-	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recalapeamento, remanejamento de Interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.001.599,34	1	1	-	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recalapeamento, remanejamento de Interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.001.599,34	1	1	-	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.345.411,91	1	1	-	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.345.411,91	1	1	-	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91
Corredor Ipanema	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.670.781,79	1	1	-	-	-	-	3.180.154,96	167.376,58	323.250,25	3.670.781,79
Corredor Ipanema	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	15.783.535,37	1	1	-	-	-	-	1.653.680,58	87.035,62	14.042.818,97	15.783.535,37
<b>CORREDOR LESTE</b>														
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de Interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.093.195,29	1	1	-	-	-	-	1.017.649,59	55.560,50	1.011.985,20	2.093.195,29

*Jose Mendes Netto*  
Engenheiro Civil  
CREA 060182887-6





Nº Contrato CAIXA SIAP  
0408470-25

Programa  
PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE

Ação/Modalidade  
MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES

Município/UF  
SOROCABA/SP

Empreendimento (nome/apelido)  
IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTESUL E LESTE/OESTE

Fone de Recursos  
FGTS

Proprietar/Tomador/Ag. Promotor  
MUNICIPIO DE SOROCABA

Nº do CTEF  
CPL 20/2015

Empresa executora/fornecedor  
BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos  
SPE S.A.

CNPJ  
25.224.614/0001-98

Objeto do CTEF  
Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba

Início de obra  
9/2/2018

Objeto do CT  
IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTESUL E LESTE/OESTE

Período:  
01/12/2023 a 31/12/2023

% Realizado Acumulado:  
84,70%

Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)				
				Acum. Anterior	Período	Acum. Incluído Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 3	Evento	216.982,60	1		1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 4	Evento	216.982,60	1		1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 5	Evento	216.982,60	1		1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60	
Corredor Oeste	Sinalização Várta - Trecho 1	Evento	163.806,31	1		0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Sinalização Várta - Trecho 2	Evento	163.806,31	1		0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Sinalização Várta - Trecho 3	Evento	163.806,31	1		0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Sinalização Várta - Trecho 4	Evento	163.806,31	1		0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Sinalização Várta - Trecho 5	Evento	163.806,31	1		0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. Dr. Arnanado Pannunzio) Trecho 1	Evento	233.864,48	1		1	-	-	-	222.171,25	11.693,23	-	233.864,48	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 8 abrigos (Av. Dr. Arnanado Pannunzio) Trecho 2	Evento	311.819,30	1		1	-	-	-	296.228,94	15.590,97	-	311.819,31	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. General Carneiro) Trecho 3	Evento	233.864,48	1		1	-	-	-	222.171,25	11.693,23	-	233.864,48	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. General Carneiro) Trecho 4	Evento	233.864,48	1		1	-	-	-	222.171,25	11.693,23	-	233.864,48	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 4 abrigos (Av. Dr. Américo de Figueiredo) Trecho 5	Evento	155.909,65	1		1	-	-	-	148.114,17	7.795,48	-	155.909,65	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 5 abrigos (Rua Benedito Ferreira Teles) Trecho 5	Evento	194.887,06	1		1	-	-	-	185.142,71	9.744,35	-	194.887,06	
Corredor Oeste	Estação Santa Cruz	Evento	1.187.734,58	1		1	-	-	-	1.128.347,85	59.386,73	-	1.187.734,58	
Corredor Oeste	Instalação de ITS nas Estações	Evento	3.535.527,53	1		0	-	-	-	-	-	-	-	
TERMINAIS														
Terminal V. Réala	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento	Evento	2.350.969,42	1		1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	342.450,50	2.350.969,42	
Terminal V. Réala	Fundação, Montagem da estrutura e Instalação da cobertura	Evento	4.497.459,54	1		1	-	-	-	1.590.077,48	83.688,29	2.823.693,77	4.497.459,54	
Terminal V. Réala	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	2.276.108,35	1		1	-	-	-	2.098.902,28	110.466,54	66.737,53	2.276.108,35	
Terminal V. Réala	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS, Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	2.041.410,20	1		1	-	-	-	1.208.458,89	63.603,09	769.348,22	2.041.410,20	
Terminal São Bento	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento	2.390.384,51	1		1	-	-	-	1.144.855,79	60.255,56	1.185.273,16	2.390.384,51	
Terminal São Bento	Fundação, Montagem da estrutura e Instalação da cobertura	Evento	4.206.116,62	1		1	-	-	-	954.046,49	50.212,97	3.201.957,16	4.206.116,62	

Jose Mendes Netto  
Engenheiro Civil  
CREA 067182837-5

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF

Programa  
PAC 2 - PRO-TRANSPORTE

Ação/Modalidade  
MOBILIDADE MEDIAS CIDADES

Fonte de Recursos  
FCTS

PropONENTE/TOMADOR/Ag. Promotor  
MUNICIPIO DE SOROCABA

Município/UF  
SOROCABA/SP

Empreendimento (nome/apelido)  
IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE

Objeto do CT  
IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE

Nº do CTEF  
CP1-20/2015

Empresa executora/fornecedora  
BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos  
SPE S.A.

Objeto do CTEF  
Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba

Início de obra  
9/2/2018

Período:  
01/12/2023 a 31/12/2023

% Realizado Acumulado:  
84,70%

Discriminação	Unid.	Qtda.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)							
				Acum. Anterior	Período	Acum. Incluído Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total				
Terminal Corredor	Evento	1	2.443.974,22	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.443.974,22
Terminal São Bento	Evento	1	2.100.253,64	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.253,64
Terminal São Bento	Evento	1	888.471,95	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	888.471,95
Terminal Ipiranga	Evento	1	1.592.643,32	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.592.643,32
Terminal Ipiranga	Evento	1	594.621,17	1	1	1	594.890,11	29.731,06	-	594.621,17	594.890,11	29.731,06	-	-	-	-	-	594.621,17
Terminal Ipiranga	Evento	1	971.548,11	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971.548,11
Transferenci a Taliana	Evento	1	97.712,45	1	1	1	92.826,82	4.885,62	-	97.712,44	92.826,82	4.885,62	-	-	-	-	-	97.712,44
Transferenci a Taliana	Evento	1	2.375.469,16	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.375.469,16
Garagem	Evento	1	31.062,17	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.062,17
Garagem	Evento	1	3.533.093,99	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.533.093,99
Garagem	Evento	1	10.385.914,31	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.385.914,31
Garagem	Evento	1	1.605.353,24	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.605.353,24
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>238.420.851,30</b>				<b>657.716,93</b>	<b>34.616,68</b>	<b>-</b>	<b>692.333,61</b>	<b>1.04.949.472,97</b>	<b>5.523.656,50</b>	<b>91.460.876,63</b>	<b>201.934.006,11</b>				

Obs.: Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Resp. Técnico Fiscalização: José Mendes Netto  
CREACAU: 060-182887-6  
ART/RRT: 2802723018101070602

Sorocaba, 03 de Janeiro de 2024  
Local/Data

Sorocaba, 09 de janeiro 2024.

**DAS MEDIÇÕES:**

**Dados da Execução:**

**Situação do Ajuste:**

- Em execução ( ) Encerrado - Rescisão sem imposição de sanção)  
( ) Suspenso (Paralisado)  
( ) Encerrado – Cumprimento Integral ( ) Encerrado - Anulado  
( ) Encerrado - Rescisão com imposição de sanção)

**Data de entrega do Material ou início da execução de serviço/obra: (29/12/2023)**

Informar em que data o material foi entregue ou quando começou a execução do serviço ou da obra, conforme solicitado.

**CRONOGRAMA** – Informe se a execução do contrato está de acordo com o cronograma. Em caso negativo será solicitado o motivo e se o mesmo o foi aceito pela administração. No campo seguinte informe, caso trate -se de uma obra pública, se ela está paralisada. Em caso positivo será necessário informar o motivo da paralização:

Em dia ( ) Atrasado Motivo: \_\_\_\_\_

Em caso de obra pública, **ela** está paralisada? ( ) Sim  Não Motivo: \_\_\_\_\_

**RECEBIMENTO.** Informe se o recebimento foi provisório ou definitivo, a data e se existe termo circunstanciado assinado pelas partes e se existe vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais.

No caso de serviço ou produto adquirido, o recebimento deverá informado como definitivo quando, após a sua conferência, se atestar que sua entrega está correta, independentemente se a mesma é parcelada ou não. Em relação às obras, só será considerada como definitiva, quando da entrega final de toda a obra, após todas as verificações realizadas. Se as condições aqui expostas não se fizerem presentes, deverá ser informado neste campo que o recebimento é provisório (vide também o conceito dado no artigo 73 da Lei Federal n.º 8.666/93).

Definitivo ( ) Provisório - Data do recebimento: **29/12/2023**

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?  SIM ( ) NÃO

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?  SIM ( ) NÃO

**Inexecução do Contrato** - Informe se houve ou não inexecução. Em caso de inexecução parcial será necessário informar o motivo e em caso de inexecução total deverá ser informado se houve aplicação de sanções.

Houve inexecução do contrato?

NÃO ( ) SIM - Parcial ( ) SIM – Total\*

MOTIVO: \_\_\_\_\_

\*No caso de inexecução total:

Houve Aplicação de Sanções? ( ) SIM ( ) NÃO





Responsável pelo recebimento

CPF do Servidor responsável: ██████████ 827.838-██████████

Nome: **Sergio David Rosumek Barreto**

Cargo: **Diretor Presidente da URBES Trânsito Transportes**

EXECUÇÃO CORPO TÉCNICO

O corpo técnico e os responsáveis pela obra, apresentados pela Contratada, correspondem com a relação constante no contrato? (  ) SIM ( ) NÃO ( ) Não se aplica

A contratada mantém preposto junto a obra para representá-la? ( ) SIM (  ) NÃO ( ) Não se aplica

A Administração designou fiscal, credenciado junto ao CREA, para acompanhar a execução da obra? (Lei 8.666/93, art 67)? ( ) SIM ( ) NÃO (  ) Não se aplica

CONFERÊNCIA / MEDIÇÃO

Houve conferência / medição? (  ) SIM ( ) NÃO

Número da medição: **BM36 – M71 – (Terminal Ipiranga – Edificações, Pisos e Passeios) e M73 (Reforma dos passeios – Tatiana).**

Data da conferência/medição: **06/01/2024**

Valor executado nessa medição: **R\$ 692.333,61**

Percentual executado nessa medição: **0,52%**

Houve supressão de obra, bens ou serviços? ( ) SIM (  ) NÃO ( ) Não se aplica

CPF do Servidor responsável: ██████████ 813.268-██████████

Nome: **José Mendes Netto**

Cargo: **Engenheiro Civil**

Assinatura do responsável pela medição:



Prefeitura de Sorocaba  
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

88

Data

28/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.  
CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88 Inscrição Municipal: 000347221  
Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, Nº 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000  
Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA  
CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74 Inscrição Municipal: 000347221  
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280  
Município: SOROCABA UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP Nº 89 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº37)

MEDIÇÃO REALIZADA Nº 36.1 - EDIFICAÇÕES, PISOS E PASSEIOS - Terminal Ipiranga.

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
EVENTO 36.1 EDIFICAÇÕES, PISOS E PASSEIOS - Terminal Ipiranga			
SUBVENÇÃO	1	564.890,11	564.890,11
CONTRAPARTIDA	1	29.731,06	29.731,06

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 29/12/23

NOME: Marcius Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

ASSINATURA

VALOR TOTAL = R\$ 594.621,17

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS  
PUBLICOS SPE S.A.

CERTIFICADO DE OBRAS  
PROSISTRAN

Adriana Kagawa  
CREA nº 5062004921

Sergio David R. Barreto  
Diretor Presidente da Urbes  
PREFEITURA DE SOROCABA

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTE CONTRATO.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO

ENG. JOSÉ MENDES NETTO

CREA: 060-182887-6



Prefeitura de Sorocaba  
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

89

Data

28/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.  
CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88 Inscrição Municipal: 000347221  
Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, Nº 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000  
Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA  
CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74 Inscrição Municipal: 000347221  
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280  
Município: SOROCABA UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP Nº 90 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº37)

MEDIÇÃO REALIZADA Nº 36.2 - REFORMA DOS PASSEIOS - Tatiana.

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2008-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
36.2 REFORMA DOS PASSEIOS - Tatiana.			
SUBVENÇÃO	1	92.826,82	92.826,82
CONTRAPARTIDA	1	4.885,62	4.885,62

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 29 / 12 / 23

NOME: Marcius Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

ASSINATURA

VALOR TOTAL = R\$ 97.712,44

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS  
PUBLICOS SPE S.A.

CERTIFICADO DE OBRAS  
PRO/SISTRAN  
Adriana Kagawa  
CREA nº 5062004921

Sergio David R. Barreto  
Diretor Presidente da Urbes  
PREFEITURA DE SOROCABA

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTE CONTRATO.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO  
ENG. JOSÉ MENDES NETTO  
CREA: 060-182887-6



Prefeitura de Sorocaba  
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

89

Data

28/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, Nº 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280

Município: SOROCABA

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP Nº 90 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº37)

MEDIÇÃO REALIZADA Nº 36.2 - REFORMA DOS PASSEIOS - Tatiana.

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2008-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
36.2 REFORMA DOS PASSEIOS - Tatiana.			
SUBVENÇÃO	1	92.826,82	92.826,82
CONTRAPARTIDA	1	4.885,62	4.885,62

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 29 / 12 / 23

NOME: Marcius Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

ASSINATURA

VALOR TOTAL = R\$ 97.712,44

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS  
PUBLICOS SPE S.A.

CERTIFICADO DE OBRAS  
GROSISTRAN

Adriana Kagawa  
CREA nº 5062004921

Sergio David R. Barreto  
Diretor Presidente da Urbes  
PREFEITURA DE SOROCABA

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTE CONTRATO.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO  
ENG. JOSÉ MENDES NETTO  
CREA: 060-182887-6



A TYLin Company

SBS03.095/24

São Paulo, 09 de janeiro de 2024.

À

URBES – Trânsito e Transporte

Rua Chile nº 401 – Barcelona

CEP 18.025–280– Sorocaba – SP

at.: Sr. Sérgio David Rosumek Barreto – Diretor Presidente

ass.: 81º Relatório de Validação do Boletim de Medição 36 – Edificações, Pisos e Passeios – Terminal Ipiranga, e, a Reforma dos Passeios – Estação Tatiana.

ref.: Contrato nº 018/2018 – Serviços de Verificador Independente e Certificadora de Obras para o BRT de Sorocaba.

Prezado Diretor,

Em detrimento da DTU 001/2024, a GPO Sistran Engenharia Ltda. vem apresentar o 81º Relatório de Validação do Boletim de Medição de Subvenção 36 encaminhado no dia 02 de janeiro de 2024 pela Concessionária, e que, corresponde aos Marcos 71 e 72 do Eventograma de Subvenção, este, encaminhado através do Ofício nº 161/2023/GP pela Prefeitura de Sorocaba à GIGOV – Caixa Econômica Federal. Os serviços que compõem os eventos do BM36 foram executados pela empresa BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

O Boletim de Medição de Subvenção – BM 36 foi apresentado pelo BRT por atividade, constante como Marcos M71 e M73: i) Edificações, Pisos e Passeios – Terminal Ipiranga (BM 36.1), e, ii) Reforma dos Passeios – Tatiana (BM 36.2). Estes boletins foram protocolizados na URBES no dia 29/12/2023, por meio dos Ofícios 046/2023, e 048/2023, respectivamente.

Encaminhamos a V. Sa. 4 (quatro) vias originais impressas e 4 (quatro) vias de forma digital do 81º Relatório de Validação do Boletim de Medição de Subvenção – BM 36.

Atenciosamente,

Eng. Luis Guilherme Nedavaska

Coordenador do Contrato

ak

**GPO Sistran Engenharia**

Rua Santa Isabel 160 5º andar  
01221-010 São Paulo  
(+55) 11 3335-2125

gposistran@gpogroup.com  
www.gpogroup.com



Prefeitura de Sorocaba  
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

89

Data

28/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, N° 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, N°3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280

Município: SOROCABA

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP N° 90 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N°37)

MEDIÇÃO REALIZADA N° 36.2 - REFORMA DOS PASSEIOS - Tatiana.

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2008-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
36.2 REFORMA DOS PASSEIOS - Tatiana.			
SUBVENÇÃO	1	92.826,82	92.826,82
CONTRAPARTIDA	1	4.885,62	4.885,62

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 29 / 12 / 23

NOME: Marcius Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

ASSINATURA

VALOR TOTAL = R\$ 97.712,44

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS  
PUBLICOS SPE S.A.

CERTIFICADO DE OBRAS  
GRO/SISTRAN  
Adriana Kagawa  
CREA nº 5062004921

Sergio David R. Barreto  
Diretor Presidente da Urbes

PREFEITURA DE SOROCABA

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTA CONTRATO.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO

ENG. JOSÉ MENDES NETTO

CREA: 060-182887-6

**DTU 001/2024**

Sorocaba, 02 de janeiro de 2024.

Ilustríssimo Senhor  
**Luis Guilherme Nedavaska**  
Engº Coordenador GPO SISTRAN ENGENHARIA

**Referente:**

Medição do Evento - M71 Edificações, pisos e passeios Terminal Ipiranga / BM 36.1

Medição do Evento – M73 Reforma dos passeios Jd. Tatiana / BM 36.2

Prezado Sr.,

Vimos por meio deste, em resposta aos ofícios BRT SOROCABA nº 046/2023 e 048/2023, encaminhar a Vossa Senhoria 01(uma) via física e 01 (uma) via digital, referentes à Medição do Evento - M71 Edificações, pisos e passeios Terminal Ipiranga / BM 36.1, e M73 Reforma dos passeios Jd. Tatiana / BM 36.2, os quais integram o produto BRT SOROCABA, apresentado pela Empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, em cumprimento as exigências contratuais, para análise e validação do respectivo documento.

Sem mais para o momento, despedimo-nos, renovando protestos de respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,



**Adriano A. Almeida Brasil**  
Diretor de Transporte Urbano



**Marcius Augusto Pereira**  
Coordenador Especial



Sorocaba, 28 de dezembro de 2023.

Of.Nº 049/2023

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

<b>PROTOCOLO</b>	
Recebido em	29 / 12 / 23
Nome	<b>Marcus Augusto Pereira</b>
Assinatura	Coordenador Especial

**Ref:** Contrato 061/2018

**Ass.:** Documento de Cobrança 89 – REFORMA DOS PASSEIOS – Tatiana

Prezado Senhor,

Atendendo a clausula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 089 no Valor de R\$ 97.712,45 (noventa e sete mil setecentos e doze reais e quarenta e cinco centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo: Documento de Cobrança 89 – REFORMA DOS PASSEIOS – Tatiana**

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Gustavo P. Barata de Almeida  
Gestão de Contratos

  
José Aparecido M. Rodrigues  
Setor de Secretaria Geral  
GAA/SSA

29.12.23





EXPEDIENTE Nº  
13062/23  
URBES

BRT  
SOROCABA

Sorocaba, 28 de dezembro de 2023.

Of.Nº 048/2023

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

Ref.: Contrato 061/2018

<b>PROTOCOLO</b>	
Recebido em:	29/12/23
Nome	<b>Marcus Augusto Pereira</b>
	Coordenador Especial
Assinatura	<i>[assinatura]</i>

**Assunto:** Medição dos eventos ref. REFORMA DOS PASSEIOS – Tatiana

Prezado Senhor,

O **BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A** vem por meio desta encaminhar os arquivos de medição do Marco M73 correspondente aos Eventos de instalação de REFORMA DOS PASSEIOS – Tatiana, conforme eventograma pactuado entre as partes.

De acordo com a cláusula vigésima sexta de nosso contrato de concessão, os serviços executados fazem parte do cronograma de cumprimento da obrigação de subvenção aos investimentos constantes do Anexo VII do contrato de concessão.

Diante do exposto, solicitamos aprovação dos eventos relacionados acima e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo:**

**Boletim de Medição 36.2 (M73)**

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente  
gov.br JESSICA ALVES DA SILVA  
Data: 28/12/2023 17:55:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jéssica Alves da Silva  
Responsável Técnico

Gustavo P. Barata de Almeida  
Gestão de Contratos

José Aparecido M. Rodrigues  
Setor de Secretaria Geral  
GAAISSA  
29.12.23





Sorocaba, 28 de dezembro de 2023.

Of.Nº 046/2023

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

Ref.: Contrato 061/2018

<b>PROTOCOLO</b>	
Recebido em:	29/12/23
Nome	<b>Marcus Augusto Pereira</b> Coordenador Especial
Assinatura	<i>Marcus</i>

**Assunto:** Medição dos eventos ref. EDIFICAÇÕES, PISOS E PASSEIOS – Terminal Ipiranga

Prezado Senhor,

O **BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A** vem por meio desta encaminhar os arquivos de medição do Marco M71 correspondente aos Eventos de instalação de EDIFICAÇÕES, PISOS E PASSEIOS – Terminal Ipiranga, conforme eventograma pactuado entre as partes.

De acordo com a cláusula vigésima sexta de nosso contrato de concessão, os serviços executados fazem parte do cronograma de cumprimento da obrigação de subvenção aos investimentos constantes do Anexo VII do contrato de concessão.

Diante do exposto, solicitamos aprovação dos eventos relacionados acima e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo:**

**Boletim de Medição 36.1 (M71)**

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente  
gov.br JESSICA ALVES DA SILVA  
Data: 28/12/2023 17:41:58-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jéssica Alves da Silva  
Responsável Técnico

Gustavo P. Barata de Almeida  
Gestão de Contratos

*José Aparecido M. Rodrigues*  
Setor de Secretaria Geral  
GAAISSA  
29.12.23





Sorocaba, 28 de dezembro de 2023.

Of. Nº 047/2023

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

<b>PROTOCOLO</b>	
Recebido em	<u>29 / 12 / 23</u>
Nome	<u>Marcus Augusto Pereira</u>
Assinatura	<u>Coordenador Especial</u> <i>[Handwritten Signature]</i>

**Ref:** Contrato 061/2018

**Ass.:** Documento de Cobrança 88 – EDIFICAÇÕES, PISOS E PASSEIOS – Terminal Ipiranga

Prezado Senhor,

Atendendo a clausula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 088 no Valor de R\$ 594.621,17 (quinhentos e noventa e quatro mil seiscentos e vinte e um reais e dezessete centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo: Documento de Cobrança 88 – EDIFICAÇÕES, PISOS E PASSEIOS – Terminal Ipiranga**

Atenciosamente,

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Gustavo P. Barata de Almeida  
Gestão de Contratos

*[Handwritten Signature]*  
José Aparecido M. Rodrigues  
Setor de Secretaria Geral  
GAA/SSA  
29.12.23

