



**DPR 015/24**

Sorocaba, 15 de fevereiro de 2024.

Ilustríssima Senhora  
**Luciana Mendes da Fonseca**  
Secretária de Administração

**Referência:** Contrato de Financiamento – GT N°. 0408470-25, Programa PRO-TRANPORTE.

**Assunto:** Autorização para emissão do Documento de Cobrança, referente ao 37º desembolso do Evento Contratual, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação dos serviços de INSTALAÇÕES GERAIS, PAISAGISMO, MOBILIÁRIO, COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, LIMPEZA E ENTREGA - TERMINAL IPIRANGA junto à Prefeitura / URBES e Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba.

Prezada Secretária,

Vimos por meio deste, encaminhar à Vossa Senhoria o “DOCUMENTO DE COBRANÇA”, emitido pela empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos - SPE S.A, para o devido pagamento, referente ao 37º desembolso dos Eventos Contratuais, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da MEDIÇÃO DO EVENTO M72 do serviço de:

- Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação, Serviços Complementares, Limpeza e Entrega - Terminal Ipiranga – EVENTO M72.

Salientamos que a referida medição, foi devidamente validada pela empresa certificadora de obras TYLIN BRASIL LTDA / GPO., aprovada pela URBES – Trânsito e Transporte e atendendo dessa forma ao CRONOGRAMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SUBVENÇÃO AOS INVESTIMENTOS do empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do contrato de Concessão, conforme planilha de “MARCOS” contratuais para LIBERAÇÃO DOS RECURSOS e item 26.2.1.1, da Cláusula Vigésima Sexta, do Contrato de Concessão, assinado em 09/02/2018.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

# URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de  
**SOROCABA**


Secretaria de Mobilidade

Atenciosamente,



**Sergio David Rosumek Barreto**  
Diretor Presidente da URBES

## COMISSÃO FISCALIZADORA:




**Adriano Aparecido Almeida Brasil**  
Diretor de Transporte Urbano - URBES



**Marcelo Tadeu Almeida Brasil**  
Gerente de Controladoria - URBES



**Sergio Rodrigues**  
Gerente de Engenharia de Tráfego - URBES



**José Carlos de Almeida**  
Engenheiro – SEMOB

- **ANEXO:** Xerocópia do ofício nº DPR 013/24, referente a MEDIÇÃO DO EVENTO M72 dos serviços de INSTALAÇÕES GERAIS, PAISAGISMO, MOBILIÁRIO, COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, LIMPEZA E ENTREGA - TERMINAL IPIRANGA enviado para Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba, bem como uma via física da respectiva medição, devidamente validada pela Certificadora de Obras – TYLIN BRASIL LTDA./GPO, através do ofício SBS03.096/24.

# URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de  
**SOROCABA**

Secretaria de Mobilidade

**DPR 013/2024**

Sorocaba, 15 de fevereiro de 2024.

Ilma. Senhora

**DAYSE ARENHART MARINHO DE OLIVEIRA**

Gerente de Filial

Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba



**Referente:** Contrato de Financiamento – GT N° 04008470-25 – Programa Pró-Transporte.

**Assunto:** Entrega do Boletim de Medição – BM37 dos Marco/Evento M72, correspondentes aos serviços de Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação, Serviços Complementares, Limpeza e Entrega - Terminal Ipiranga.

Prezada Senhora,

Vimos por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria 01 (uma) via física e 01 (uma) via digital em CD, do Boletim de Medição - BM 37, correspondente aos serviços de Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação, Serviços Complementares, Limpeza e Entrega - Terminal Ipiranga. Estes serviços integram o Projeto BRT SOROCABA, apresentado pela empresa BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A., devidamente validado pela empresa Certificadora de Obras, TYLIN BRASIL LTDA., e, aprovado pela URBES – Trânsito e Transporte. O BM 37 atende ao Cronograma de Cumprimento da Obrigação de Subvenção aos Investimentos do Empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do Contrato de Concessão, conforme planilha de “Marcos” contratuais para liberação dos recursos.

Segue anexo Boletim de Medição – BM 37.

Na oportunidade, renovamos nossos votos de cordial estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Sergio David Rosumek Barreto**  
Diretor Presidente

  
**Eng. José Mendes Netto**  
Engenheiro Fiscal



Sorocaba, 31 de janeiro de 2024.

Of.Nº 003/2024

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

Ref.: Contrato 061/2018

**Assunto:** Medição dos eventos ref. INSTALAÇÕES GERAIS, PAISAGISMO, MOBILIÁRIO, COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, LIMPEZA E ENTREGA - Terminal Ipiranga

<b>PROCOLO</b>	
Recebido em:	31 01 24
Nome	<b>Marcus Augusto Pereira</b>
Assinatura	Coordenador Especial

Prezado Senhor,

O **BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A** vem por meio desta encaminhar os arquivos de medição do Marco M72 correspondente aos Eventos de instalação de INSTALAÇÕES GERAIS, PAISAGISMO, MOBILIÁRIO, COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, LIMPEZA E ENTREGA - Terminal Ipiranga, conforme eventograma pactuado entre as partes.

De acordo com a cláusula vigésima sexta de nosso contrato de concessão, os serviços executados fazem parte do cronograma de cumprimento da obrigação de subvenção aos investimentos constantes do Anexo VII do contrato de concessão.

Diante do exposto, solicitamos aprovação dos eventos relacionados acima e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo:**

**Boletim de Medição 37.1 (M72)**






Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente  
JESSICA ALVES DA SILVA  
Data: 31/01/2024 08:03:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Jéssica Alves da Silva  
Responsável Técnico



---

Gustavo P. Barata de Almeida  
Gestão de Contratos





EXPEDIENTE Nº  
835 124  
URBES

**CBRT**  
SOROCABA

Sorocaba, 31 de janeiro de 2024.

Of.Nº 004/2024

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

<u>PROTOCOLO</u>	
Recebido em	31/01/24
Nome	<b>Marcus Augusto Pereira</b>
	Coordenador Especial
Assinatura	

**Ref:** Contrato 061/2018

**Ass.:** Documento de Cobrança 90 – INSTALAÇÕES GERAIS, PAISAGISMO, MOBILIÁRIO, COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, LIMPEZA E ENTREGA - Terminal Ipiranga

Prezado Senhor,

Atendendo a cláusula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 090 no Valor de R\$ 971.548,12 (novecentos e setenta e um mil quinhentos e quarenta e oito reais e doze centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo: Documento de Cobrança 90 – INSTALAÇÕES GERAIS, PAISAGISMO, MOBILIÁRIO, COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, LIMPEZA E ENTREGA - Terminal Ipiranga**

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Gustavo P. Barata de Almeida  
Gestão de Contratos





Prefeitura de Sorocaba  
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

90

Data

30/01/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A.

CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, N° 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, N°3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280

Município: SOROCABA

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP N° 91 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N°38)

MEDIÇÃO REALIZADA N° 37.1 - INSTALAÇÕES GERAIS, PAISAGISMO, MOBILIÁRIO, COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, LIMPEZA E ENTREGA - Terminal Ipiranga.

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 28-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
37.1 INSTALAÇÕES GERAIS, PAISAGISMO, MOBILIÁRIO, COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, LIMPEZA E ENTREGA - Terminal Ipiranga.			
SUBVENÇÃO	1	922.970,71	922.970,71
CONTRAPARTIDA	1	48.577,41	48.577,41

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 31/01/24

NOME: Marcius Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

ASSINATURA

VALOR TOTAL = R\$ 971.548,12

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A.

CERTIFICADO DE OBRAS  
GPO/SISTRAN

Adriana Kagawa  
CREA n° 5062004921

PREFEITURA DE SOROCABA

Sergio David R. Barreto  
Diretor Presidente da Urbes

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTE CONTRATO.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO

ENG. JOSÉ MENDES NETTO

CREA: 060-182887-6

**DTU 012/2024**

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2024.

RECEBIDA EM 05.02.2024

  
**Adriana Kagawa**  
CREA nº 5062004921

Ilma. Senhora.

**Engª Adriana Kagawa**

Gestão de Infraestrutura - GPO SISTRAN ENGENHARIA / TYLin

### Referente:

Medição do Evento – M72 Instalações gerais, paisagismo, mobiliário, comunicação, serviços complementares, limpeza e entrega TERMINAL IPIRANGA / BM 37.1


Prezado Sr.,

Vimos por meio deste, em resposta ao ofícios BRT SOROCABA nº 003/2024, encaminhar a Vossa Senhoria 01(uma) via física e 01 (uma) via digital, referentes à Medição do Evento - M72 Instalações gerais, paisagismo, mobiliário, comunicação, serviços complementares, limpeza e entrega TERMINAL IPIRANGA / BM 37.1, os quais integram o produto BRT SOROCABA, apresentado pela Empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, em cumprimento as exigências contratuais, para análise e validação do respectivo documento.

Sem mais para o momento, despedimo-nos, renovando protestos de respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
**Adriano A. Almeida Brasil**  
Diretor de Transporte Urbano

  
**Marcius Augusto Pereira**  
Coordenador Especial



A TYLin Company

SBS03.096/24

São Paulo, 14 de fevereiro de 2024.

À  
URBES – Trânsito e Transporte  
Rua Chile nº 401 – Barcelona  
CEP 18.025-280- Sorocaba – SP

at.: Sr. Sérgio David Rosumek Barreto – Diretor Presidente  
ass.: 82º Relatório de Validação do Boletim de Medição 37 – Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação, Serviços Complementares, Limpeza e Entrega - Terminal Ipiranga.  
ref.: Contrato nº 018/2018 – Serviços de Verificador Independente e Certificadora de Obras para o BRT de Sorocaba.

Prezado Diretor,

Em detrimento da DTU 012/2024, a GPO Sistran Engenharia Ltda. (alterada a razão social para TYLIN BRAZIL LTDA.) vem apresentar o 82º Relatório de Validação do Boletim de Medição de Subvenção - BM 37 encaminhado no dia 05 de fevereiro de 2024 pela Concessionária, e que, corresponde ao Marco 72 do Eventograma de Subvenção, este, encaminhado através do Ofício nº 161/2023/GP pela Prefeitura de Sorocaba à GIGOV - Caixa Econômica Federal. Os serviços que compõem os eventos do BM37 foram executados pela empresa BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

O BM 37 trata da conclusão das obras de implantação do Terminal Ipiranga. A Concessionária encaminhou os projetos executivos, assim como, os controles de qualidade e tecnológicos.

Encaminhamos a V. Sa. 4 (quatro) vias originais impressas e 4 (quatro) vias de forma digital do 82º Relatório de Validação do Boletim de Medição de Subvenção - BM 37.

Atenciosamente,

Eng. Luis Guilherme Nedavaska  
Coordenador do Contrato

ak

**GPO Sistran Engenharia**

Rua Santa Isabel 160 5º andar  
01221-010 São Paulo  
(+55) 11 3335-2125

gposistran@gpogroup.com  
www.gpogroup.com

Nº Contrato CAIXA SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CT IMPLANTÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
	INPJ 25.224.614/0001-88	Início de obra 9/2/2018	% Realizado Acumulado: 85,10%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			Total
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	
Corredor Geral	Planejamento dos trabalhos	Evento	1	2.678.025,23	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	-	2.678.025,23
Corredor Geral	Licença de instalação	Evento	1	1.339.012,62	1		1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	-	1.339.012,62
	PROJETOS													
Terminais	Estudos e Projetos - Terminais	Evento	1	2.849.052,69	1		1	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	438.829,98	2.849.052,69
Corredor Itavuvu	Estudos e Projetos - Corredor Itavuvu	Evento	1	984.078,72	1		1	-	-	-	627.528,50	33.027,82	323.522,41	984.078,73
Corredor Oeste	Estudos e Projetos - Corredor Oeste	Evento	1	954.171,30	1		1	-	-	-	636.030,99	33.475,32	284.664,99	954.171,30
Corredor Ipanema	Estudos e Projetos - Corredor Ipanema	Evento	1	987.742,88	1		1	-	-	-	636.030,99	33.475,32	318.236,57	987.742,88
Corred. Centrais	Estudos e Projetos - Corredor Leste, Sul e Central	Evento	1	545.733,73	1		1	-	-	-	254.412,41	13.390,12	277.931,21	545.733,74
	CORREDORES													
	CORREDOR BRT ITAVUVU													
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.433.132,25	1		1	-	-	-	2.162.505,37	113.816,08	1.156.810,80	3.433.132,25
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.029.234,33	1		1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.029.234,33	1		1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.029.234,33	1		1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Construção do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 3º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 4º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.004.921,30	1		1	-	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.460.797,33	4.004.921,30
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	1.895.881,48	1		1	-	-	-	1.399.268,18	73.645,70	422.967,60	1.895.881,48
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	1.809.705,05	1		1	-	-	-	1.335.665,09	70.298,17	403.741,80	1.809.705,06
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	1.809.705,05	1		1	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	1.809.705,05	1		1	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.267.956,53	1		1	-	-	-	1.144.855,78	60.255,56	62.845,18	1.267.956,52

*Jose Mendes Netto*  
Engenheiro Civil  
CREA 066182887-5

Nº Contrato CAIXA SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MEDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FSTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICIPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 85, 10%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Período: 01/01/2024 a 31/01/2024	

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)					Total	
					Acum. Anterior	Período	Acúm. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento		CP Financeira
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.338.398,56	1		1	-	-	-	1.208.488,88	63.603,09	66.336,56	1.338.398,55
Corredor Itavuvu	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.523.950,52	1		1	-	-	-	3.052.948,76	160.681,52	310.320,24	3.523.950,52
Corredor Itavuvu	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	18.211.771,59	1		1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	16.203.252,67	18.211.771,59
	CORREDOR BRT IPANEMA							-	-	-	-	-	-	-
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Construção do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.364.342,78	1		1	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	954.120,07	3.364.342,78
Corredor Ipanema	Construção do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.551.250,71	1		1	-	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.007.126,74	3.551.250,71
Corredor Ipanema	Construção do 3º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1		1	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19
Corredor Ipanema	Construção do 4º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1		1	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	1.399.268,18	73.645,70	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.345.411,91	1		1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.345.411,91	1		1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91
Corredor Ipanema	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.670.781,79	1		1	-	-	-	3.180.154,96	167.376,58	323.250,25	3.670.781,79
Corredor Ipanema	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	15.783.535,37	1		1	-	-	-	1.653.690,58	87.035,82	14.042.818,97	15.783.535,37
	CORREDOR LESTE							-	-	-	-	-	-	-

*Jose Mendes Netto*  
Engenheiro Civil  
CREA 066138/087-6

Nº Contrato 0408970-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	PropONENTE/TOMADOR/AG. PROMOTOR MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAMENTO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto de obra 9/2/2018	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 85,10%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/01/2024 a 31/01/2024	

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Total	
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total		
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Reforma dos passeios	Evento	1	879.721,02	1		1	-	-	826.840,29	43.517,91	9.362,82	879.721,02
Corredor Leste	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	587.325,09	1		1	-	-	508.824,79	26.780,26	51.720,04	587.325,09
Corredor Leste	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	1.033.848,65	1		1	-	-	445.221,69	23.432,73	565.194,23	1.033.848,65
Corredor Leste	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1		1	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16
	CORREDOR SUL							-	-	-	-	-	-
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Reforma dos passeios	Evento	1	739.101,52	1		1	-	-	508.824,79	26.780,26	203.496,47	739.101,52
Corredor Sul	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	587.325,09	1		1	-	-	508.824,79	26.780,26	51.720,04	587.325,09
Corredor Sul	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	1.587.696,14	1		1	-	-	254.412,40	13.390,12	1.319.893,62	1.587.696,14

**Jose Mendes Netto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 001.200.207-6

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP 0498470-25	Programa PAC 2 - PRO-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF	Objeto do CT. IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 85,10%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto de obra 9/2/2018	Período: 01/01/2024 a 31/01/2024	
	ONPJ 25.224.614/0001-88	Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba		

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)						
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total			
Corredor Sul	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1		1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	-	-	-	-
Corred. Centrais	CORREDORES CENTRAIS																	
Corred. Centrais	Reforma dos passeios	Evento	1	739.101,52	1		1	-	-	-	699.634,09	36.922,85	2.644,58	739.101,52	-	-	-	-
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	3.485.659,32	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.682.251,75	3.485.659,32	-	-	-	-
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	3.776.130,93	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93	-	-	-	-
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	3.776.130,93	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93	-	-	-	-
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	3.485.659,32	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.682.251,75	3.485.659,32	-	-	-	-
Corred. Centrais	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	440.493,81	1		1	-	-	-	381.618,60	20.085,18	36.790,03	440.493,81	-	-	-	-
Corred. Centrais	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	923.079,15	1		1	-	-	-	508.824,80	26.780,25	387.474,10	923.079,15	-	-	-	-
Corred. Centrais	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1		1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	-	-	-	-
Corredor Oeste	CORREDOR BRT OESTE																	
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	Evento		3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	Evento		3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	Evento		3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 5	Evento	1	3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Jose Mendes Netto*  
Engenheiro Civil  
CRM 100018/0007-6

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRO-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MEDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICIPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto de obra 9/2/2018	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/01/2024 a 31/01/2024	% Realizado Acumulado: 85,10%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 1	Evento	1	216.982,60	1		1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	-	216.982,60
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 2	Evento	1	216.982,60	1		1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	-	216.982,60
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 3	Evento	1	216.982,60	1		1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	-	216.982,60
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 4	Evento	1	216.982,60	1		1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	-	216.982,60
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 5	Evento	1	216.982,60	1		1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	-	216.982,60
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 1	Evento	1	163.806,31		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 2	Evento	1	163.806,31		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 3	Evento	1	163.806,31		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 4	Evento	1	163.806,31		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 5	Evento	1	163.806,31		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos ( Av. Dr. Arnanado Panunzio) Trecho 1	Evento	1	233.864,48	1		1	-	-	-	222.171,25	11.693,22	-	-	233.864,47
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 8 abrigos ( Av. Dr. Arnanado Panunzio) Trecho 2	Evento	1	311.819,30	1		1	-	-	-	296.228,34	15.590,97	-	-	311.819,31
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos ( Av. General Carneiro) Trecho 3	Evento	1	233.864,48	1		1	-	-	-	222.171,25	11.693,23	-	-	233.864,48
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos ( Av. General Carneiro) Trecho 4	Evento	1	233.864,48	1		1	-	-	-	222.171,25	11.693,23	-	-	233.864,48
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 4 abrigos (Av. Dr. Américo de Figueiredo) Trecho 5	Evento	1	155.909,65	1		1	-	-	-	148.114,17	7.795,48	-	-	155.909,65
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 5 abrigos (Rua Benedito Ferreira Teles) Trecho 5	Evento	1	194.887,06	1		1	-	-	-	185.142,71	9.744,35	-	-	194.887,06
Corredor Oeste	Estação Santa Cruz	Evento	1	1.187.734,58	1		1	-	-	-	1.128.347,85	59.386,73	-	-	1.187.734,58
Corredor Oeste	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	3.535.527,53		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Terminal V. Régia	TERMINAIS							-	-	-	-	-	-	-	-
Terminal V. Régia	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento	Evento	1	2.350.969,42	1		1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	342.450,50	-	2.350.969,42
Terminal V. Régia	Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	Evento	1	4.497.459,54	1		1	-	-	-	1.590.077,48	83.688,29	2.823.693,77	-	4.497.459,54
Terminal V. Régia	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	2.276.108,35	1		1	-	-	-	2.098.302,28	110.468,54	66.737,53	-	2.276.108,35
Terminal V. Régia	Signalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobilário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	2.041.410,20	1		1	-	-	-	1.208.458,89	63.603,09	769.348,22	-	2.041.410,20

*Jose Mendes Netto*  
Engenheiro Civil  
CURTOSIDOU76

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP 0408470-25	Programa FAC 2 - PRO-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MEDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Op. Promotor MUNICIPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 85,10%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/01/2024 a 31/01/2024	
	CNPJ 25.224.614/0001-88	Início de obra 9/2/2018		

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Terminal São Bento	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento	1	2.390.384,51	1		1	-	-	-	1.144.855,79	60.255,56	1.185.273,16	2.390.384,51	
Terminal São Bento	Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	Evento	1	4.206.116,62	1		1	-	-	-	954.046,49	50.212,97	3.201.857,16	4.206.116,62	
Terminal São Bento	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	2.443.974,22	1		1	-	-	-	1.272.061,98	66.850,64	1.104.981,60	2.443.974,22	
Terminal São Bento	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	2.100.253,64	1		1	-	-	-	699.634,09	38.822,85	1.363.796,70	2.100.253,64	
Terminal Ipiranga	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento	1	888.471,95	1		1	-	-	-	844.048,36	44.423,60	-	888.471,96	
Terminal Ipiranga	Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	Evento	1	1.592.643,32	1		1	-	-	-	1.513.011,15	79.632,17	-	1.592.643,32	
Terminal Ipiranga	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	594.621,17	1		1	-	-	-	564.890,11	29.731,06	-	594.621,17	
Terminal Ipiranga	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação, Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	971.548,11	1		1	922.970,71	48.577,41	-	922.970,71	48.577,41	-	971.548,12	
Transferência a Taitana	PAVIMENTO FLEXÍVEL (inclui fressagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Taitana	Evento	1	351.452,95	0		0	-	-	-	-	-	-	-	
Transferência a Taitana	REFORMA DOS PASSEIOS - Taitana	Evento	1	97.712,45	1		1	-	-	-	92.826,82	4.885,62	-	97.712,44	
Transferência a Taitana	ESTAÇÃO - Taitana	Evento	1	2.375.469,16	1		1	-	-	-	2.256.695,70	118.773,46	-	2.375.469,16	
Garagem	GARAGEM							-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Estudos e Projetos	Evento	1	31.062,17	0		0	-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento	1	3.533.093,99	0		0	-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	10.385.914,31	0		0	-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	1.605.353,24	0		0	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>238.420.851,30</b>				<b>922.970,71</b>	<b>48.577,41</b>	<b>-</b>	<b>105.872.443,68</b>	<b>5.572.233,91</b>	<b>91.460.876,63</b>	<b>202.905.554,23</b>	

*MJM*  
José Mendes Netto  
- Engenheiro Civil  
- CRB 0001037-6

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MEDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Op. MUNICIPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE		Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Início de obra 9/2/2018
			Período: 01/01/2024 a 31/01/2024	% Realizado Acumulado: 85,10%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)		
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira
OBS.: Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.													

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2024  
Local/Data

Resp. Técnico Fiscalização:  
CREA/CAU:  
ART/RRT:

José Mendes Netto  
060-182887-6  
28027230181070602

Sorocaba, 05 de fevereiro 2024.

**DAS MEDIÇÕES:**

**Dados da Execução:**

**Situação do Ajuste:**

- Em execução ( ) Encerrado - Rescisão sem imposição de sanção)  
( ) Suspenso (Paralisado)  
( ) Encerrado – Cumprimento Integral ( ) Encerrado - Anulado  
( ) Encerrado - Rescisão com imposição de sanção)

**Data de entrega do Material ou início da execução de serviço/obra: (31/01/2024)**

Informar em que data o material foi entregue ou quando começou a execução do serviço ou da obra, conforme solicitado.

**CRONOGRAMA** – Informe se a execução do contrato está de acordo com o cronograma. Em caso negativo será solicitado o motivo e se o mesmo o foi aceito pela administração. No campo seguinte informe, caso trate-se de uma obra pública, se ela está paralisada. Em caso positivo será necessário informar o motivo da paralização:

Em dia ( ) Atrasado Motivo: \_\_\_\_\_

Em caso de obra pública, **ela** está paralisada? ( ) Sim  Não Motivo: \_\_\_\_\_

**RECEBIMENTO.** Informe se o recebimento foi provisório ou definitivo, a data e se existe termo circunstanciado assinado pelas partes e se existe vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais.

No caso de serviço ou produto adquirido, o recebimento deverá informado como definitivo quando, após a sua conferência, se atestar que sua entrega está correta, independentemente se a mesma é parcelada ou não. Em relação às obras, só será considerada como definitiva, quando da entrega final de toda a obra, após todas as verificações realizadas. Se as condições aqui expostas não se fizerem presentes, deverá ser informado neste campo que o recebimento é provisório (vide também o conceito dado no artigo 73 da Lei Federal n.º 8.666/93).

Definitivo ( ) Provisório - Data do recebimento: **31/01/2024**

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?  SIM ( ) NÃO

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?  SIM ( ) NÃO

**Inexecução do Contrato** - Informe se houve ou não inexecução. Em caso de inexecução parcial será necessário informar o motivo e em caso de inexecução total deverá ser informado se houve aplicação de sanções.

Houve inexecução do contrato?

NÃO ( ) SIM - Parcial ( ) SIM – Total\*

MOTIVO: \_\_\_\_\_

\*No caso de inexecução total:

Houve Aplicação de Sanções? ( ) SIM ( ) NÃO



Responsável pelo recebimento

CPF do Servidor responsável: ■■■.827.838-■■■

Nome: **Sergio David Rosumek Barreto**

Cargo: **Diretor Presidente da URBES Trânsito Transportes**

EXECUÇÃO CORPO TÉCNICO

O corpo técnico e os responsáveis pela obra, apresentados pela Contratada, correspondem com a relação constante no contrato? (  ) SIM ( ) NÃO ( ) Não se aplica

A contratada mantém preposto junto a obra para representá-la? ( ) SIM (  ) NÃO ( ) Não se aplica

A Administração designou fiscal, credenciado junto ao CREA, para acompanhar a execução da obra? (Lei 8.666/93, art 67)? ( ) SIM ( ) NÃO (  ) Não se aplica

CONFERÊNCIA / MEDIÇÃO

Houve conferência / medição? (  ) SIM ( ) NÃO

Número da medição: **BM37 – M72 – (Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega – Terminal Ipiranga).**

Data da conferência/medição: **05/02/2024**

Valor executado nessa medição: **R\$ 971.548,12**

Percentual executado nessa medição: **0,74%**

Houve supressão de obra, bens ou serviços? ( ) SIM (  ) NÃO ( ) Não se aplica

CPF do Servidor responsável: ■■■.813.268-■■■

Nome: **José Mendes Netto**

Cargo: **Engenheiro Civil**



Assinatura do responsável pela medição: