

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de
SOROCABA

Secretaria de Mobilidade

DPR 031/24

Sorocaba, 18 de março de 2024.

Ilustríssima Senhora
Luciana Mendes da Fonseca
Secretária de Administração

PREFEITURA DE SOROCABA

Secretaria de Administração

PROTOCOLO

20 MAR 2024

Luciana Mendes da Fonseca

Referência: Contrato de Financiamento – GT Nº. 0408470-25,
Programa PRO-TRANPORTE.

Assunto: Autorização para emissão do Documento de Cobrança,
referente ao 38º desembolso do Evento Contratual,
correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação dos
serviços de PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E
RECAPEAMENTO, REMANEJAMENTO DE
INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E
DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 2 – CORREDOR
OESTE junto à Prefeitura / URBES e Superintendência
Regional da Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba.

Prezada Secretária,

Vimos por meio deste, encaminhar à Vossa Senhoria o “DOCUMENTO DE COBRANÇA”, emitido pela empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos - SPE S.A, para o devido pagamento, referente ao 38º desembolso dos Eventos Contratuais, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da MEDIÇÃO DO EVENTO M74 do serviço de:

- Pavimento flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - trecho 2 – corredor oeste – evento M74.

Salientamos que a referida medição, foi devidamente validada pela empresa certificadora de obras TYLIN BRASIL LTDA., aprovada pela URBES – Trânsito e Transporte e atendendo dessa forma ao CRONOGRAMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SUBVENÇÃO AOS INVESTIMENTOS do empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do contrato de Concessão, conforme planilha de “MARCOS” contratuais para LIBERAÇÃO DOS RECURSOS e item 26.2.1.1, da Cláusula Vigésima Sexta, do Contrato de Concessão, assinado em 09/02/2018.

Atenciosamente,

[Handwritten signature and initials]

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES




Prefeitura de
SOROCABA

Secretaria de Mobilidade



Sergio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente da URBES

COMISSÃO FISCALIZADORA:




Adriano Aparecido Almeida Brasil
Diretor de Transporte Urbano - URBES



Marcelo Tadeu Almeida Brasil
Gerente de Controladoria - URBES



Sergio Rodrigues
Gerente de Engenharia de Tráfego - URBES



José Carlos de Almeida
Engenheiro - SEMOB

- **ANEXO:** Xerocópia do ofício nº DPR 028/24, referente a MEDIÇÃO DO EVENTO M74 dos serviços de PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 2 - CORREDOR OESTE enviado para Caixa Econômica Federal - GIGOV Sorocaba, bem como uma via física da respectiva medição, devidamente validada pela Certificadora de Obras - TYLIN BRASIL LTDA., através do ofício SBS03.097/24.

DPR 028/2024

Sorocaba, 14 de março de 2024.

Ilmo. Senhor

Dayse Arenhart Marinho de Oliveira

Gerente de Filial

Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba

Referente: Contrato de Financiamento – GT N° 04008470-25 – Programa Pró-Transporte.

Assunto: Entrega do Boletim de Medição – BM38 dos Marco/Evento M74, correspondentes aos serviços de Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2 – Corredor Oeste

Prezado Senhor,

Vimos por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria 01 (uma) via física e 01 (uma) via digital em CD, do Boletim de Medição - BM 38, correspondente aos serviços de Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2 – Corredor Oeste. Estes serviços integram o Projeto BRT SOROCABA, apresentado pela empresa BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A., devidamente validado pela empresa Certificadora de Obras, TYLIN BRASIL LTDA., e, aprovado pela URBES – Trânsito e Transporte. O BM 38 atende ao Cronograma de Cumprimento da Obrigação de Subvenção aos Investimentos do Empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do Contrato de Concessão, conforme planilha de “Marcos” contratuais para liberação dos recursos.

Segue anexo Boletim de Medição – BM 38.

Na oportunidade, renovamos nossos votos de cordial estima e consideração.

Atenciosamente,


Sergio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente




Eng. José Mendes Netto
Engenheiro Fiscal



Sorocaba, 29 de fevereiro de 2024.

Of.Nº 008/2024

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

Ref.: Contrato 061/2018

PROTOCOLO

Recebido em: 29/02/24

Nome **Marcus Augusto Pereira**

Assinatura **Coordenador Especial**

Assunto: Medição dos eventos ref. PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 2

Prezado Senhor,

O **BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A** vem por meio desta encaminhar os arquivos de medição do Marco M74 correspondente aos Eventos de instalação de PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 2, conforme eventograma pactuado entre as partes.

De acordo com a cláusula vigésima sexta de nosso contrato de concessão, os serviços executados fazem parte do cronograma de cumprimento da obrigação de subvenção aos investimentos constantes do Anexo VII do contrato de concessão.

Diante do exposto, solicitamos aprovação dos eventos relacionados acima e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Anexo:

Boletim de Medição 38.1 (M74)





Atenciosamente,



Jéssica Alves da Silva
Responsável Técnico

Gustavo P. Barata de Almeida
Gestão de Contratos






Sorocaba, 29 de fevereiro de 2024.

Of.Nº 009/2024

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

PROTOCOLO	
Recebido em	<u>29 / 02 / 24</u>
Nome	<u>Marcus Augusto Pereira</u>
Assinatura	<u>Coordenador Especial</u> 

Ref: Contrato 061/2018

Ass.: Documento de Cobrança 91 – PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 2

Prezado Senhor,

Atendendo a clausula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 091 no Valor de R\$ 3.050.772,26 (três milhões e cinquenta mil e setecentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Anexo: Documento de Cobrança 91 – PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 2

Atenciosamente,



Gustavo P. Barata de Almeida
Gestão de Contratos





Prefeitura de Sorocaba
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

91

Data

29/02/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.
CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88 Inscrição Municipal: 000347221
Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, Nº 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000
Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74 Inscrição Municipal: 000347221
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280
Município: SOROCABA UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP Nº 92 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº39)

MEDIÇÃO REALIZADA Nº 38.1 - PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 2

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
38.1 PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 2.			
SUBVENÇÃO	1	2.898.233,65	2.898.233,65
CONTRAPARTIDA	1	152.538,61	152.538,61

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 29 / 02 / 24

NOME:

CARGO: Marcius Augusto Pereira
Coordenador Especial

ASSINATURA

VALOR TOTAL = R\$ 3.050.772,26

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS
PUBLICOS SPE S.A.

CERTIFICADO DE OBRAS
GPO/SISTRAN

PREFEITURA DE SOROCABA

João P. V. Pereira

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFIRADO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTES CONTRATOS.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO

ENG. JOSÉ MENDES NETTO

CREA: 060-182887-6

SBS03.097/24

São Paulo, 14 de março de 2024.

À
URBES - Trânsito e Transporte
Rua Chile nº 401 - Barcelona
CEP 18.025-280- Sorocaba - SP

Recebido

Marcius Augusto Pereira
Coordenador Especial
14/03/24

at.: Sr. Sérgio David Rosumek Barreto - Diretor Presidente
ass.: 83º Relatório de Validação do Boletim de Medição 38 - Pavimento Flexível - Trecho 02 - Corredor Oeste
ref.: Contrato nº 018/2018 - Serviços de Verificador Independente e Certificadora de Obras para o BRT de Sorocaba.

Prezado Diretor,

Em detrimento da DTU 031/2024, a TYLIN BRAZIL LTDA vem apresentar o 83º Relatório de Validação do Boletim de Medição de Subvenção - BM 37 encaminhado no dia 29 de fevereiro de 2024 pela Concessionária, e que, corresponde ao Marco 74 do Eventograma de Subvenção, este, encaminhado através do Ofício nº 161/2023/GP pela Prefeitura de Sorocaba à GIGOV - Caixa Econômica Federal. Os serviços que compõem os eventos do BM38 foram executados pela empresa BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

O BM 38 trata da conclusão das obras de Pavimento Flexível - Trecho 02 - Corredor Oeste. A Concessionária encaminhou os projetos executivos, assim como, os controles de qualidade e tecnológicos.

Encaminhamos a V. Sa. 4 (quatro) vias originais impressas e 4 (quatro) vias de forma digital do 83º Relatório de Validação do Boletim de Medição de Subvenção - BM 38.

Atenciosamente,



Eng. Luis Guilherme Nedavaska
Coordenador do Contrato

DTU 031/2024
Sorocaba, 01 de março de 2024.

Ilustríssimo Senhor
Luis Guilherme Nedavaska
Engº Coordenador TYLin / GPO SISTRAN ENGENHARIA

Referente:

Medição do Evento - M74 (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) trecho 2


Prezado Sr.,

Vimos por meio deste, em resposta aos ofícios BRT SOROCABA nº 008/2024 e 009/2024, encaminhar a Vossa Senhoria 01(uma) via física e 01 (uma) via digital, referentes à Medição do Evento - M74 (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) trecho 2 / BM 38.1, os quais integram o produto BRT SOROCABA, apresentado pela Empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, em cumprimento as exigências contratuais, para análise e validação do respectivo documento.

Sem mais para o momento, despedimo-nos, renovando protestos de respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,


Adriano A. Almeida Brasil
Diretor de Transporte Urbano


Marcio Augusto Pereira
Coordenador Especial

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRO-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/facelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 86,38%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Início de obra 9/2/2018	Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Geral	Planejamento dos trabalhos	Evento	1	2.678.025,23	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	-	2.678.025,23	
Corredor Geral	Licença de instalação	Evento	1	1.339.012,62	1	1	1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	-	1.339.012,62	
Corredor Terminais	PROJETOS	Evento	1	2.849.052,69	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Itavuvu	Estudos e Projetos - Terminais	Evento	1	2.849.052,69	1	1	1	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	438.829,98	2.849.052,69	
Corredor Oeste	Estudos e Projetos - Corredor Itavuvu	Evento	1	984.078,72	1	1	1	-	-	-	627.528,50	33.027,82	323.522,41	984.078,73	
Corredor Ipanema	Estudos e Projetos - Corredor Oeste	Evento	1	954.171,30	1	1	1	-	-	-	636.030,99	33.475,32	284.684,99	954.171,30	
Corredor Centrais	Estudos e Projetos - Corredor Ipanema	Evento	1	987.742,88	1	1	1	-	-	-	636.030,99	33.475,32	318.236,57	987.742,88	
Corredor Centrais	Estudos e Projetos - Corredor Leste, Sul e Central	Evento	1	545.733,73	1	1	1	-	-	-	254.412,41	13.390,12	277.931,21	545.733,74	
Corredor Itavuvu	CORREDORES	Evento	1	3.433.132,25	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Itavuvu	CORREDOR BRT ITAVUVU	Evento	1	3.433.132,25	1	1	1	-	-	-	2.162.505,37	113.816,08	1.156.810,80	3.433.132,25	
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.029.234,33	1	1	1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33	
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.029.234,33	1	1	1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33	
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.029.234,33	1	1	1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33	
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.029.234,33	1	1	1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33	
Corredor Itavuvu	Construção do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63	
Corredor Itavuvu	Construção do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63	
Corredor Itavuvu	Construção do 3º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63	
Corredor Itavuvu	Construção do 4º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.004.921,30	1	1	1	-	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.460.797,33	4.004.921,30	
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 1	Evento	1	1.895.881,48	1	1	1	-	-	-	1.399.268,18	73.645,70	422.967,60	1.895.881,48	
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 2	Evento	1	1.809.705,05	1	1	1	-	-	-	1.335.665,09	70.298,17	403.741,80	1.809.705,06	
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 3	Evento	1	1.809.705,05	1	1	1	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05	
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 4	Evento	1	1.809.705,05	1	1	1	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05	
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.267.956,53	1	1	1	-	-	-	1.144.855,78	60.255,56	62.845,18	1.267.956,52	

Jose Mendes Netto
Engenheiro Civil
C.R.C. 00019607-6

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRO-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CT OBJETO DO CT IMPLANTÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CT IMPLANTÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 86,38%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Objeto do CTEF Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
			Início de obra 9/2/2018	

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)					Total	
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento		CP Financeira
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.338.398,56	1	1	1	-	-	-	1.208.458,88	63.603,09	66.336,58	1.338.398,55
Corredor Itavuvu	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.523.950,52	1	1	1	-	-	-	3.052.948,76	160.681,52	310.320,24	3.523.950,52
Corredor Itavuvu	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	18.211.771,59	1	1	1	-	-	-	1.908.082,88	100.425,94	16.203.252,67	18.211.771,59
	CORREDOR BRT IPANEMA							-	-	-	-	-	-	-
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.448.535,13	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.448.535,13	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.448.535,13	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.448.535,13	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Construção do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.364.342,78	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Construção do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.551.250,71	1	1	1	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	954.120,07	3.364.342,78
Corredor Ipanema	Construção do 3º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1	1	1	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19
Corredor Ipanema	Construção do 4º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1	1	1	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 1	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1	-	-	-	1.399.268,18	73.645,70	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 2	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 3	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 4	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.345.411,91	1	1	1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.345.411,91	1	1	1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91
Corredor Ipanema	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.670.781,79	1	1	1	-	-	-	3.180.154,96	167.376,58	323.250,25	3.670.781,79
Corredor Ipanema	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	15.783.535,37	1	1	1	-	-	-	1.653.660,56	87.035,82	14.042.818,97	15.783.535,37
	CORREDOR LESTE							-	-	-	-	-	-	-

Jose Mendes Netto
Engenheiro Civil
CRL 100000007-6

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRO-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	PropONENTE/TOMADOR/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTACÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto de obra 9/2/2018	Período: 01/02/2024 a 29/02/2024	% Realizado Acumulado: 86,38%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29	
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29	
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29	
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29	
Corredor Leste	Reforma dos passeios	Evento	1	879.721,02	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	9.362,82	879.721,02	
Corredor Leste	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	587.325,09	1		1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	51.720,04	587.325,09	
Corredor Leste	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	1.033.848,65	1		1	-	-	-	445.221,69	23.432,73	565.194,23	1.033.848,65	
Corredor Leste	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1		1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	
Corredor Leste	CORREDOR SUL							-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79	
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79	
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79	
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79	
Corredor Sul	Reforma dos passeios	Evento	1	739.101,52	1		1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	203.496,47	739.101,52	
Corredor Sul	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	587.325,09	1		1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	51.720,04	587.325,09	
Corredor Sul	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	1.587.695,14	1		1	-	-	-	254.412,40	13.390,12	1.319.893,62	1.587.695,14	

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 86,38%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto de obra Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
	CNPJ 25.224.614/0001-88	Início de obra 9/2/2018	

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)					
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total		
Corredor Sul	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1		1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16			
	CORREDORES CENTRAIS																
Corred. Centrais	Reforma dos passeios	Evento	1	739.101,52	1		1	-	-	-	699.634,09	36.822,85	2.644,58	739.101,52			
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	3.485.659,32	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.862.251,75	3.485.659,32			
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	3.776.130,93	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93			
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	3.776.130,93	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93			
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	3.485.659,32	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.862.251,75	3.485.659,32			
Corred. Centrais	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	440.493,81	1		1	-	-	-	381.618,60	20.085,18	38.790,03	440.493,81			
Corred. Centrais	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	923.079,15	1		1	-	-	-	508.824,80	26.790,25	387.474,10	923.079,15			
Corred. Centrais	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1		1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16			
	CORREDOR BRT OESTE																
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-			
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	3.050.772,27	1		1	2.898.233,65	152.538,61	-	2.898.233,65	152.538,61	2.898.233,65	152.538,61			3.050.772,26
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-			
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-			
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 5	Evento	1	3.050.772,27			0	-	-	-	-	-	-	-			

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	PropONENTE/TOMADOR/AG. PROMOTOR MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTANDO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTANDO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 86,38%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/02/2024 a 29/02/2024	
	GNPJ 25.224.614/0001-88	Início de obra 9/2/2018		

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 1	Evento	1	216.982,60	1		1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 2	Evento	1	216.982,60	1		1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 3	Evento	1	216.982,60	1		1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 4	Evento	1	216.982,60	1		1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 5	Evento	1	216.982,60	1		1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60	
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 1	Evento	1	163.806,31			0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 2	Evento	1	163.806,31			0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 3	Evento	1	163.806,31			0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 4	Evento	1	163.806,31			0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 5	Evento	1	163.806,31			0	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. Dr. Arnanado Pannunzio) Trecho 1	Evento	1	233.864,48	1		1	-	-	-	222.171,25	11.693,22	-	233.864,47	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. Dr. Arnanado Pannunzio) Trecho 2	Evento	1	311.819,30	1		1	-	-	-	296.228,34	15.590,97	-	311.819,31	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. General Carneiro) Trecho 3	Evento	1	233.864,48	1		1	-	-	-	222.171,25	11.693,23	-	233.864,48	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. General Carneiro) Trecho 4	Evento	1	233.864,48	1		1	-	-	-	222.171,25	11.693,23	-	233.864,48	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 4 abrigos (Av. Dr. Américo de Figueiredo) Trecho 5	Evento	1	155.909,65	1		1	-	-	-	148.114,17	7.795,48	-	155.909,65	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 5 abrigos (Rua Benedito Ferreira Teles) Trecho 5	Evento	1	194.887,06	1		1	-	-	-	185.142,71	9.744,35	-	194.887,06	
Corredor Oeste	Estação Santa Cruz	Evento	1	1.187.734,58	1		1	-	-	-	1.128.347,85	59.386,73	-	1.187.734,58	
Corredor Oeste	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	3.595.527,53			0	-	-	-	-	-	-	-	
	TERMINAIS														
Terminal V. Régia	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento cobertura	Evento	1	2.350.969,42	1		1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	342.450,50	2.350.969,42	
Terminal V. Régia	Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	Evento	1	4.497.459,54	1		1	-	-	-	1.590.077,48	83.688,29	2.823.693,77	4.497.459,54	
Terminal V. Régia	Edificações, Pisos e Passéios	Evento	1	2.276.108,35	1		1	-	-	-	2.098.902,28	110.466,54	66.737,53	2.276.108,35	
Terminal V. Régia	Signalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS, Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	2.041.410,20	1		1	-	-	-	1.208.458,89	63.603,09	769.348,22	2.041.410,20	

AM
Jose Mendes Netto
Engenheiro Civil
CRLF 000102007-6

Nº Contrato CAIXA SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apêlido) IMPLANTANDO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 86,38%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Período: 01/02/2024 a 29/02/2024	

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)		
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira
Terminal São Bento	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento	1	2.390.384,51	1	-	1	-	-	1.144.855,79	60.255,56	1.185.273,16	2.390.384,51
Terminal São Bento	Fundação, Montagem da estrutura e Instalação da cobertura	Evento	1	4.206.116,62	1	-	1	-	-	954.046,49	50.212,97	3.201.657,16	4.206.116,62
Terminal São Bento	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	2.443.974,22	1	-	1	-	-	1.272.061,98	66.950,64	1.104.961,60	2.443.974,22
Terminal São Bento	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS, Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	2.100.253,64	1	-	1	-	-	699.634,09	36.822,85	1.363.796,70	2.100.253,64
Terminal Ipiranga	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento	1	888.471,95	1	-	1	-	-	844.048,36	44.423,60	-	888.471,96
Terminal Ipiranga	Fundação, Montagem da estrutura e Instalação da cobertura	Evento	1	1.592.643,32	1	-	1	-	-	1.513.011,15	79.632,17	-	1.592.643,32
Terminal Ipiranga	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	594.821,17	1	-	1	-	-	564.890,11	29.731,06	-	594.821,17
Terminal Ipiranga	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	971.548,11	1	-	1	-	-	922.970,71	48.577,41	-	971.548,12
Transferência a Tatiana	PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de traçado, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Tatiana	Evento	1	351.452,96	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Transferência a Tatiana	REFORMA DOS PASSEIOS - Tatiana	Evento	1	97.712,45	1	-	1	-	-	92.826,82	4.885,62	-	97.712,44
Transferência a Tatiana	ESTACÇÃO - Tatiana	Evento	1	2.375.469,16	1	-	1	-	-	2.256.695,70	118.773,46	-	2.375.469,16
Garagem	GARAGEM					-	-	-	-	-	-	-	-
Garagem	Estudos e Projetos	Evento	1	31.062,17	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Garagem	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento	Evento	1	3.533.093,99	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Garagem	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	10.385.914,31	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Garagem	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	1.605.353,24	0	-	0	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL:				238.420.851,30				2.898.233,65	152.538,61	3.050.772,26	108.770.877,33	5.724.772,52	205.956.326,49

OBS.: Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Sorocaba, 05 de março de 2024
Local/Data

Resp. Técnico Fiscalização:
CREA/CAU:
ART/IRRT:

José Mendes Netto
060-182887-6
28027230181070602



Prefeitura de Sorocaba
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

91

Data

29/02/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.
CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88 Inscrição Municipal: 000347221
Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, N° 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000
Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74 Inscrição Municipal: 000347221
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, N°3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280
Município: SOROCABA UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP N° 92 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N°39)

MEDIÇÃO REALIZADA N° 38.1 - PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 2

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
38.1 PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 2.			
SUBVENÇÃO	1	2.898.233,65	2.898.233,65
CONTRAPARTIDA	1	152.538,61	152.538,61

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 29 / 02 / 24

NOME:

CARGO: Marcius Augusto Pereira
Coordenador Especial

ASSINATURA

VALOR TOTAL = R\$ 3.050.772,26

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS
PUBLICOS SPE S.A.

CERTIFICADO DE OBRAS
GPO/SISTRAN

PREFEITURA DE SOROCABA

João P. V. Pereira

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MM. ENGENHEIRO FISCAL DESTES CONTRATO.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO
ENG. JOSÉ MENDES NETTO

CREA: 060-182887-6

Sorocaba, 05 de março 2024.

DAS MEDIÇÕES:

Dados da Execução:

Situação do Ajuste:

- Em execução () Encerrado - Rescisão sem imposição de sanção)
() Suspenso (Paralisado)
() Encerrado – Cumprimento Integral () Encerrado - Anulado
() Encerrado - Rescisão com imposição de sanção)

Data de entrega do Material ou início da execução de serviço/obra: (29/02/2024)

Informar em que data o material foi entregue ou quando começou a execução do serviço ou da obra, conforme solicitado.

CRONOGRAMA – Informe se a execução do contrato está de acordo com o cronograma. Em caso negativo será solicitado o motivo e se o mesmo o foi aceito pela administração. No campo seguinte informe, caso trate-se de uma obra pública, se ela está paralisada. Em caso positivo será necessário informar o motivo da paralização:

Em dia () Atrasado Motivo: _____

Em caso de obra pública, **ela** está paralisada? () Sim Não Motivo: _____

RECEBIMENTO. Informe se o recebimento foi provisório ou definitivo, a data e se existe termo circunstanciado assinado pelas partes e se existe vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais.

No caso de serviço ou produto adquirido, o recebimento deverá informado como definitivo quando, após a sua conferência, se atestar que sua entrega está correta, independentemente se a mesma é parcelada ou não. Em relação às obras, só será considerada como definitiva, quando da entrega final de toda a obra, após todas as verificações realizadas. Se as condições aqui expostas não se fizerem presentes, deverá ser informado neste campo que o recebimento é provisório (vide também o conceito dado no artigo 73 da Lei Federal n.º 8.666/93).

Definitivo () Provisório - Data do recebimento: **29/02/2024**

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes? SIM () NÃO

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais? SIM () NÃO

Inexecução do Contrato - Informe se houve ou não inexecução. Em caso de inexecução parcial será necessário informar o motivo e em caso de inexecução total deverá ser informado se houve aplicação de sanções.

Houve inexecução do contrato?

NÃO () SIM - Parcial () SIM – Total*

MOTIVO: _____

*No caso de inexecução total:

Houve Aplicação de Sanções? () SIM () NÃO

Responsável pelo recebimento

CPF do Servidor responsável: ■■■ 827.838-■■■

Nome: Sergio David Rosumek Barreto

Cargo: Diretor Presidente da URBES Trânsito Transportes

EXECUÇÃO CORPO TÉCNICO

O corpo técnico e os responsáveis pela obra, apresentados pela Contratada, correspondem com a relação constante no contrato? (X) SIM () NÃO () Não se aplica

A contratada mantém preposto junto a obra para representá-la? () SIM (X) NÃO () Não se aplica

A Administração designou fiscal, credenciado junto ao CREA, para acompanhar a execução da obra? (Lei 8.666/93, art 67)? () SIM () NÃO (X) Não se aplica

CONFERÊNCIA / MEDIÇÃO

Houve conferência / medição? (X) SIM () NÃO

Número da medição: BM38 – M74 – (Pavimento Flexível - fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego - Trecho 2).

Data da conferência/medição: 05/03/2024

Valor executado nessa medição: R\$ 3.050.772,28

Percentual executado nessa medição: 5,00%

Houve supressão de obra, bens ou serviços? () SIM (X) NÃO () Não se aplica

CPF do Servidor responsável: ■■■ 813.268-■■■

Nome: José Mendes Netto

Cargo: Engenheiro Civil

Assinatura do responsável pela medição:

