



Sorocaba, 27 de março de 2024.

Of.Nº 010/2024

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

Ref.: Contrato 061/2018

PROTOCOLO

Recebido em: 27/03/24
Nome **Marcus Augusto Pereira**
Coordenador Especial
Assinatura _____

Assunto: Medição dos eventos ref. PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 4

Prezado Senhor,

O **BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A** vem por meio desta encaminhar os arquivos de medição do Marco M75 correspondente aos Eventos de instalação de PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 4, conforme eventograma pactuado entre as partes.


De acordo com a cláusula vigésima sexta de nosso contrato de concessão, os serviços executados fazem parte do cronograma de cumprimento da obrigação de subvenção aos investimentos constantes do Anexo VII do contrato de concessão.

Diante do exposto, solicitamos aprovação dos eventos relacionados acima e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Anexo:

Boletim de Medição 39.1 (M75)





Atenciosamente,



Jéssica Alves da Silva
Responsável Técnico

Gustavo P. Barata de Almeida
Gestão de Contratos






Sorocaba, 27 de março de 2024.

Of.Nº 011/2024

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

PROTOCOLO	
Recebido em	27 / 03 / 24
Nome	Marcus Augusto Pereira
	Coordenador Especial
Assinatura	

Ref: Contrato 061/2018

Ass.: Documento de Cobrança 92 – PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 4

Prezado Senhor,

Atendendo a cláusula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 092 no Valor de R\$ 3.050.772,27 (três milhões e cinquenta mil e setecentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Anexo: Documento de Cobrança 92 – PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 4

Atenciosamente,



Gustavo P. Barata de Almeida
Gestão de Contratos





Prefeitura de Sorocaba
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

92

Data

27/03/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, N° 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, N°3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280

Município: SOROCABA

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP N° 93 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N°40)

MEDIÇÃO REALIZADA N° 38.1 - PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 4

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
39.1 PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 4.			
SUBVENÇÃO	1	2.898.233,65	2.898.233,65
CONTRAPARTIDA	1	152.538,61	152.538,61

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 27 / 03 / 24

NOME: Marcus Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

ASSINATURA

VALOR TOTAL = R\$ 3.050.772,26

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS
PUBLICOS SPE S.A.

CERTIFICADO DE OBRAS
GPO/SISTRAN

Sergio David R. Barreto
Prefeito Presidente da Urbes
PREFEITURA DE SOROCABA

João P. V. Pereira

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTES CONTRATOS.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO

ENG. JOSÉ MENDES NETTO

CREA: 060-182887-6

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES

**Prefeitura de
SOROCABA**PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria de Administração

Secretaria de Mobilidade

DPR 042/24

Sorocaba, 11 de abril de 2024.

Ilustríssima Senhora
Luciana Mendes da Fonseca
Secretária de Administração

PROTOCOLADO

16 ABR 2024

13:55 h
Cecilia**Referência:** Contrato de Financiamento – GT Nº. 0408470-25,
Programa PRO-TRANPORTE.**Assunto:** Autorização para emissão do Documento de Cobrança,
referente ao 39º desembolso do Evento Contratual,
correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação dos
serviços de PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E
RECAPEAMENTO, REMANEJAMENTO DE
INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E
DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 4 – CORREDOR
OESTE junto à Prefeitura / URBES e Superintendência
Regional da Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba.

Prezada Secretária,

Vimos por meio deste, encaminhar à Vossa Senhoria o “DOCUMENTO DE COBRANÇA”, emitido pela empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos - SPE S.A, para o devido pagamento, referente ao 39º desembolso dos Eventos Contratuais, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação da MEDIÇÃO DO EVENTO M75 do serviço de:

- Pavimento flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - trecho 4 – corredor oeste – evento M75.

Salientamos que a referida medição, foi devidamente validada pela empresa certificadora de obras TYLIN BRASIL LTDA., aprovada pela URBES – Trânsito e Transporte e atendendo dessa forma ao CRONOGRAMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SUBVENÇÃO AOS INVESTIMENTOS do empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do contrato de Concessão, conforme planilha de “MARCOS” contratuais para LIBERAÇÃO DOS RECURSOS e item 26.2.1.1, da Cláusula Vigésima Sexta, do Contrato de Concessão, assinado em 09/02/2018.

Atenciosamente,

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de
SOROCABA

Secretaria de Mobilidade


Sergio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente da URBES

COMISSÃO FISCALIZADORA:


Adriano Aparecido Almeida Brasil
Diretor de Transporte Urbano - URBES


Marcelo Tadeu Almeida Brasil
Gerente de Controladoria - URBES


Sergio Rodrigues
Gerente de Engenharia de Tráfego - URBES


José Carlos de Almeida
Engenheiro - SEMOB

- **ANEXO:** Xerocópia do ofício nº DPR 040/24, referente a MEDIÇÃO DO EVENTO M75 dos serviços de PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 4 - CORREDOR OESTE enviado para Caixa Econômica Federal - GIGOV Sorocaba, bem como uma via física da respectiva medição, devidamente validada pela Certificadora de Obras - TYLIN BRASIL LTDA., através do ofício SBS03.098/24.

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA

Rua Chile, 401 - Barcelona - CEP 18025-280 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3519-3100 - Fax: (15) 3331-5001.
e-mail: transito@urbes.com.br / transporte@urbes.com.br

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de
SOROCABA

Secretaria de Mobilidade

DPR 040/2024

Sorocaba, 08 de abril de 2024.

Ilma. Senhora

Dayse Arenhart Marinho de Oliveira

Gerente de Filial

Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba



Referente: Contrato de Financiamento – GT N° 04008470-25 – Programa Pró-Transporte.

Assunto: Entrega do Boletim de Medição – BM39 dos Marco/Evento M75, correspondentes aos serviços de Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4 – Corredor Oeste

Prezada Senhora,

Vimos por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria 01 (uma) via física e 01 (uma) via digital *Pendrive*, do Boletim de Medição - BM 39, correspondente aos serviços de Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4 – Corredor Oeste. Estes serviços integram o Projeto BRT SOROCABA, apresentado pela empresa BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A., devidamente validado pela empresa Certificadora de Obras, TYLIN BRASIL LTDA., e, aprovado pela URBES – Trânsito e Transporte. O BM 39 atende ao Cronograma de Cumprimento da Obrigação de Subvenção aos Investimentos do Empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do Contrato de Concessão, conforme planilha de “Marcos” contratuais para liberação dos recursos.

Segue anexo Boletim de Medição – BM 39.

Na oportunidade, renovamos nossos votos de cordial estima e consideração.

Atenciosamente,


Sergio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente


Eng. José Mendes Netto
Engenheiro Fiscal



SBS03.098/24

São Paulo, 08 de abril de 2024.

À

URBES – Trânsito e Transporte
Rua Chile nº 401 – Barcelona
CEP 18.025-280- Sorocaba – SP

at.: Sr. Sérgio David Rosumek Barreto – Diretor Presidente
ass.: 84º Relatório de Validação do Boletim de Medição 38 – Pavimento Flexível – Trecho 04 – Corredor Oeste
ref.: Contrato nº 018/2018 – Serviços de Verificador Independente e Certificadora de Obras para o BRT de Sorocaba.

Prezado Diretor,

Em detrimento da DTU 059/2024, a TYLIN BRAZIL LTDA vem apresentar o 84º Relatório de Validação do Boletim de Medição de Subvenção - BM 39 encaminhado no dia 27 de março de 2024 pela Concessionária, e que, corresponde ao Marco 75 do Eventograma de Subvenção, este, encaminhado através do Ofício nº 161/2023/GP pela Prefeitura de Sorocaba à GIGOV - Caixa Econômica Federal. Os serviços que compõem os eventos do BM38 foram executados pela empresa BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A.

O BM 39 trata da conclusão das obras de Pavimento Flexível – Trecho 04 - Corredor Oeste. A Concessionária encaminhou os projetos executivos, assim como, os controles de qualidade e tecnológicos.

Encaminhamos a V. Sa. 4 (quatro) vias originais impressas e 4 (quatro) vias de forma digital do 84º Relatório de Validação do Boletim de Medição de Subvenção - BM 39.

Atenciosamente,

Eng. Luis Guilherme Nedavaska
Coordenador do Contrato

TYLin Brazil Ltda.

DTU 059/2024

Sorocaba, 03 de abril de 2024.

Ilustríssimo Senhor
Luis Guilherme Nedavaska
Engº Coordenador TYLin

*Recebido
03/04/24
for Luis Nedavaska*

João P. V. Pereira
Ger. Contrato
CREA Nº 50698/11282

Referente:

Medição do Evento - M75 (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) trecho 4

Prezado Sr.,

Vimos por meio deste, em resposta aos ofícios BRT SOROCABA nº 010/2024 e 011/2024, encaminhar a Vossa Senhoria 01(uma) via física e 01 (uma) via digital, referentes à Medição do Evento - M75 (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) trecho 4 / BM 39.1, os quais integram o produto BRT SOROCABA, apresentado pela Empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, em cumprimento as exigências contratuais, para análise e validação do respectivo documento.

Sem mais para o momento, despedimo-nos, renovando protestos de respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,



Adriano A. Almeida Brasil
Diretor de Transporte Urbano



Marcius Augusto Pereira
Coordenador Especial

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP 0408/10-25	Programa PAC 2 - PRO-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÍDIAS CIDADES	Proprietário/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UJ SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
		Início de obra 9/2/2018	% Realizado Acumulado: 87,66%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Gerai	Planejamento dos trabalhos	Evento	1	2.678.025,23	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	-	-	2.678.025,23
Gerai	Licença de instalação	Evento	1	1.339.012,62	1		1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	-	-	1.339.012,62
	PROJETOS														
Terminals	Estudos e Projetos - Terminais	Evento	1	2.849.052,69	1		1	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	438.829,98	-	2.849.052,69
Corredor Itavuvu	Estudos e Projetos - Corredor Itavuvu	Evento	1	984.078,72	1		1	-	-	-	627.528,50	35.027,82	323.522,41	-	984.078,73
Corredor Oeste	Estudos e Projetos - Corredor Oeste	Evento	1	954.171,30	1		1	-	-	-	636.030,99	33.475,32	284.684,99	-	954.171,30
Corredor Ipanema	Estudos e Projetos - Corredor Ipanema	Evento	1	987.742,88	1		1	-	-	-	636.030,99	33.475,32	318.236,57	-	987.742,88
Corred. Centrais	Estudos e Projetos - Corredor Leste, Sul e Central	Evento	1	545.733,73	1		1	-	-	-	254.412,41	18.390,12	277.931,21	-	545.733,74
	CORREDORES														
	CORREDOR BRT ITAVUVU														
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.433.132,25	1		1	-	-	-	2.162.505,37	113.816,08	1.156.810,80	-	3.433.132,25
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.029.234,33	1		1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,84	1.020.715,41	-	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.029.234,33	1		1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,84	1.020.715,41	-	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.029.234,33	1		1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,84	1.020.715,41	-	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Construção do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	-	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	-	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 3º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	-	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 4º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.004.921,30	1		1	-	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.460.797,33	-	4.004.921,30
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 1	Evento	1	1.895.881,48	1		1	-	-	-	1.399.269,18	73.645,70	422.967,60	-	1.895.881,48
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 2	Evento	1	1.809.705,05	1		1	-	-	-	1.335.665,09	70.298,17	403.741,80	-	1.809.705,05
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 3	Evento	1	1.809.705,05	1		1	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	-	1.809.705,05
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traçado) - Trecho 4	Evento	1	1.809.705,05	1		1	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	-	1.809.705,05
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.267.956,53	1		1	-	-	-	1.144.855,78	60.255,59	62.845,18	-	1.267.956,52

Jose Mendes Netto
Engenheiro Civil
CREA 06038 887-6

Nº Contrato CAIXA SIAPE 0409470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MEDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FOGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICIPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CT	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/03/2024 a 31/03/2024	% Realizado Acumulado: 87,66%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.338.398,56	1		1	-	-	-	1.208.458,88	63.603,09	66.336,88	1.338.398,55	
Corredor Itavuvu	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.523.950,52	1		1	-	-	-	3.052.948,76	160.661,52	310.320,24	3.523.950,52	
Corredor Itavuvu	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	18.211.771,59	1		1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	16.203.252,67	18.211.771,59	
Corredor Ipanema	CORREDOR BRT IPANEMA							-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13	
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13	
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13	
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.448.535,13	1		1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13	
Corredor Ipanema	Construção do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.364.342,78	1		1	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	964.120,07	3.364.342,78	
Corredor Ipanema	Construção do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.551.250,71	1		1	-	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.007.126,74	3.551.250,71	
Corredor Ipanema	Construção do 3º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1		1	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.090,05	2.242.895,19	
Corredor Ipanema	Construção do 4º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1		1	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.090,05	2.242.895,19	
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	1.399.268,18	73.645,70	528.685,46	2.001.599,34	
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34	
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34	
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.001.599,34	1		1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34	
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.345.411,91	1		1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91	
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.345.411,91	1		1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91	
Corredor Ipanema	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.670.781,79	1		1	-	-	-	3.180.154,96	167.376,58	323.250,25	3.670.781,79	
Corredor Ipanema	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	15.783.535,37	1		1	-	-	-	1.653.680,56	87.095,82	14.042.818,97	15.783.535,37	
	CORREDOR LESTE							-	-	-	-	-	-	-	

Jose Mendes Netto
Engenheiro Civil
CREA 06018.087-6

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÍDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Emprego (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 87,66%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88	Período: 01/03/2024 a 31/03/2024	

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluída no Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.083.195,29	1	1	1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.083.195,29	1	1	1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.083.195,29	1	1	1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.083.195,29	1	1	1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Reforma dos passeios	Evento	1	879.721,02	1	1	1	-	-	-	826.840,29	49.517,91	9.362,82	879.721,02
Corredor Leste	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	587.325,09	1	1	1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	51.720,04	587.325,09
Corredor Leste	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	1.033.848,65	1	1	1	-	-	-	445.221,69	23.432,73	565.194,23	1.033.848,65
Corredor Leste	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1	1	1	-	-	-	180.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16
Corredor Sul	CORREDOR SUL							-	-	-	-	-	-	-
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.019.784,79	1	1	1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.019.784,79	1	1	1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.019.784,79	1	1	1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.019.784,79	1	1	1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Reforma dos passeios	Evento	1	739.101,52	1	1	1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	203.496,47	739.101,52
Corredor Sul	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	587.325,09	1	1	1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	51.720,04	587.325,09
Corredor Sul	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	1.587.686,14	1	1	1	-	-	-	254.412,40	13.990,12	1.319.899,62	1.587.686,14

Jose Mendes Netto
Engenheiro Civil
C.R.C. 061.020.07-0

Nº Contrato 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CT IMPLANTACÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 87,66%	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto de obra 9/2/2018	Período: 01/03/2024 a 31/03/2024	
	CNPJ 25.224.614/0001-88			

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			Total
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	
Corredor Sul	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1		1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16
Corred. Centrais	CORREDORES CENTRAIS													
Corred. Centrais	Reforma dos passeios	Evento	1	739.101,52	1		1	-	-	-	699.634,09	36.922,85	2.844,59	739.101,52
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	3.485.659,32	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.692.251,75	3.485.659,32
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	3.776.130,93	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	3.776.130,93	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	3.485.659,32	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.692.251,75	3.485.659,32
Corred. Centrais	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	440.493,81	1		1	-	-	-	381.618,60	20.065,18	38.790,03	440.493,81
Corred. Centrais	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	923.079,15	1		1	-	-	-	508.824,80	26.780,25	387.474,10	923.079,15
Corred. Centrais	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1		1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16
Corredor Oeste	CORREDOR BRT OESTE													
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	3.050.772,27			0	-	-	-				
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	3.050.772,27	1		1	-	-	-	2.898.233,65	152.538,61		3.050.772,26
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	3.050.772,27			0	-	-	-				
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	3.050.772,27	1		1	-	-	-	2.898.233,65	152.538,61		3.050.772,26
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 5	Evento	1	3.050.772,27			0	-	-	-				

Jose Mendes Netto
Engenheiro Civil
CRM 000000000-5

Nº Contrato CAIXA SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Moalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FCGTS	Proporiente/Tomador/Ag. Promotor MUNICIPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CT	Objeto de obra	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF	Início de obra	Período:
	CNPJ 25.224.614/0001-88	Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	9/2/2018	01/03/2024 a 31/03/2024
				% Realizado Acumulado: 87,66%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 1	Evento	1	216.982,60	1	1	1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 2	Evento	1	216.982,60	1	1	1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 3	Evento	1	216.982,60	1	1	1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 4	Evento	1	216.982,60	1	1	1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 5	Evento	1	216.982,60	1	1	1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 1	Evento	1	163.806,31	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 2	Evento	1	163.806,31	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 3	Evento	1	163.806,31	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 4	Evento	1	163.806,31	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 5	Evento	1	163.806,31	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. Dr. Armandado Panunzio) Trecho 1	Evento	1	233.864,48	1	1	1	-	-	-	222.171,25	11.693,22	-	233.864,47
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 8 abrigos (Av. Dr. Armandado Panunzio) Trecho 2	Evento	1	311.819,30	1	1	1	-	-	-	296.228,34	15.590,97	-	311.819,31
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. General Carneiro) Trecho 3	Evento	1	233.864,48	1	1	1	-	-	-	222.171,25	11.693,23	-	233.864,48
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. General Carneiro) Trecho 4	Evento	1	233.864,48	1	1	1	-	-	-	222.171,25	11.693,23	-	233.864,48
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 4 abrigos (Av. Dr. Américo de Figueiredo) Trecho 5	Evento	1	155.909,65	1	1	1	-	-	-	148.114,17	7.795,48	-	155.909,65
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 5 abrigos (Rua Benedito Ferreira Teles) Trecho 5	Evento	1	194.887,06	1	1	1	-	-	-	185.142,71	9.744,35	-	194.887,06
Corredor Oeste	Estação Santa Cruz	Evento	1	1.187.734,58	1	1	1	-	-	-	1.128.347,85	59.386,73	-	1.187.734,58
Corredor Oeste	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	3.535.527,53	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Terminal V. Régia	TERMINAIS													
Terminal V. Régia	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento	Evento	1	2.350.969,42	1	1	1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	342.450,50	2.350.969,42
Terminal V. Régia	Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	Evento	1	4.487.459,54	1	1	1	-	-	-	1.590.077,48	83.888,29	2.823.693,77	4.487.459,54
Terminal V. Régia	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	2.276.108,35	1	1	1	-	-	-	2.096.902,28	110.468,54	66.737,53	2.276.108,35
Terminal V. Régia	Signalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS, Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	2.041.410,20	1	1	1	-	-	-	1.208.458,89	63.603,09	789.348,22	2.041.410,20

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRO-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÍDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proporiente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 87,66%
Nº do CTEF CPL 2020/15	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Início de obra 9/2/2018	Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)				Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	
Terminal São Bento	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento	1	2.390.384,51	1		1	-	-	-	-	1.144.855,79	60.255,56	1.185.273,15	2.390.384,51	
Terminal São Bento	Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	Evento	1	4.206.116,62	1		1	-	-	-	-	954.046,49	50.212,97	3.201.857,16	4.206.116,62	
Terminal São Bento	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	2.443.974,22	1		1	-	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	1.104.981,60	2.443.974,22	
Terminal São Bento	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	2.100.253,64	1		1	-	-	-	-	699.634,09	36.822,85	1.363.796,70	2.100.253,64	
Terminal Ipiranga	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento	1	888.471,95	1		1	-	-	-	-	844.048,36	44.423,60	-	888.471,95	
Terminal Ipiranga	Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	Evento	1	1.592.643,32	1		1	-	-	-	-	1.513.011,15	79.632,17	-	1.592.643,32	
Terminal Ipiranga	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	594.621,17	1		1	-	-	-	-	564.890,11	29.791,06	-	594.621,17	
Terminal Ipiranga	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	971.548,11	1		1	-	-	-	-	922.970,71	46.577,41	-	971.548,12	
Transferência a Taliana	PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e reaparelamento, remanejamento de interlerências, ajustes geométricos, desvios de traçado, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Taliana	Evento	1	351.452,96			0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferência a Taliana	REFORMA DOS PASSEIOS - Taliana	Evento	1	97.712,45	1		1	-	-	-	-	92.826,82	4.885,62	-	97.712,44	
Transferência a Taliana	ESTAÇÃO - Taliana	Evento	1	2.375.469,16	1		1	-	-	-	-	2.256.695,70	118.773,46	-	2.375.469,16	
GARAGEM								-	-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Estudos e Projetos	Evento	1	31.062,17			0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento	Evento	1	3.533.093,99			0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	10.385.914,31			0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	1.605.359,24			0	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL:				238.420.851,30				2.096.233,65	152.538,61	3.050.772,26	111.668.910,98	5.877.311,13	91.460.876,63	209.007.030,75		

OBS.: Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações acertos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Sorocaba, 05 de março de 2024
Local/Data

Resp. Técnico Fiscalização:
CREA/CAU:
ART/RRT:

José Mendes Netto
060-182887-6
2802730181070602

Olá, BRT



Prefeitura de Sorocaba
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

92

Data

27/03/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, Nº 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280

Município: SOROCABA

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP Nº 93 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº40)

MEDIÇÃO REALIZADA Nº 38.1 - PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 4

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
EVENTO 39.1 PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 4. SUBVENÇÃO	1	2.898.233,65	2.898.233,65
CONTRAPARTIDA	1	152.538,61	152.538,61

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 27 / 03 / 24

NOME: Marcus Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

ASSINATURA

VALOR TOTAL = R\$ 3.050.772,26

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS
PUBLICOS SPE S.A.

CERTIFICADO DE OBRAS
GPO/SISTRAN

Sergio Davila B. Barreto
Prefeito Presidente da Urbes
PREFEITURA DE SOROCABA

João P. V. Pereira

Ger. Contrato

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTES CONTRATO.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO
ENG. JOSÉ MENDES NETTO

CREA: 060-182887-6

Sorocaba, 05 de abril 2024.

DAS MEDIÇÕES:

Dados da Execução:

Situação do Ajuste:

- Em execução () Encerrado - Rescisão sem imposição de sanção)
() Suspenso (Paralisado)
() Encerrado – Cumprimento Integral () Encerrado - Anulado
() Encerrado - Rescisão com imposição de sanção)

Data de entrega do Material ou início da execução de serviço/obra: **(27/03/2024)**

Informar em que data o material foi entregue ou quando começou a execução do serviço ou da obra, conforme solicitado.

CRONOGRAMA – Informe se a execução do contrato está de acordo com o cronograma. Em caso negativo será solicitado o motivo e se o mesmo o foi aceito pela administração. No campo seguinte informe, caso trate-se de uma obra pública, se ela está paralisada. Em caso positivo será necessário informar o motivo da paralisação:

Em dia () Atrasado Motivo: _____

Em caso de obra pública, **ela** está paralisada? () Sim Não Motivo: _____

RECEBIMENTO. Informe se o recebimento foi provisório ou definitivo, a data e se existe termo circunstanciado assinado pelas partes e se existe vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais.

No caso de serviço ou produto adquirido, o recebimento deverá informado como definitivo quando, após a sua conferência, se atestar que sua entrega está correta, independentemente se a mesma é parcelada ou não. Em relação às obras, só será considerada como definitiva, quando da entrega final de toda a obra, após todas as verificações realizadas. Se as condições aqui expostas não se fizerem presentes, deverá ser informado neste campo que o recebimento é provisório (vide também o conceito dado no artigo 73 da Lei Federal n.º 8.666/93).

Definitivo () Provisório - Data do recebimento: **27/03/2024**

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes? SIM () NÃO

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais? SIM () NÃO

Inexecução do Contrato - Informe se houve ou não inexecução. Em caso de inexecução parcial será necessário informar o motivo e em caso de inexecução total deverá ser informado se houve aplicação de sanções.

Houve inexecução do contrato?

NÃO () SIM - Parcial () SIM – Total*

MOTIVO: _____

*No caso de inexecução total:

Houve Aplicação de Sanções? () SIM () NÃO



Responsável pelo recebimento

CPF do Servidor responsável: █████.827.838-████

Nome: **Sergio David Rosumek Barreto**

Cargo: **Diretor Presidente da URBES Trânsito Transportes**

EXECUÇÃO CORPO TÉCNICO

O corpo técnico e os responsáveis pela obra, apresentados pela Contratada, correspondem com a relação constante no contrato? () SIM () NÃO () Não se aplica

A contratada mantém preposto junto a obra para representá-la? () SIM () NÃO () Não se aplica

A Administração designou fiscal, credenciado junto ao CREA, para acompanhar a execução da obra? (Lei 8.666/93, art 67)? () SIM () NÃO () Não se aplica

CONFERÊNCIA / MEDIÇÃO

Houve conferência / medição? () SIM () NÃO

Número da medição: **BM39 – M75 – (Pavimento Flexível - fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego - Trecho 4).**

Data da conferência/medição: **05/04/2024**

Valor executado nessa medição: **R\$ 3.050.772,26**

Percentual executado nessa medição: **2,32%**

Houve supressão de obra, bens ou serviços? () SIM () NÃO () Não se aplica

CPF do Servidor responsável: █████.813.268-████

Nome: **José Mendes Netto**

Cargo: **Engenheiro Civil**



Assinatura do responsável pela medição: