

# URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES

DPR 054/24

Sorocaba, 20 de maio de 2024.

Ilustríssima Senhora

**Luciana Mendes da Fonseca**

Secretária de Administração



**Prefeitura de SOROCABA**

Secretaria de Mobilidade

**Referência:** Contrato de Financiamento – GT N°. 0408470-25, Programa PRO-TRANPORTE.

**Assunto:** Autorização para emissão do Documento de Cobrança, referente ao 40º desembolso do Evento Contratual, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação dos serviços de PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHOS 1, 3, 5 e Jd. Tatiana – CORREDOR OESTE junto à Prefeitura / URBES e Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba.

Prezada Secretária,

Vimos por meio deste, encaminhar à Vossa Senhoria os “DOCUMENTOS DE COBRANÇA”, emitidos pela empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos - SPE S.A, para o devido pagamento, referente ao 39º desembolso dos Eventos Contratuais, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação das MEDIÇÕES DOS EVENTOS M76, M77 e M80 do serviço de:

- Pavimento flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - trecho 3 – corredor oeste – evento M76.
- As Pavimento flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - trecho 1 – corredor oeste – evento M77.
- Pavimento flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) – Jd. Tatiana – corredor oeste – evento M77.
- Pavimento flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - trecho 5 – corredor oeste – evento M80.

# URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



**Prefeitura de  
SOROCABA**

Secretaria de Mobilidade

Salientamos que a referida medição, foi devidamente validada pela empresa certificadora de obras TYLIN BRASIL LTDA., aprovada pela URBES – Trânsito e Transporte e atendendo dessa forma ao CRONOGRAMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SUBVENÇÃO AOS INVESTIMENTOS do empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do contrato de Concessão, conforme planilha de “MARCOS” contratuais para LIBERAÇÃO DOS RECURSOS e item 26.2.1.1, da Cláusula Vigésima Sexta, do Contrato de Concessão, assinado em 09/02/2018.

Atenciosamente,


  
**Sergio David Rosumek Barreto**  
Diretor Presidente da URBES

**COMISSÃO FISCALIZADORA:**

  
**Adriano Aparecido Almeida Brasil**  
Diretor de Transporte Urbano - URBES

  
**Marcelo Tadeu Almeida Brasil**  
Gerente de Controladoria - URBES

  
**Sergio Rodrigues**  
Gerente de Engenharia de Tráfego - URBES

  
**José Carlos de Almeida**  
Engenheiro – SEMOB



- **ANEXO:** Xerocópia do ofício nº DPR 052/24, referente as MEDIÇÕES DOS EVENTO M76, M77 e M80 dos serviços de PAVIMENTO FLEXÍVEL (FRESAGEM E RECAPEAMENTO, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, AJUSTES GEOMÉTRICOS E DESVIOS DE TRÁFEGO) - TRECHO 1, 3, 5 e Jd. Tatiana – CORREDOR OESTE enviado para Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba, bem como uma via física da respectiva medição, devidamente validada pela Certificadora de Obras – TYLIN BRASIL LTDA., através do ofício SBS03.099/24.



# URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



**Prefeitura de  
SOROCABA**

Secretaria de Mobilidade

**DPR 052/2024**

Sorocaba, 15 de maio de 2024.

Ilmo. Senhor

**Dayse Arenhart Marinho de Oliveira**

Gerente de Filial

Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba



**Referente:** Contrato de Financiamento – GT N° 04008470-25 – Programa Pró-Transporte.

**Assunto:** Entrega do Boletim de Medição – BM40 dos Marcos/Eventos M76, M77 e M80, correspondentes aos serviços de Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) – Trechos 1, 3, 5 e Jd. Tatiana – Corredor Oeste

Prezada Senhora,

Vimos por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria 01 (uma) via física e 01 (uma) via digital *Pendrive*, do Boletim de Medição - BM 40, correspondente aos serviços de Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trechos 1, 3, 5 e Jd. Tatiana – Corredor Oeste. Estes serviços integram o Projeto BRT SOROCABA, apresentado pela empresa BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A., devidamente validado pela empresa Certificadora de Obras, TYLIN BRASIL LTDA., e, aprovado pela URBES – Trânsito e Transporte. O BM 39 atende ao Cronograma de Cumprimento da Obrigação de Subvenção aos Investimentos do Empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do Contrato de Concessão, conforme planilha de “Marcos” contratuais para liberação dos recursos.

Segue anexo Boletim de Medição – BM 40.

Na oportunidade, renovamos nossos votos de cordial estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Sergio David Rosumek Barreto**  
Diretor Presidente

  
**Eng. José Mendes Netto**  
Engenheiro Fiscal



EXPEDIENTE Nº  
4515 / 24  
30/04 URBES

**BRT**  
SOROCABA

Sorocaba, 30 de abril de 2024.

Of.Nº 012/2024

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

Ref.: Contrato 061/2018

<b>PROTOCOLO</b>	
Recebido em:	30/04/24
Nome	<b>Marcus Augusto Pereira</b>
Assinatura	Coordenador Especial <i>ma</i>

**Assunto:** Medição dos eventos ref. PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 3

Prezado Senhor,

O **BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A** vem por meio desta encaminhar os arquivos de medição do Marco M76 correspondente aos Eventos de instalação de PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 3, conforme eventograma pactuado entre as partes.

De acordo com a cláusula vigésima sexta de nosso contrato de concessão, os serviços executados fazem parte do cronograma de cumprimento da obrigação de subvenção aos investimentos constantes do Anexo VII do contrato de concessão.

Diante do exposto, solicitamos aprovação dos eventos relacionados acima e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo:**

**Boletim de Medição 40.1 (M76)**





EXPEDIENTE Nº  
4514 / 24  
30/04 URBES

**CBRT**  
SOROCABA

Sorocaba, 30 de abril de 2024.

Of.Nº 013/2024

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

<b>PROTOCOLO</b>	
Recebido em	30/04/24
Nome	Marcus Augusto Pereira
Assinatura	Coordenador Especial

**Ref:** Contrato 061/2018

**Ass.:** Documento de Cobrança 93 – PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 3


Prezado Senhor,

Atendendo a cláusula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 093 no Valor de R\$ 3.050.772,26 (três milhões e cinquenta mil e setecentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo: Documento de Cobrança 93 – PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 3**

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Gustavo P. Barafa de Almeida  
Gestão de Contratos





Prefeitura de Sorocaba  
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

93

Data

30/04/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.**  
CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88 Inscrição Municipal: 000347221  
Endereço: **RUA DR. CAMPOS SALLES, N° 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000**  
Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DE SOROCABA**  
CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74 Inscrição Municipal: 000347221  
Endereço: **AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, N°3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280**  
Município: SOROCABA UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP N° 94 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N°41)

MEDIÇÃO REALIZADA N° 40.1 - PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 3

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2008-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
40.1 PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 3.			
SUBVENÇÃO	1	2.898.233,65	2.898.233,65
CONTRAPARTIDA	1	152.538,61	152.538,61

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 30/04/24

NOME: Marcius Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

ASSINATURA

VALOR TOTAL = R\$ 3.050.772,26

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS  
PUBLICOS SPE S.A.

CERTIFICADO DE OBRAS  
GPO/SISTRAN

PREFEITURA DE SOROCABA

João P. V. Pereira  
Ger. Contrato  
CREA N° 6060841282-SP

Sergio Davi R. Barreto  
Diretor Presidente da Urbes

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTA CONTRATO.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO  
ENG. JOSÉ MENDES NETTO

CREA: 060-182887-6



Sorocaba, 30 de abril de 2024.

Of.Nº 014/2024


Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

Ref.: Contrato 061/2018

PROTOCOLO

Recebido em: 30/04/24

Nome **Marcus Augusto Pereira**  
Coordenador Especial

Assinatura 

**Assunto:** Medição dos eventos ref. PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 1

Prezado Senhor,

O **BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A** vem por meio desta encaminhar os arquivos de medição do Marco M77 correspondente aos Eventos de instalação de PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 1, conforme eventograma pactuado entre as partes.

De acordo com a cláusula vigésima sexta de nosso contrato de concessão, os serviços executados fazem parte do cronograma de cumprimento da obrigação de subvenção aos investimentos constantes do Anexo VII do contrato de concessão.

Diante do exposto, solicitamos aprovação dos eventos relacionados acima e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo:**

**Boletim de Medição 40.2 (M77)**





EXPEDIENTE Nº  
4512 / 24  
30/04 URBES

**CBRT**  
SOROCABA

Sorocaba, 30 de abril de 2024.

Of.Nº 015/2024

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

<b>PROTOCOLO</b>
Recebido em <u>30/04/24</u>
Nome <u>Marcus Augusto Pereira</u>
Assinatura <u>Coordenador Especial</u>

**Ref:** Contrato 061/2018

**Ass.:** Documento de Cobrança 94 – PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 1

Prezado Senhor,

Atendendo a cláusula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 094 no Valor de R\$ 3.050.772,26 (três milhões e cinquenta mil e setecentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo: Documento de Cobrança 94 – PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 1**

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Gustavo P. Barata de Almeida  
Gestão de Contratos





Prefeitura de Sorocaba  
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

94

Data

30/04/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, N° 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, N°3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280

Município: SOROCABA

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP N° 95 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N°41)

MEDIÇÃO REALIZADA N° 40.2 - PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 1

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
40.2 PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 1.			
SUBVENÇÃO	1	2.898.233,65	2.898.233,65
CONTRAPARTIDA	1	152.538,61	152.538,61

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 30 / 04 / 24

NOME: Marcius Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

ASSINATURA

VALOR TOTAL = R\$ 3.050.772,26

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SPE S.A.

CERTIFICADO DE OBRAS GPO/SISTRAN

PREFEITURA DE SOROCABA

João P. V. Pereira  
Ger. Contrato  
CREA N° 5069811282-SP

Sergio David R. Barreto  
Diretor Presidente da Urbes

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTES CONTRATOS.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO

ENG. JOSÉ MENDES NETTO

CREA: 060-182887-6



EXPEDIENTE N°  
4511 / 24  
30/04 URBES

**BRT**  
SOROCABA

Sorocaba, 30 de abril de 2024.

Of.N° 016/2024

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

Ref.: Contrato 061/2018

**PROTOCOLO**

Recebido em: 30/04/24  
Nome **Marcus Augusto Pereira**  
Coordenador Especial  
Assinatura \_\_\_\_\_

**Assunto:** Medição dos eventos ref. PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 5

Prezado Senhor,

O **BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A** vem por meio desta encaminhar os arquivos de medição do Marco M80 correspondente aos Eventos de instalação de PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 5, conforme eventograma pactuado entre as partes.

De acordo com a cláusula vigésima sexta de nosso contrato de concessão, os serviços executados fazem parte do cronograma de cumprimento da obrigação de subvenção aos investimentos constantes do Anexo VII do contrato de concessão.

Diante do exposto, solicitamos aprovação dos eventos relacionados acima e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo:**

**Boletim de Medição 40.3 (M80)**





Sorocaba, 30 de abril de 2024.

Of. Nº 017/2024

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

<b>PROTOCOLO</b>	
Recebido em	30 / 04 / 24
Nome	<b>Marcus Augusto Pereira</b> Coordenador Especial
Assinatura	

**Ref:** Contrato 061/2018

**Ass.:** Documento de Cobrança 95 – PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 5

Prezado Senhor,

Atendendo a clausula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 095 no Valor de R\$ 3.050.772,26 (três milhões e cinquenta mil e setecentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo: Documento de Cobrança 95 – PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 5**

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Gustavo P. Barata de Almeida  
Gestão de Contratos





Prefeitura de Sorocaba  
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

95

Data

30/04/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, N° 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, N°3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280

Município: SOROCABA

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP N° 96 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N°41)

MEDIÇÃO REALIZADA N° 40.3 - PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 5

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
EVENTO 40.3 PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Trecho 5.			
SUBVENÇÃO	1	2.898.233,65	2.898.233,65
CONTRAPARTIDA	1	152.538,61	152.538,61

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 30 / 04 / 24

NOME: Marcius Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

VALOR TOTAL = R\$ 3.050.772,26

ASSINATURA

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS  
PUBLICOS SPE S.A.

CERTIFICADO DE OBRAS  
GPO/SISTRAN  
João P. V. Pereira  
Ger. Contrato  
CREA N° 5089811282-SP

PREFEITURA DE SOROCABA

Sergio David R. Barreto  
Diretor Presidente da Urbes

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTES CONTRATO.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO  
ENG. JOSÉ MENDES NETTO  
CREA: 060-182887-6



EXPEDIENTE Nº  
4509 / 24  
30/04 URBES

**BRT**  
SOROCABA

Sorocaba, 30 de abril de 2024.

Of.Nº 018/2024

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

Ref.: Contrato 061/2018

**PROTOCOLO**

Recebido em: 30, 04, 24

Nome Marcus Augusto Pereira

Assinatura Coordenador Especial

**Assunto:** Medição dos eventos ref. PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Tatiana

Prezado Senhor,

O **BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A** vem por meio desta encaminhar os arquivos de medição do Marco M77 correspondente aos Eventos de instalação de PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Tatiana, conforme eventograma pactuado entre as partes.

De acordo com a cláusula vigésima sexta de nosso contrato de concessão, os serviços executados fazem parte do cronograma de cumprimento da obrigação de subvenção aos investimentos constantes do Anexo VII do contrato de concessão.

Diante do exposto, solicitamos aprovação dos eventos relacionados acima e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo:**

**Boletim de Medição 40.4 (M77)**





Sorocaba, 30 de abril de 2024.

Of.Nº 019/2024

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

<b>PROTOCOLO</b>
Recebido em <u>30/04/24</u>
Nome <u>Marcus Augusto Pereira</u>
Assinatura <u>Coordenador Especial</u>

**Ref:** Contrato 061/2018

**Ass.:** Documento de Cobrança 96 – PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Tatiana


Prezado Senhor,

Atendendo a clausula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 096 no Valor de R\$ 351.452,96 (trezentos e cinquenta e um mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo: Documento de Cobrança 96 – PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Tatiana**

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Gustavo P. Barata de Almeida  
Gestão de Contratos





Prefeitura de Sorocaba  
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

96

Data

30/04/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.  
CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88 Inscrição Municipal: 000347221  
Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, Nº 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000  
Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA  
CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74 Inscrição Municipal: 000347221  
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280  
Município: SOROCABA UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP Nº 97 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº41)

MEDIÇÃO REALIZADA Nº 40.4 - PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Tatiana

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2008-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
40.4 PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Tatiana.			
SUBVENÇÃO	1	333.880,31	333.880,31
CONTRAPARTIDA	1	17.572,65	17.572,65

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 30 / 04 / 24

NOME: Marcus Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

ASSINATURA

VALOR TOTAL = R\$ 351.452,96

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS  
PUBLICOS SPE S.A.

CERTIFICADO DE OBRAS  
GPO/SISTRAN  
João P. V. Pereira  
Ger. Contrato  
CREA Nº 5069811282-SP

PREFEITURA DE SOROCABA

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTES CONTRATO.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO  
ENG. JOSÉ MENDES NETTO  
CREA: 060-182887-6

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP  
04084/0-25

Programa  
PAQ 2 - PROJ-TRANSPORTE

Ação/Modalidade  
MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES

Fonte de Recursos  
FGTS

Proponente/Tomadador/Ag. Promotor  
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Município/UF  
SOROCABA/SP

Empreendimento (nome/apelido)  
IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTESUL E LESTE/OESTE

Objeto do CT  
IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTESUL E LESTE/OESTE

Nº do CTEF  
CP\_L20/2015

Empresa executora/fornecedora  
BRT Sorocabá Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.

CNPJ  
25.224.614/0001-98

Objeto do CTEF  
Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba

Início de obra  
9/2/2018

Período:  
01/04/2024 a 30/04/2024

% Realizado Acumulado:  
91,65%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtd.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)				
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	
Corredor	Planejamento dos trabalhos	Evento	1	2.678.025,23	1	1	1	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	-	2.678.025,23
Corredor	Licença de instalação	Evento	1	1.339.012,62	1	1	1	-	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	-	1.339.012,62
Corredor	PROJETOS														
Terminais	Estudos e Projetos - Terminais	Evento	1	2.849.052,69	1	1	1	-	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	438.829,98	2.849.052,69
Corredor Ilavuvu	Estudos e Projetos - Corredor Ilavuvu	Evento	1	984.078,72	1	1	1	-	-	-	-	627.528,50	33.027,82	323.522,41	984.078,72
Corredor Oeste	Estudos e Projetos - Corredor Oeste	Evento	1	954.171,30	1	1	1	-	-	-	-	636.030,99	33.475,32	284.664,99	954.171,30
Corredor Ilapanema	Estudos e Projetos - Corredor Ilapanema	Evento	1	987.742,88	1	1	1	-	-	-	-	636.030,99	33.475,32	318.296,57	987.742,88
Corred. Central	Estudos e Projetos - Corredor Leste, Sul e Central	Evento	1	545.733,73	1	1	1	-	-	-	-	254.412,41	13.390,12	277.991,21	545.733,73
	CORREDORES														
	CORREDOR BRT ITAVUVU														
Corredor Ilavuvu	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.433.132,25	1	1	1	-	-	-	-	2.162.505,37	113.816,08	1.156.810,80	3.433.132,25
Corredor Ilavuvu	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.029.234,33	1	1	1	-	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Ilavuvu	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.029.234,33	1	1	1	-	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Ilavuvu	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.029.234,33	1	1	1	-	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	1.020.715,41	3.029.234,33
Corredor Ilavuvu	Constituição do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1	1	1	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Ilavuvu	Constituição do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1	1	1	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Ilavuvu	Constituição do 3º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1	1	1	-	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	1.537.681,40	4.215.706,63
Corredor Ilavuvu	Constituição do 4º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.004.921,30	1	1	1	-	-	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.480.797,33	4.004.921,30
Corredor Ilavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tração) - Trecho 1	Evento	1	1.895.881,48	1	1	1	-	-	-	-	1.399.266,18	73.645,70	422.987,60	1.895.881,48
Corredor Ilavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tração) - Trecho 2	Evento	1	1.809.705,05	1	1	1	-	-	-	-	1.335.665,09	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05
Corredor Ilavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tração) - Trecho 3	Evento	1	1.809.705,05	1	1	1	-	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05
Corredor Ilavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tração) - Trecho 4	Evento	1	1.809.705,05	1	1	1	-	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	403.741,80	1.809.705,05
Corredor Ilavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.267.956,53	1	1	1	-	-	-	-	1.144.855,78	60.255,56	62.845,18	1.267.956,52

Ass. Mendes Neto  
Engenheiro Civil  
REA 060182887-6

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF  
0408470-25

Programa  
PAC 2 - PRO-TRANSPORTE

Ação/Modalidade  
MOBILIDADE MEDIAS CIDADES

Fonte de Recursos  
FGTS

PropONENTE/TOMADOR/AG. PROMOTOR  
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Município/LUF  
SOROCABA/SP

Empreendimento (nome/apelido)  
IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE

Objeto do CTEF  
Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba

Objeto do CT  
IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE

Nº do CTEF  
CPL 20/2015

Empresa executora/fornecedora  
BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos  
SPE S.A.

CNPJ  
26.224.614/0001-88

Objeto do CTEF  
Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba

Início de obra  
9/2/2018

Período:  
01/04/2024 a 30/04/2024

% Realizado Acumulado:  
91,65%

Discriminação	Unid.	Cide.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)		
				Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira
Corredor Ilavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.338.398,56	1	1	1.208.458,88	63.603,09	66.336,58	1.338.398,55		
Corredor Ilavuvu	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.523.950,52	1	1	3.052.948,76	160.681,52	310.320,24	3.523.950,52		
Corredor Ilavuvu	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	18.211.771,59	1	1	1.908.092,98	100.425,94	16.203.252,67	18.211.771,59		
CORREDOR BRT IPANEMA												
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.448.535,13	1	1	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13		
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.448.535,13	1	1	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13		
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.448.535,13	1	1	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13		
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.448.535,13	1	1	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13		
Corredor Ipanema	Construção do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.364.342,78	1	1	2.289.711,57	120.511,14	954.120,07	3.364.342,78		
Corredor Ipanema	Construção do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.551.250,71	1	1	2.416.917,77	127.206,20	1.007.128,74	3.551.250,71		
Corredor Ipanema	Construção do 3º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1	1	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19		
Corredor Ipanema	Construção do 4º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1	1	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19		
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tálego) - Trecho 1	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1.399.268,19	73.645,70	528.685,46	2.001.599,34		
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tálego) - Trecho 2	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34		
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tálego) - Trecho 3	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34		
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tálego) - Trecho 4	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34		
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.345.411,91	1	1	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91		
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.345.411,91	1	1	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91		
Corredor Ipanema	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.670.781,79	1	1	3.180.154,96	167.376,58	323.250,25	3.670.781,79		
Corredor Ipanema	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	15.783.535,37	1	1	1.653.680,58	87.035,82	14.042.819,97	15.783.535,37		
CORREDOR LESTE												

Jose Mendes  
Engenheiro Civil  
C.R.F.A 060182887-6

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF  
0408470-25

Programa  
PAC 2 - PRO-TRANSPORTE

Ação/Modalidade  
MOBILIDADE MEDIAS CIDADES

Fonte de Recursos  
FGTS

PropONENTE/TOMADOR/A: Promotor  
MUNICIPIO DE SOROCABA

Município/UF  
SOROCABA/SP

Empreendimento (nome/apelido)  
IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE

Objeto do CTEF  
Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba

Objeto do CT  
IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE

Nº do CTEF  
CPL 20/2015

Empresa executora/operadora  
BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos  
SPE S.A.

CNPJ  
25.924.614/0001-88

Início de obra  
9/2/2018

Período:  
01/04/2024 a 30/04/2024

% Realizado Acumulado:  
91,65%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes
Corredor Leste	Pavimento Flexível (Inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (Inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (Inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Pavimento Flexível (Inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29
Corredor Leste	Reforma dos passeios	Evento	1	879.721,02	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	9.362,82	879.721,02
Corredor Leste	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	587.325,09	1		1	-	-	-	508.824,79	26.790,26	51.720,04	587.325,09
Corredor Leste	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	1.033.948,65	1		1	-	-	-	445.221,69	23.432,73	565.194,23	1.033.848,65
Corredor Leste	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1		1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16
	<b>CORREDOR SUL</b>													
Corredor Sul	Pavimento Flexível (Inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (Inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (Inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Pavimento Flexível (Inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79
Corredor Sul	Reforma dos passeios	Evento	1	739.101,52	1		1	-	-	-	508.824,79	26.790,26	203.496,47	739.101,52
Corredor Sul	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	587.325,09	1		1	-	-	-	508.824,79	26.790,26	51.720,04	587.325,09
Corredor Sul	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	1.587.696,14	1		1	-	-	-	254.412,40	13.390,12	1.319.893,62	1.587.696,14

Nº Contrato CAIXA SIAPP  
0408470/23

Programa  
PAC 2 - PRO-TRANSPORTE

Ação/Modalidade  
MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES

Fonte de Recursos  
FGTS

Proponente/Tramitador/Ag. Promotor  
MUNICÍPIO DE SOROCABA

Município/UF  
SOROCABA/SP

Empreendimento (nome/aplicação)  
IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTESUL E LESTE/OESTE

Objeto do CTEF

Objeto do CT  
IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTESUL E LESTE/OESTE

Nº do CTEF  
CPL 20/2015

Empresa executora/fornecedora  
BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos  
SPE S.A.

CNPJ  
25.224.614/0001-88

Objeto do CTEF  
Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba

Início de obra  
9/2/2018

Período:  
01/04/2024 a 30/04/2024

% Realizado Acumulado:  
91,65%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtd.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)				
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	
Corredor Sul	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1		1	-	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	
Corred. Centrais	CORREDORES CENTRAIS	Evento	1	739.101,52	1		1	-	-	-	-	699.634,09	36.822,85	2.644,58	739.101,52	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	3.485.659,32	1		1	-	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.682.251,75	3.485.659,32	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	3.776.130,93	1		1	-	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	3.776.130,93	1		1	-	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93	
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	3.485.659,32	1		1	-	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.682.251,75	3.485.659,32	
Corred. Centrais	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	440.493,81	1		1	-	-	-	-	381.618,60	20.085,18	38.790,03	440.493,81	
Corred. Centrais	Instalação dos Anéis dos Pontos de Parada	Evento	1	923.079,15	1		1	-	-	-	-	508.824,90	26.780,25	387.474,10	923.079,15	
Corred. Centrais	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1		1	-	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16	
	<b>CORREDOR BRT OESTE</b>															
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	3.050.772,27		1	1	2.898.233,65	152.538,61	-	-	3.050.772,27	2.898.233,65	152.538,61	-	3.050.772,27
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	3.050.772,27		1	1	-	-	-	-	2.898.233,65	152.538,61	-	3.050.772,27	
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	3.050.772,27		1	1	2.898.233,65	152.538,61	-	-	3.050.772,27	2.898.233,65	152.538,61	-	3.050.772,27
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	3.050.772,27		1	1	-	-	-	-	2.898.233,65	152.538,61	-	3.050.772,27	
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e recapamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 5	Evento	1	3.050.772,27		1	1	2.898.233,65	152.538,61	-	-	2.898.233,65	152.538,61	-	3.050.772,27	

**José Mendes Netto**  
Engenheiro Civil  
CPF: 060182887-6

Nº Contrato CAIXA-SIAPF 0409470-25	Programa PAC 2 - PRO-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Populante/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA	Grado de Sigilo #PÚBLICO
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTACÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Período: 01/04/2024 a 30/04/2024	% Realizado Acumulado: 91,65%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/04/2024 a 30/04/2024		
	CNPJ 25.224.614/0001-88				

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtd.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)					Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)				
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluído Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total		
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 1	Evento	1	216.982,60	-	-	1	-	-	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 2	Evento	1	216.982,60	-	-	1	-	-	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 3	Evento	1	216.982,60	-	-	1	-	-	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 4	Evento	1	216.982,60	-	-	1	-	-	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 5	Evento	1	216.982,60	-	-	1	-	-	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60	
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 1	Evento	1	163.806,31	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 2	Evento	1	163.806,31	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 3	Evento	1	163.806,31	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 4	Evento	1	163.806,31	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Signalização Viária - Trecho 5	Evento	1	163.806,31	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. Dr. Amaranado Panunzio) Trecho 1	Evento	1	233.864,48	-	-	1	-	-	-	-	-	222.171,25	11.693,22	-	233.864,47	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 8 abrigos (Av. Dr. Amaranado Panunzio) Trecho 2	Evento	1	311.819,30	-	-	1	-	-	-	-	-	296.228,34	15.590,97	-	311.819,31	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. General Carneiro) Trecho 3	Evento	1	233.864,48	-	-	1	-	-	-	-	-	222.171,25	11.693,22	-	233.864,47	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. General Carneiro) Trecho 4	Evento	1	233.864,48	-	-	1	-	-	-	-	-	222.171,25	11.693,22	-	233.864,47	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 4 abrigos (Av. Dr. Américo de Figueiredo) Trecho 5	Evento	1	155.909,55	-	-	1	-	-	-	-	-	148.114,17	7.795,48	-	155.909,65	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 5 abrigos (Rua Benedito Ferreira Teles) Trecho 5	Evento	1	194.887,06	-	-	1	-	-	-	-	-	185.142,71	9.744,35	-	194.887,06	
Corredor Oeste	Estação Santa Cruz	Evento	1	1.187.734,58	-	-	1	-	-	-	-	-	1.128.347,85	59.386,73	-	1.187.734,58	
Corredor Oeste	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	3.535.527,53	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Terminal V. Rédua	TERMINAIS	Evento	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Terminal V. Rédua	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento	Evento	1	2.350.969,42	-	-	1	-	-	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	342.450,50	2.350.969,42	
Terminal V. Rédua	Fundação, Montagem da estrutura e Instalação da cobertura	Evento	1	4.497.459,54	-	-	1	-	-	-	-	-	1.590.077,48	83.688,29	2.823.693,77	4.497.459,54	
Terminal V. Rédua	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	2.276.108,35	-	-	1	-	-	-	-	-	2.098.902,28	110.488,54	86.737,53	2.276.108,35	
Terminal V. Rédua	Signalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS, Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	2.041.410,20	-	-	1	-	-	-	-	-	1.208.458,89	63.603,09	769.348,22	2.041.410,20	



BOLETIM DE MEDICAO - BM 40  
Operações de Financiamento



Grav de Sijilo  
#PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0409470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Início de obra 9/22/2018	Período: 01/04/2024 a 30/04/2024	Fonte de Recursos FGTS	PropONENTE/TOMADOR/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE					Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	CNPJ 25.224.614/0001-88					% Realizado Acumulado: 91,65%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Total	Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			Total
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes		Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	
Terminal São Bento	Limpeza do terreno, Terraplanagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento	1	2.390.384,51	1		1	-	-	-	1.144.855,79	60.255,56	1.185.273,16	2.390.384,51	
Terminal São Bento	Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	Evento	1	4.206.116,62	1		1	-	-	-	954.048,49	50.212,97	3.201.857,16	4.206.116,62	
Terminal São Bento	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	2.443.974,22	1		1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	1.104.961,60	2.443.974,22	
Terminal São Bento	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e IT'S, Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	2.100.253,64	1		1	-	-	-	699.634,09	36.822,85	1.363.796,70	2.100.253,64	
Terminal Ipiranga	Limpeza do terreno, Terraplanagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento	1	888.471,95	1		1	-	-	-	844.048,36	44.423,60	-	888.471,96	
Terminal Ipiranga	Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	Evento	1	1.592.643,32	1		1	-	-	-	1.513.011,15	79.632,17	-	1.592.643,32	
Terminal Ipiranga	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	594.621,17	1		1	-	-	-	564.890,11	29.731,06	-	594.621,17	
Terminal Ipiranga	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação, Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	971.548,11	1		1	-	-	-	922.970,71	48.577,41	-	971.548,12	
Transferência a Taliana	PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fregagem e recapamento, rearranjo de interlerências, ajustes geométricos, desvios de traço, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Taliana	Evento	1	351.452,96		1	1	333.890,31	17.572,65	-	351.452,96	333.890,31	17.572,65	351.452,96	
Transferência a Taliana	REFORMA DOS PASSEIOS - Taliana	Evento	1	97.712,45	1		1	-	-	-	92.826,82	4.885,62	-	97.712,44	
Transferência a Taliana	ESTACÃO - Taliana	Evento	1	2.375.469,16	1		1	-	-	-	2.256.695,70	118.773,46	-	2.375.469,16	
Garagem	GARAGEM	Evento	1	31.062,17				-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Estudos e Projetos	Evento	1	31.062,17				-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Limpeza do terreno, Terraplanagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento	Evento	1	3.533.083,99				-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	10.385.914,31				-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e IT'S, Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	1.605.353,24				-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>238.420.851,50</b>				<b>9.028.581,27</b>	<b>475.188,49</b>	<b>-</b>	<b>9.503.769,76</b>	<b>120.697.492,25</b>	<b>6.352.499,63</b>	<b>91.460.876,63</b>	<b>218.510.868,48</b>

OBS.: OS serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Sorocaba, 13 de maio de 2024  
Local/Data

Resp. Técnico Fiscalização: José Mendes Netto  
CREA/CAU: 080-182867-6  
ART/RRT: 28027230181070502

Sorocaba, 13 de maio 2024.

**DAS MEDIÇÕES:**

**Dados da Execução:**

**Situação do Ajuste:**

- Em execução ( ) Encerrado - Rescisão sem imposição de sanção)  
( ) Suspenso (Paralisado)  
( ) Encerrado – Cumprimento Integral ( ) Encerrado - Anulado  
( ) Encerrado - Rescisão com imposição de sanção)

**Data de entrega do Material ou início da execução de serviço/obra: (30/04/2024)**

Informar em que data o material foi entregue ou quando começou a execução do serviço ou da obra, conforme solicitado.

**CRONOGRAMA** – Informe se a execução do contrato está de acordo com o cronograma. Em caso negativo será solicitado o motivo e se o mesmo o foi aceito pela administração. No campo seguinte informe, caso trate-se de uma obra pública, se ela está paralisada. Em caso positivo será necessário informar o motivo da paralização:

Em dia ( ) Atrasado Motivo: \_\_\_\_\_

Em caso de obra pública, ela está paralisada? ( ) Sim  Não Motivo: \_\_\_\_\_

**RECEBIMENTO.** Informe se o recebimento foi provisório ou definitivo, a data e se existe termo circunstanciado assinado pelas partes e se existe vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais.

No caso de serviço ou produto adquirido, o recebimento deverá informado como definitivo quando, após a sua conferência, se atestar que sua entrega está correta, independentemente se a mesma é parcelada ou não. Em relação às obras, só será considerada como definitiva, quando da entrega final de toda a obra, após todas as verificações realizadas. Se as condições aqui expostas não se fizerem presentes, deverá ser informado neste campo que o recebimento é provisório (vide também o conceito dado no artigo 73 da Lei Federal n.º 8.666/93).

Definitivo ( ) Provisório - Data do recebimento: 30/04/2024

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?  SIM ( ) NÃO

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?  SIM ( ) NÃO

**Inexecução do Contrato** - Informe se houve ou não inexecução. Em caso de inexecução parcial será necessário informar o motivo e em caso de inexecução total deverá ser informado se houve aplicação de sanções.

Houve inexecução do contrato?

NÃO ( ) SIM - Parcial ( ) SIM – Total\*

MOTIVO: \_\_\_\_\_

\*No caso de inexecução total:

Houve Aplicação de Sanções? ( ) SIM ( ) NÃO

W

Responsável pelo recebimento

CPF do Servidor responsável: ■■■.827.838-■■■

Nome: Sergio David Rosumek Barreto

Cargo: Diretor Presidente da URBES Trânsito Transportes

EXECUÇÃO CORPO TÉCNICO

O corpo técnico e os responsáveis pela obra, apresentados pela Contratada, correspondem com a relação constante no contrato? ( X ) SIM ( ) NÃO ( ) Não se aplica

A contratada mantém preposto junto a obra para representá-la? ( ) SIM ( X ) NÃO ( ) Não se aplica

A Administração designou fiscal, credenciado junto ao CREA, para acompanhar a execução da obra? (Lei 8.666/93, art 67)? ( ) SIM ( ) NÃO ( X ) Não se aplica

CONFERÊNCIA / MEDIÇÃO

Houve conferência / medição? ( X ) SIM ( ) NÃO

Número da medição: BM40.1 – M76 – (Pavimento Flexível - fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego - Trecho 3).

BM40.2 - M77 – (Pavimento Flexível - fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego - Trecho 1).

BM40.3 - M80 – (Pavimento Flexível - fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego - Trecho 5).

BM40.4 - M77 – (Pavimento Flexível - fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego – Terminal Jd. Tatiana).

Data da conferência/medição: 13/05/2024

Valor executado nessa medição: R\$ 9.503.769,76

Percentual executado nessa medição: 7,23%

Houve supressão de obra, bens ou serviços? ( ) SIM ( X ) NÃO ( ) Não se aplica

CPF do Servidor responsável: ■■■.813.268-■■■

Nome: José Mendes Netto

Cargo: Engenheiro Civil

Assinatura do responsável pela medição: 

DTU 110/2024

Sorocaba, 03 de maio de 2024.


Ilustríssimo Senhor  
Luis Guilherme Nedavaska  
Engº Coordenador TYLin

**RECEBEMOS O ORIGINAL**

DATA: 03 / 05 / 24

NOME: João Paulo Pereira

CARGO: Gerente de Contrato

  
ASSINATURA

### Referente:

Medição do Evento - M76 (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) trecho 3;

Medição do Evento - M77 (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) trecho 1;

Medição do Evento - M77 (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) – Jd. Tatiana;

Medição do Evento – M80 (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) trecho 5.

Prezado Sr.,

Vimos por meio deste, em resposta aos ofícios BRT SOROCABA nº 012/2024, 014/2024, 016/2024 e 018/2024 encaminhar a Vossa Senhoria 01(uma) via física e 01 (uma) via digital, referentes às Medições dos Eventos - M76, M77 e M80 (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de tráfego, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) trecho 3, trecho 1, trecho Jd. Tatiana e trecho 5, sendo os respectivos BM's, 40.1, 40.2, 40.3 e 40.4, os quais integram o produto BRT SOROCABA, apresentado pela Empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, em cumprimento as exigências contratuais, para análise e validação do respectivo documento.

# URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



**Prefeitura de  
SOROCABA**

Secretaria de Mobilidade

Sem mais para o momento, despedimo-nos, renovando protestos de respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,

A blue ink signature of Adriano A. Almeida Brasil, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by the name.

**Adriano A. Almeida Brasil**  
Diretor de Transporte Urbano

A blue ink signature of Marcius Augusto Pereira, consisting of a stylized initial 'M' followed by the name.

**Marcius Augusto Pereira**  
Coordenador Especial

SBS03.099/24

São Paulo, 13 de maio de 2024.

À

URBES - Trânsito e Transporte  
Rua Chile nº 401 - Barcelona  
CEP 18.025-280- Sorocaba - SP

at.: Sr. Sérgio David Rosumek Barreto - Diretor Presidente  
ass.: 85º Relatório de Validação do Boletim de Medição 40 - Pavimento Flexível - Trecho 01, 03, 05 e Terminal Jd. Tatiana - Corredor Oeste  
ref.: Contrato nº 018/2018 - Serviços de Verificador Independente e Certificadora de Obras para o BRT de Sorocaba.

Prezado Diretor,

Em detrimento da DTU 059/2024, a TYLIN BRAZIL LTDA vem apresentar o 85º Relatório de Validação do Boletim de Medição de Subvenção - BM 40 encaminhado no dia 30 de abril de 2024 pela Concessionária, e que, corresponde aos Marcos 76, 77 e 80 do Eventograma de Subvenção, este, encaminhado através do Ofício nº 161/2023/GP pela Prefeitura de Sorocaba à GIGOV - Caixa Econômica Federal. Os serviços que compõem os eventos do BM40 foram executados pela empresa BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

O BM 40 trata da conclusão das obras de Pavimento Flexível - Trechos 01, 03, 05 e Terminal Jd. Tatiana - Corredor Oeste. A Concessionária encaminhou os projetos executivos, assim como, os controles de qualidade e tecnológicos.

Encaminhamos a V. Sa. 4 (quatro) vias originais impressas e 4 (quatro) vias de forma digital do 85º Relatório de Validação do Boletim de Medição de Subvenção - BM 40.

Atenciosamente,



Eng. Luis Guilherme Nedavaska  
Coordenador do Contrato