

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



**Prefeitura de
SOROCABA**

Secretaria de Mobilidade

DPR 080/24

Sorocaba, 14 de agosto de 2024.

Ilustríssimo Senhor
Alfeu Malavazzi Neto
Secretário de Administração

Referência: Contrato de Financiamento – GT Nº. 0408470-25,
Programa PRO-TRANPORTE.

Assunto: Autorização para emissão do Documento de Cobrança,
referente ao 41º desembolso do Evento Contratual,
correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação dos
serviços de SINALIZAÇÃO VIÁRIA – TRECHOS 1 e 2 –
CORREDOR OESTE. junto à Prefeitura / URBES e
Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal –
GIGOV Sorocaba.

Prezado Secretário,

Vimos por meio deste, encaminhar à Vossa Senhoria o “DOCUMENTO DE COBRANÇA”, emitido pela empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos - SPE S.A, para o devido pagamento, referente ao 41º desembolso dos Eventos Contratuais, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação das MEDIÇÕES DOS EVENTOS M74 e M77 dos serviços de:

- Sinalização Viária - trecho 1 – corredor oeste – evento M77;
- Sinalização Viária - trecho 2 – corredor oeste – evento M74.

Salientamos que a referida medição, foi devidamente validada pela empresa certificadora de obras TYLIN BRASIL LTDA., aprovada pela URBES – Trânsito e Transporte e atendendo dessa forma ao CRONOGRAMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SUBVENÇÃO AOS INVESTIMENTOS do empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do contrato de Concessão, conforme planilha de “MARCOS” contratuais para LIBERAÇÃO DOS RECURSOS e item 26.2.1.1, da Cláusula Vigésima Sexta, do Contrato de Concessão, assinado em 09/02/2018.

Atenciosamente,

Handwritten signatures and initials in blue ink.

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de
SOROCABA

Secretaria de Mobilidade


Sergio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente da URBES

COMISSÃO FISCALIZADORA:


Adriano Aparecido Almeida Brasil
Diretor de Transporte Urbano - URBES


Marcelo Tadeu Almeida Brasil
Gerente de Controladoria - URBES


Sergio Rodrigues
Diretor de Trânsito - URBES

- **ANEXO:** Xerocópia do ofício nº DPR 078/24, referente às MEDIÇÕES DOS EVENTO M74 e M77 dos serviços de SINALIZAÇÃO VIÁRIA – TRECHOS 1 e 2 – CORREDOR OESTE enviado para Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba, bem como uma via física da respectiva medição, devidamente validada pela Certificadora de Obras – TYLIN BRASIL LTDA., através do ofício SBS03.100/24.

URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de
SOROCABA

Secretaria de Mobilidade

DPR 078/2024

Sorocaba, 06 de agosto de 2024.

Ilma. Senhora

Dayse Arenhart Marinho de Oliveira

Gerente de Filial

Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba



Referente: Contrato de Financiamento – GT Nº 04008470-25 – Programa Pró-Transporte.

Assunto: Entrega do Boletim de Medição – BM41 dos Marcos/Evento M74 e M77, correspondentes aos serviços de Sinalização Viária – Trechos 1 e 2 – Corredor Oeste.

Prezada Senhora,


Vimos por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria 01 (uma) via física e 01 (uma) via digital *Pen Drive*, do Boletim de Medição – BM 41, de Sinalização Viária – Trechos 1 e 2 – Corredor Oeste. Estes serviços integram o Projeto BRT SOROCABA, apresentado pela empresa BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A., devidamente validado pela empresa Certificadora de Obras, TYLIN BRASIL LTDA., e, aprovado pela URBES – Trânsito e Transporte. O BM 41 atende ao Cronograma de Cumprimento da Obrigação de Subvenção aos Investimentos do Empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do Contrato de Concessão, conforme planilha de “Marcos” contratuais para liberação dos recursos.

Segue anexo Boletim de Medição – BM 41.

Na oportunidade, renovamos nossos votos de cordial estima e consideração.

Atenciosamente,


Sergio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente


Eng. José Mendes Netto
Engenheiro Fiscal

Sorocaba, 05 de agosto 2024.

DAS MEDIÇÕES:

Dados da Execução:

Situação do Ajuste:

- Em execução Encerrado - Rescisão sem imposição de sanção)
 Suspenso (Paralisado)
 Encerrado – Cumprimento Integral Encerrado - Anulado
 Encerrado - Rescisão com imposição de sanção)

Data de entrega do Material ou início da execução de serviço/obra: **(31/07/2024)**

Informar em que data o material foi entregue ou quando começou a execução do serviço ou da obra, conforme solicitado.

CRONOGRAMA – Informe se a execução do contrato está de acordo com o cronograma. Em caso negativo será solicitado o motivo e se o mesmo o foi aceito pela administração. No campo seguinte informe, caso trate-se de uma obra pública, se ela está paralisada. Em caso positivo será necessário informar o motivo da paralização:

Em dia Atrasado Motivo: _____

Em caso de obra pública, **ela** está paralisada? Sim Não Motivo: _____

RECEBIMENTO. Informe se o recebimento foi provisório ou definitivo, a data e se existe termo circunstanciado assinado pelas partes e se existe vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais.

No caso de serviço ou produto adquirido, o recebimento deverá informado como definitivo quando, após a sua conferência, se atestar que sua entrega está correta, independentemente se a mesma é parcelada ou não. Em relação às obras, só será considerada como definitiva, quando da entrega final de toda a obra, após todas as verificações realizadas. Se as condições aqui expostas não se fizerem presentes, deverá ser informado neste campo que o recebimento é provisório (vide também o conceito dado no artigo 73 da Lei Federal n.º 8.666/93).

Definitivo Provisório - Data do recebimento: **31/07/2024**

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes? SIM NÃO

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais? SIM NÃO

Inexecução do Contrato - Informe se houve ou não inexecução. Em caso de inexecução parcial será necessário informar o motivo e em caso de inexecução total deverá ser informado se houve aplicação de sanções.

Houve inexecução do contrato?

NÃO SIM - Parcial SIM – Total*

MOTIVO: _____

*No caso de inexecução total:

Houve Aplicação de Sanções? SIM NÃO





Responsável pelo recebimento

CPF do Servidor responsável: [REDACTED]

Nome: **Sergio David Rosumek Barreto**

Cargo: **Diretor Presidente da URBES Trânsito Transportes**

EXECUÇÃO CORPO TÉCNICO

O corpo técnico e os responsáveis pela obra, apresentados pela Contratada, correspondem com a relação constante no contrato? () SIM () NÃO () Não se aplica

A contratada mantém preposto junto a obra para representá-la? () SIM () NÃO () Não se aplica

A Administração designou fiscal, credenciado junto ao CREA, para acompanhar a execução da obra? (Lei 8.666/93, art 67)? () SIM () NÃO () Não se aplica

CONFERÊNCIA / MEDIÇÃO

Houve conferência / medição? () SIM () NÃO

Número da medição:

- **BM41.1 – M74 – (Sinalização Viária - Trecho 2);**
- **BM41.4 – M77 – (Sinalização Viária - Trecho 1).**

Data da conferência/medição: **05/08/2024**

Valor executado nessa medição: **R\$ 327.612,60**

Percentual executado nessa medição: **0,24%**

Houve supressão de obra, bens ou serviços? () SIM () NÃO () Não se aplica

CPF do Servidor responsável: **085.813.268-03**

Nome: **José Mendes Netto**

Cargo: **Engenheiro Civil**

Assinatura do responsável pela medição:

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PROJ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MEDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTs	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICIPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 91,79%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/07/2024 a 31/07/2024	
	CNPJ 25.224.614/0001-98	Início da obra 9/2/2018		

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)				Evolução Financeira no Período (R\$)				Total		
					Acum. Anterior	Período	Acum. Includido Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Financiamento	CP Financeira		Outras Fontes	Total
Corredor Geral	Planejamento dos trabalhos	Evento	1	2.678.025,23	1	1	1	-	2.544.123,97	133.901,26	-	2.544.123,97	133.901,26	-	2.678.025,23
Corredor Geral	Licença de instalação	Evento	1	1.339.012,62	1	1	1	-	1.272.061,98	66.950,64	-	1.272.061,98	66.950,64	-	1.339.012,62
Corredor Terminais	Estudos e Projetos - Terminais	Evento	1	2.849.052,69	1	1	1	-	2.289.711,57	120.511,14	-	2.289.711,57	120.511,14	-	2.849.052,69
Corredor Itavuvu	Estudos e Projetos - Corredor Itavuvu	Evento	1	984.076,72	1	1	1	-	627.528,50	33.027,82	-	627.528,50	33.027,82	-	984.076,73
Corredor Oeste	Estudos e Projetos - Corredor Oeste	Evento	1	954.171,30	1	1	1	-	636.030,99	33.475,32	-	636.030,99	33.475,32	-	954.171,30
Corredor Ipanema	Estudos e Projetos - Corredor Ipanema	Evento	1	987.742,88	1	1	1	-	636.030,99	33.475,32	-	636.030,99	33.475,32	-	987.742,88
Corred. Centrais	Estudos e Projetos - Corredor Leste, Sul e Central	Evento	1	545.733,73	1	1	1	-	254.412,41	13.390,12	-	254.412,41	13.390,12	-	545.733,74
Corredores	CORREDORES														
Corredor Itavuvu	CORREDOR BRT ITAVUVU														
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.433.132,25	1	1	1	-	2.162.505,37	113.816,08	-	2.162.505,37	113.816,08	-	3.433.132,25
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.029.234,33	1	1	1	-	1.906.092,98	100.425,94	-	1.906.092,98	100.425,94	-	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.029.234,33	1	1	1	-	1.906.092,98	100.425,94	-	1.906.092,98	100.425,94	-	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.029.234,33	1	1	1	-	1.906.092,98	100.425,94	-	1.906.092,98	100.425,94	-	3.029.234,33
Corredor Itavuvu	Construção do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1	1	1	-	2.544.123,97	133.901,26	-	2.544.123,97	133.901,26	-	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1	1	1	-	2.544.123,97	133.901,26	-	2.544.123,97	133.901,26	-	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 3º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1	1	1	-	2.544.123,97	133.901,26	-	2.544.123,97	133.901,26	-	4.215.706,63
Corredor Itavuvu	Construção do 4º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.004.921,30	1	1	1	-	2.415.917,77	127.208,20	-	2.415.917,77	127.208,20	-	4.004.921,30
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	1.895.881,48	1	1	1	-	1.399.665,09	70.298,17	-	1.399.665,09	70.298,17	-	1.895.881,48
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	1.809.705,05	1	1	1	-	1.335.665,08	70.298,17	-	1.335.665,08	70.298,17	-	1.809.705,05
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	1.809.705,05	1	1	1	-	1.335.665,08	70.298,17	-	1.335.665,08	70.298,17	-	1.809.705,05
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	1.809.705,05	1	1	1	-	1.335.665,08	70.298,17	-	1.335.665,08	70.298,17	-	1.809.705,05
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.267.956,53	1	1	1	-	1.144.855,78	60.255,56	-	1.144.855,78	60.255,56	-	1.267.956,52

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.338.398,56	1	1	1	-	-	-	1.208.458,88	63.603,09	66.336,58	1.338.398,55
Corredor Itavuvu	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.523.950,52	1	1	1	-	-	-	3.052.948,76	160.681,52	310.320,24	3.523.950,52
Corredor Itavuvu	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	18.211.771,59	1	1	1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	16.203.252,67	18.211.771,59
Corredor Itanema	CORREDOR BRT IPANEMA													
Corredor Itanema	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.448.535,13	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Itanema	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.448.535,13	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Itanema	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.448.535,13	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Itanema	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.448.535,13	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Itanema	Constituição do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.364.342,78	1	1	1	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	954.120,07	3.364.342,78
Corredor Itanema	Constituição do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.551.250,71	1	1	1	-	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.007.126,74	3.551.250,71
Corredor Itanema	Constituição do 3º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1	1	1	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19
Corredor Itanema	Constituição do 4º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1	1	1	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19
Corredor Itanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1	-	-	-	1.399.268,18	73.645,70	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Itanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Itanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Itanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Itanema	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.345.411,91	1	1	1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91
Corredor Itanema	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.345.411,91	1	1	1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91
Corredor Itanema	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.670.781,79	1	1	1	-	-	-	3.160.154,96	167.376,58	323.250,25	3.670.781,79
Corredor Itanema	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	15.783.595,37	1	1	1	-	-	-	1.653.680,58	87.035,82	14.042.818,97	15.783.595,37
Corredor LESTE														

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proprietário/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/JF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Período: 01/07/2024 a 31/07/2024	% Realizado Acumulado: 91,79%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Início de obra 9/2/2018	
	NPJ 25.224.614/0001-88			

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)					Total	
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Financiamento	CP Financeira		Outras Fontes
Corredor Sul	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1	1	1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16
Corred. Centrais	Reforma dos passeios	Evento	1	739.101,52	1	1	1	-	-	-	699.634,09	36.822,85	2.644,58	739.101,52
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	3.485.659,32	1	1	1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.682.251,75	3.485.659,32
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	3.776.130,93	1	1	1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	3.776.130,93	1	1	1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	3.485.659,32	1	1	1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.682.251,75	3.485.659,32
Corred. Centrais	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	440.493,81	1	1	1	-	-	-	381.618,60	20.085,18	38.790,03	440.493,81
Corred. Centrais	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	923.079,15	1	1	1	-	-	-	508.824,80	26.780,25	387.474,10	923.079,15
Corred. Centrais	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1	1	1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16
Corredor Oeste	CORREDOR BRT OESTE	Evento	1	3.050.772,27	1	1	1	-	-	-	2.898.233,65	152.538,61	-	3.050.772,26
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	3.050.772,27	1	1	1	-	-	-	2.898.233,65	152.538,61	-	3.050.772,26
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	3.050.772,27	1	1	1	-	-	-	2.898.233,65	152.538,61	-	3.050.772,26
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	3.050.772,27	1	1	1	-	-	-	2.898.233,65	152.538,61	-	3.050.772,26
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	3.050.772,27	1	1	1	-	-	-	2.898.233,65	152.538,61	-	3.050.772,26
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 5	Evento	1	3.050.772,27	1	1	1	-	-	-	2.898.233,65	152.538,61	-	3.050.772,26

Handwritten signature: **JOSE MENDES NEAL**
Engenheiro Civil
CREA (1012287-3)

Nº Contrato CAIXA/ SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CTEF	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto de obra 9/2/2018	Período: 01/07/2024 a 31/07/2024	% Realizado Acumulado: 91,79%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)				Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 1	Evento	1	216.982,60	1	1	1	-	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 2	Evento	1	216.982,60	1	1	1	-	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 3	Evento	1	216.982,60	1	1	1	-	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 4	Evento	1	216.982,60	1	1	1	-	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 5	Evento	1	216.982,60	1	1	1	-	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60	
Corredor Oeste	Sinalização Viária - Trecho 1	Evento	1	163.806,31	1	1	1	155.615,99	8.190,32	-	163.806,31	155.615,99	8.190,32	-	163.806,31	
Corredor Oeste	Sinalização Viária - Trecho 2	Evento	1	163.806,31	1	1	1	155.615,99	8.190,32	-	163.806,31	155.615,99	8.190,32	-	163.806,31	
Corredor Oeste	Sinalização Viária - Trecho 3	Evento	1	163.806,31	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Sinalização Viária - Trecho 4	Evento	1	163.806,31	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Sinalização Viária - Trecho 5	Evento	1	163.806,31	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. Dr. Arnanado Pannunzio) Trecho 1	Evento	1	233.864,48	1	1	1	-	-	-	-	222.171,25	11.693,22	-	233.864,47	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 8 abrigos (Av. Dr. Arnanado Pannunzio) Trecho 2	Evento	1	311.819,30	1	1	1	-	-	-	-	286.228,34	15.590,97	-	311.819,31	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. General Carneiro) Trecho 3	Evento	1	233.864,48	1	1	1	-	-	-	-	222.171,25	11.693,22	-	233.864,47	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos (Av. General Carneiro) Trecho 4	Evento	1	233.864,48	1	1	1	-	-	-	-	222.171,25	11.693,22	-	233.864,47	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 4 abrigos (Av. Dr. Américo de Figueiredo) Trecho 5	Evento	1	155.909,65	1	1	1	-	-	-	-	148.114,17	7.795,48	-	155.909,65	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 5 abrigos (Rua Benedito Ferreira Teles) Trecho 5	Evento	1	194.887,06	1	1	1	-	-	-	-	185.142,71	9.744,35	-	194.887,06	
Corredor Oeste	Estação Santa Cruz	Evento	1	1.187.734,58	1	1	1	-	-	-	-	1.128.347,85	59.386,73	-	1.187.734,58	
Corredor Oeste	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	3.535.527,53	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Terminal V. Régia	TERMINAIS															
Terminal V. Régia	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento	Evento	1	2.350.969,42	1	1	1	-	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	342.450,50	2.350.969,42	
Terminal V. Régia	Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	Evento	1	4.497.459,54	1	1	1	-	-	-	-	1.590.077,48	83.688,29	2.823.693,77	4.497.459,54	
Terminal V. Régia	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	2.276.108,35	1	1	1	-	-	-	-	2.088.902,28	110.468,54	66.737,53	2.276.108,35	
Terminal V. Régia	Sinalizações, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS, Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	2.041.410,20	1	1	1	-	-	-	-	1.208.458,89	83.603,09	769.348,22	2.041.410,20	

DTU 0190/2024

Sorocaba, 029 de julho de 2024.

Ilustríssimo Senhor
Luis Guilherme Nedavaska
Engº Coordenador TYLin

Referente:

Medição dos Eventos – M74 (sinalização viária) trecho 2 e M77 (sinalização viária) trecho 1

Prezado Sr.,

Vimos por meio deste, em resposta aos ofícios BRT SOROCABA nº 020/2024 e 026/2024, encaminhar a Vossa Senhoria 01(uma) via física e 01 (uma) via digital, referentes às Medições dos Eventos M74 (sinalização viária) trecho 2 e M77 (sinalização viária) trecho1, os quais integram o produto BRT SOROCABA, apresentado pela Empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, em cumprimento as exigências contratuais, para análise e validação do respectivo documento.

Sem mais para o momento, despedimo-nos, renovando protestos de respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,


Adriano A. Almeida Brasil
Diretor de Transporte Urbano


Marcius Augusto Pereira
Coordenador Especial

Recebido
31/07/24
João P. V. Pereira
Ger. Contrato
CREA Nº 5089811282-SP

TYLin

SBS03.100/24

São Paulo, 05 de agosto de 2024.

À

URBES – Trânsito e Transporte
Rua Chile nº 401 – Barcelona
CEP 18.025-280- Sorocaba – SP

at.: Sr. Sérgio David Rosumek Barreto – Diretor Presidente
ass.: 86º Relatório de Validação do Boletim de Medição 41 – Sinalização Viária – Trecho 01e 02 - Corredor Oeste
ref.: Contrato nº 018/2018 – Serviços de Verificador Independente e Certificadora de Obras para o BRT de Sorocaba.

Prezado Diretor,

Em atendimento ao ofício DTU 190/2024, a TYLIN BRAZIL LTDA vem apresentar o 86º Relatório de Validação do Boletim de Medição de Subvenção - BM 41 encaminhado no dia 31 de maio de 2024 pela Concessionária, e que, corresponde aos Marcos 74 e 77 do Eventograma de Subvenção, este, encaminhado através do Ofício nº 161/2023/GP pela Prefeitura de Sorocaba à GIGOV - Caixa Econômica Federal. Os serviços que compõem os eventos do BM41 foram executados pela empresa BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

O BM 41 trata da conclusão dos serviços de Sinalização Viária – Trechos 01 e 02 - Corredor Oeste. A Concessionária encaminhou os projetos executivos, assim como, os controles de qualidade e tecnológicos.

Encaminhamos a V. Sa. 4 (quatro) vias originais impressas e 4 (quatro) vias de forma digital do 86º Relatório de Validação do Boletim de Medição de Subvenção - BM 41.

Atenciosamente,



Eng. Luis Guilherme Nedavaska
Coordenador do Contrato

CNPJ 65.518.540/0001-07

TYLin Brazil Ltda.

Av. Brigadeiro Luís Antônio 2367 - 16º andar, cj. 1601 | Bela Vista, São Paulo - SP 01401-000 - Brazil | T +55 11 3335 2125 | TYLin.com
An Affirmative Action / Equal Opportunity Employer M/F/D/V



EXPEDIENTE Nº
5669/24
URBES

BRT
SOROCABA

Sorocaba, 28 de maio de 2024.

Of.Nº 026/2024

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

Ref.: Contrato 061/2018

PROTOCOLO

Recebido em: 29/05/24
José Aparecido M. Rodrigues
Nome Sector de Secretaria Geral
GAA/SSA
Assinatura [assinatura]

Assunto: Medição dos eventos ref. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 1

Prezado Senhor,

O **BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A** vem por meio desta encaminhar os arquivos de medição do Marco M77 correspondente aos Eventos de instalação de SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 1, conforme eventograma pactuado entre as partes.

De acordo com a cláusula vigésima sexta de nosso contrato de concessão, os serviços executados fazem parte do cronograma de cumprimento da obrigação de subvenção aos investimentos constantes do Anexo VII do contrato de concessão.

Diante do exposto, solicitamos aprovação dos eventos relacionados acima e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Anexo:

Boletim de Medição 41.4 (M77)

Atenciosamente,

Jéssica Alves da Silva
Responsável Técnico

Gustavo P. Barata de Almeida
Gestão de Contratos





Sorocaba, 28 de maio de 2024.

Of.Nº 027/2024

Exmo. Sr. Sérgio David Rosumek Barreto
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

PROTOCOLO	
Recebido em	28 / 05 / 24
Nome	José Aparecido M. Rodrigues
	Setor de Secretaria Geral
Assinatura	CAA/SSA

Ref: Contrato 061/2018

Ass.: Documento de Cobrança 100 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 1

Prezado Senhor,

Atendendo a clausula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 100 no Valor de R\$ 163.806,31 (cento e sessenta e três mil e oitocentos e seis reais e trinta e um centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Anexo: Documento de Cobrança 100 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 1

Atenciosamente,



Gustavo P. Barata de Almeida
Gestão de Contratos



Prefeitura de Sorocaba
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

100

Data

28/05/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.
CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88 Inscrição Municipal: 000347221
Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, Nº 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000
Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74 Inscrição Municipal: 000347221
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280
Município: SOROCABA UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP Nº 101 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº42)

MEDIÇÃO REALIZADA Nº 41.4 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 1

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
41.4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 1.			
SUBVENÇÃO	1	155.615,99	155.615,99
CONTRAPARTIDA	1	8.190,32	8.190,32

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 29 / 05 / 24

NOME: Marcius Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

VALOR TOTAL = R\$ 163.806,31

ASSINATURA

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS
PUBLICOS SPE S.A.

CERTIFICADO DE OBRAS
Ger. Contrato
CREA Nº 5069811282-SP

PREFEITURA DE SOROCABA

Sergio David R. Barreto
Diretor Presidente da Urbes

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTA CONTRATO.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO
ENG. JOSÉ MENDES NETTO
CREA: 060-182887-6



EXPEDIENTE Nº
5645 124
URBES

BRT
SOROCABA

Sorocaba, 28 de maio de 2024.

Of. Nº 020/2024

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

Ref.: Contrato 061/2018

PROTOCOLO

Recebido em: 29/05/24

Nome: José Aparecido M. Rodrigues

Assinatura: Setor de Secretaria Geral
GAA/SSA

Assunto: Medição dos eventos ref. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 2

Prezado Senhor,

O **BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A** vem por meio desta encaminhar os arquivos de medição do Marco M74 correspondente aos Eventos de instalação de SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 2, conforme eventograma pactuado entre as partes.

De acordo com a cláusula vigésima sexta de nosso contrato de concessão, os serviços executados fazem parte do cronograma de cumprimento da obrigação de subvenção aos investimentos constantes do Anexo VII do contrato de concessão.

Diante do exposto, solicitamos aprovação dos eventos relacionados acima e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Anexo:

Boletim de Medição 41.1 (M74)

Atenciosamente,

Jéssica Alves da Silva
Responsável Técnico

Gustavo P. Barata de Almeida
Gestão de Contratos





EXPEDIENTE Nº
5647 1024
URBES

BRT
SOROCABA

Sorocaba, 28 de maio de 2024.

Of.Nº 021/2024

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**
Diretor Presidente da Urbes
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

PROTOCOLO	
Recebido em	29/05/24
Nome	José Aparecido M. Rodrigues
Assinatura	Sector de Secretaria Geral GAA/SSA

Ref: Contrato 061/2018

Ass.: Documento de Cobrança 97 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 2


Prezado Senhor,

Atendendo a clausula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 097 no Valor de R\$ 163.806,31 (cento e sessenta e três mil e oitocentos e seis reais e trinta e um centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Anexo: Documento de Cobrança 97 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 2

Atenciosamente,



Gustavo P. Barata de Almeida
Gestão de Contratos





Prefeitura de Sorocaba
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

97

Data

28/05/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.
CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88 Inscrição Municipal: 000347221
Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, N° 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000
Município: SOROCABA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74 Inscrição Municipal: 000347221
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, N°3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280
Município: SOROCABA UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP N° 98 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N°42)

MEDIÇÃO REALIZADA N° 41.1 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 2

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
41.1 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 2.			
SUBVENÇÃO	1	155.615,99	155.615,99
CONTRAPARTIDA	1	8.190,32	8.190,32

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 29/05/24

NOME: Marcius Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

ASSINATURA

VALOR TOTAL = R\$ 163.806,31

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS
PUBLICOS SPE S.A.

CERTIFICADO DE OBRAS
GPO/SISTRAN

PREFEITURA DE SOROCABA

João P. V. Pereira

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR UM ENGENHEIRO FISCAL DESTE CONTRATO.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO

ENG. JOSÉ MENDES NETTO

CREA: 060-182887-6