

# URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES

DPR 091/24

Sorocaba, 16 de setembro de 2024.

Ilustríssimo Senhor  
**Alfeu Malavazzi Neto**  
Secretário de Administração

**Referência:** Contrato de Financiamento – GP N.º 0408470-25,  
Programa PRO-TRANPORTE.

**Assunto:** Autorização para emissão dos Documentos de Cobrança, referentes aos 41º e 42º desembolso do Evento Contratual, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação dos serviços de SINALIZAÇÃO VIÁRIA – TRECHOS 3, 4, 5 e ITS – CORREDOR OESTE. junto à Prefeitura / URBES e Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba.

Prezado Secretário,

Vimos por meio deste, encaminhar à Vossa Senhoria os "DOCUMENTOS DE COBRANÇA", emitido pela empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos - SPE S.A, para os devidos pagamentos, referentes aos 41º e 42º desembolsos dos Eventos Contratuais, correspondente a Entrega, Certificação e Aprovação das MEDIÇÕES DOS EVENTOS M75, M76, M80 e M83 dos serviços de:

- Sinalização Viária - trecho 3 – corredor oeste – evento M76;
- Sinalização Viária - trecho 4 – corredor oeste – evento M75;
- Sinalização Viária - trecho 5 – corredor oeste – evento M80;
- ITS – corredor oeste – evento M83.

Salientamos que as referidas medições, foram devidamente validadas pela empresa certificadora de obras TYLIN BRASIL LTDA., aprovadas pela URBES – Trânsito e Transporte e atendendo dessa forma ao CRONOGRAMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SUBVENÇÃO AOS INVESTIMENTOS do empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do contrato de Concessão, conforme planilha de "MARCOS" contratuais para LIBERAÇÃO DOS RECURSOS e item 26.2.1.1, da Cláusula Vigésima Sexta, do Contrato de Concessão, assinado em 09/02/2018.



Prefeitura de  
**SOROCABA**

PREFEITURA DE SOROCABA  
Secretaria de Mobilidade

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 19 SET 2024

NOME: Célia

CARGO: 13:40w

ASSINATURA

GP N.º 0408470-25

# URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de  
**SOROCABA**

Secretaria de Mobilidade

Atenciosamente,



**Sergio David Rosumek Barreto**  
Diretor Presidente da URBES

**COMISSÃO FISCALIZADORA:**



**Adriano Aparecido Almeida Brasil**  
Diretor de Transporte Urbano - URBES



**Sergio Rodrigues**  
Diretor de Trânsito – URBES



**Marcelo Tadeu Almeida Brasil**  
Gerente de Controladoria - URBES

- **ANEXO:** Xerocópia do ofício nº DPR 089/2024, referente as MEDIÇÕES DOS EVENTOS M75 M76 M80 e M83 dos serviços de SINALIZAÇÃO VIÁRIA – TRECHOS 3, 4, 5 e ITS – CORREDOR OESTE enviado para Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba, bem como uma via física da respectiva medição, devidamente validada pela Certificadora de Obras – TYLIN BRASIL LTDA., através do ofício SBS03.101/24.

# URBES

TRÂNSITO E TRANSPORTES



Prefeitura de  
**SOROCABA**

Secretaria de Mobilidade

**DPR 089/2024**

Sorocaba, 13 de setembro de 2024.

Ilma. Senhora

**Dayse Arenhart Marinho de Oliveira**

Gerente de Filial

Caixa Econômica Federal – GIGOV Sorocaba

**RECEBEMOS O ORIGINAL**

DATA: 16 / 09 / 24

NOME: MARLOS SENGAP

CARGO: REPRESENTANTE CAIXA

**ASSINATURA**

**Referente:** Contrato de Financiamento – GT Nº 04008470-25 – Programa Pró-Transporte.

**Assunto:** Entrega do Boletim de Medição – BM41 e BM42 dos Marcos/Eventos M75 M76 M80 e M83, correspondentes aos serviços de Sinalização Viária – Trechos 3, 4, 5 e ITS – Corredor Oeste.

Prezada Senhora,

Vimos por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria 01 (uma) via física e 01 (uma) via digital *Pendrive*, dos Boletins de Medição - BM 41 e BM 42, de Sinalização Viária – Trechos 3, 4, 5 e ITS – Corredor Oeste. Estes serviços integram o Projeto BRT SOROCABA, apresentados pela empresa BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A., devidamente validados pela empresa Certificadora de Obras, TYLIN BRASIL LTDA., e, aprovados pela URBES – Trânsito e Transporte. Os BM 41 e 42 atendem ao Cronograma de Cumprimento da Obrigação de Subvenção aos Investimentos do Empreendimento BRT – SOROCABA, item constante do ANEXO VII do Contrato de Concessão, conforme planilha de “Marcos” contratuais para liberação dos recursos.

Seguem anexos Boletins de Medição – BM 41 e BM 42.

Na oportunidade, renovamos nossos votos de cordial estima e consideração.

Atenciosamente,



**Sergio David Rosumek Barreto**  
Diretor Presidente



**Eng. José Mendes Netto**  
Engenheiro Fiscal



**BOLETIM DE MEDICAO - BM 42**  
Operações de Financiamento

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA SIAPIF C408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	PropONENTE/COMODOR/AG. PROMOTOR MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 93,48%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	
	CNPJ 25.224.614/0001-88	Início de obra 9/2/2018	Período: 01/08/2024 a 31/08/2024	

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Geral	Planejamento dos trabalhos	Evento	1	2.678.025,23	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	-	2.678.025,23	
Corredor Geral	Licença de instalação	Evento	1	1.339.012,62	1	1	1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	-	1.339.012,62	
Corredor Terminais	Estudos e Projetos - Terminais	Evento	1	2.849.052,69	1	1	1	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	-	2.410.222,71	
Corredor Itavuvu	Estudos e Projetos - Corredor Itavuvu	Evento	1	984.078,72	1	1	1	-	-	-	627.528,50	33.027,82	-	984.078,72	
Corredor Oeste	Estudos e Projetos - Corredor Oeste	Evento	1	954.171,30	1	1	1	-	-	-	636.030,99	33.475,32	-	989.506,31	
Corredor Ipanema	Estudos e Projetos - Corredor Ipanema	Evento	1	987.742,88	1	1	1	-	-	-	636.030,99	33.475,32	-	1.054.284,19	
Corred. Centrais	Estudos e Projetos - Corredor Leste, Sul e Central	Evento	1	545.733,73	1	1	1	-	-	-	254.412,41	13.390,12	-	568.122,53	
Corredor	CORREDORES							-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Itavuvu	CORREDOR BRT ITAVUVU							-	-	-	-	-	-	-	
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.433.132,25	1	1	1	-	-	-	2.162.505,37	113.816,08	-	3.346.321,43	
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.029.234,33	1	1	1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	-	3.029.234,33	
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.029.234,33	1	1	1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	-	3.029.234,33	
Corredor Itavuvu	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.029.234,33	1	1	1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	-	3.029.234,33	
Corredor Itavuvu	Construção do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	-	4.389.027,89	
Corredor Itavuvu	Construção do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	-	4.389.027,89	
Corredor Itavuvu	Construção do 3º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.215.706,63	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	-	4.389.027,89	
Corredor Itavuvu	Construção do 4º conjunto de 3 estações	Evento	1	4.004.921,30	1	1	1	-	-	-	2.416.917,77	127.206,20	-	4.244.134,27	
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 1	Evento	1	1.895.881,48	1	1	1	-	-	-	1.399.286,18	73.645,70	-	2.295.172,86	
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 2	Evento	1	1.809.705,05	1	1	1	-	-	-	1.335.665,09	70.298,17	-	2.175.963,31	
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 3	Evento	1	1.809.705,05	1	1	1	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	-	2.175.963,31	
Corredor Itavuvu	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de traço) - Trecho 4	Evento	1	1.809.705,05	1	1	1	-	-	-	1.335.665,08	70.298,17	-	2.175.963,31	
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.267.956,63	1	1	1	-	-	-	1.144.855,78	60.255,56	-	1.205.111,34	

**Jose Mendes Netto**  
Engenheiro Civil  
CREA 060.164.200/1-6



**BOLETIM DE MEDICAO - BM 42**  
Operações de Financiamento



Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto de obra 9/2/2018	Objeto do CT IMPLANTACAO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 93,48%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/08/2024 a 31/08/2024	

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes
Corredor Itavuvu	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.338.398,55	1	1	1	-	-	-	1.208.458,88	63.603,09	66.336,56	1.338.398,55
Corredor Itavuvu	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.523.950,52	1	1	1	-	-	-	3.052.948,76	160.661,52	310.320,24	3.523.950,52
Corredor Itavuvu	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	18.211.771,59	1	1	1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	16.203.252,67	18.211.771,59
	<b>CORREDOR BRT IPANEMA</b>													
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 1	Evento	1	3.448.535,13	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 2	Evento	1	3.448.535,13	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 3	Evento	1	3.448.535,13	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Pavimento rígido do Trecho 4	Evento	1	3.448.535,13	1	1	1	-	-	-	2.544.123,97	133.901,26	770.509,90	3.448.535,13
Corredor Ipanema	Construção do 1º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.364.342,78	1	1	1	-	-	-	2.289.711,57	120.511,14	954.120,07	3.364.342,78
Corredor Ipanema	Construção do 2º conjunto de 3 estações	Evento	1	3.551.250,71	1	1	1	-	-	-	2.416.917,77	127.206,20	1.007.126,74	3.551.250,71
Corredor Ipanema	Construção do 3º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1	1	1	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19
Corredor Ipanema	Construção do 4º conjunto de 2 estações	Evento	1	2.242.895,19	1	1	1	-	-	-	1.526.474,38	80.340,76	636.080,05	2.242.895,19
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1	-	-	-	1.399.268,18	73.645,70	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Pavimento Flexível (fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.001.599,34	1	1	1	-	-	-	1.399.268,19	73.645,69	528.685,46	2.001.599,34
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 1 e 2	Evento	1	1.345.411,91	1	1	1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91
Corredor Ipanema	Reforma dos passeios dos Trechos 3 e 4	Evento	1	1.345.411,91	1	1	1	-	-	-	1.272.061,98	66.950,64	6.399,29	1.345.411,91
Corredor Ipanema	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	3.670.781,79	1	1	1	-	-	-	3.180.154,96	167.376,58	323.250,25	3.670.781,79
Corredor Ipanema	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	15.793.535,37	1	1	1	-	-	-	1.653.660,58	87.035,82	14.042.818,97	15.793.535,37
	<b>CORREDOR LESTE</b>													

Jose Mendes Netto  
Lc - Chefe Civil  
CPL 20/2015-6

Nº Contrato CAIXA SIAPP 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA	Grau de Sigilo #PÚBLICO
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto de obra Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Período: 01/08/2024 a 31/08/2024	% Realizado Acumulado: 93,48%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Início de obra 9/2/2018		

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)					Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)				
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total		
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29			
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29			
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29			
Corredor Leste	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.083.195,29	1		1	-	-	-	1.017.649,59	53.560,50	1.011.985,20	2.083.195,29			
Corredor Leste	Reforma dos passeios	Evento	1	879.721,02	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	9.362,82	879.721,02			
Corredor Leste	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	587.325,09	1		1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	51.720,04	587.325,09			
Corredor Leste	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	1.033.848,65	1		1	-	-	-	445.221,69	23.432,73	565.194,23	1.033.848,65			
Corredor Leste	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1		1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.620.325,27	1.821.177,16			
Corredor Sul	CORREDOR SUL							-	-	-	-	-	-	-			
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79			
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79			
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79			
Corredor Sul	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	2.019.784,79	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	1.216.377,22	2.019.784,79			
Corredor Sul	Reforma dos passeios	Evento	1	739.101,52	1		1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	203.496,47	739.101,52			
Corredor Sul	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	587.325,09	1		1	-	-	-	508.824,79	26.780,26	51.720,04	587.325,09			
Corredor Sul	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	1.587.695,14	1		1	-	-	-	254.412,40	13.390,12	1.319.893,62	1.587.695,14			

*Jose Mendes Netto*  
E. Mendes Netto  
C. Mendes Netto



**BOLETIM DE MEDICAO - BM 42**  
Operações de Financiamento



Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	PropONENTE/TOMADOR/AG. PROMOTOR MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NOROESTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NOROESTE/SUL E LESTE/OESTE		
Nº do CTEF OPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/08/2024 a 31/08/2024	% Realizado Acumulado: 93,48%

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)			Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes
Corred. Sul	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1		1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.820.325,27	1.821.177,16
Corred. Centrais	CORREDORES CENTRAIS	Evento	1	739.101,52	1		1	-	-	-	699.634,09	36.822,85	2.644,58	739.101,52
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	3.485.659,32	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.662.251,75	3.485.659,32
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	3.776.130,93	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	3.776.130,93	1		1	-	-	-	826.840,29	43.517,91	2.905.772,73	3.776.130,93
Corred. Centrais	Pavimento Flexível (inclui pontos de parada em pav. Rígido, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, serviços gerais e desvio de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	3.485.659,32	1		1	-	-	-	763.237,19	40.170,38	2.662.251,75	3.485.659,32
Corred. Centrais	Sinalização Horizontal e Vertical	Evento	1	440.493,81	1		1	-	-	-	381.618,60	20.085,18	38.790,03	440.493,81
Corred. Centrais	Instalação dos Abrigos dos Pontos de Parada	Evento	1	923.079,15	1		1	-	-	-	508.824,80	26.780,25	387.474,10	923.079,15
Corred. Centrais	Instalação de ITS	Evento	1	1.821.177,16	1		1	-	-	-	190.809,30	10.042,59	1.820.325,27	1.821.177,16
Corredor Oeste	CORREDOR BRT OESTE							-	-	-	-	-	-	-
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 1	Evento	1	3.050.772,27	1		1	-	-	-	2.898.233,65	152.538,61	-	3.050.772,26
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 2	Evento	1	3.050.772,27	1		1	-	-	-	2.898.233,65	152.538,61	-	3.050.772,26
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 3	Evento	1	3.050.772,27	1		1	-	-	-	2.898.233,65	152.538,61	-	3.050.772,26
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 4	Evento	1	3.050.772,27	1		1	-	-	-	2.898.233,65	152.538,61	-	3.050.772,26
Corredor Oeste	Pavimento Flexível (fresagem e recapeamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos e desvios de tráfego) - Trecho 5	Evento	1	3.050.772,27	1		1	-	-	-	2.898.233,65	152.538,61	-	3.050.772,26

*Jose Mendes Netto*  
Diretor Geral

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NOROESTE E LESTE/OESTE	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NOROESTE E LESTE/OESTE	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NOROESTE E LESTE/OESTE	
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora BRT Sorocaba Concessionária de Serv. Públicos SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/08/2024 a 31/08/2024	% Realizado Acumulado: 93,48%
	CNPJ 25.224.614/0001-88	Início de obra 9/2/2018		

Corredor	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 1	Evento	1	216.982,60	1	1	1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 2	Evento	1	216.982,60	1	1	1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 3	Evento	1	216.982,60	1	1	1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 4	Evento	1	216.982,60	1	1	1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60	
Corredor Oeste	Reforma dos passeios - Trecho 5	Evento	1	216.982,60	1	1	1	-	-	-	206.133,47	10.849,13	-	216.982,60	
Corredor Oeste	Sinalização Viária - Trecho 1	Evento	1	163.806,31	1	1	1	-	-	-	155.615,99	8.190,32	-	163.806,31	
Corredor Oeste	Sinalização Viária - Trecho 2	Evento	1	163.806,31	1	1	1	-	-	-	155.615,99	8.190,32	-	163.806,31	
Corredor Oeste	Sinalização Viária - Trecho 3	Evento	1	163.806,31	1	1	1	-	-	-	155.615,99	8.190,32	-	163.806,31	
Corredor Oeste	Sinalização Viária - Trecho 4	Evento	1	163.806,31	1	1	1	-	-	-	155.615,99	8.190,32	-	163.806,31	
Corredor Oeste	Sinalização Viária - Trecho 5	Evento	1	163.806,31	1	1	1	-	-	-	155.615,99	8.190,32	-	163.806,31	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos ( Av. Dr. Arnanado Pannunzio) Trecho 1	Evento	1	233.864,48	1	1	1	-	-	-	222.171,25	11.693,22	-	233.864,47	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 8 abrigos ( Av. Dr. Arnanado Pannunzio) Trecho 2	Evento	1	311.819,30	1	1	1	-	-	-	296.228,34	15.590,97	-	311.819,31	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos ( Av. General Carneiro) Trecho 3	Evento	1	233.864,48	1	1	1	-	-	-	222.171,25	11.693,22	-	233.864,47	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 6 abrigos ( Av. General Carneiro) Trecho 4	Evento	1	233.864,48	1	1	1	-	-	-	222.171,25	11.693,22	-	233.864,47	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 4 abrigos (Av. Dr. Américo de Figueiredo) Trecho 5	Evento	1	155.909,65	1	1	1	-	-	-	148.114,17	7.795,48	-	155.909,65	
Corredor Oeste	Instalação de Abrigos - 5 abrigos (Rua Benedito Ferreira Teles) Trecho 5	Evento	1	194.887,06	1	1	1	-	-	-	185.142,71	9.744,35	-	194.887,06	
Corredor Oeste	Estação Santa Cruz	Evento	1	1.187.734,58	1	1	1	-	-	-	1.128.347,85	59.386,73	-	1.187.734,58	
Corredor Oeste	Instalação de ITS nas Estações	Evento	1	3.535.527,53	1	1	1	-	-	-	3.358.751,22	176.776,34	-	3.535.527,56	
	TERMINAIS														
Terminal V. Régia	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento	Evento	1	2.950.969,42	1	1	1	-	-	-	1.908.092,98	100.425,94	342.450,50	2.950.969,42	
Terminal V. Régia	Fundação, Montagem da estrutura e instalação da cobertura	Evento	1	4.497.459,54	1	1	1	-	-	-	1.590.077,48	86.688,29	2.823.693,77	4.497.459,54	
Terminal V. Régia	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	2.276.108,35	1	1	1	-	-	-	2.098.902,28	110.468,54	66.737,53	2.276.108,35	
Terminal V. Régia	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS, Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	2.041.410,20	1	1	1	-	-	-	1.208.458,89	63.603,09	759.348,22	2.041.410,20	

Jose Mendes Netto  
CPL 20/2015

Nº Contrato CAIXA/SIAPF 0408470-25	Programa PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE	Ação/Modalidade MOBILIDADE MÉDIAS CIDADES	Fonte de Recursos FGTS	Proponente/Tomador/Ag. Promotor MUNICÍPIO DE SOROCABA
Município/UF SOROCABA/SP	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	Objeto de obra 9/2/2018	Objeto do CT IMPLANTAÇÃO DO BRT NOS EIXOS NORTE/SUL E LESTE/OESTE	% Realizado Acumulado: 93,48%
Nº do CTEF CPL 20/2015	Empresa executora/fornecedora SPE S.A.	Objeto do CTEF Concessão para a Implantação e Operação do Sistema BRT em Sorocaba	Período: 01/08/2024 a 31/08/2024	

Corredor	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Quant)			Evolução Financeira no Período (R\$)				Evolução Financeira Acumulada Incluído o Período (R\$)			
					Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total	Financiamento	CP Financeira	Outras Fontes	Total
Terminal São Bento	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento	1	2.390.384,51	1	1	1	-	-	-	1.144.855,79	60.255,56	1.185.273,16	2.390.384,51	
Terminal São Bento	Fundação, Montagem da estrutura e Instalação da cobertura	Evento	1	4.206.116,62	1	1	1	-	-	-	954.046,49	50.212,97	3.201.857,16	4.206.116,62	
Terminal São Bento	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	2.443.974,22	1	1	1	-	-	-	1.272.051,98	66.950,64	1.104.961,60	2.443.974,22	
Terminal São Bento	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	2.100.253,64	1	1	1	-	-	-	699.634,09	36.822,85	1.363.796,70	2.100.253,64	
Terminal Ipiranga	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento	1	888.471,95	1	1	1	-	-	-	844.048,96	44.423,60	-	888.471,95	
Terminal Ipiranga	Fundação, Montagem da estrutura e Instalação da cobertura	Evento	1	1.592.643,32	1	1	1	-	-	-	1.513.011,15	79.632,17	-	1.592.643,32	
Terminal Ipiranga	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	594.621,17	1	1	1	-	-	-	564.890,11	28.731,06	-	594.621,17	
Terminal Ipiranga	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	971.548,11	1	1	1	-	-	-	922.970,71	48.577,41	-	971.548,12	
Transferência a Taitana	PAVIMENTO FLEXÍVEL (Inclui fresagem e reaparelamento, remanejamento de interferências, ajustes geométricos, desvios de traçado, pavimento rígido em pontos de parada e serviços gerais) - Taitana	Evento	1	351.452,96	1	1	1	-	-	-	333.880,31	17.572,65	-	351.452,96	
Transferência a Taitana	REFORMA DOS PASSEIOS - Taitana	Evento	1	97.712,45	1	1	1	-	-	-	92.826,82	4.885,62	-	97.712,44	
Transferência a Taitana	ESTAÇÃO - Taitana	Evento	1	2.375.469,16	1	1	1	-	-	-	2.256.695,70	118.773,46	-	2.375.469,16	
GARAGEM								-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Estudos e Projetos	Evento	1	31.062,17		0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Limpeza do terreno, Terraplenagem, Execução de Obras de Drenagem, Instalação de Guias e Execução do pavimento Rígido	Evento	1	3.533.093,99		0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Edificações, Pisos e Passeios	Evento	1	10.385.914,31		0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Garagem	Sinalização, Instalações Gerais, Paisagismo, Mobiliário, Comunicação e ITS; Serviços Complementares, Limpeza e Entrega	Evento	1	1.605.353,24		0	0	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>238.420.851,30</b>				<b>3.825.599,20</b>	<b>204.347,29</b>	<b>4.026.946,49</b>	<b>124.834.323,42</b>	<b>6.570.227,55</b>	<b>91.460.876,63</b>	<b>222.865.427,60</b>	

OBS: Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Sorocaba, 13 de setembro de 2024  
Local/Data

Resp. Técnico Fiscalização:  
CREA/CAU:  
ART/RRT:

José Mendes Netto  
060-182887-6  
28027230181070602

Sorocaba, 05 de setembro 2024.

**DAS MEDIÇÕES:**

**Dados da Execução:**

**Situação do Ajuste:**

- Em execução ( ) Encerrado - Rescisão sem imposição de sanção)  
( ) Suspenso (Paralisado)  
( ) Encerrado – Cumprimento Integral ( ) Encerrado - Anulado  
( ) Encerrado - Rescisão com imposição de sanção)

**Data de entrega do Material ou início da execução de serviço/obra: (30/08/2024)**

Informar em que data o material foi entregue ou quando começou a execução do serviço ou da obra, conforme solicitado.

**CRONOGRAMA** – Informe se a execução do contrato está de acordo com o cronograma. Em caso negativo será solicitado o motivo e se o mesmo o foi aceito pela administração. No campo seguinte informe, caso trate-se de uma obra pública, se ela está paralisada. Em caso positivo será necessário informar o motivo da paralização:

Em dia ( ) Atrasado Motivo: \_\_\_\_\_

Em caso de obra pública, **ela** está paralisada? ( ) Sim  Não Motivo: \_\_\_\_\_

**RECEBIMENTO.** Informe se o recebimento foi provisório ou definitivo, a data e se existe termo circunstanciado assinado pelas partes e se existe vistoria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais.

No caso de serviço ou produto adquirido, o recebimento deverá informado como definitivo quando, após a sua conferência, se atestar que sua entrega está correta, independentemente se a mesma é parcelada ou não. Em relação às obras, só será considerada como definitiva, quando da entrega final de toda a obra, após todas as verificações realizadas. Se as condições aqui expostas não se fizerem presentes, deverá ser informado neste campo que o recebimento é provisório (vide também o conceito dado no artigo 73 da Lei Federal n.º 8.666/93).

Definitivo ( ) Provisório - Data do recebimento: **30/08/2024**

Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?  SIM ( ) NÃO

Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?  SIM ( ) NÃO

**Inexecução do Contrato** - Informe se houve ou não inexecução. Em caso de inexecução parcial será necessário informar o motivo e em caso de inexecução total deverá ser informado se houve aplicação de sanções.

Houve inexecução do contrato?

NÃO ( ) SIM - Parcial ( ) SIM – Total\*

MOTIVO: \_\_\_\_\_

\*No caso de inexecução total:

Houve Aplicação de Sanções? ( ) SIM ( ) NÃO



Responsável pelo recebimento

CPF do Servidor responsável: ██████████

Nome: **Sergio David Rosumek Barreto**

Cargo: **Diretor Presidente da URBES Trânsito Transportes**

EXECUÇÃO CORPO TÉCNICO

O corpo técnico e os responsáveis pela obra, apresentados pela Contratada, correspondem com a relação constante no contrato? (  ) SIM ( ) NÃO ( ) Não se aplica

A contratada mantém preposto junto a obra para representá-la? ( ) SIM (  ) NÃO ( ) Não se aplica

A Administração designou fiscal, credenciado junto ao CREA, para acompanhar a execução da obra? (Lei 8.666/93, art 67)? ( ) SIM ( ) NÃO (  ) Não se aplica

CONFERÊNCIA / MEDIÇÃO

Houve conferência / medição? (  ) SIM ( ) NÃO

Número da medição:

- **BM41.3 M76 - (Sinalização Viária - trecho 3);**
- **BM41.2 M75 - (Sinalização Viária - trecho 4);**
- **BM41.5 M80 - (Sinalização Viária - trecho 5);**
- **BM42.1 - M83 - (ITS).**

Data da conferência/medição: **05/09/2024**

Valor executado nessa medição: **R\$ 4.026.946,49**

Percentual executado nessa medição: **3,05%**

Houve supressão de obra, bens ou serviços? ( ) SIM (  ) NÃO ( ) Não se aplica

CPF do Servidor responsável: **085.813.268-03**

Nome: **José Mendes Netto**

Cargo: **Engenheiro Civil**

Assinatura do responsável pela medição:





EXPEDIENTE Nº  
9140 / 24  
30/08 URBES 16:46

**BRT**  
SOROCABA

Sorocaba, 30 de agosto de 2024.

Of.Nº 033/2024

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

Ref.: Contrato 061/2018

**PROTOCOLO**

Recebido em: 30/08/24

Nome Marcus Augusto Pereira

Assinatura Coordenador Especial

**Assunto:** Medição dos eventos ref. ITS – Instalação de ITS nas Estações

Prezado Senhor,

O **BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A** vem por meio desta encaminhar os arquivos de medição do Marco M83 correspondente aos Eventos de instalação de ITS – Instalação de ITS nas Estações, conforme eventograma pactuado entre as partes.

De acordo com a cláusula vigésima sexta de nosso contrato de concessão, os serviços executados fazem parte do cronograma de cumprimento da obrigação de subvenção aos investimentos constantes do Anexo VII do contrato de concessão.

Diante do exposto, solicitamos aprovação dos eventos relacionados acima e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo:**

**Boletim de Medição 42.1 (M83)**

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JESSICA ALVES DA SILVA  
Data: 29/08/2024 09:47:29-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jéssica Alves da Silva  
Responsável Técnico

Gustavo P. Barata de Almeida  
Gestão de Contratos





EXPEDIENTE Nº  
9141 / 24  
30/08 URBES 16:48

**BRT**  
SOROCABA

Sorocaba, 30 de agosto de 2024.

Of.Nº 034/2024

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

<b>PROTOCOLO</b>	
Recebido em	30 / 08 / 24
Nome	Marcus Augusto Pereira
Assinatura	Coordenador Especial

**Ref:** Contrato 061/2018

**Ass.:** Documento de Cobrança 102 – ITS – Instalação de ITS nas Estações

Prezado Senhor,

Atendendo a clausula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 102 no Valor de R\$ 3.535.527,54 (três milhões e quinhentos e trinta e cinco mil e quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo: Documento de Cobrança 102 – ITS – Instalação de ITS nas Estações**

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Gustavo P. Barata de Almeida  
Gestão de Contratos



Via BRT

 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>DOCUMENTO DE COBRANÇA</b></p>	Número do Documento <b>102</b>
	Data <b>30/08/2024</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**CBRT SOROCABA** Nome/Razão Social: **BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.**  
 CPF/CNPJ: **25.224.614/0001-88** Inscrição Municipal: **000347221**  
 Endereço: **RUA DR. CAMPOS SALLES, N° 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DE SOROCABA**  
 CPF/CNPJ: **43.634.044/0001-74** Inscrição Municipal: **000347221**  
 Endereço: **AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, N°3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**



CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP N° 103 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N°43)  
 MEDIÇÃO REALIZADA N° 42.1 - Instalação de ITS nas Estações  
 CEI:51.243.50666/76  
 DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3

EVENTO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
42.1 ITS - Instalação de ITS nas Estações.			
SUBVENÇÃO	1	3.358.751,23	3.358.751,23
CONTRAPARTIDA	1	176.776,33	176.776,33


**RECEBEMOS O ORIGINAL**  
 DATA: 30 / 08 / 24  
 NOME: Marcus Augusto Pereira  
 CARGO: Coordenador Especial

**ASSINATURA** VALOR TOTAL = R\$ **3.535.527,56**


BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.      CERTIFICADO DE OBRAS      PREFEITURA DE SOROCABA  
 JOAO PAULO PEREIRA      Ger. Contrato      CREA N° 5069811282-SP

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTA CONTRATO.

  
 RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO  
 ENG. JOSÉ MENDES NETTO  
 CREA: 060-182887-6



EXPEDIENTE Nº  
365124  
URBES

**BRT**  
SOROCABA

Sorocaba, 28 de maio de 2024.

Of.Nº 022/2024

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

Ref.: Contrato 061/2018

**Assunto:** Medição dos eventos ref. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 4

PROTOCOLO

Recebido em: 29/05/24

Nome \_\_\_\_\_

Assinatura **Jose Aparecido M. Rodrigues**  
Setor de Secretaria Geral  
GAA/SSA

Prezado Senhor,

O **BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A** vem por meio desta encaminhar os arquivos de medição do Marco M75 correspondente aos Eventos de instalação de SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 4, conforme eventograma pactuado entre as partes.

De acordo com a cláusula vigésima sexta de nosso contrato de concessão, os serviços executados fazem parte do cronograma de cumprimento da obrigação de subvenção aos investimentos constantes do Anexo VII do contrato de concessão.

Diante do exposto, solicitamos aprovação dos eventos relacionados acima e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo:**

**Boletim de Medição 41.2 (M75)**

Atenciosamente,

Jéssica Alves da Silva  
Responsável Técnico

Gustavo P. Barata de Almeida  
Gestão de Contratos





EXPEDIENTE Nº  
5654/24  
URBES

**BRT**  
SOROCABA

Sorocaba, 28 de maio de 2024.

Of.Nº 023/2024

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

<b>PROTOCOLO</b>
Recebido em <u>29/05/24</u>
Nome _____
Assinatura <u>Jose Aparecido de Souza</u> GAA/SSA

**Ref:** Contrato 061/2018

**Ass.:** Documento de Cobrança 98 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 4

Prezado Senhor,

Atendendo a clausula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 098 no Valor de R\$ 163.806,31 (cento e sessenta e três mil e oitocentos e seis reais e trinta e um centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.








**Anexo: Documento de Cobrança 98 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 4**

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Gustavo P. Barata de Almeida  
Gestão de Contratos



Lia BPT

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>DOCUMENTO DE COBRANÇA</b>		Número do Documento		
		98		
		Data		
		28/05/2024		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
				
Nome/Razão Social: <b>BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.</b>				
CPF/CNPJ: <b>25.224.614/0001-88</b>		Inscrição Municipal: <b>000347221</b>		
Endereço: <b>RUA DR. CAMPOS SALLES, N° 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000</b>				
Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA DE SOROCABA</b>				
CPF/CNPJ: <b>43.634.044/0001-74</b>		Inscrição Municipal: <b>000347221</b>		
Endereço: <b>AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, N°3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280</b>				
Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.				
MEDIÇÃO AUDESP N° 99 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N°42)				
MEDIÇÃO REALIZADA N° 41.2 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 4				
CEI:51.243.50666/76				
DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C 2638-3				
		<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
EVENTO	41.2	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 4.</b>		
		<b>SUBVENÇÃO</b>	1	155.615,99
		<b>CONTRAPARTIDA</b>	1	8.190,32
			155.615,99	155.615,99
			8.190,32	8.190,32
<b>RECEBEMOS O ORIGINAL</b>				
DATA: <u>29 / 05 / 24</u>				
NOME: <u>Marcus Augusto Pereira</u>				
CARGO: <u>Coordenador Especial</u>				
<u></u>				
<b>ASSINATURA</b>		<b>VALOR TOTAL = R\$</b>		<b>163.806,31</b>
<u></u>		<u></u>		<u></u>
BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.		CERTIFICADO DE OBRAS GPO/SISTRAN		PREFEITURA DE SOROCABA
		João P. V. Pereira Ger. Contrato CREA N° 5069841282-SP		
O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTES CONTRATOS.				
<u></u>				
RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO ENG. JOSÉ MENDES NETTO CREA: 060-182887-6				



EXPEDIENTE Nº  
5674/24  
URBES

**BRT**  
SOROCABA

Sorocaba, 28 de maio de 2024.

Of.Nº 028/2024

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

Ref.: Contrato 061/2018

PROTOCOLO

Recebido em: 29/05/24  
José Aparecido M. Rodrigues.  
Nome: Setor de Secretaria Geral  
Assinatura: DANISSA

**Assunto:** Medição dos eventos ref. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 5

Prezado Senhor,

O **BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A** vem por meio desta encaminhar os arquivos de medição do Marco M80 correspondente aos Eventos de instalação de SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 5, conforme eventograma pactuado entre as partes.


De acordo com a cláusula vigésima sexta de nosso contrato de concessão, os serviços executados fazem parte do cronograma de cumprimento da obrigação de subvenção aos investimentos constantes do Anexo VII do contrato de concessão.

Diante do exposto, solicitamos aprovação dos eventos relacionados acima e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo:**

**Boletim de Medição 41.5 (M80)**

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Jéssica Alves da Silva  
Responsável Técnico

  
\_\_\_\_\_  
Gustavo P. Barata de Almeida  
Gestão de Contratos





EXPEDIENTE Nº  
5646124  
URBES

**BRT**  
SOROCABA

Sorocaba, 28 de maio de 2024.

Of.Nº 029/2024

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

<b>PROTOCOLO</b>
Recebido em <u>29/05/24</u>
Nome <u>José Aparecido M. Rodrigues</u>
<u>Sector de Secretaria Geral</u>
Assinatura <u>GAM/SSA</u>

**Ref:** Contrato 061/2018

**Ass.:** Documento de Cobrança 101 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 5

Prezado Senhor,

Atendendo a clausula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 101 no Valor de R\$ 163.806,31 (cento e sessenta e três mil e oitocentos e seis reais e trinta e um centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo: Documento de Cobrança 101 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 5**

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Gustavo P. Barata de Almeida  
Gestão de Contratos



Via BRT



Prefeitura de Sorocaba  
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

101

Data

28/05/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, N° 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, N°3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280

Município: SOROCABA

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP N° 102 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N°42)

MEDIÇÃO REALIZADA N° 41.5 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 5

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C

	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
EVENTO 41.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 5.			
SUBVENÇÃO	1	155.615,99	155.615,99
CONTRAPARTIDA	1	8.190,32	8.190,32

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 29 / 05 / 24

NOME: ~~Marcus Augusto Pereira~~

CARGO: ~~Coordenador Especial~~

VALOR TOTAL = R\$ 163.806,31

ASSINATURA

BRT CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS  
PUBLICOS SPE S.A.

CERTIFICADO DE OBRAS  
GPO/SISTRAN  
João P. V. Pereira  
Ger. Contrato  
CREAN° 5089811282-SP

Sergio Davin R. Barreto  
Diretor Presidente da Urbes  
PREFEITURA DE SOROCABA

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSIONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTA CONTRATO.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO  
ENG. JOSÉ MENDES NETTO  
CREA: 060-182887-6



EXPEDIENTE Nº  
5665 124  
URBES

**BRT**  
SOROCABA

Sorocaba, 28 de maio de 2024.

Of.Nº 024/2024

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

Ref.: Contrato 061/2018

PROTOCOLO

Recebido em: 28/05/24

Nome José Aparecido M. Rodrigues  
Setor de Secretaria Geral

Assinatura GAA/SSA

**Assunto:** Medição dos eventos ref. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 3

Prezado Senhor,

O **BRT Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A** vem por meio desta encaminhar os arquivos de medição do Marco M76 correspondente aos Eventos de instalação de SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 3, conforme eventograma pactuado entre as partes.

De acordo com a cláusula vigésima sexta de nosso contrato de concessão, os serviços executados fazem parte do cronograma de cumprimento da obrigação de subvenção aos investimentos constantes do Anexo VII do contrato de concessão.

Diante do exposto, solicitamos aprovação dos eventos relacionados acima e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo:**

**Boletim de Medição 41.3 (M76)**

Atenciosamente,

Jéssica Alves da Silva  
Responsável Técnico

Gustavo P. Barata de Almeida  
Gestão de Contratos



EXPEDIENTE Nº  
5660 / 24  
URBES

**CBRT**  
SOROCABA

Sorocaba, 28 de maio de 2024.

Of.Nº 025/2024

Exmo. Sr. **Sérgio David Rosumek Barreto**  
**Diretor Presidente da Urbes**  
R. Pedro, de Oliveira Neto, 98  
Jardim Panorama – Sorocaba – SP

<b>PROTOCOLO</b>
Recebido em <u>28/05/2024</u> <u>José Aparecido M. Rodrigues</u> Setor de Secretaria Geral
Nome <u>GAA/SSA</u>
Assinatura <u>[Assinatura]</u>

**Ref:** Contrato 061/2018

**Ass.:** Documento de Cobrança 99 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 3

Prezado Senhor,

Atendendo a clausula vigésima sexta, da subvenção do investimento, em seu subitem 26.2.1.1, vimos através desta encaminhar o Documento de Cobrança nº 099 no Valor de R\$ 163.806,31 (cento e sessenta e três mil e oitocentos e seis reais e trinta e um centavos), referente ao evento de subvenção dos investimentos conforme contrato CO 0408.470-25/14 de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

**Anexo: Documento de Cobrança 99 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 3**

Atenciosamente,

[Assinatura]  
Gustavo P. Barata de Almeida  
Gestão de Contratos

Via BRT



Prefeitura de Sorocaba  
DOCUMENTO DE COBRANÇA

Número do Documento

99

Data

28/06/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: BRT SOROCABA CONCESSONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

CPF/CNPJ: 25.224.614/0001-88

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, Nº 900 - VL. ASSIS - CEP: 18025-000

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 43.634.044/0001-74

Inscrição Municipal: 000347221

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - JARDIM PACO - CEP: 18013-280

Município: SOROCABA

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT SOROCABA, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE CORREDORES DE ONIBUS, TERMINAIS E ESTAÇÕES, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL RODANTE PARA IMPLANTAÇÃO DO BRT SOROCABA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO BRT, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONCESSÃO 061/2018 E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE / MOBILIDADE MÉDIA CIDADES CONTRATO 0408.470-25/14.

MEDIÇÃO AUDESP Nº 100 (RRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº42)

MEDIÇÃO REALIZADA Nº 41.3 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 3

CEI:51.243.50666/76

DADOS PARA DEPÓSITO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2757 - C/C [REDACTED]

	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
<b>EVENTO 41.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Trecho 3.</b>			
<b>SUBVENÇÃO</b>	1	155.615,99	155.615,99
<b>CONTRAPARTIDA</b>	1	8.190,32	8.190,32

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 29 / 05 / 24

NOME: Marcius Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

VALOR TOTAL = R\$ 163.806,31

ASSINATURA

BRT CONCESSONÁRIA DE SERVIÇOS  
PUBLICOS SPE S.A.

CERTIFICADO DE OBRAS  
GPO/SISTRAN  
João P. V. Pereira  
Ger. Contrato  
CREA Nº 5089811282-SP

Sergio David R. Barroto  
Diretor Presidente da Urbes

PREFEITURA DE SOROCABA

O EVENTO SUPRACITADO FOI EXECUTADO PELA CONCESSONÁRIA BRT SOROCABA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRECONIZADAS NO EDITAL E CONFERIDO POR MIM, ENGENHEIRO FISCAL DESTE CONTRATO.

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO  
ENG. JOSÉ MENDES NETTO

CREA: 060-182887-6

# TYLin

SBS03.101/24

São Paulo, 05 de setembro de 2024.

À  
URBES - Trânsito e Transporte  
Rua Chile nº 401 - Barcelona  
CEP 18.025-280- Sorocaba - SP

at.: Sr. Sérgio David Rosumek Barreto - Diretor Presidente  
ass.: 87º Relatório de Validação dos Boletins de Medição 41 e 42 - Sinalização Viária -  
Trechos 03, 04, 05 e ITS - Corredor Oeste  
ref.: Contrato nº 018/2018 - Serviços de Verificador Independente e Certificadora de  
Obras para o BRT de Sorocaba.

Prezado Diretor,

Em atendimento ao ofício DTU 221/2024, a TYLIN BRAZIL LTDA vem apresentar o 87º Relatório de Validação dos Boletins de Medição de Subvenção - BM 41 e BM 42 encaminhados nos dias 31 de maio de 2024 e 30 de agosto de 2024 pela Concessionária, e que, correspondem aos Marcos 75, 76, 80 e 83 do Eventograma de Subvenção, este, encaminhado através do Ofício nº 161/2023/GP pela Prefeitura de Sorocaba à GIGOV - Caixa Econômica Federal. Os serviços que compõem os eventos do BM41 foram executados pela empresa BRT SOROCABA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS SPE S.A.

O BM 41 trata da conclusão dos serviços de Sinalização Viária - Trechos 03, 04 e 05 - Corredor Oeste. O BM 42 trata da conclusão dos serviços de ITS - Corredor Oeste A Concessionária encaminhou os projetos executivos, assim como, os controles de qualidade e tecnológicos.

Encaminhamos a V. Sa. 4 (quatro) vias originais impressas e 4 (quatro) vias de forma digital do 87º Relatório de Validação dos Boletins de Medição de Subvenção - BM 41 e BM 42.

Atenciosamente,



Eng. Luis Guilherme Nedavaska  
Coordenador do Contrato

RECEBEMOS O ORIGINAL

DATA: 13 / 09 / 24

NOME: Marcus Augusto Pereira

CARGO: Coordenador Especial

ASSINATURA

CNPJ 65.518.540/0001-07

**DTU 221/2024**

Sorocaba, 03 de setembro de 2024.

Ilustríssimo Senhor  
**Luis Guilherme Nedavaska**  
Engº Coordenador TYLin

**Referente:**

Medição dos Eventos – M76 (sinalização viária) trecho 3; M75 (sinalização viária) trecho 4; M80 (sinalização viária) trecho 5 e M83 - Instalação de ITS nas estações.

Prezado Sr.,


Vimos por meio deste, em resposta aos ofícios BRT SOROCABA nº 022/2024, 024/2024, 028/2024 e 033/2024, encaminhar a Vossa Senhoria 01(uma) via física e 01 (uma) via digital, referentes às Medições dos M76 (sinalização viária) trecho 3; M75 (sinalização viária) trecho 4; M80 (sinalização viária) trecho 5 e M83 - Instalação de ITS nas estações, os quais integram o produto BRT SOROCABA, apresentado pela Empresa BRT SOROCABA Concessionária de Serviços Públicos SPE S.A, em cumprimento as exigências contratuais, para análise e validação do respectivo documento.

Sem mais para o momento, despedimo-nos, renovando protestos de respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,



**Adriano A. Almeida Brasil**  
Diretor de Transporte Urbano



**Marcius Augusto Pereira**  
Coordenador Especial