

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA

CNPJ: 06.080.227/0001-70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EM VIAS DO PARQUE SÃO BENTO - MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP
LOCAL: LISTAGEM DAS VIAS DO LOTE 01

MEDIÇÃO: 8ª MEDIÇÃO R. 00
PERÍODO: 01/08 A 10/09/2023
DATA DE MEDIÇÃO: 10/09/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES S/ BDI	Prorrogação de prazo								VALOR COM BDI					
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS						
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.770,48	R\$ 5.160,80	R\$ 0,00%	-	R\$ 0,00%	-	R\$ 0,00%	-	R\$ 0,00%	-	R\$ 5.609,68	R\$ 15.100,35			
2.1	RUA JOÃO PEDRO DA LUZIRUA SERRAPHIM VIAS DO PARQUE SÃO BENTO	R\$ 729.686,04	R\$ 727.237,88	R\$ 0,00%	R\$ 2.448,16	R\$ 0,00%	-	R\$ 0,00%	-	R\$ 0,00%	-	R\$ 0,00%	R\$ 936.114,22			
2.2	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINAÇÃO	R\$ 7.153.106,58	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	-	R\$ 0,00%	-	R\$ 1.896.213,47	R\$ 26,51%	R\$ 438.690,75	R\$ 6,13%	R\$ 32.40%	R\$ 2.317.412,03	R\$ 978.951,60		
3.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS SERVIÇOS	R\$ 205.907,43	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	-	R\$ 0,00%	-	R\$ 0,00%	-	R\$ 0,00%	-	R\$ 0,00%	R\$ 197.050,94	R\$ 252.796,66		
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 110.981,74	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	-	R\$ 0,00%	-	R\$ 8.415,47	R\$ 7,58%	R\$ 0,00%	-	R\$ 19.162,56	R\$ 197.050,94	R\$ 97.012,26		
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 164.409,49	R\$ 14.446,23	R\$ 8,79%	R\$ 47,53	R\$ 0,03%	R\$ 860,04	R\$ 0,52%	R\$ 1.950,73	R\$ 1,19%	R\$ 36.816,07	R\$ 22,39%	R\$ 5.18%	R\$ 8.515,49	R\$ 45.365,93	R\$ 23.033,80
TOTAL MENSAL S/ BDI		R\$ 746.844,91	R\$ 2.485,69	R\$ 0,33%	R\$ 45.156,52	R\$ 0,61%	R\$ 102.423,35	R\$ 0,14%	R\$ 1.933.029,54	R\$ 2,59%	R\$ 447.106,25	R\$ 0,60%	R\$ 2.381.940,52	R\$ 1.209.391,02	R\$ 6.888.387,80	
TOTAL MENSAL C/ BDI		R\$ 211.282,42	R\$ 706,03	R\$ 0,33%	R\$ 12.774,78	R\$ 0,61%	R\$ 28.975,57	R\$ 13,31%	R\$ 546.854,06	R\$ 2,59%	R\$ 128.486,36	R\$ 0,60%	R\$ 673.850,97	R\$ 342.136,72	R\$ 1.943.066,91	
TOTAL ACUMULADO C/ BDI		R\$ 958.127,33	R\$ 3.201,72	R\$ 0,33%	R\$ 57.931,31	R\$ 0,61%	R\$ 131.398,91	R\$ 1,81%	R\$ 2.479.883,60	R\$ 3,18%	R\$ 573.592,60	R\$ 0,75%	R\$ 3.055.791,49	R\$ 1.551.527,74	R\$ 8.871.454,71	
TOTAL ACUMULADO C/ BDI		R\$ 958.127,33	R\$ 961.329,05	R\$ 0,10%	R\$ 1.019.260,36	R\$ 0,10%	R\$ 1.150.659,27	R\$ 0,10%	R\$ 3.630.542,87	R\$ 0,10%	R\$ 4.204.135,48	R\$ 0,10%	R\$ 7.259.926,97	R\$ 8.871.454,71	R\$ 168.105,87	


MATHEUS QUATROCHI
ENG. CIVIL - PREPOSTO
CREA/SP: 5070226602

06.080.227/0001-70
CÉU AZUL TERRAPLANAGEM
E PAVIMENTADORA LTDA

Rua Laura Maiello Kook, 250
Jd. Novo Mundo - CEP 18052-445
Sorocaba - Sp