

DADOS CONTRATUAIS

Programa:	PROGRAMA AMBIENTAL E DE OTIMIZAÇÃO VIÁRIA - MOBILIDADE TOTAL		
Escopo Contratual:	Implantação de Avenida Marginal Itanguá		
Principais Intervenções:	Obras de pavimentação, com drenagem, terraplanagem e instalação de gabião para contenção de margens		
Processo Adm. Nº:	CPL 196/2016		
Contrato No.:	356-2016		
Empresa Contratada:	Consórcio JOFEGE / JÚLIO & JÚLIO		
Data assinatura do contrato:	12/11/2018		
Data assinatura da OIS:	07/12/2020		
Prazo Inicial:	24 Meses	Término Inicial:	07/12/22
Prazo Aditado:	240 dias	Novo término:	03/08/23
Valor sem BDI	R\$ 27.837.133,26		(Base Abril/2021)
Valor Aditado	R\$ 1.812.738,79		
BDI (35%)	R\$ 9.742.990,64		
Valor Contratual Inicial com BDI:	R\$ 37.580.123,90		(Base mês/2021)
Fonte de Recursos:	CAF		
Localização:	Avenida Marginal Itanguá		
Endereço do Canteiro da Obra:	Parque Ouro Fino		
Área de Intervenção:	Ponte 1326,52m ² / Pavimentação 50.997,53m ²		
Gerenciamento de Obras:	PMS		
Fiscal Responsável	Eng. Marcos Paulo Dionizio		
Gerenciamento Social:			


STATUS

SERVIÇO	CONTRATO	REAL	SITUAÇÃO
Projetos	81.760,99	84%	68.409,99
Instalações Preliminares	182.147,18	92%	R\$ 166.870,44
Terraplanagem	2.423.899,06	94%	R\$ 2.281.595,59
Pavimentação	7.654.569,26	81%	R\$ 6.218.049,26
Drenagem	1.092.867,62	87%	R\$ 948.085,74
Travessia Córrego	2.303.461,46	95%	R\$ 2.191.175,53
Contenção de Margens (Gabião)	2.513.078,55	96%	R\$ 2.405.508,25
Sinalização	462.866,04	52%	R\$ 242.227,10
Iluminação	930.039,16	73%	R\$ 682.790,81
Paisagismo	430.048,35	87%	R\$ 376.177,30
Obra de Arte Especial	5.486.199,72	38%	R\$ 2.093.099,20
Aditivo: Travessia de fauna	281.080,42	100%	R\$ 281.080,42
Aditivo: Contenção de Gabiões	122.282,16	70%	R\$ 85.920,47
Aditivo: Terraplanagem	12.364,28	11%	R\$ 1.334,27
Aditivo: Projetos	173.634,95	100%	R\$ 173.634,95
Aditivo: Broca de Concreto	13.949,28	82%	R\$ 11.495,70
Aditivo: Iluminação Pública	98.534,36	79%	R\$ 77.617,30
Aditivo: OAE	13.949,28	0%	
Aditivo: Adutora	109.458,00	63%	68.411,25

Execução de cimbramento, formas para concretagem e armaduras. Preparo do tabuleiro entre pilares. Previsão de concretagem na semana do dia 13/02/2023

R\$ 18.373.483,57

