

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

01/10/2022

DIA DA SEMANA:

Sábado

NUMERO DO DIÁRIO

74

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	0
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	0	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	0	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	0		0
Servente	0		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

0

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL NUBLADO CHUVA 

Pluviometria (mm)

Manhã	Manhã	Manhã
Tarde	Tarde	Tarde
Noite	Noite	Noite

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Não Houve Atividades em Campo.

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



Teto S.A.


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

02/10/2022

DIA DA SEMANA:

Domingo

NUMERO DO DIÁRIO

75

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	0
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	0	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	0	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	0		0
Servente	0		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

0

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL NUBLADO CHUVA 

Pluviometria (mm)

Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Não Houve Atividades em Campo.

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

03/10/2022

DIA DA SEMANA:

Segunda-feira

NUMERO DO DIÁRIO

76

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	1
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	1
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	1	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	0	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	1	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	1	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	0		0
Servente	0		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

3

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

2

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL NUBLADO CHUVA 

Pluviometria (mm)

Manhã	Manhã	Sim	Manhã	
Tarde	Tarde		Tarde	Sim
Noite	Noite		Noite	Sim

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Movimentação de terra: ramal B entre as estacas 0+0,00 à 2+0,00

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

04/10/2022

DIA DA SEMANA:

Terça-feira

NUMERO DO DIÁRIO

77

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	1
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	1
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	1	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	0	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	1	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	1	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	0		0
Servente	0		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

3

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

2

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL

NUBLADO

CHUVA

Pluviometria (mm)

Manhã	Sim	Manhã	Manhã
Tarde	Sim	Tarde	Tarde
Noite	Sim	Noite	Noite

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Movimentação de terra: Ramo A

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

05/10/2022

DIA DA SEMANA:

Quarta-feira

NUMERO DO DIÁRIO

78

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	1
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	1
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	1	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	0	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	1	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	1	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	0		0
Servente	0		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

3

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

2

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL NUBLADO CHUVA 

Pluviometria (mm)

Manhã	Sim	Manhã	Manhã
Tarde	Sim	Tarde	Tarde
Noite	Sim	Noite	Noite

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Movimentação de terra: Transporte do material proveniente do taludamento

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

06/10/2022

DIA DA SEMANA:

Quinta-feira

NUMERO DO DIÁRIO

79

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	1
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	1
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	1	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	0	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	1	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	1	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	0		0
Servente	0		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

3

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

2

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL NUBLADO CHUVA 

Pluviometria (mm)

Manhã	Sim	Manhã	Manhã
Tarde	Sim	Tarde	Tarde
Noite	Sim	Noite	Noite

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Movimentação de terra: Transporte de material proveniente de taludamentono Ramo A entre a estaca 9+0,00 à 12+0,00

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

07/10/2022

DIA DA SEMANA:

Sexta-feira

NUMERO DO DIÁRIO

80

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	1
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	1	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	1	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	1	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	0		0
Servente	2		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

5

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

1

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL NUBLADO CHUVA 

Pluviometria (mm)

Manhã	Sim	Manhã	Manhã
Tarde	Sim	Tarde	Tarde
Noite	Sim	Noite	Noite

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Retaludamento entre as estacas 11+0,00 à 9+0,00 Ramo A

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



Teto S.A.


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

08/10/2022

DIA DA SEMANA:

Sábado

NUMERO DO DIÁRIO

81

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	0
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	0	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	0	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	0		0
Servente	0		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

0

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL NUBLADO CHUVA 

Pluviometria (mm)

Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Não Houve Atividades em Campo.

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



Teto S.A.


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

09/10/2022

DIA DA SEMANA:

Domingo

NUMERO DO DIÁRIO

82

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	0
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	0	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	0	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	0		0
Servente	0		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

0

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL NUBLADO CHUVA 

Pluviometria (mm)

Manhã	Manhã	Manhã
Tarde	Tarde	Tarde
Noite	Noite	Noite

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Não Houve Atividades em Campo.

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

10/10/2022

DIA DA SEMANA:

Segunda-feira

NUMERO DO DIÁRIO

83

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	1
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	1	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	1	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	1	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	0		0
Servente	2		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

5

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

1

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL NUBLADO CHUVA 

Pluviometria (mm)

Manhã	Manhã	Sim	Manhã
Tarde	Tarde	Sim	Tarde
Noite	Noite	Sim	Noite

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Movimentação de material: Entre as estacas 12+0,00 à 9+0,00 Ramo A, e retaludamento

Movimentação de Rocha sã para aterro - Estaca 9+0,00 à 8+0,00

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

11/10/2022

DIA DA SEMANA:

Terça-feira

NUMERO DO DIÁRIO

84

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	1
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	1	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	1	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	1	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	0		0
Servente	2		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

5

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

1

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL NUBLADO CHUVA 

Pluviometria (mm)

Manhã	Manhã	Manhã	Sim
Tarde	Tarde	Sim	Tarde
Noite	Noite	Noite	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Retaludamento Ramo B, lado interno

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

12/10/2022

DIA DA SEMANA:

Quarta-feira

NUMERO DO DIÁRIO

85

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	1	Escavadeira hidraulica	0
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	1	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	1	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	1	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	0		0
Servente	0		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	1		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

5

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL

NUBLADO

CHUVA

Pluviometria (mm)

Manhã	Sim	Manhã	Manhã
Tarde	Sim	Tarde	Tarde
Noite		Noite	Noite

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Levantamento topográfico dos Ramos e marcação da drenagem pluvial

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

13/10/2022

DIA DA SEMANA:

Quinta-feira

NUMERO DO DIÁRIO

86

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	1
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	1	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	1	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	1	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	0		0
Servente	2		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

5

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

1

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL NUBLADO CHUVA 

Pluviometria (mm)

Manhã	Sim	Manhã	Manhã
Tarde	Sim	Tarde	Tarde
Noite	Sim	Noite	Noite

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Continuação do corte do Ramo B para nivelar a camada final de terraplanagem.

Remanejamento de tubos 600mm para estaca 9+0,00 à 8+0,00 Ramo A

Movimentação de terra na estaca 9+0,00

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

14/10/2022

DIA DA SEMANA:

Sexta-feira

NUMERO DO DIÁRIO

87

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	1
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	1	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	1	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	1	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	0		0
Servente	2		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

5

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

1

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL

NUBLADO

CHUVA

Pluviometria (mm)

Manhã	Manhã	Sim	Manhã	
Tarde	Tarde	Sim	Tarde	
Noite	Noite		Noite	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Marcação para escavação de vala, entre PV 04 ao PV 03

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



Teto S.A.


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

15/10/2022

DIA DA SEMANA:

Sábado

NUMERO DO DIÁRIO

88

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	0
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	0	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	0	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	0		0
Servente	0		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

0

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL NUBLADO CHUVA 

Pluviometria (mm)

Manhã	Manhã	Manhã
Tarde	Tarde	Tarde
Noite	Noite	Noite

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Não Houve Atividade em Campo.

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



Teto S.A.


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

16/10/2022

DIA DA SEMANA:

Domingo

NUMERO DO DIÁRIO

89

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	0
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	0	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	0	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	0		0
Servente	0		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

0

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL NUBLADO CHUVA 

Pluviometria (mm)

Manhã	Manhã	Manhã
Tarde	Tarde	Tarde
Noite	Noite	Noite

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Não Houve Atividade em Campo.

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

17/10/2022

DIA DA SEMANA:

Segunda-feira

NUMERO DO DIÁRIO

90

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	1
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	1	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	1	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	1	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	0		0
Servente	2		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

5

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

1

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL NUBLADO CHUVA 

Pluviometria (mm)

Manhã	Sim	Manhã	Manhã
Tarde	Sim	Tarde	Tarde
Noite	Sim	Noite	Noite

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Escavação de vala entre os PV 04 ao PV 05

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



Teto S.A.


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

18/10/2022

DIA DA SEMANA:

Terça-feira

NUMERO DO DIÁRIO

91

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	0
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	0	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	0	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	0		0
Servente	0		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

0

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL NUBLADO CHUVA 

Pluviometria (mm)

Manhã	Manhã	Sim	Manhã	Sim	20 mm
Tarde	Tarde	Sim	Tarde	Sim	
Noite	Noite	Sim	Noite	Sim	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Período chuvoso, sem atividades em campo

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

19/10/2022

DIA DA SEMANA:

Quarta-feira

NUMERO DO DIÁRIO

92

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	1	Escavadeira hidraulica	0
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	1	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	1	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	0		0
Servente	0		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	1		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

4

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL NUBLADO CHUVA 

Pluviometria (mm)

Manhã	Sim	Manhã	Manhã
Tarde	Sim	Tarde	Tarde
Noite		Noite	Noite

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Levantamento topográfico com aparelho GPS, marcação de rede de drenagem pluvial

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

20/10/2022

DIA DA SEMANA:

Quinta-feira

NUMERO DO DIÁRIO

93

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	1
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	1	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	1	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	1	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	0		0
Servente	2		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

5

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

1

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL NUBLADO CHUVA 

Pluviometria (mm)

Manhã	Sim	Manhã	Manhã
Tarde	Sim	Tarde	Tarde
Noite		Noite	Noite

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Correção da cota de nível da rede de água pluvial entre os PV 04 ao PV 03 de acordo com a marcação topográfica

A correção foi executada compactando o fundo da vala com compactador a percussão

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

21/10/2022

DIA DA SEMANA:

Sexta-feira

NUMERO DO DIÁRIO

94

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	0
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	0	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	0	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	0		0
Servente	0		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

0

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL NUBLADO CHUVA 

Pluviometria (mm)

Manhã	Manhã	Manhã	Sim	
Tarde	Tarde	Sim	Tarde	30 mm
Noite	Noite	Noite		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Período chuvoso, sem atividades em campo.

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



Teto S.A.


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

22/10/2022

DIA DA SEMANA:

Sábado

NUMERO DO DIÁRIO

95

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	0
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	0	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	0	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	0		0
Servente	0		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

0

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL NUBLADO CHUVA 

Pluviometria (mm)

Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Não Houve Atividades em Campo.

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



Teto S.A.


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

23/10/2022

DIA DA SEMANA:

Domingo

NUMERO DO DIÁRIO

96

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	0
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	0	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	0	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	0		0
Servente	0		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

0

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL NUBLADO CHUVA 

Pluviometria (mm)

Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Não Houve Atividades em Campo.

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

24/10/2022

DIA DA SEMANA:

Segunda-feira

NUMERO DO DIÁRIO

97

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	1
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	1	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	1	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	1	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	1		0
Servente	2		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

6

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

1

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

	SOL	NUBLADO	CHUVA	Pluviometria (mm)
Manhã	Sim	Manhã	Manhã	
Tarde	Sim	Tarde	Tarde	
Noite	Sim	Noite	Noite	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Assentamento de tubos de 600mm entre o PV 04 ao PV 05
Escavação entre o PV 03 até a caixa de ligação para executar a rede de drenagem pluvial

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



Teto S.A.


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

25/10/2022

DIA DA SEMANA:

Terça-feira

NUMERO DO DIÁRIO

98

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	1
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	1	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	1	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	1	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	1		0
Servente	2		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

6

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

1

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL NUBLADO CHUVA 

Pluviometria (mm)

Manhã	Sim	Manhã	Manhã
Tarde	Sim	Tarde	Tarde
Noite	Sim	Noite	Noite

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Compactação manual de vala (600mm) entre o PV 04 ap PV 03 com compactadora a percussão

Assentamento de tubos de 600mm entre o PV 03 à caixa de ligação (implantada devido a interferencia da rocha)

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

26/10/2022

DIA DA SEMANA:

Quarta-feira

NUMERO DO DIÁRIO

99

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	1
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	1	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	1	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	1	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	1		0
Servente	2		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

6

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

1

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL

NUBLADO

CHUVA

Pluviometria (mm)

Manhã	Sim	Manhã	Manhã
Tarde	Sim	Tarde	Tarde
Noite	Sim	Noite	Noite

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Compactação manual de vala entre o PV 03 à caixa de ligação
 Escavação mecanizada de vala (tubo 600mm) entre caixa de ligação ao PV 02
 Durante a escavação foi encontrado rocha em decomposição

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



Teto S.A.


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

27/10/2022

DIA DA SEMANA:

Quinta-feira

NUMERO DO DIÁRIO

100

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	1
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	1	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	1	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	1	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	1		0
Servente	2		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

6

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

1

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL NUBLADO CHUVA 

Pluviometria (mm)

Manhã	Sim	Manhã	Manhã
Tarde	Sim	Tarde	Tarde
Noite		Noite	Noite

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Escavação da vala para bueiro, preparação de berço com bica corrida e assentamento de tubos de 600mm com extensão de 3,45 m entre caixa de ligação ao PV 02

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

28/10/2022

DIA DA SEMANA:

Sexta-feira

NUMERO DO DIÁRIO

101

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	1
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	1	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	1	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	1	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	1		0
Servente	2		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

6

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

1

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL NUBLADO CHUVA 

Pluviometria (mm)

Manhã	Sim	Manhã	Manhã
Tarde	Sim	Tarde	Tarde
Noite		Noite	Noite

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Compactação manual de vala entre o PV 02até a caixa de ligação

Movimentação de material

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

29/10/2022

DIA DA SEMANA:

Sábado

NUMERO DO DIÁRIO

102

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	0
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	0	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	0	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	0		0
Servente	0		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

0

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL NUBLADO CHUVA 

Pluviometria (mm)

Manhã	Manhã	Manhã
Tarde	Tarde	Tarde
Noite	Noite	Noite

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Não houve atividade em campo.

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



Teto S.A.


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

30/10/2022

DIA DA SEMANA:

Domingo

NUMERO DO DIÁRIO

103

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	0
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	0	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	0	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	0		0
Servente	0		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

0

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL NUBLADO CHUVA 

Pluviometria (mm)

Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Não houve atividade em campo.

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

31/10/2022

DIA DA SEMANA:

Segunda-feira

NUMERO DO DIÁRIO

104

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Escavadeira hidraulica	1
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Eng./Arq.	1	Rolo pé de carneiro	0
Encarregado de obras	1	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de escavadeira hidraulica	1	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0		0
Pedreiro	1		0
Servente	2		0
Técnico de segurança	0		0
Topógrafo	0		0

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

6

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

1

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL

NUBLADO

CHUVA

Pluviometria (mm)

Manhã	Manhã	Manhã	Sim	
Tarde	Tarde	Sim	Tarde	50mm
Noite	Noite	Noite		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Período chuvoso, sem atividades em campo.

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização