



PLANILHA DE MEDIÇÃO

CPL n.º

288/2021

EMPRESA: TETO CONSTRUTORA S/A
CNPJ 13.034.156/0001-35

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

OBRA N.º _____

MEDIÇÃO 4ª MEDIÇÃO REV01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO DA AV. CAMPOLIM COM A RUA ROMEU DO NASCIMENTO

SIM N.º 260/2022

REFERENTE AO MÊS 01/11/2022 até 30/11/2022

LOCAL: AV. CAMPOLIM COM A RUA ROMEU DO NASCIMENTO - PQ CAMPOLIM - SOROCABA / SP

FOLHA .01

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. ORÇ.	P. U. SERVIÇO	TOTAL DO SERVIÇO	QUANT. ACUMUL.	VALOR ACUMUL.	QUANT. (MÊS)	VALOR MÊS	SALDO QUANT.	SALDO (R\$)	% ACUMUL. EXECUTADA
1														
SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	SIURB-INFRA	03-53-18	PROJETO EXECUTIVO (AS-BUILT)	UN	6,00	R\$ 4.336,94	R\$ 26.021,64	0	-	0	R\$ -	6,00	R\$ 26.021,64	0,00%
1.2	SIURB-INFRA	10-16-03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	R\$ 249,72	R\$ 1.997,76	8	1.997,76	0	R\$ -	-	R\$ -	100,00%
1.3	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	220,00	R\$ 0,66	R\$ 145,20	220	145,20	220	R\$ 145,20	-	R\$ -	100,00%
1.4	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	12,00	R\$ 925,37	R\$ 11.104,44	12	11.104,44	0	R\$ -	-	R\$ -	100,00%
1.5	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	12,00	R\$ 489,27	R\$ 5.871,24	12	5.871,24	0	R\$ -	-	R\$ -	100,00%
1.6	DER	34.08.27.02.01	CARACT. AMBIENTAL EMPREEND. ROD. ELAB. REL. TECN. INTERV. ÁREA PRES. CETESB S19 E S07	unid	1,00	R\$ 13.903,06	R\$ 13.903,06	0	-	0	R\$ -	1,00	R\$ 13.903,06	0,00%
1.7	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	M2	12,00	R\$ 819,42	R\$ 9.833,04	12	9.833,04	0	R\$ -	-	R\$ -	100,00%
TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 68.876,38		R\$ 28.951,68		R\$ 145,20		R\$ 39.924,70	42,03%
2														
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA														
2.1	SIURB-INFRA	04-33-12	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM	UN.	40	R\$ 435,04	R\$ 17.401,60	0	-	0	R\$ -	40,00	R\$ 17.401,60	0,00%
2.2	SIURB-INFRA	04-33-00	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE	M2	6375	R\$ 1,18	R\$ 7.522,50	3400	4.012,00	0	R\$ -	2.975,00	R\$ 3.510,50	53,33%
2.3	SIURB-INFRA	05-03-00	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	135	R\$ 16,76	R\$ 2.262,60	0	-	0	R\$ -	135,00	R\$ 2.262,60	0,00%
2.4	SIURB-INFRA	05-04-00	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	490	R\$ 14,44	R\$ 7.075,60	0	-	0	R\$ -	490,00	R\$ 7.075,60	0,00%
TOTAL MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 34.262,30		R\$ 4.012,00		R\$ -		R\$ 30.250,30	11,71%
3														
PAVIMENTO														
3.1	DER	22.02.01.99	ESCAVAÇÃO 1/2 CATEGORIA	M3	4443	R\$ 5,60	R\$ 24.880,80	4083,5	22.867,60	0	R\$ -	359,50	R\$ 2.013,20	91,91%
3.2	DER	22.04.01.99	COMPACTAÇÃO DE ATERRO 95% OS	M3	1611	R\$ 3,36	R\$ 5.412,96	0	-	0	R\$ -	1.611,00	R\$ 5.412,96	0,00%
3.3	DER	22.03.05.99	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM	M3XK M	3540	R\$ 1,50	R\$ 5.310,00	0	-	0	R\$ -	3.540,00	R\$ 5.310,00	0,00%
3.4	DER	22.02.05	ESCAVAÇÃO E CARGA SOLO MOLE	M3	35	R\$ 12,17	R\$ 425,95	0	-	0	R\$ -	35,00	R\$ 425,95	0,00%
3.5	DER	22.03.10	TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALÉM DE 2 KM	M3XK M	630	R\$ 2,86	R\$ 1.801,80	0	-	0	R\$ -	630,00	R\$ 1.801,80	0,00%
3.6	DER	22.06.04.99	FUNDAÇÃO DE ATERRO C/ PED. RACHÃO	M3	2639	R\$ 82,71	R\$ 218.271,69	0	-	0	R\$ -	2.639,00	R\$ 218.271,69	0,00%
3.7	SIURB-INFRA	05.10.00	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	4137	R\$ 15,06	R\$ 62.303,22	1445	21.761,70	1445	R\$ 21.761,70	2.692,00	R\$ 40.541,52	34,93%
3.8	DER	23.04.03.01	SUB BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	1241,1	R\$ 142,41	R\$ 176.745,05	0	-	0	R\$ -	1.241,10	R\$ 176.745,05	0,00%
3.9	DER	23.05.01	IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE	M2	4137	R\$ 6,82	R\$ 28.214,34	0	-	0	R\$ -	4.137,00	R\$ 28.214,34	0,00%
3.10	DER	23.05.02	IMPRIMAÇÃO LIGANTE	M2	13996	R\$ 2,42	R\$ 33.870,32	0	-	0	R\$ -	13.996,00	R\$ 33.870,32	0,00%
3.11	SIURB-INFRA	05-25-00	BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)	M3	206,85	R\$ 777,27	R\$ 160.778,29	0	-	0	R\$ -	206,85	R\$ 160.778,29	0,00%
3.12	SIURB-INFRA	05-79-07	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XK M	4137	R\$ 2,04	R\$ 8.439,48	0	-	0	R\$ -	4.137,00	R\$ 8.439,48	0,00%
3.13	SIURB-INFRA	05-28-00	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	492,95	R\$ 934,09	R\$ 460.459,66	0	-	0	R\$ -	492,95	R\$ 460.459,66	0,00%
3.14	SIURB-INFRA	05-78-07	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XK M	9859	R\$ 2,04	R\$ 20.112,36	0	-	0	R\$ -	9.859,00	R\$ 20.112,36	0,00%
3.15	SIURB-INFRA	09-04-00	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	5722	R\$ 10,71	R\$ 61.282,62	0	-	0	R\$ -	5.722,00	R\$ 61.282,62	0,00%
3.16	SIURB-INFRA	05-42-00	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	182,16	R\$ 498,67	R\$ 90.837,72	0	-	0	R\$ -	182,16	R\$ 90.837,72	0,00%
3.17	DER	37.04.02.01.99	GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA	m3	42,5	R\$ 699,63	R\$ 29.734,27	0	-	0	R\$ -	42,50	R\$ 29.734,27	0,00%
3.18	DER	24.19.04.01.99	SARJETA DE CONCRETO 20 MPA	m3	42,5	R\$ 563,50	R\$ 23.948,75	0	-	0	R\$ -	42,50	R\$ 23.948,75	0,00%
TOTAL PAVIMENTO							R\$ 1.412.829,28		R\$ 44.629,30		R\$ 21.761,70		R\$ 1.368.199,98	3,16%
4														
DRENAGEM														



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. ORÇ.	P. U. SERVIÇO	TOTAL DO SERVIÇO	QUANT. ACUMUL.	VALOR ACUMUL.	QUANT. (MÊS)	VALOR MÊS	SALDO QUANT.	SALDO (R\$)	% ACUMUL. EXECUTADA
4.1	SINAPI	102308	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	570	R\$ 8,93	R\$ 5.090,10	484,32	4.324,98	156,8	R\$ 1.400,22	85,68	R\$ 765,12	84,97%
4.2	SIURB-INFRA	04-09-00	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE TERRA	M.	365	R\$ 9,71	R\$ 3.544,15	331,82	3.221,97	62,59	R\$ 607,75	33,18	R\$ 322,18	90,91%
4.3	SIURB-INFRA	06-05-00	LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	21	R\$ 137,45	R\$ 2.886,45	21	2.886,45	3,88	R\$ 533,31	-	R\$ -	100,00%
4.4	SIURB-INFRA	06-09-00	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - D = 60 CM	M	66	R\$ 79,42	R\$ 5.241,72	50	3.971,00	50	R\$ 3.971,00	16,00	R\$ 1.270,72	75,76%
4.5	SIURB-INFRA	06-10-01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO - D = 60 CM - PA2	M	162	R\$ 118,87	R\$ 19.256,94	107	12.719,09	0	R\$ -	55,00	R\$ 6.537,85	66,05%
4.6	SIURB-INFRA	07-00-39	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA -3 D = 1500 MM	M	28	R\$ 758,61	R\$ 21.241,08	0	-	0	R\$ -	28,00	R\$ 21.241,08	0,00%
4.7	SIURB-INFRA	06-06-00	LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA	M3	7	R\$ 303,76	R\$ 2.126,32	0,896	272,17	0,896	R\$ 272,17	6,10	R\$ 1.854,15	12,80%
4.8	SIURB-INFRA	06-22-04	BOCA DE LOBO DUPLA	UN	8	R\$ 2.827,84	R\$ 22.622,72	0	-	0	R\$ -	8,00	R\$ 22.622,72	0,00%
4.9	SIURB-INFRA	06-18-02	POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60	UN	5	R\$ 4.583,60	R\$ 22.918,00	5	22.918,00	5	R\$ 22.918,00	-	R\$ -	100,00%
4.10	SIURB-INFRA	06-19-00	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM	M	5	R\$ 741,76	R\$ 3.708,80	0	-	0	R\$ -	5,00	R\$ 3.708,80	0,00%
4.11	SIURB-INFRA	06-20-21	FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40 T) - D = 600 MM - NBR 10.160 ARTICULADO, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	5	R\$ 73,45	R\$ 367,25	0	-	0	R\$ -	5,00	R\$ 367,25	0,00%
4.12	DER	22.03.01	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 1 KM	M3XKM	376	R\$ 4,44	R\$ 1.669,44	0,00	-	0	R\$ -	376,00	R\$ 1.669,44	0,00%
TOTAL DRENAGEM							R\$ 110.672,97		R\$ 50.313,66		R\$ 29.702,45		R\$ 60.359,31	45,46%
5			MURO ALA											
5.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	43,59	R\$ 72,50	R\$ 3.160,27	0	-	0	R\$ -	43,59	R\$ 3.160,27	0,00%
5.2	DER	22.06.04.99	FUNDAÇÃO DE ATERRO C/ PED. RACHÃO	M3	43,13	R\$ 82,71	R\$ 3.567,28	0	-	0	R\$ -	43,13	R\$ 3.567,28	0,00%
5.3	SIURB-INFRA	07-11-00	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-60	0	4358,5	R\$ 12,65	R\$ 55.135,02	0	-	0	R\$ -	4.358,50	R\$ 55.135,02	0,00%
5.4	SINAPI	85062	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2 MM, MALHA 15X15CM	M2	69	R\$ 9,93	R\$ 685,17	0	-	0	R\$ -	69,00	R\$ 685,17	0,00%
5.5	SIURB-INFRA	08-26-00	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 20MPA - BOMBEADO	M3	31,12	R\$ 351,06	R\$ 10.924,98	0	-	0	R\$ -	31,12	R\$ 10.924,98	0,00%
5.6	SIURB-INFRA	07-06-00	FORMA PARA GALERIA MOLDADA	M2	86,32	R\$ 70,91	R\$ 6.120,95	0	-	0	R\$ -	86,32	R\$ 6.120,95	0,00%
5.7	SIURB-INFRA	08-37-00	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6	M2	62,68	R\$ 7,66	R\$ 480,12	0	-	0	R\$ -	62,68	R\$ 480,12	0,00%
5.8	SIURB-INFRA	08-39-00	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 1:2:8	2	62,68	R\$ 21,88	R\$ 1.371,43	0	-	0	R\$ -	62,68	R\$ 1.371,43	0,00%
5.9	SIURB-INFRA	08-40-00	REBOCO	M2	62,68	R\$ 13,69	R\$ 858,08	0	-	0	R\$ -	62,68	R\$ 858,08	0,00%
TOTAL MURO ALA							R\$ 82.303,30		R\$ -		R\$ -		R\$ 82.303,30	0,00%
6			ILUMINAÇÃO											
6.1	SINAPI	101511	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 P	UN.	1	R\$ 1.582,57	R\$ 1.582,57	0	-	0	R\$ -	1,00	R\$ 1.582,57	0,00%
6.2	SINAPI	101632	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	22	R\$ 26,92	R\$ 592,24	0	-	0	R\$ -	22,00	R\$ 592,24	0,00%
6.3	SINAPI	101902	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A	UN	22	R\$ 156,89	R\$ 3.451,58	0	-	0	R\$ -	22,00	R\$ 3.451,58	0,00%
6.4	CPOS	68.01.790	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 10 M	UN.	22	R\$ 1.785,73	R\$ 39.286,06	0	-	0	R\$ -	22,00	R\$ 39.286,06	0,00%
6.5	CPOS	41.11.703	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 10400 ATÉ 13200 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W	UN.	22	R\$ 1.201,89	R\$ 26.441,58	0	-	0	R\$ -	22,00	R\$ 26.441,58	0,00%
6.6	CPOS	41.11.440	SUORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA (LED) (INCLUINDO MÃO DE OBRA)	UM	22	R\$ 86,77	R\$ 1.908,94	0	-	0	R\$ -	22,00	R\$ 1.908,94	0,00%
6.7	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	684	R\$ 24,48	R\$ 16.744,32	0	-	0	R\$ -	684,00	R\$ 16.744,32	0,00%
6.8	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN.	12	R\$ 92,00	R\$ 1.104,00	0	-	0	R\$ -	12,00	R\$ 1.104,00	0,00%
6.9	SINAPI	102308	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1368	R\$ 8,93	R\$ 12.216,24	0	-	0	R\$ -	1.368,00	R\$ 12.216,24	0,00%
6.10	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1203,84	R\$ 26,62	R\$ 32.046,22	0	-	0	R\$ -	1.203,84	R\$ 32.046,22	0,00%
6.11	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	34,2	R\$ 288,42	R\$ 9.863,96	0	-	0	R\$ -	34,20	R\$ 9.863,96	0,00%
6.12	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	34,2	R\$ 175,28	R\$ 5.994,57	0	-	0	R\$ -	34,20	R\$ 5.994,57	0,00%



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. ORÇ.	P. U. SERVIÇO	TOTAL DO SERVIÇO	QUANT. ACUMUL.	VALOR ACUMUL.	QUANT. (MÊS)	VALOR MÊS	SALDO QUANT.	SALDO (R\$)	% ACUMUL. EXECUTADA
6.13	CPOS	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO PVC 70°C	M	2052	R\$ 7,29	R\$ 14.959,08	0	-	0	R\$ -	2.052,00	R\$ 14.959,08	0,00%
TOTAL ILUMINAÇÃO							R\$ 166.191,36		R\$ -		R\$ -		R\$ 166.191,36	0,00%
7			SINALIZAÇÃO											
7.1	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	138	R\$ 17,29	R\$ 2.386,02	0	-	0	R\$ -	138,00	R\$ 2.386,02	0,00%
7.2	DER	28.01.07.01	FORN. E TRANSPORTE DE PLACA MOD. ALUMINIO GT+GT	m²	6,38	R\$ 1.380,03	R\$ 8.804,59	0	-	0	R\$ -	6,38	R\$ 8.804,59	0,00%
7.3	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3220	R\$ 1,57	R\$ 5.055,40	0	-	0	R\$ -	3.220,00	R\$ 5.055,40	0,00%
TOTAL SINALIZAÇÃO							R\$ 16.246,01		R\$ -		R\$ -		R\$ 16.246,01	0,00%
8			ITENS COMPLEMENTARES											
8.1	SIURB-INFRA	05-45-00	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	2200	R\$ 15,00	R\$ 33.000,00	0	-	0	R\$ -	2.200,00	R\$ 33.000,00	0,00%
8.2	COMPOSIÇÃO 2	S/C	PLANTIO DE MUDAS – SOMENTE MÃO DE OBRA	UN	12	R\$ 16,52	R\$ 198,24	0	-	0	R\$ -	12,00	R\$ 198,24	0,00%
8.3	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	12	R\$ 3,63	R\$ 43,56	0	-	0	R\$ -	12,00	R\$ 43,56	0,00%
8.4	30.04.030	CDHU	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M2	10	R\$ 109,49	R\$ 1.094,90	0	-	0	R\$ -	10,00	R\$ 1.094,90	0,00%
8.5	SIURB-INFRA	08-48-01	GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA	M	200	R\$ 908,24	R\$ 181.648,00	0	-	0	R\$ -	200,00	R\$ 181.648,00	0,00%
TOTAL ITENS COMPLEMENTARES							R\$ 215.984,70		R\$ -		R\$ -		R\$ 215.984,70	0,00%
9			ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
9.1	ACÓRDÃO 2622/2013		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,98%	R\$ 41.725,85	R\$ 41.725,85	0,4165	R\$ 17.380,21	0,083333333	R\$ 3.477,15	0,5835	R\$ 24.345,64	41,65%
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 41.725,85		R\$ 17.380,21		R\$ 3.477,15		R\$ 24.345,64	41,65%
							Total Custo R\$ 2.149.092,15		R\$ 145.286,85		R\$ 55.086,50		R\$ 2.003.805,31	
							BDI 28,29% R\$ 607.978,17		R\$ 41.101,65		R\$ 15.583,97		R\$ 566.876,52	
							Total Geral R\$ 2.757.070,32		R\$ 186.388,50		R\$ 70.670,47		R\$ 2.570.681,83	6,76%
TOTAL DESTA MEDIÇÃO										R\$	70.670,47			