



## PLANILHA DE MEDIÇÃO

CPL n.º

288/2021

EMPRESA: TETO CONSTRUTORA S/A  
CNPJ 13.034.156/0001-35

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

OBRA N.º \_\_\_\_\_

MEDIÇÃO 2ª MEDIÇÃO REV01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO DA AV. CAMPOLIM COM A RUA ROMEU DO NASCIMENTO

SIM N.º 260/2022

REFERENTE AO MÊS 01/08/2022 até 30/09/2022

LOCAL: AV. CAMPOLIM COM A RUA ROMEU DO NASCIMENTO - PQ CAMPOLIM - SOROCABA / SP

FOLHA .01

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. ORÇ.	P. U. SERVIÇO	TOTAL DO SERVIÇO	QUANT. ACUMUL.	VALOR ACUMUL.	QUANT. (MÊS)	VALOR MÊS	SALDO QUANT.	SALDO (R\$)	% ACUMUL. EXECUTADA
			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
1														
1.1	SIURB-INFRA	03-53-18	PROJETO EXECUTIVO(AS BUILT)	UN	6,00	R\$ 4.336,94	R\$ 26.021,64	0	-	0	R\$ -	6,00	R\$ 26.021,64	0,00%
1.2	SIURB-INFRA	37910	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00	R\$ 249,72	R\$ 1.997,76	8	1.997,76	0	R\$ -	-	R\$ -	100,00%
1.3	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF 10/2018	M	220,00	R\$ 0,66	R\$ 145,20	0	-	0	R\$ -	220,00	R\$ 145,20	0,00%
1.4	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	12,00	R\$ 925,37	R\$ 11.104,44	12	11.104,44	0	R\$ -	-	R\$ -	100,00%
1.5	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF 02/2016	M2	12,00	R\$ 489,27	R\$ 5.871,24	12	5.871,24	0	R\$ -	-	R\$ -	100,00%
1.6	DER	34.08.27.02.0	CARACT. AMBIENTAL EMPREEND. ROD. ELAB. REL. TECN. INTERV. ÁREA PRES. CETESB 519 E S07	unid	1,00	R\$ 13.903,06	R\$ 13.903,06	0	-	0	R\$ -	1,00	R\$ 13.903,06	0,00%
1.7	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM	M2	12,00	R\$ 819,42	R\$ 9.833,04	12	9.833,04	12	R\$ 9.833,04	-	R\$ -	100,00%
			<b>TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 68.876,38</b>		<b>R\$ 28.806,48</b>		<b>R\$ 9.833,04</b>		<b>R\$ 40.069,90</b>	<b>41,82%</b>
			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>											
2														
2.1	SIURB-INFRA	04-33-12	CORTE, RECORTE E REJUIÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAÍZES DIÂM > 30 E < 60CM	UN.	40	R\$ 435,04	R\$ 17.401,60	0	-	0	R\$ -	40,00	R\$ 17.401,60	0,00%
2.2	SIURB-INFRA	04.03.00	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE	M2	6375	R\$ 1,18	R\$ 7.522,50	3400	4.012,00	3400	R\$ 4.012,00	2.975,00	R\$ 3.510,50	53,33%
2.3	SIURB INFRA	36649	Demolição de pavimento de concreto, sarjeta ou sarjetão, inclui	M2	135	R\$ 16,76	R\$ 2.262,60	0	-	0	R\$ -	135,00	R\$ 2.262,60	0,00%
2.4	SIURB-INFRA	36650	Demolição de pavimento asfáltico, inclusive capa, inclui carga no caminhão	M2	490	R\$ 14,44	R\$ 7.075,60	0	-	0	R\$ -	490,00	R\$ 7.075,60	0,00%
			<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>				<b>R\$ 34.262,30</b>		<b>R\$ 4.012,00</b>		<b>R\$ 4.012,00</b>		<b>R\$ 30.250,30</b>	<b>11,71%</b>
			<b>PAVIMENTO</b>											
3														
3.1	DER	22.02.01.99	ESCAVAÇÃO 1/2 CATEGORIA	M3	4443	R\$ 5,60	R\$ 24.880,80	4083,5	22.867,60	4083,5	R\$ 22.867,60	359,50	R\$ 2.013,20	91,91%
3.2	DER	22.04.01.99	COMPACTAÇÃO DE TERROSO 9% OS	M3	1611	R\$ 3,36	R\$ 5.412,96	0	-	0	R\$ -	1.611,00	R\$ 5.412,96	0,00%
3.3	DER	22.03.05.99	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 15 KM	M3XKM	3540	R\$ 1,50	R\$ 5.310,00	0	-	0	R\$ -	3.540,00	R\$ 5.310,00	0,00%
3.4	DER	38405	ESCAVAÇÃO DE CARGAS SOLO MOLE	M3	35	R\$ 12,17	R\$ 425,95	0	-	0	R\$ -	35,00	R\$ 425,95	0,00%
3.5	DER	40259	TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALÉM DE 2 KM	M3XKM	630	R\$ 2,86	R\$ 1.801,80	0	-	0	R\$ -	630,00	R\$ 1.801,80	0,00%
3.6	DER	22.06.04.99	FUNDAÇÃO DE TERROÇO/PED. RACHÃO	M3	2639	R\$ 82,71	R\$ 218.271,69	0	-	0	R\$ -	2.639,00	R\$ 218.271,69	0,00%
3.7	SIURB-INFRA	36656	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	4137	R\$ 15,06	R\$ 62.303,22	0	-	0	R\$ -	4.137,00	R\$ 62.303,22	0,00%
3.8	DER	23.04.03.01	SUB BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	1241,1	R\$ 142,41	R\$ 176.745,05	0	-	0	R\$ -	1.241,10	R\$ 176.745,05	0,00%
3.9	OER	37034	IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE	M2	4137	R\$ 6,82	R\$ 28.214,34	0	-	0	R\$ -	4.137,00	R\$ 28.214,34	0,00%
3.10	DER	37399	IMPRIMAÇÃO LIGANTE	M2	13996	R\$ 2,42	R\$ 33.870,32	0	-	0	R\$ -	13.996,00	R\$ 33.870,32	0,00%
3.11	SIURB-INFRA	36671	BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)	M3	206,85	R\$ 777,27	R\$ 160.778,29	0	-	0	R\$ -	206,85	R\$ 160.778,29	0,00%
3.12	SIURB-INFRA	05-79-07	TRANSPORTE DE BINOER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	4137	R\$ 2,04	R\$ 8.439,48	0	-	0	R\$ -	4.137,00	R\$ 8.439,48	0,00%
3.13	SIURB-INFRA	36674	Revestimento de concreto asfáltico (sem transporte)	M3	492,95	R\$ 934,09	R\$ 460.459,66	0	-	0	R\$ -	492,95	R\$ 460.459,66	0,00%
3.14	SIURB-INFRA	05-78-07	Transpone de concreto asfáltico, além do primeiro km	M3XKM	9859	R\$ 2,04	R\$ 20.112,36	0	-	0	R\$ -	9.859,00	R\$ 20.112,36	0,00%



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. ORÇ.	P. U. SERVIÇO	TOTAL DO SERVIÇO	QUANT. ACUMUL.	VALOR ACUMUL.	QUANT. (MÊS)	VALOR MÊS	SALDO QUANT.	SALDO (R\$)	% ACUMUL. EXECUTADA
3.15	SIURB-INFRA	36773	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO COM ESPRESSURA ATE MCM. EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	5722	R\$ 10,71	R\$ 61.282,62	0	-	0	R\$ -	5.722,00	R\$ 61.282,62	0,00%
3.16	SIURB-INFRA	05-42-00	PASSEIO DE CONCRETO FCK=J5,OMPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	182,16	R\$ 498,67	R\$ 90.837,72	0	-	0	R\$ -	182,16	R\$ 90.837,72	0,00%
3.17	der	37.04.02.01.99	Guia de concreto fck 20 mpa	m3	42,5	R\$ 699,63	R\$ 29.734,27	0	-	0	R\$ -	42,50	R\$ 29.734,27	0,00%
3.18	DER	24.19.04.01.99	sarjeta de concreto 20 mpa	m3	42,5	R\$ 563,50	R\$ 23.948,75	0	-	0	R\$ -	42,50	R\$ 23.948,75	0,00%
<b>TOTAL PAVIMENTO</b>							<b>R\$ 1.412.829,28</b>		<b>R\$ 22.867,60</b>		<b>R\$ 22.867,60</b>		<b>R\$ 1.389.961,68</b>	<b>1,62%</b>
4			<b>DRENAGEM</b>											
4.1	siHAPI	102308	Escavação mecanizada de vala com prof maior que 1,5 m ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	m3	570	R\$ 8,93	R\$ 5.090,10	0	-	0	R\$ -	570,00	R\$ 5.090,10	0,00%
4.2	SIURB-INFRA	36625	Reenchimento de vala com compactação sem fornecimento de terra	M.	365	R\$ 9,71	R\$ 3.544,15	0	-	0	R\$ -	365,00	R\$ 3.544,15	0,00%
4.3	SIURB-INFRA	36682	Lastro de Brita e pó de pedra	M3	21	R\$ 137,45	R\$ 2.886,45	0	-	0	R\$ -	21,00	R\$ 2.886,45	0,00%
4.4	- FR R	36686	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples - D = 50cm	M	66	R\$ 79,42	R\$ 5.241,72	0	-	0	R\$ -	66,00	R\$ 5.241,72	0,00%
4.5	SIURB-INFRA	37052	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples - D = 60cm - PA2	M	162	R\$ 118,87	R\$ 19.256,94	0	-	0	R\$ -	162,00	R\$ 19.256,94	0,00%
4.6	SIURB-INFRA	07-00-39	TUBO DE CONCRETO ARMAO PA - 3 D = 1500 MM	M	28	R\$ 758,61	R\$ 21.241,08	0	-	0	R\$ -	28,00	R\$ 21.241,08	0,00%
4.7	SIURB-INFRA	36683	LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA	M3	7	R\$ 303,76	R\$ 2.126,32	0	-	0	R\$ -	7,00	R\$ 2.126,32	0,00%
4.8	SIURB-INFRA	38160	Boca de Lobo Dupla	UN	8	R\$ 2.827,84	R\$ 22.622,72	0	-	0	R\$ -	8,00	R\$ 22.622,72	0,00%
4.9	SIURB-INFRA	37425	Poço de visita Tipo 2— 1,60 x 1,60 x 1,60	UN	5	R\$ 4.583,60	R\$ 22.918,00	0	-	0	R\$ -	5,00	R\$ 22.918,00	0,00%
4.10	SIURB-INFRA	36696	Chaminé degoço de visita com alvenaria de tijolo comum	M	5	R\$ 741,76	R\$ 3.708,80	0	-	0	R\$ -	5,00	R\$ 3.708,80	0,00%
4.11	SIURB-INFRA	44367	Fornecimento de tampão de ferro fundido dúctil classe mínima 400 (40 T) - D = 600 mm — NBR 10.160 articulado, para galerias de águas pluviais	UN	5	R\$ 73,45	R\$ 367,25	0	-	0	R\$ -	5,00	R\$ 367,25	0,00%
4.12	DER	36972	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 1 KM	M3XKM	376	R\$ 4,44	R\$ 1.669,44	0,00	-	0	R\$ -	376,00	R\$ 1.669,44	0,00%
<b>TOTAL DRENAGEM</b>							<b>R\$ 110.672,97</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 110.672,97</b>	<b>0,00%</b>
5			<b>MURO ALA</b>											
5.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF 03/2016	M3	43,59	R\$ 72,50	R\$ 3.160,27	0	-	0	R\$ -	43,59	R\$ 3.160,27	0,00%
5.2	DER	22.06.04.99	FUNDAÇÃO DE ATERRO C/ PED. RACHÃO	M3	43,13	R\$ 82,71	R\$ 3.567,28	0	-	0	R\$ -	43,13	R\$ 3.567,28	0,00%
5.3	SIURB-INFRA	07-1 1-00	FORNECIMENTO E APLICAO DE AÇO CA 60	0	4358,5	R\$ 12,65	R\$ 55.135,02	0	-	0	R\$ -	4.358,50	R\$ 55.135,02	0,00%
5.4	SINAPI	85062	ARMAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-9 60, 4,2 mm, malha 15x15cm	M2	69	R\$ 9,93	R\$ 685,17	0	-	0	R\$ -	69,00	R\$ 685,17	0,00%
5.5	SIURB-INFRA	36764	Fornecimento e aplicação de concreto usinado FCK 20MPA - Bombeado	M3	31,12	R\$ 351,06	R\$ 10.924,98	0	-	0	R\$ -	31,12	R\$ 10.924,98	0,00%
5.6	SIURB-INFRA	36713	FORMA PARA GALERIA MOLDADA	M2	86,32	R\$ 70,91	R\$ 6.120,95	0	-	0	R\$ -	86,32	R\$ 6.120,95	0,00%
5.7	SIURB-INFRA	08-37-00	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6	M2	62,68	R\$ 7,66	R\$ 480,12	0	-	0	R\$ -	62,68	R\$ 480,12	0,00%
5.8	SIURB-INFRA	08-39-00	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO	2	62,68	R\$ 21,88	R\$ 1.371,43	0	-	0	R\$ -	62,68	R\$ 1.371,43	0,00%
5.9	SIURB-INFRA	08<0-00	REBOCO	M2	62,68	R\$ 13,69	R\$ 858,08	0	-	0	R\$ -	62,68	R\$ 858,08	0,00%
<b>TOTAL MURO ALA</b>							<b>R\$ 82.303,30</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 82.303,30</b>	<b>0,00%</b>
6			<b>ILUMINAÇÃO</b>											
6.1	SINAPI	101511	ENTRADA OE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA OE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN SOA (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 P	UN.	1	R\$ 1.582,57	R\$ 1.582,57	0	-	0	R\$ -	1,00	R\$ 1.582,57	0,00%
6.2	SINAPI	101632	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINAO EXTERNA 220V/1000 W FORNECIMENTO E INSTALAO. AF 08/2020	UN	22	R\$ 26,92	R\$ 592,24	0	-	0	R\$ -	22,00	R\$ 592,24	0,00%
6.3	SINAPI	101902	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A	UN	22	R\$ 156,89	R\$ 3.451,58	0	-	0	R\$ -	22,00	R\$ 3.451,58	0,00%
6.4	CPOS	68.01.790	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, h = 10 m	UN.	22	R\$ 1.785,73	R\$ 39.286,06	0	-	0	R\$ -	22,00	R\$ 39.286,06	0,00%
6.5	CPOS	41.11.703	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 10400 ATÉ 13200 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W	UIt	22	R\$ 1.201,89	R\$ 26.441,58	0	-	0	R\$ -	22,00	R\$ 26.441,58	0,00%
6.6	CPOS	41.11.704	SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINARIA (LED) (incluindo mão de obra)	UM	22	R\$ 86,77	R\$ 1.908,94	0	-	0	R\$ -	22,00	R\$ 1.908,94	0,00%
6.7	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN50(1K)- FORNECIMENTO E INSTALAO. AF 08/2016	M	684	R\$ 24,48	R\$ 16.744,32	0	-	0	R\$ -	684,00	R\$ 16.744,32	0,00%
6.8	0	97881	CAIXA DE ENTRADA ELETRICA RETANGULAR EM CONCRETO PRE MOLDADO , FUNDO COM BRITA DIMENSÕES INTERNAS 0,3X0,3X0,3 M AF 12/20202	UN.	12	R\$ 92,00	R\$ 1.104,00	0	-	0	R\$ -	12,00	R\$ 1.104,00	0,00%



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. ORÇ.	P. U. SERVIÇO	TOTAL DO SERVIÇO	QUANT. ACUMUL.	VALOR ACUMUL.	QUANT. (MÊS)	VALOR MÊS	SALDO QUANT.	SALDO (R\$)	% ACUMUL. EXECUTADA
6.9	SINAPI	102308	ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	1368	R\$ 8,93	R\$ 12.216,24	0	-	0	R\$ -	1.368,00	R\$ 12.216,24	0,00%
6.10	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	1203,84	R\$ 26,62	R\$ 32.046,22	0	-	0	R\$ -	1.203,84	R\$ 32.046,22	0,00%
6.11	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	34,2	R\$ 288,42	R\$ 9.863,96	0	-	0	R\$ -	34,20	R\$ 9.863,96	0,00%
6.12	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	34,2	R\$ 175,28	R\$ 5.994,57	0	-	0	R\$ -	34,20	R\$ 5.994,57	0,00%
6.13	cPos	ss oz o3o	DE CO'RE DE 6 MM SOLAMENTO 750 V SOLAÇÃO PVC 7o c	M	2052	R\$ 7,29	R\$ 14.959,08	0	-	0	R\$ -	2.052,00	R\$ 14.959,08	0,00%
<b>TOTAL ILUMINAÇÃO</b>							<b>R\$ 166.191,36</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 166.191,36</b>	<b>0,00%</b>
<b>7</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>													
7.1	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIORO	M2	138	R\$ 17,29	R\$ 2.386,02	0	-	0	R\$ -	138,00	R\$ 2.386,02	0,00%
7.2	DER	2q.01.0701	FORN. E TRANSPORTE DE PLACA MOD. ALUMINIO GT+GT	m²	6,38	R\$ 1.380,03	R\$ 8.804,59	0	-	0	R\$ -	6,38	R\$ 8.804,59	0,00%
7.3	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019	M2	3220	R\$ 1,57	R\$ 5.055,40	0	-	0	R\$ -	3.220,00	R\$ 5.055,40	0,00%
<b>TOTAL SINALIZAÇÃO</b>							<b>R\$ 16.246,01</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 16.246,01</b>	<b>0,00%</b>
<b>8</b>	<b>ITENS COMPLEMENTARES</b>													
8.1	SIUR6-INFRA	05-45-00	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	2200	R\$ 15,00	R\$ 33.000,00	0	-	0	R\$ -	2.200,00	R\$ 33.000,00	0,00%
8.2	COMPOSIÇÃO	S/C	PLANTIO DE MUDAS - SOMENTE MAO DE OBRA	UN	12	R\$ 16,52	R\$ 198,24	0	-	0	R\$ -	12,00	R\$ 198,24	0,00%
8.3	SINAPI	09-85-20	APLICACÃO DE ADUBO EM SOLO. AF 05/2014	M2	12	R\$ 3,63	R\$ 43,56	0	-	0	R\$ -	12,00	R\$ 43,56	0,00%
8.4	CDHU	30.04.030	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOT4TIL VARIAS CORES (25X25X2,5VM) ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA MISTA	M2	10	R\$ 109,49	R\$ 1.094,90	0	-	0	R\$ -	10,00	R\$ 1.094,90	0,00%
8.5	SIURB+INFRA	08-48-01	GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA	M	200	R\$ 908,24	R\$ 181.648,00	0	-	0	R\$ -	200,00	R\$ 181.648,00	0,00%
<b>TOTAL ITENS COMPLEMENTARES</b>							<b>R\$ 215.984,70</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 215.984,70</b>	<b>0,00%</b>
<b>9</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>													
9.1	ACORDAO 2622/20y3	0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,98%	R\$ 41.725,85	R\$ 41.725,85	0,2499	R\$ 10.425,90	0,1666	R\$ 6.950,14	0,7501	R\$ 31.299,95	24,99%
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>R\$ 41.725,85</b>		<b>R\$ 10.425,90</b>		<b>R\$ 6.950,14</b>		<b>R\$ 31.299,95</b>	<b>24,99%</b>
<b>Total Custo</b>							<b>R\$ 2.149.092,15</b>		<b>R\$ 66.111,98</b>		<b>R\$ 43.662,78</b>		<b>R\$ 2.082.980,17</b>	
<b>BDI 28,29%</b>							<b>R\$ 607.978,17</b>		<b>R\$ 18.703,08</b>		<b>R\$ 12.352,20</b>		<b>R\$ 589.275,09</b>	
<b>Total Geral</b>							<b>R\$ 2.757.070,32</b>		<b>R\$ 84.815,06</b>		<b>R\$ 56.014,98</b>		<b>R\$ 2.672.255,26</b>	<b>3,08%</b>
<b>TOTAL DESTA MEDIÇÃO</b>										<b>R\$</b>	<b>56.014,98</b>			