

DADOS CONTRATUAIS

Programa:	Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano - Desenvolve Sorocaba		
Escopo Contratual:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM VIAS DO SETOR 3		
Principais Intervenções:	Obras de infraestrutura de drenagem, pavimentação, iluminação e recapeamento.		
Processo Adm. Nº:	CPL 296/2021		
Contrato No.:	790-2022		
Empresa Contratada:	CEU AZUL TERRAPL. E PAVIMENTADORA LTDA		
Data assinatura do contrato:	28/12/2022		
Data assinatura da OIS:	25/01/2023		
Prazo Inicial:	12 Meses	Término Inicial: 24/01/2024	
Prazo Aditado:	00 Meses	Novo término:	
Valor sem BDI	R\$ 4.711.493,87	(Base Abril/2021)	
Valor Aditado			
BDI (28,29%)	R\$ 1.332.881,62		
Valor Contratual Inicial com BDI:	R\$ 6.044.375,49		
Fonte de Recursos:	NDB		
Localização:	Jd. Paulista e Jd. Paço		
Endereço do Canteiro da Obra:			
Área de Intervenção:	Visão Geral		
Gerenciamento de Obras:	PMS		
Fiscal Responsável	Eng. Lucas Saboya		
Gerenciamento Social:			
Projetista:			

STATUS

RUA	BAIRRO	EXTENSÃO	RECAPEAMENTO	ILUMINAÇÃO	DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	SITUAÇÃO
Rua Antonio Scudeler Sobrinho	Jd Paulista	844,69	30,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Trecho de recape restante, dependendo de tratamento profundo, impactado pela chuva - Sinalização ocorre após a conclusão do revestimento.
Rua João Arjona Filho	Jd Paulista	73,61	100,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Carlos Schuermann de Barros Filho	Jd Paulista	102,88	100,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Domingos Carrêa	Jd Paulista	78,01	100,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Amadeu Bataglini	Jd Paulista	73,84	100,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Tenente Otacilio Weiss Nogueira	Jd Paulista	81,85	100,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Urbano da Silveira	Jd. Paulista	246,00	70,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Trecho de recape restante, dependendo de tratamento profundo, impactado pela chuva - Sinalização ocorre após a conclusão do revestimento.
Rua Vitor Alfariano	Jd. Paulista	525,80	100,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Durvalina Tavares Prestes	Jd. Paulista	145,00	60,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Trecho de recape restante, dependendo de tratamento profundo, impactado pela chuva - Sinalização ocorre após a conclusão do revestimento.
Rua Eliamara de Oliveira	Paço	120,00	10%		INÍCIO DIA13/02		início da limpeza de vias, compra de tubulação da drenagem
Rua José Rodrigues	Paço	156,34	10%		INÍCIO DIA13/02		início da limpeza de vias, compra de tubulação da drenagem
Rua Aparecida José Nunes de Campos	Paço	173,00	10%		INÍCIO DIA13/02		início da limpeza de vias, compra de tubulação da drenagem
Rua José Ferraz Filho	Paço	165,00	10%		INÍCIO DIA13/02		início da limpeza de vias, compra de tubulação da drenagem
José Tosi	Paço	170,00	10%		INÍCIO DIA13/02		início da limpeza de vias, compra de tubulação da drenagem
José Rusconi Francisco	Paço	209,50	10%		INÍCIO DIA13/02		início da limpeza de vias, compra de tubulação da drenagem
TOTAL		3165,52					

FOTOS

