

DADOS CONTRATUAIS

Programa:	Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano - Desenvolve Sorocaba	
Escopo Contratual:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM VIAS DO SETOR 3	
Principais Intervenções:	Obras de infraestrutura de drenagem, pavimentação, iluminação e recalpeamento.	
Processo Adm. Nº:	CPL 296/2021	
Contrato No.:	790-2022	
Empresa Contratada:	CEU AZUL TERRAPL. E PAVIMENTADORA LTDA	
Data assinatura do contrato:	29/12/2022	
Data assinatura da OIS:	25/01/2023	
Prazo Inicial:	12 Meses Término Inicial: 24/01/2024	
Prazo Aditado:	00 Meses Novo término:	
Valor sem BDI	R\$ 4.711.493,87 (Base Abril/2021)	
Valor Aditado		
BDI (28,29%)	R\$ 1.332.881,62	
Valor Contratual Inicial com BDI:	R\$ 6.044.375,49	
Fonte de Recursos:	NDB	
Localização:	Jd. Paulista e Jd. Paço	
Endereço do Canteiro da Obra:	Visão Geral	
Área de Intervenção:		
Gerenciamento de Obras:	PMS	
Fiscal Responsável:	Eng. Lucas Saboya	
Gerenciamento Social:		
Projetista:		

STATUS

RUAS	BAIRRO	EXTENSÃO	RECAPEAMENTO/PAVIMENTAÇÃO	ILUMINAÇÃO	DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	SITUAÇÃO
Rua Antonio Scudeler Sobrinho	Jd Paulista	844,69	30,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Trecho de recalpe restante, dependendo de tratamento profundo, impactado pela chuva - Sinalização ocorre após a conclusão do revestimento.
Rua João Arjona Filho	Jd Paulista	73,61	100,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Carlos Schuermann de Barros Filho	Jd Paulista	102,88	100,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Domingos Carréa	Jd Paulista	78,01	100,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Amadeu Bataglini	Jd Paulista	73,84	100,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Tenente Otacilio Weiss Nogueira	Jd Paulista	81,85	100,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Urbano da Silveira	Jd. Paulista	246,00	70,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Trecho de recalpe restante, dependendo de tratamento profundo, impactado pela chuva - Sinalização ocorre após a conclusão do revestimento.
Rua Vitor Alfariano	Jd. Paulista	525,80	100,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Durvalina Tavares Prestes	Jd. Paulista	145,00	60,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Trecho de recalpe restante, dependendo de tratamento profundo, impactado pela chuva - Sinalização ocorre após a conclusão do revestimento.
Rua Eliamara de Oliveira	Paço	120,00	0%		100%		Drenagem Completa
Rua José Rodrigues	Paço	156,34	0%		50%		Drenagem 50%
Rua Aparecida José Nunes de Campos	Paço	173,00	0%		INÍCIO DIA13/02		Drenagem completa
Rua José Ferraz Filho	Paço	165,00	0%		INÍCIO DIA13/02		Drenagem completa
José Tosi	Paço	170,00	0%		INÍCIO DIA13/02		início da limpeza de vias, compra de tubulação da drenagem
José Rusconi Francisco	Paço	209,50	0%		INÍCIO DIA13/02		Drenagem completa

TOTAL
3165,52
FOTOS


