

DADOS CONTRATUAIS

Programa:	Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano - Desenvolve Sorocaba
Escopo Contratual:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM VIAS DO SETOR 3
Principais Intervenções:	Obras de infraestrutura de drenagem, pavimentação, iluminação e recapeamento.
Processo Adm. Nº:	CPL 296/2021
Contrato No.:	790-2022
Empresa Contratada:	CEU AZUL TERRAPL. E PAVIMENTADORA LTDA
Data assinatura do contrato:	29/12/2022
Data assinatura da OIS:	25/01/2023
Prazo Inicial:	12 Meses Término Inicial: 24/01/2024
Prazo Aditado:	00 Meses Novo término:
Valor sem BDI	R\$ 4.711.493,87 (Base Abril/2021)
Valor Aditado	
BDI (28,29%)	R\$ 1.332.881,62
Valor Contratual Inicial com BDI:	R\$ 6.044.375,49
Fonte de Recursos:	NDB
Localização:	Jd. Paulista e Jd. Paço
Endereço do Canteiro da Obra:	
Área de Intervenção:	
Gerenciamento de Obras:	PMS
Fiscal Responsável:	Eng. Lucas Saboya
Gerenciamento Social:	
Projetista:	


STATUS

RUA	BAIRRO	EXTENSÃO	RECAPEAMENTO/PAVIMENTAÇÃO	ILUMINAÇÃO	DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	SITUAÇÃO
Rua Antonio Scudeler Sobrinho	Jd Paulista	844,69	30,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Trecho de recape restante, dependendo de tratamento profundo, impactado pela chuva - Sinalização ocorre após a conclusão do revestimento.
Rua João Arjona Filho	Jd Paulista	73,61	100,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Carlos Schuermann de Barros Filho	Jd Paulista	102,88	100,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Domingos Carréa	Jd Paulista	78,01	100,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Amadeu Bataglini	Jd Paulista	73,84	100,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Tenente Otacilio Weiss Nogueira	Jd Paulista	81,85	100,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Urbano da Silveira	Jd. Paulista	246,00	70,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Trecho de recape restante, dependendo de tratamento profundo, impactado pela chuva - Sinalização ocorre após a conclusão do revestimento.
Rua Vitor Alfariano	Jd. Paulista	525,80	100,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB
Rua Durvalina Tavares Prestes	Jd. Paulista	145,00	60,00%				Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Trecho de recape restante, dependendo de tratamento profundo, impactado pela chuva - Sinalização ocorre após a conclusão do revestimento.
Rua Eliamara de Oliveira	Paço	120,00	90%	100,00%	100%		Drenagem Completa/ Troca para iluminação de LED.
Rua José Rodrigues	Paço	156,34	80%	100,00%	100%		Drenagem Completa/ Troca para iluminação de LED.
Rua Aparecida José Nunes de Campos	Paço	173,00	0%	100,00%	100,00%		Drenagem Completa/ Troca para iluminação de LED.
Rua José Ferraz Filho	Paço	165,00	0%	100,00%	100,00%		Drenagem Completa/ Troca para iluminação de LED.
José Tosi	Paço	170,00	0%	100,00%	100,00%		Drenagem Completa/ Troca para iluminação de LED.
José Rusconi Francisco	Paço	209,50	0%	100,00%	100,00%		Drenagem Completa/ Troca para iluminação de LED.

TOTAL
3165,52
FOTOS




CPL 296-2021 REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO JARDIM DO PAÇO E PAULISTA.

