



CPL 296-2021 REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO JARDIM DO PAÇO E PAULISTA.



DADOS CONTRATUAIS

| | |
|-----------------------------------|--|
| Programa: | Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano - Desenvolve Sorocaba |
| Escopo Contratual: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM VIAS DO SETOR 3 |
| Principais Intervenções: | Obras de infraestrutura de drenagem, pavimentação, iluminação e recapeamento. |
| Processo Adm. Nº: | CPL 296/2021 |
| Contrato No.: | 790-2022 |
| Empresa Contratada: | CEU AZUL TERRAPL. E PAVIMENTADORA LTDA |
| Data assinatura do contrato: | 29/12/2022 |
| Data assinatura da OIS: | 25/01/2023 |
| Prazo Inicial: | 12 Meses Término Inicial: 24/01/2024 |
| Prazo Aditado: | 00 Meses Novo término: |
| Valor sem BDI | R\$ 4.711.493,87 (Base Abril/2021) |
| Valor Aditado | |
| BDI (28,29%) | R\$ 1.332.881,62 |
| Valor Contratual Inicial com BDI: | R\$ 6.044.375,49 |
| Fonte de Recursos: | NDB |
| Localização: | Jd. Paulista e Jd. Paço |
| Endereço do Canteiro da Obra: | |
| Área de Intervenção: | |
| Gerenciamento de Obras: | PMS |
| Fiscal Responsável: | Eng. Lucas Saboya |
| Gerenciamento Social: | |
| Projetista: | |



STATUS

| RUA | BAIRRO | EXTENSÃO | RECAPEAMENTO/PAVIMENTAÇÃO | ILUMINAÇÃO | DRENAGEM | SINALIZAÇÃO | SITUAÇÃO |
|---------------------------------------|--------------|----------|---------------------------|------------|----------|-------------|--|
| Rua Antonio Scudeler Sobrinho | Jd Paulista | 844,69 | 30,00% | | | | Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Trecho de recape restante, dependendo de tratamento profundo, impactado pela chuva - Sinalização ocorre após a conclusão do revestimento. |
| Rua João Arjona Filho | Jd Paulista | 73,61 | 100,00% | | | | Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB |
| Rua Carlos Schuermann de Barros Filho | Jd Paulista | 102,88 | 100,00% | | | | Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB |
| Rua Domingos Carréa | Jd Paulista | 78,01 | 100,00% | | | | Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB |
| Rua Amadeu Bataglini | Jd Paulista | 73,84 | 100,00% | | | | Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB |
| Rua Tenente Otacilio Weiss Nogueira | Jd Paulista | 81,85 | 100,00% | | | | Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB |
| Rua Urbano da Silveira | Jd. Paulista | 246,00 | 70,00% | | | | Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Trecho de recape restante, dependendo de tratamento profundo, impactado pela chuva - Sinalização ocorre após a conclusão do revestimento. |
| Rua Vitor Alfariano | Jd. Paulista | 525,80 | 100,00% | | | | Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB |
| Rua Durvalina Tavares Prestes | Jd. Paulista | 145,00 | 60,00% | | | | Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Trecho de recape restante, dependendo de tratamento profundo, impactado pela chuva - Sinalização ocorre após a conclusão do revestimento. |
| Rua Eliamara de Oliveira | Paço | 120,00 | 90% | 100,00% | 100% | | Drenagem Completa/ Troca para iluminação de LED. |
| Rua José Rodrigues | Paço | 156,34 | 80% | 100,00% | 100% | | Drenagem Completa/ Troca para iluminação de LED. |
| Rua Aparecida José Nunes de Campos | Paço | 173,00 | 0% | 100,00% | 100,00% | | Drenagem Completa/ Troca para iluminação de LED. |
| Rua José Ferraz Filho | Paço | 165,00 | 0% | 100,00% | 100,00% | | Drenagem Completa/ Troca para iluminação de LED. |
| José Tosi | Paço | 170,00 | 0% | 100,00% | 100,00% | | Drenagem Completa/ Troca para iluminação de LED. |
| José Rusconi Francisco | Paço | 209,50 | 0% | 100,00% | 100,00% | | Drenagem Completa/ Troca para iluminação de LED. |

TOTAL 3165,52

FOTOS





CPL 296-2021 REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO JARDIM DO PAÇO E PAULISTA.

