



















DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	01/10/2021
		DIA DA SEMANA:	Sexta - feira
		NUMERO DO DIÁRIO	307
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	0
Armador	18	Caminhão carroceria	1
Aux de topografia	2	Pá carregadeira	1
Carpinteiro	18	Caminhão betoneira	1
Encarregado de obras	3	Gerador	1
Motorista	2	Compressor	1
Operador de escavadeira hidraulica	0	Coletivo	1
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	1
Operador de maquinas	1		0
Pedreiro	8		0
Servente	18		0
Almoxarife	1		0
Mestre de obras	1		0
Soldador	1		0
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA			76
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS			7
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã	SIM	Manhã	Manhã
Tarde	SIM	Tarde	Tarde
Noite		Noite	Noite
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Montagem de formas no pilar P-03			
Executando desforma do pilar P-02			
Executando montagem de cimbramento do pilar P-02.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	02/10/2021
		DIA DA SEMANA:	Sabado
		NUMERO DO DIÁRIO	308
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Caminhão betoneira	0
Carpinteiro	0	Motoniveladora	0
Encarregado de obras	0	Rolo pé de carneiro	0
Motorista	0	Compressor	0
Operador de retro escavadeira	0	Coletivo	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de rolo	0	Rolo pneu	0
Pedreiro	0	Perfuratriz	0
Servente	0	Pá carregadeira	0
Soldador	0	Escavadeira Hidraulica	0
Almoxarife	0		
Mestre de obra	0		
Técnico de segurança	0		
Laboratorista	0		
Topógrafo	0		
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA			0
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS			0
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã	sim	Manhã	Manhã
Tarde	sim	Tarde	Tarde
Noite		Noite	Noite
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividades nesta data.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	03/10/2021
		DIA DA SEMANA:	Domingo
		NUMERO DO DIÁRIO	309
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Compressor	0
Carpinteiro	0	Caminhão betoneira	0
Encarregado de obras	0	Pá carregadeira	0
Motorista	0	Perfuratriz	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Gerador	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	0
Operador de maquinas	0	Rolo pneu / chapa	0
Pedreiro	0	Coletivo	0
Almoxarife	0	Caminhão comboio	0
Soldador	0		
Mestre de obras	0		
Servente	0		
Técnico de segurança	0		
Laboratorista	0		
Topógrafo	0		
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA			0
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS			0
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS			
SOL	NUBLADO	CHUVA	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividades nesta data.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			







DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	04/10/2021
		DIA DA SEMANA:	Segunda - feira
		NUMERO DO DIÁRIO	310
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	0
Armador	18	Caminhão carroceria	1
Aux de topografia	2	Compressor	1
Carpinteiro	18	Escavadeira hidraulica	0
Encarregado de obras	3	Gerador	1
Motorista	2	Motoniveladora	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Perfuratriz	0
Operador de motoniveladora	0	Rolo pé de carneiro	0
Operador de maquinas	1	Coletivo	1
Pedreiro	8	Rolo pneu / chapa	0
Servente	18	Retroescavadeira	1
Soldador	1	Pá carregadeira	0
Mestre de obras	1	Caminhão betoneira	1
Almoxarife	1		
Técnico de segurança	1		
Laboratorista	1		
Topógrafo	1		
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA			77
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS			6
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS			
SOL	NUBLADO	CHUVA	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Executando montagem de formas do pilar P-03			
Executando montagem do cibramento do pilar P-02			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			







DIÁRIO DE OBRAS				
 		DATA:	05/10/2021	
		DIA DA SEMANA:	Terça - feira	
		NUMERO DO DIÁRIO	311	
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU				
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	0	
Armador	18	Caminhão carroceria	1	
Aux de topografia	2	Compressor	0	
Carpinteiro	18	Pá carregadeira	0	
Encarregado de obras	3	Gerador	1	
Motorista	2	Caminhão betoneira	1	
Operador de escavadeira hidraulica	0	Perfuratriz	0	
Operador de motoniveladora	0	Rolo pé de carneiro	0	
Operador de maquinas	1	Coletivo	1	
Pedreiro	9	Rolo pneu / chapa	0	
Servente	18	Retroescavadeira	1	
Almoxarife	1			
Mestre de obras	1			
Soldador	1			
Técnico de segurança	1			
Laboratorista	1			
Topógrafo	1			
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA			78	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS			5	
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS				
SOL ☀		NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã	sim	Manhã	Manhã	
Tarde	sim	Tarde	Tarde	
Noite		Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Executando montagem do cimbramento do pilar P-02				
Executando escavação do pilar P-07 e P-06 para nivelamento da base para execução do berço onde será concretado as placas do muro de terra armada				
Executando montagem da forma pilar P-03				
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO				
Eng. Responsável		Fiscalização		
 <small>José Osvaldo - Engº responsável</small>				







DIÁRIO DE OBRAS				
 		DATA:	06/10/2021	
		DIA DA SEMANA:	Quarta - feira	
		NUMERO DO DIÁRIO	312	
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU				
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	0	
Armador	18	Caminhão carroceria	1	
Aux de topografia	2	Compressor	0	
Carpinteiro	18	Pá carregadeira	0	
Encarregado de obras	3	Gerador	1	
Motorista	2	Caminhão betoneira	1	
Operador de escavadeira hidraulica	0	Perfuratriz	0	
Operador de motoniveladora	0	Rolo pé de carneiro	0	
Operador de maquinas	1	Coletivo	1	
Pedreiro	9	Retroescavadeira	1	
Servente	18	Caminhão comboio	1	
Almoxarife	1			
Mestre de obras	1			
Soldador	1			
Técnico de segurança	1			
Laboratorista	1			
Topógrafo	1			
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA			78	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS			6	
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS				
SOL ☀		NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã		Manhã	Manhã	
Tarde		Tarde	Tarde	
Noite		Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Executando armação da ferragem para concretagem da base para receber o cimbramento.				
Executando aterro do bloco P-04				
Executando escoramento e montagem da forma para concretagem do pilar P-03				
Executando desvio para montagem do pilar P-03				
Executando montagem do cimbramento do pilar P-02.				
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO				
Eng. Responsável		Fiscalização		
 <small>José Osvaldo - Engº responsável</small>				







DIÁRIO DE OBRAS			
 Qualidade que fica.		DATA:	07/10/2021
		DIA DA SEMANA:	Quinta - feira
		NUMERO DO DIÁRIO	313
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	2
Armador	18	Caminhão carroceria	1
Aux de topografia	2	Compressor	0
Carpinteiro	18	Pá carregadeira	0
Encarregado de obras	3	Gerador	1
Motorista	4	Motoniveladora	0
Operador de escavadeira hidraulica	1	Perfuratriz	0
Operador de motoniveladora	0	Rolo pé de carneiro	0
Operador de maquinas	1	Coletivo	1
Pedreiro	9	Retroescavadeira	1
Servente	18	Caminhão betoneira	1
Almoxarife	1	Caminhão comboio	1
Soldador	1		
Mestre de obras	1		
Laboratorio	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	81
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	8
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL	NUBLADO	CHUVA	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Executando montagem do cimbramento do pilar P-01 e P-02			
Executando termino do desvio para montagem do pilar P-03			
Executando pavimento no desvio.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng ^o responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 Qualidade que fica.		DATA:	08/10/2021
		DIA DA SEMANA:	Sexta - feira
		NUMERO DO DIÁRIO	314
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	18	Caminhão carroceria	1
Aux de topografia	2	Compressor	0
Carpinteiro	18	Caminhão betoneira	1
Encarregado de obras	3	Gerador	1
Motorista	3	Pá carregadeira	0
Operador de escavadeira hidraulica	1	Perfuratriz	0
Operador de motoniveladora	0	Rolo pé de carneiro	0
Operador de maquinas	1	Coletivo	1
Pedreiro	9	Retroescavadeira	1
Servente	18		
Almoxarife	1		
Soldador	1		
Mestre de obras	1		
Técnico de segurança	1		
Laboratorista	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	80
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	6
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL	NUBLADO	CHUVA	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Executando concretagem da primeira etapa do pilar P-03			
Executando montagem de cimbramento do pilar P-02			
Executando montagem da ferragem.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng ^o responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 Qualidade que fica.		DATA:	09/10/2021
		DIA DA SEMANA:	Sabado
		NUMERO DO DIÁRIO	315
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Compressor	0
Carpinteiro	0	Caminhão betoneira	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Motorista	0	Motoniveladora	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Perfuratriz	0
Operador de motoniveladora	0	Rolo pé de carneiro	0
Operador de maquinas	0	Coletivo	0
Pedreiro	0	Retroescavadeira	0
Servente	0	Caminhão comboio	0
Técnico de segurança	0		
Almoxarife	0		
Soldador	0		
Mestre de obra	0		
Laboratorista	0		
Topógrafo	0		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL 	NUBLADO 	CHUVA 	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividades nesta data.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 Qualidade que fica.		DATA:	10/10/2021
		DIA DA SEMANA:	Domingo
		NUMERO DO DIÁRIO	316
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Compressor	0
Carpinteiro	0	Caminhão betoneira	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Motorista	0	Motoniveladora	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Perfuratriz	0
Operador de motoniveladora	0	Rolo pé de carneiro	0
Operador de maquinas	0	Coletivo	0
Pedreiro	0	Retroescavadeira	0
Servente	0	Caminhão comboio	0
Almoxarife	0		
Soldador	0		
Mestre de obra	0		
Técnico de segurança	0		
Laboratorista	0		
Topógrafo	0		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL 	NUBLADO 	CHUVA 	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividades nesta data.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 Qualidade que fica.		DATA:	11/10/2021
		DIA DA SEMANA:	Segunda - feira
		NUMERO DO DIÁRIO	317
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Compressor	0
Carpinteiro	0	Caminhão betoneira	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Motorista	0	Motoniveladora	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Perfuratriz	0
Operador de motoniveladora	0	Rolo pé de carneiro	0
Operador de maquinas	0	Coletivo	0
Pedreiro	0	Retroescavadeira	0
Servente	0	Caminhão comboio	0
Almoxarife	0		
Soldador	0		
Mestre de obras	0		
Técnico de segurança	0		
Laborarista	0		
Topógrafo	0		
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA		0	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS		0	
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL 	NUBLADO 	CHUVA 	Pluviometria (mm)
Manhã	sim	Manhã	Manhã
Tarde	sim	Tarde	Tarde
Noite	Noite	Noite	Noite
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividades nesta data.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			







DIÁRIO DE OBRAS			
 Qualidade que fica.		DATA:	12/10/2021
		DIA DA SEMANA:	Terça - feira
		NUMERO DO DIÁRIO	318
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Compressor	0
Carpinteiro	0	Pá carregadeira	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Motorista	0	Caminhão betoneira	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Perfuratriz	0
Operador de motoniveladora	0	Rolo pé de carneiro	0
Operador de maquina	0	Coletivo	0
Pedreiro	0	Retroescavadeira	0
Servente	0	Rolo pneu / chapa	0
Técnico de segurança	0	Acabadora	0
Mestre de obras	0		
Soldador	0		
Almoxarife	0		
Laborarista	0		
Topógrafo	0		
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA		0	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS		0	
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL 	NUBLADO 	CHUVA 	Pluviometria (mm)
Manhã	sim	Manhã	Manhã
Tarde	sim	Tarde	Tarde
Noite	Noite	Noite	Noite
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividades nesta data.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 Qualidade que fica.		DATA:	13/10/2021
		DIA DA SEMANA:	Quarta - feira
		NUMERO DO DIÁRIO	318
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	18	Caminhão carroceria	1
Aux de topografia	2	Compressor	0
Carpinteiro	18	Pá carregadeira	0
Encarregado de obras	3	Gerador	1
Motorista	3	Caminhão betoneira	1
Operador de escavadeira hidraulica	1	Perfuratriz	0
Operador de motoniveladora	0	Rolo pé de carneiro	0
Operador de maquinas	1	Coletivo	1
Pedreiro	9	Retroescavadeira	1
Servente	18	Rolo pneu / chapa	0
Técnico de segurança	1	Caminhão comboio	1
Mestre de obras	1		
Soldador	1		
Almoxarife	1		
Laboratorista	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	80
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	7
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Executando montagem do cimbramento entre P-01 e P-02			
Executando escavação de solo do muro P-01 para execução da rampa			
Executando armação da ferragem no pilar P-03 etapa 02.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng° responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 Qualidade que fica.		DATA:	14/10/2021
		DIA DA SEMANA:	Quinta - feira
		NUMERO DO DIÁRIO	319
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	18	Caminhão carroceria	1
Aux de topografia	2	Compressor	0
Carpinteiro	18	Caminhão betoneira	1
Encarregado de obras	3	Gerador	1
Motorista	3	Pá carregadeira	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Perfuratriz	0
Operador de motoniveladora	0	Rolo pé de carneiro	0
Operador de maquinas	1	Coletivo	1
Pedreiro	9	Retro escavadeira	1
Servente	18		
Almoxarife	1		
Soldador	1		
Mestre de obras	1		
Técnico de segurança	1		
Laboratorista	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	79
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	6
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Executando montagem do cimbramento entre P-01 e P-02			
Executando termino da armação da ferragem do pilar P-03			
Executando limpeza para nivelamento das placas do muro armado.			
Executando aterro da rampa do muro 1			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Eng° responsável			







DIÁRIO DE OBRAS			
 	DATA:		15/10/2021
	DIA DA SEMANA:		Sexta - feira
	NUMERO DO DIÁRIO		320
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	17	Caminhão carroceria	1
Aux de topografia	2	Compressor	0
Carpinteiro	18	Caminhão betoneira	1
Encarregado de obras	3	Gerador	1
Motorista	2	Pá carregadeira	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Perfuratriz	0
Operador de motoniveladora	0	Rolo pé de carneiro	0
Operador de maquinas	1	Coletivo	1
Pedreiro	8	Retroescavadeira	1
Servente	18	Rolo pneu / chapa	0
Almoxarife	1		
Soldador	1		
Mestre de obras	1		
Técnico de segurança	1		
Laboratorista	1		
Topógrafo	1		
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA		76	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS		6	
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã	sim	Manhã	Manhã
Tarde	sim	Tarde	Tarde
Noite	Noite	Noite	Noite
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Executando montagem do cimbramento entre P-01 e P-02			
Executando montagem do forma pilar P-03			
Executando camada de brita para base do berço das placas			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 	DATA:		16/10/2021
	DIA DA SEMANA:		Sabado
	NUMERO DO DIÁRIO		321
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão pipa	0
Aux de topografia	0	Compressor	0
Carpinteiro	0	Caminhão betoneira	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Motorista	0	Pá carregadeira	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Perfuratriz	0
Operador de motoniveladora	0	Rolo pé de carneiro	0
Operador de maquinas	0	Rolo pneu / chapa	0
Operador de rolo	0	Coletivo	0
Pedreiro	0	Retroescavadeira	0
Servente	0		
Laboratorista	0		
Almoxarife	0		
Soldador	0		
Mestre de obras	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA		0	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS		0	
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã	SIM	Manhã	Manhã
Tarde	SIM	Tarde	Tarde
Noite	Noite	Noite	Noite
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividades nesta data.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			




DIÁRIO DE OBRAS				
 		DATA:	17/10/2021	
		DIA DA SEMANA:	Domingo	
		NUMERO DO DIÁRIO	322	
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU				
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0	
Armador	0	Caminhão pipa	0	
Aux de topografia	0	Compressor	0	
Carpinteiro	0	Caminhão betoneira	0	
Encarregado de obras	0	Gerador	0	
Motorista	0	Motoniveladora	0	
Operador de escavadeira hidraulica	0	Perfuratriz	0	
Operador de motoniveladora	0	Rolo pé de carneiro	0	
Operador de maquinas	0	Coletivo	0	
Pedreiro	0	Retroescavadeira	0	
Servente	0	Rolo pneu / chapa	0	
Técnico de segurança	0	Vibro acabadora	0	
Laboratorista	0	Caminhão espangedor	0	
Soldador	0	Rolo chapa liso	0	
Almoxarife	0	Caminhão comboio	0	
Mestre de obra	0			
Topógrafo	0			
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA			0	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS			0	
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS				
	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã	SIM	Manhã	Manhã	
Tarde	SIM	Tarde	Tarde	
Noite	SIM	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Não houve atividades nesta data.				
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO				
Eng. Responsável		Fiscalização		
 <small>José Osvaldo - Engº responsável</small>				
DIÁRIO DE OBRAS				
 		DATA:	18/10/2021	
		DIA DA SEMANA:	Segunda - feira	
		NUMERO DO DIÁRIO	323	
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU				
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	0	
Armador	18	Caminhão carroceria	1	
Aux de topografia	2	Compressor	0	
Carpinteiro	18	Caminhão betoneira	1	
Encarregado de obras	3	Gerador	1	
Motorista	2	Motoniveladora	0	
Operador de escavadeira hidraulica	0	Perfuratriz	0	
Operador de motoniveladora	0	Rolo pé de carneiro	0	
Operador de maquinas	1	Coletivo	1	
Pedreiro	9	Retroescavadeira	1	
Servente	18	Rolo pneu / chapa	0	
Técnico de segurança	1	Rolo chapa liso	0	
Laboratorista	1	Caminhão comboio	1	
Soldador	1			
Mestre de obras	1			
Almoxarife	1			
Topógrafo	1			
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA			78	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS			6	
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS				
	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã	sim	Manhã	Manhã	
Tarde	sim	Tarde	Tarde	
Noite	sim	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Executando montagem do cimbramento entre o P-01 e P-02				
Executando fechamento do etapa do pilar P-03 para concretagem.				
Executando concretagem dos berços para execução das placas.				
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO				
Eng. Responsável		Fiscalização		
 <small>José Osvaldo - Engº responsável</small>				




DIÁRIO DE OBRAS			
 Qualidade que fica.		DATA:	19/10/2021
		DIA DA SEMANA:	Terça - feira
		NUMERO DO DIÁRIO	324
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	0
Armador	18	Caminhão carroceria	0
Aux de topografia	2	Compressor	0
Carpinteiro	18	Pá carregadeira	0
Encarregado de obras	3	Gerador	1
Motorista	2	Caminhão betoneira	1
Operador de escavadeira hidráulica	0	Perfuratriz	0
Operador de motoniveladora	0	Rolo pé de carneiro	0
Operador de retroescavadeira	1	Retroescavadeira	1
Operador de maquina	0	Coletivo	1
Pedreiro	9	Rolo pneu / chapa	0
Servente	18	Caminhão comboio	1
Técnico de segurança	1		
Almoxarife	1		
Laboratorista	1		
Soldador	1		
Mestre de obras	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	78
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	5
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã	sim	Manhã	Manhã
Tarde	sim	Tarde	Tarde
Noite	Noite	Noite	Noite
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Executando montagem de cimbramento entre P-01 e P-02			
Executando escoramento do pilar P-03.			
Executando termino da concretagem do berço.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 Qualidade que fica.		DATA:	20/10/2021
		DIA DA SEMANA:	Quarta - feira
		NUMERO DO DIÁRIO	325
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	0
Armador	19	Caminhão pipa	1
Aux de topografia	2	Compressor	0
Carpinteiro	19	Pá carregadeira	1
Encarregado de obras	3	Gerador	1
Motorista	2	Caminhão betoneira	1
Operador de escavadeira hidráulica	0	Perfuratriz	0
Operador de motoniveladora	0	Retroescavadeira	1
Operador de maquinas	1	Coletivo	1
Pedreiro	10	Caminhão munk	1
Servente	19	Caminhão comboio	1
Técnico de segurança	1		
Almoxarife	1		
Laboratorista	1		
Soldador	1		
Mestre de obra	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	82
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	8
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã	sim	Manhã	Manhã
Tarde	sim	Tarde	Tarde
Noite	Noite	Noite	Noite
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Executando escoramento do bloco P-03			
Executando armação no bloco P-03 para concretagem.			
Executando montagem do cimbramento P1-P2			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			




DIÁRIO DE OBRAS			
 Qualidade que fica.	 Prefeitura de SOROCABA	DATA:	21/10/2021
		DIA DA SEMANA:	Quinta - feira
		NUMERO DO DIÁRIO	326
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	18	Caminhão carroceria	1
Aux de topografia	1	Caminhão comboio	1
Carpinteiro	17	Caminhão munk	1
Engenheiro	4	Carreta	1
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	1	Escavadeira hidraulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Laboratorista	1	Pá carregadeira	0
Mestre de obra	1	Retroescavadeira	1
Motorista	2	Rolo pé de carneiro	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Rolo pneu / chapa	0
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	1		
Operador de retroescavadeira	1		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	9		
Servente	18		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	80
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	9
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Finalização montagem do cimbramento P1-P2			
Execução de rampa no muro 1			
Execução de montagem de forma do fundo da laje inferior do vão 1 (P1-P2)			
Chegada das formas para execução das placas do muro de terra armada.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			
DIÁRIO DE OBRAS			
 Qualidade que fica.	 Prefeitura de SOROCABA	DATA:	22/10/2021
		DIA DA SEMANA:	Sexta - feira
		NUMERO DO DIÁRIO	327
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	18	Caminhão carroceria	1
Aux de topografia	1	Caminhão comboio	1
Carpinteiro	17	Caminhão munk	1
Engenheiro	4	Carreta	1
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	1	Escavadeira hidraulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Laboratorista	1	Pá carregadeira	0
Mestre de obra	1	Retroescavadeira	1
Motorista	3	Rolo pé de carneiro	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Rolo pneu / chapa	0
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	1		
Operador de retroescavadeira	1		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	9		
Servente	18		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	81
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	9
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Montagem da armação das placas do muro de terra armada			
Montagem das formas no berço para execução das placas.			
Término do escoramento P3			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			




DIÁRIO DE OBRAS				
 		DATA:	23/10/2021	
		DIA DA SEMANA:	Sabado	
		NUMERO DO DIÁRIO	328	
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU				
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1	
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1	
Armador	17	Caminhão carroceria	1	
Aux de topografia	1	Caminhão comboio	1	
Carpinteiro	17	Caminhão munk	1	
Engenheiro	4	Carreta	1	
Encarregado de armação	1	Coletivo	1	
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidraulica	0	
Encarregado de obras	0	Gerador	1	
Laboratorista	1	Pá carregadeira	0	
Mestre de obra	1	Retroescavadeira	2	
Motorista	3	Rolo pé de carneiro	0	
Operador de escavadeira hidraulica	0	Rolo pneu / chapa	0	
Operador de motoniveladora	0			
Operador de munk	1			
Operador de retroescavadeira	2			
Operador de rolo	0			
Pedreiro	9			
Servente	16			
Soldador	1			
Técnico de segurança	1			
Topógrafo	1			
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA			80	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS			10	
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS				
SOL ☀		NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã	SIM	Manhã	Manhã	
Tarde	SIM	Tarde	Tarde	
Noite	SIM	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Executando desforma parcial do pilar 3				
Executando rampa muro 1				
Executando armação das placas do muro				
Executando montagem de forma das placas para concretagem				
Executando montagem da forma P5				
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO				
Eng. Responsável		Fiscalização		
 José Osvaldo - Engº responsável				




DIÁRIO DE OBRAS				
 		DATA:	24/10/2021	
		DIA DA SEMANA:	Domingo	
		NUMERO DO DIÁRIO	329	
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU				
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	
Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0	
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0	
Armador	0	Caminhão carroceria	0	
Aux de topografia	0	Caminhão comboio	0	
Carpinteiro	0	Caminhão munk	0	
Engenheiro	0	Carreta	0	
Encarregado de armação	0	Coletivo	0	
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidraulica	0	
Encarregado de obras	0	Gerador	0	
Laboratorista	0	Pá carregadeira	0	
Mestre de obra	0	Retroescavadeira	0	
Motorista	0	Rolo pé de carneiro	0	
Operador de escavadeira hidraulica	0	Rolo pneu / chapa	0	
Operador de motoniveladora	0			
Operador de munk	0			
Operador de retroescavadeira	0			
Operador de rolo	0			
Pedreiro	0			
Servente	0			
Soldador	0			
Técnico de segurança	0			
Topógrafo	0			
TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA			0	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS			0	
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS				
SOL ☀		NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã	SIM	Manhã	Manhã	
Tarde	SIM	Tarde	Tarde	
Noite		Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Não houve atividades neste dia				
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO				
Eng. Responsável		Fiscalização		
 José Osvaldo - Engº responsável				




DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	25/10/2021
		DIA DA SEMANA:	Segunda - feira
		NUMERO DO DIÁRIO	330
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	1
Armador	17	Caminhão carroceria	1
Aux de topografia	1	Caminhão comboio	1
Carpinteiro	17	Caminhão munk	1
Engenheiro	4	Carreta	1
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidraulica	1
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Laboratorista	1	Pá carregadeira	0
Mestre de obra	1	Retroescavadeira	2
Motorista	3	Rolo pê de carneiro	0
Operador de escavadeira hidraulica	1	Rolo pneu / chapa	0
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	1		
Operador de retroescavadeira	2		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	9		
Servente	16		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	81
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	11
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã	sim	Manhã	
Tarde	sim	Tarde	
Noite		Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Concretagem pilar 03			
Concretagem das placas			
Execução da demolição da borracharia pela PMS			
Montagem de forma P5			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 		DATA:	26/10/2021
		DIA DA SEMANA:	Terça - feira
		NUMERO DO DIÁRIO	331
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	6
Armador	17	Caminhão carroceria	1
Aux de topografia	1	Caminhão comboio	1
Carpinteiro	18	Caminhão munk	1
Engenheiro	4	Carreta	1
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidraulica	1
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Laboratorista	1	Pá carregadeira	0
Mestre de obra	1	Retroescavadeira	2
Motorista	7	Rolo pê de carneiro	0
Operador de escavadeira hidraulica	1	Rolo pneu / chapa	0
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	1		
Operador de retroescavadeira	2		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	9		
Servente	18		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	88
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	16
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	Pluviometria (mm)
Manhã	sim	Manhã	
Tarde	sim	Tarde	
Noite		Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Execução de desforma das placas			
Montagem de andaime P5			
Montagem de forma P5			
Concretagem das placas			
Escavação para execução da alça no ramo 100 (Av. Dr. Ulysses sentido centro)			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 Qualidade que fica.		DATA:	27/10/2021
		DIA DA SEMANA:	Quarta - feira
		NUMERO DO DIÁRIO	332
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	6
Armador	17	Caminhão carroceria	1
Aux de topografia	1	Caminhão comboio	1
Carpinteiro	18	Caminhão munk	1
Engenheiro	4	Carreta	1
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidraulica	1
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Laboratorista	1	Pá carregadeira	0
Mestre de obra	1	Retroescavadeira	2
Motorista	7	Rolo pé de carneiro	0
Operador de escavadeira hidraulica	1	Rolo pneu / chapa	0
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	1		
Operador de retroescavadeira	2		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	9		
Servente	18		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	88
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	16
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL	NUBLADO	CHUVA	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	30
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Desforma pilar P3			
Desforma das placas			
Execução da armação das placas			
Concretagem das placas			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 Qualidade que fica.		DATA:	28/10/2021
		DIA DA SEMANA:	Quinta - feira
		NUMERO DO DIÁRIO	333
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	6
Armador	17	Caminhão carroceria	1
Aux de topografia	1	Caminhão comboio	1
Carpinteiro	18	Caminhão munk	1
Engenheiro	4	Carreta	1
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidraulica	1
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Laboratorista	1	Pá carregadeira	0
Mestre de obra	1	Retroescavadeira	2
Motorista	7	Rolo pé de carneiro	0
Operador de escavadeira hidraulica	1	Rolo pneu / chapa	0
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	1		
Operador de retroescavadeira	2		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	9		
Servente	18		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	88
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	16
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
SOL	NUBLADO	CHUVA	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Escavação para execução da alça no ramo 100 (Av. Dr. Ulysses sentido centro)			
Desforma pilar 03			
Desforma das placas			
Concretagem das placas			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 	DATA:		29/10/2021
	DIA DA SEMANA:		Sexta - feira
	NUMERO DO DIÁRIO		334
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	1	Caminhão betoneira	1
Apontador de obras	1	Caminhão caçamba	6
Armador	17	Caminhão carroceria	1
Aux de topografia	1	Caminhão comboio	1
Carpinteiro	18	Caminhão munk	1
Engenheiro	4	Carreta	1
Encarregado de armação	1	Coletivo	1
Encarregado de carpintaria	2	Escavadeira hidraulica	1
Encarregado de obras	0	Gerador	1
Laboratorista	1	Pá carregadeira	0
Mestre de obra	1	Retroescavadeira	2
Motorista	7	Rolo pé de carneiro	0
Operador de escavadeira hidraulica	1	Rolo pneu / chapa	0
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	1		
Operador de retroescavadeira	2		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	9		
Servente	18		
Soldador	1		
Técnico de segurança	1		
Topógrafo	1		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	88
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	16
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã	sim	Manhã	Manhã
Tarde	sim	Tarde	Tarde
Noite		Noite	Noite
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Escavação para execução da alça no ramo 100 (Av. Dr. Ulysses sentido centro)			
Desforma das placas			
Concretagem das placas			
Execução armação P5			
Montagem de forma P5			
Início montagem cimbramento vão 2 (P2-P3)			
Na data de hoje estivemos in loco juntamente com a equipe do SAAE para definição do remanejamento da rede deles para a calçada a ser implantada. Ficou definido que na Quarta (03/11) iriam iniciar o remanejamento com o apoio da retroescavadeira da Jofege deixando a disposição deles.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			

DIÁRIO DE OBRAS			
 	DATA:		30/10/2021
	DIA DA SEMANA:		Sábado
	NUMERO DO DIÁRIO		335
OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU			
MÃO-DE-OBRA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	0
Aux de topografia	0	Caminhão comboio	0
Carpinteiro	0	Caminhão munk	0
Engenheiro	0	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	0
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidraulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Laboratorista	0	Pá carregadeira	0
Mestre de obra	0	Retroescavadeira	0
Motorista	0	Rolo pé de carneiro	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Rolo pneu / chapa	0
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	0		
Operador de retroescavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	0		
Servente	0		
Soldador	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		
		TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
		TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS			
SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	Pluviometria (mm)
Manhã	Manhã	Manhã	
Tarde	Tarde	Tarde	
Noite	Noite	Noite	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Não houve atividades neste dia.			
ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Eng. Responsável		Fiscalização	
 José Osvaldo - Engº responsável			

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

31/10/2021

DIA DA SEMANA:

Domingo

NUMERO DO DIÁRIO

336

OBRA: US 19.040 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE AS AVENIDAS ULYSSES GUIMARÃES E EDWARD FRU-FRU

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

Almoxarife	0	Caminhão betoneira	0
Apontador de obras	0	Caminhão caçamba	0
Armador	0	Caminhão carroceria	0
Aux de topografia	0	Caminhão comboio	0
Carpinteiro	0	Caminhão munk	0
Engenheiro	0	Carreta	0
Encarregado de armação	0	Coletivo	0
Encarregado de carpintaria	0	Escavadeira hidraulica	0
Encarregado de obras	0	Gerador	0
Laboratorista	0	Pá carregadeira	0
Mestre de obra	0	Retroescavadeira	0
Motorista	0	Rolo pé de carneiro	0
Operador de escavadeira hidraulica	0	Rolo pneu / chapa	0
Operador de motoniveladora	0		
Operador de munk	0		
Operador de retroescavadeira	0		
Operador de rolo	0		
Pedreiro	0		
Servente	0		
Soldador	0		
Técnico de segurança	0		
Topógrafo	0		

TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL

NUBLADO

CHUVA

Pluviometria (mm)

Manhã	Manhã	Manhã	sim
Tarde	Tarde	Tarde	sim
Noite	Noite	Noite	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Não houve atividades neste dia

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng. Responsável

José Osvaldo - Engº responsável

Fiscalização