

Contratante: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Contratado: Obraagem Engenharia e Construções Ltda
Serviços: Implantação de vias nas ruas Rodolfo Garcia, Miguel Ascêncio e travessas, no Bairro Brigadeiro Tobias
e-mail:
CNPJ:
Tel. Comercial:

Insc. Est. Residencial:
Insc. Est. Residencial:
Contato Celular:

Código Medição: PMS-017-003
Período: 01/01/2024 - 29/02/2024

Item	Código	Discriminação	Contrato			Medição do mês		Acumulado		Saldo Contratual			
			Unid.	Quant.	P. Unid.	P. Total s/ BDI	Contrato c/ BDI	Quant.	Total da Medição	Quant.	Acum. Total (R\$)	Quant.	Valor Total
1 PROJETOS													
1.1	101603	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	16,00	400,75	6.412,00	8.123,36	1,00	400,75	9,00	3.606,75	7,00	2.805,25
1.2	93207	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. AF-02/2016	m2	32,00	962,23	30.791,36	39.009,57	0,00	0,00	32,00	30.791,36	0,00	0,00
1.3	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF-02/2016	m2	24,00	601,44	14.434,56	18.287,14	0,00	0,00	24,00	14.434,56	0,00	0,00
1.4	02.01.021	Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem	m2	32,00	511,37	16.363,84	20.731,35	0,00	0,00	32,00	16.363,84	0,00	0,00
1.5	02.01.180	Banheiro químico modelo standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNXMES	24,00	872,32	20.935,68	26.523,41	2,00	1.744,64	4,00	3.489,28	20,00	17.446,40
1.6	99084	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	2.100,00	0,75	1.575,00	1.995,37	0,00	0,00	-	0,00	2.100,00	1.575,00
1.7	43312	Corte, recorte e remoção de árvores inclusive raízes diâm. > 30 e < 60cm	Un.	15,00	701,54	10.523,10	13.321,72	7,00	4.910,78	7,00	4.910,78	8,00	5.612,32
1.8	35318	PROJETO EXECUTIVO (FRANCHA A1) - (EXECUTIVO DRENAGEM)	Un.	4,00	4916,03	19.664,12	24.912,47	0,00	0,00	2,00	9.832,06	2,00	9.832,06
1.9	35318	PROJETO EXECUTIVO (FRANCHA A1) - (ELETRICO)	Un.	3,00	4916,03	14.748,09	18.684,36	0,00	0,00	-	0,00	3,00	14.748,09
1.10	35318	PROJETO EXECUTIVO (FRANCHA A1) - (AS BULT)	Un.	4,00	4916,03	19.664,12	24.912,47	0,00	0,00	-	0,00	4,00	19.664,12
1.11	35318	PROJETO EXECUTIVO (FRANCHA A1) - (SINALIZAÇÃO)	Un.	2,00	4916,03	9.832,06	12.456,24	0,00	0,00	-	0,00	2,00	9.832,06
2 TERRAPLENAGEM													
2.1	98525	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores de diâmetro de tronco menor que 0,20 m, com trator de esteiras. af 05/2018	m2	12600,00	0,42	5.292,00	6.704,43	579,30	243,31	579,30	243,31	12020,70	5.048,69
2.2	56900	IRRIGAÇÃO DE RUAS	m2	12600,00	0,50	6.300,00	7.981,47	0,00	0,00	-	0,00	12600,00	6.300,00
2.3	41500	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	m3	2457,00	17,93	44.054,01	55.812,03	0,00	0,00	-	0,00	2457,00	44.054,01
2.4	46000	REMOÇÃO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM	m3xkm	36855,00	3,20	117.936,00	149.413,12	0,00	0,00	-	0,00	36855,00	117.936,00
3 PAVIMENTAÇÃO													
3.1	50100	Atracamento de guias inclui carga em caminhão	m	1.000,00	8,69	8.690,00	11.009,36	0,00	0,00	-	0,00	1000,00	8.690,00
3.2	50300	Demolição de pavimento de concreto, sarjeta ou sarafeto, inclui carga no caminhão	m2	300,00	25,74	7.722,00	9.783,00	0,00	0,00	-	0,00	300,00	7.722,00
3.3	88600	REMOÇÃO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM	m3xkm	1.680,00	2,49	4.183,20	5.289,70	0,00	0,00	-	0,00	1680,00	4.183,20
3.4	51000	Abertura de caixa até 40 cm, incluindo escavação, compactação, transporte e preparo de subleito	m2	11.595,90	31,55	365.850,65	463.496,19	0,00	0,00	-	0,00	11595,90	365.850,65
3.5	54800	Base de Brita Graduada	m3	1.739,39	211,24	367.428,74	465.495,47	0,00	0,00	-	0,00	1739,39	367.428,74
TOTAL													
											243,31		

Delucia




Contratante: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Contratador: ObraGen Engenharia e Construções Ltda
Serviços: Implantação de vias nas ruas Rodolfo Garcia, Miguel Ascêncio e travessas, no Bairro Brigadeiro Tobias
e-mail:
CNPJ:
Tel. Comercial:

Insc Est:
Residência:
Código Medição: PMS-017 003
Período: 01/01/2024 - 29/02/2024
Contato Celular:

Item	Código	Discriminação	Unid.	Quant.	Contrato			Quant.	Total da Medição	Quant.	Acumulado (R\$)	Saldo Contratual	
					P Unid.	P.Total s/BDI	Contrato c/BDI					Quant.	Valor Total
3.6	56100	REFORÇO DE SUB-LEITOS/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 5,0% EM PESO	m3	1.677,80	105,78	177.477,68	224.846,47	0,00	0,00	-	0,00	1.677,80	177.477,68
3.7	52700	Imprimação Betuminosa Imprimaeabilizante	m2	11.595,90	16,03	183.882,28	236.494,26	0,00	0,00	-	0,00	11.595,90	183.882,28
3.8	52600	Imprimação Betuminosa Ligante	m2	23.191,80	7,93	183.910,97	232.996,81	0,00	0,00	-	0,00	23.191,80	183.910,97
3.9	95996	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder - exclusiva carga e transporte, Af 11/2019	m3	497,75	1264,53	629.419,81	797.411,96	0,00	0,00	-	0,00	497,75	629.419,81
3.10	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte, Af 11/2019	m3	563,40	1464,48	825.088,03	1.045.304,03	0,00	0,00	-	0,00	563,40	825.088,03
3.11	100986	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m3 (unidade: m3).AF 07/2020	m3	1.061,15	8,48	8.998,55	11.400,26	0,00	0,00	-	0,00	1.061,15	8.998,55
3.12	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	m3xkm	21.223,00	0,92	19.525,16	24.736,43	0,00	0,00	-	0,00	21.223,00	19.525,16
3.13	51901	CONSTRUÇÃO DE SARJETÁ OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	m3	14,40	579,62	8.346,53	10.574,22	0,00	0,00	-	0,00	14,40	8.346,53
4 DRENAGEM													
4.1	51402	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMS-P 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	m	4.170,12	48,74	203.251,65	257.499,52	0,00	0,00	-	0,00	4.170,12	203.251,65
4.2	51901	CONSTRUÇÃO DE SARJETÁ OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	m3	290,21	579,62	145.026,72	183.734,35	0,00	0,00	-	0,00	290,21	145.026,72
4.3	40400	Escavação mecânica para fundações e valas com profundidade menor ou igual a 4,0m	m3	8.430,00	16,78	141.455,40	179.209,85	613,06	10.287,15	914,50	15.345,31	751,50	126.110,09
4.4	40900	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	m3	6.859,20	12,31	84.436,75	106.972,92	837,96	10.315,29	837,96	10.315,29	6021,24	74.121,46
4.5	60600	LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA	m3	103,13	418,08	43.116,59	54.624,41	10,50	4.389,84	10,50	4.389,84	92,63	38.726,75
4.6	60500	Lastro de Brita e pó de pedra	m3	202,08	212,62	42.966,25	54.433,94	15,55	3.306,24	21,95	4.667,01	180,13	38.299,24
4.7	60900	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples - D = 50 cm	m	210,00	117,53	24.681,30	31.288,74	33,00	3.878,49	36,00	4.231,08	174,00	20.450,22
4.8	61001	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado - D = 60 cm - PA2	m	500,00	180,03	90.015,00	114.040,00	0,00	0,00	61,50	11.071,85	438,50	78.943,16
4.9	61201	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado - D = 80 cm - PA2	m	600,00	357,29	214.374,00	271.590,42	40,50	14.470,25	40,50	14.470,25	559,50	199.903,76
4.10	61401	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 1000CM - TIPO PA.2	m	50,00	496,07	24.803,50	31.423,55	0,00	0,00	-	0,00	50,00	24.803,50
4.11	61601	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 1200CM - TIPO PA.2	m	110,00	725,02	79.752,20	101.038,06	0,00	0,00	-	0,00	110,00	79.752,20
4.12	705171	Corpo de BSCC 1,50 X 1,50 m - moldado no local - altura do alarvo 1,00 a 2,50 m- areia e brita comerciais	m	275,00	2016,01	554.402,75	702.372,84	0,00	0,00	-	0,00	275,00	554.402,75
4.13	804117	Boca de BSTD D = 0,80 m - escosidade 40° - areia e brita comerciais - alas largas	un	2,00	1288,79	2.577,58	3.265,54	0,00	0,00	-	0,00	2,00	2.577,58
4.14	62204	Boca de Lobo Dupla	Un.	41,00	3759,96	154.154,26	195.286,03	0,00	0,00	-	0,00	41,00	154.154,26
4.15	681802	POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,80 X 1,60 X 1,60M	un	26,00	5749,87	149.496,62	189.997,27	1,50	8.624,81	2,00	11.499,74	24,00	137.996,88
4.16	61900	Charnim de poço de visita com alvenaria de tijolo comum	m	13,00	996,90	12.959,70	16.418,64	0,00	0,00	-	0,00	13,00	12.959,70

Adriana

(assinatura)




Contratante: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Contratado: ObraGen Engenharia e Construções Ltda
Serviços: Implantação de vias nas ruas Rodolfo Garcia, Miguel Ascêncio e Travessas, no Bairro Jardim Tobias
e-mail:
CNPJ:
Tel. Comercial:

Insc. Est. Residenciais:
Contato Celular:

Código Medição: PMS-017 003
Período: 01/01/2024 - 29/02/2024

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Contrato		Medição do mês		Acumulado		Saldo Contratual		
					P. Unil.	P. Total s/ BDI	Quant.	Total da Medição	Quant.	Acum. Total (R\$)	Quant.	Valor Total	
4.17	62021	Fornecimento de tampão de ferro fundido ductil classe mínima 400 (40 T) - D = 600 mm - NBR 10.100 articulado, para galerias de águas pluviais	Un.	26,00	419,41	10.904,66	13.815,11	0,00	0,00	-	0,00	26,00	10.904,66
4.18	62003	INSTALAÇÃO DE TAMPAO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPAO	Un.	26,00	122,99	3.197,74	4.051,22	0,00	0,00	-	0,00	26,00	3.197,74
4.19	60400	ESCORAMENTO CONTINUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS	m2	2.200,00	110,39	242.868,00	307.676,80	184,28	20.342,67	485,72	53.618,63	1714,28	189.239,37
4.20	25.06.01.99	FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM	m2	35,49	109,47	3.885,09	4.922,02	0,00	0,00	-	0,00	35,49	3.885,09
4.21	82100	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 1/2"	kg	307,20	12,73	3.910,66	4.954,42	0,00	0,00	-	0,00	307,20	3.910,66
4.22	82600	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA - BOMBADO	m3	3,53	520,28	1.836,59	2.326,78	0,00	0,00	-	0,00	3,53	1.836,59
4.23	60600	LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA	m3	1,15	418,08	480,79	609,11	0,00	0,00	-	0,00	1,15	480,79
LUMINAÇÃO													
LUMINÁRIAS PARA SUBSTITUIR													
5.1	101667	LUMINÁRIA DE LED PARA LUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2020	un	49,00	136,76	6.701,24	8.489,80	0,00	0,00	-	0,00	49,00	6.701,24
5.2	92337	Tubo de aço galvanizado com costura (equivalente a braço para iluminação pública padrão qpl) - em tubo de aço galvanizado com comprimento de 3,50 (m), classe média equivalente, conexão ramificada, di 80 (3"), instalado em punhadas - fornecimento e instalação, AF 12/2015	un	49,00	590,12	28.915,88	36.633,53	0,00	0,00	-	0,00	49,00	28.915,88
5.3	101665	Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 4" - fornecimento e instalação AF_08/2020	m	294,00	3,52	1.034,88	1.311,09	0,00	0,00	-	0,00	294,00	1.034,88
5.4	91925	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm2, Antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, AF 12/2015	un	49,00	43,25	2.119,25	2.684,88	0,00	0,00	-	0,00	49,00	2.119,25
LUMINÁRIAS PARA INSTALAR													
5.5	101667	LUMINÁRIA DE LED PARA LUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2020	un	3,00	590,12	1.770,36	2.242,87	0,00	0,00	-	0,00	3,00	1.770,36
5.6	92337	Tubo de aço galvanizado com costura (equivalente a braço para iluminação pública padrão qpl) - em tubo de aço galvanizado com comprimento de 3,50 (m), classe média equivalente, conexão ramificada, di 80 (3"), instalado em punhadas - fornecimento e instalação, AF 12/2015	m	10,50	166,14	1.744,47	2.210,07	0,00	0,00	-	0,00	10,50	1.744,47
5.7	101665	Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 4" - fornecimento e instalação AF_08/2020	un	6,00	40,86	245,16	310,59	0,00	0,00	-	0,00	6,00	245,16
5.8	91925	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm2, Antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, AF 12/2015	m	18,00	3,52	63,36	80,27	0,00	0,00	-	0,00	18,00	63,36
5.9	101632	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação, AF 08/2020	un	3,00	43,25	129,75	164,38	0,00	0,00	-	0,00	3,00	129,75

Aduna




Contratante: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Contratado: Orsagen Engenharia e Construções Ltda
Serviços: Implantação de vias nas ruas Rodolfo Garcia, Miguel Asencio e travessas no Bairro Brigadeiro Tobias
e-mail:
CNPJ:
Tel. Comercial:

Código Medição: PMS-017 003
Período: 01/01/2024 - 29/02/2024
Insc. Est. Residência:
Contato Celular:

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Contrato			Medição do mês		Acumulado		Saldo Contratual	
					P. Unid.	P. Total s/ BDI	Contrato c/ BDI	Quant.	Total da Medição	Quant.	Acum. Total (R\$)	Quant.	Valor Total
5.10	91467	Guindado hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminho loco PDI 16.000 kg, potência de 199 cv - materiais na operação, Af 08/2015	h	2,00	167,83	335,66	429,25	0,00	0,00	-	0,00	2,00	335,66
CUSTO CPFL													
5.11		Instalação de Poste de Concreto	Unh.	3,00	1696,63	5.089,89	6.446,38	0,00	0,00	-	0,00	3,00	5.089,89
SINALIZAÇÃO													
6.1	28.03.03.99	SINALIZ HOR. C/ TERMOPLAST. HOT-SPRAY	m2	200,00	68,92	13.784,00	17.462,95	0,00	0,00	-	0,00	200,00	13.784,00
6.2	28.01.07.01.99	FORN. E TRANSPORTE DE PLACA MOD.ALUMINIO GT+GT	m2	10,00	1424,25	14.242,50	18.043,82	0,00	0,00	-	0,00	10,00	14.242,50
6.3	28.03.02.99	SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRILL.	m2	350,00	40,02	14.007,00	17.745,47	0,00	0,00	-	0,00	350,00	14.007,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
7.1	54200	Passoio concreto Fck 15 Mpa, inclusive preparo de caixa e lastro	m3	481,35	696,93	335.467,26	429.003,47	0,00	0,00	-	0,00	481,35	335.467,26
7.2	30.04.030	PLSO em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa Mista	m2	25,00	128,45	3.211,25	4.068,33	0,00	0,00	-	0,00	25,00	3.211,25
7.3	98532	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco menor que 0,20	un	12,00	120,09	1.441,08	1.825,70	12,00	1.441,08	12,00	1.441,08	0,00	0,00
7.4	98533	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco igual ou maior a 0,20m e menor que 0,40m	un	4,00	327,22	1.308,88	1.658,22	4,00	1.308,88	4,00	1.308,88	0,00	0,00
7.5	34.08.27.02.01	CARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.ELAB.REL.TECN.INTERV.AREA PRES.CETESB S19 E S07	un	1,00	11.653,90	11.653,90	14.764,33	0,00	0,00	-	0,00	1,00	11.653,90
7.6	34.08.27.01	ESTUDO HIDROLOGICO E APROV. DO DAAE	un	1,00	5190,70	5.190,70	6.576,10	0,00	0,00	-	0,00	1,00	5.190,70
7.7	54500	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	m2	200,00	20,34	4.068,00	5.153,75	0,00	0,00	-	0,00	200,00	4.068,00
7.8	30.01.40.01	PLANTIO FLORESTAL DE ESPECIE ARBOREAS NATIVAS F<=0,60 E ESPAÇ.PLANTIO DE 3,0M X 2,00M	ha	0,30	16331,49	4.899,45	6.207,11	0,00	0,00	-	0,00	0,30	4.899,45

Delma

(Handwritten mark)



Contratante:	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Código Medição:	PMS-017
Contratado:	ObraGen Engenharia e Construções Ltda	003	
Services:	Implantação de vias nas ruas Rodolfo Garcia, Miguel Asencio e Travessas, no Bairro Brigadeiro Tobias	Período:	01/01/2024 - 29/02/2024
e-mail:		Contato Celular:	
CNPJ:		Insc Est:	
Tel. Comercial:		Residência:	

Item	Código	Discriminação	Contrato			Quant.	Medição do mês	Acumulado	Saldo Contratual				
			Unid.	Quant.	P Unil.				P Total s/ BDI	Contrato c/ BDI	Quant.	Acum. Total (R\$)	Quant.
7.9	30.01.40.02	MANUTENCAO DO PLANTIO FLORESTAL DE ESP. ARBÓREAS NATIVAS COM ESP. DE 3,00MX 2,00M	haxmes	1,20	534,34	641,21	812,35	0,00	0,00	1,20	641,21		
7.10	01.27.011	PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E GESTÃO DE PERDAS	un	1,00	7870,78	7.870,78	9.971,49	0,00	0,00	1,00	7.870,78		
7.11	30.03.01	PROJETO DE PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS	unid	1,00	2167,55	2.167,55	2.746,07	0,00	0,00	1,00	2.167,55		
8.0	ADM. LOCAL		SUBTOTAL			R\$ 85.664,16	SUBTOTAL		R\$ 216.274,21	SUBTOTAL		R\$ 5.617.665,92	
8.1	COMPOSIÇÃO 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,98%	583396,80	115.507,20	148.396,07	0,0239%	1.696,15	0,07332%	4.277,41	1,907%	111.229,79
			Sub - total			5.949.204,00	87.360,31	5.728.895,71					
			BDI 26,69%			1.587.842,54	23.316,47	1.529.042,24					
			Total Geral (a pagar)			7.537.046,54	110.676,78	7.297.937,95					
Approvações	Data	Contratante	Contratada		Administrativo		Percentual						
		<i>Daniel Gomes Duca</i>	<i>ObraGen Engenharia e Construções Ltda</i>		<i>110.676,78</i>		<i>97,77%</i>						
		Prefeitura Municipal de Sorocaba	ObraGen Engenharia e Construções Ltda				<i>1,46844%</i>						
							<i>96,30%</i>						

Daniel Gomes Duca
Daniel Gomes Duca
 Engº CREA 5070967121
 CAD - UEP