



PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATO:	CPL 294/2021
MEDIÇÃO:	2ª MEDIÇÃO
PERÍODO:	01/02/2023 à 28/02/2023
DATA DA MEDIÇÃO:	06/03/2023

Objeto: Duplicação da R. Pereira da Fonseca e Pavimentação da Rua Prof. Franco de Almeida Filho - Município de Sorocaba/SP

CONTRATO								MEDIÇÃO								
ITEM	REF.	Nº REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANTIDADE			VALORES			SALDO		
								ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	QUANTIDADE	VALOR	%
Rua Pereira da Fonseca																
1 PROJETOS																
1.1	SIURB-INFRA	03-53-18	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) - (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	FOLHA	3,00	4.308,68	12.926,04	-	-	-	-	-	-	3,00	12.926,04	100,00
1.2	SIURB-INFRA	03-53-18	PROJETO EXECUTIVO AS BUILT (PRANCHA A1) - (ILUMINAÇÃO)	FOLHA	3,00	4.308,68	12.926,04	-	-	-	-	-	-	3,00	12.926,04	100,00
1.3	SIURB-INFRA	03-53-18	PROJETO EXECUTIVO AS BUILT (PRANCHA A1) - PAISAGISMO	FOLHA	1,00	4.308,68	4.308,68	-	-	-	-	-	-	1,00	4.308,68	100,00
1.4	CDHU	01.17.061	Projeto executivo de estrutura em formato A0	UNID.	3,00	2.210,91	6.632,73	-	-	-	-	-	-	3,00	6.632,73	100,00
Sub-Total:							36.793,49								36.793,49	100,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES																
2.1	SIURB-INFRA	10-16-03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	18,00	311,04	5.598,72	18,00	-	18,00	5.598,72	-	5.598,72	-	-	-
2.2	SIURB-INFRA	04-33-12	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM	UN.	70,00	470,14	32.909,80	-	-	-	-	-	-	70,00	32.909,80	100,00
2.3	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	4.000,00	0,69	2.760,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00	2.760,00	100,00
2.4	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	15,00	1.047,39	15.710,85	15,00	-	15,00	15.710,85	-	15.710,85	-	-	-
2.5	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	15,00	545,22	8.178,30	15,00	-	15,00	8.178,30	-	8.178,30	-	-	-
2.6	CDHU	01.27.041	LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE VEGETAÇÃO	UNID	1,00	17.613,06	17.613,06	-	-	-	-	-	-	1,00	17.613,06	100,00
2.7	DER	34.08.27.01	ESTUDO HIDROLOGICO E APROV. DO DAEE	UNID	1,00	4.294,94	4.294,94	-	-	-	-	-	-	1,00	4.294,94	100,00
2.6	SIURB-INFRA	04-33-00	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE	M2	30.000,00	1,03	30.900,00	4.107,50	5.125,60	9.233,10	4.230,73	5.279,37	9.510,09	20.766,90	21.389,91	69,22
2.7	CDHU	01.27.011	Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas	UNID	1,00	6.373,97	6.373,97	-	-	-	-	-	-	1,00	6.373,97	100,00
2.8	DER	30.03.01	PROJETO DE PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS	UNID	1,00	1.981,14	1.981,14	-	-	-	-	-	-	1,00	1.981,14	100,00
Sub-Total:							126.320,78				33.718,60	5.279,37	38.997,96		87.322,82	69,13
3 TERRAPLENAGEM																
3.1	SIURB-INFRA	04-11-00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM	M3	12.000,00	19,38	232.560,00	2.199,95	1.591,40	3.791,35	42.635,03	30.841,33	73.476,36	8.208,65	159.083,64	68,41
3.2	SIURB-INFRA	04-32-00	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDO NO ATERRO	M3	15.600,00	5,43	84.708,00	-	-	-	-	-	-	15.600,00	84.708,00	100,00
3.3	SIURB-INFRA	05-20-00	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	M3	1.800,00	146,52	263.736,00	-	-	-	-	-	-	1.800,00	263.736,00	100,00
Sub-Total:							581.004,00				42.635,03	30.841,33	73.476,36		507.527,64	87,35
4 PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO																
4.1	SIURB-INFRA	09-01-00	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	14.000,00	10,87	152.180,00	-	-	-	-	-	-	14.000,00	152.180,00	100,00
4.2	SIURB-INFRA	05-10-00	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	16.000,00	23,29	372.640,00	-	-	-	-	-	-	16.000,00	372.640,00	100,00
4.3	DER	37.02.26.99	TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM	M3*KM	416.000,00	1,43	594.880,00	-	23.695,94	23.695,94	-	33.885,19	33.885,19	392.304,06	560.994,81	94,30



PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATO:	CPL 294/2021
MEDIÇÃO:	2ª MEDIÇÃO
PERÍODO:	01/02/2023 à 28/02/2023
DATA DA MEDIÇÃO:	06/03/2023

Objeto: Duplicação da R. Pereira da Fonseca e Pavimentação da Rua Prof. Franco de Almeida Filho - Município de Sorocaba/SP

CONTRATO								MEDIÇÃO								
ITEM	REF.	Nº REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANTIDADE			VALORES			SALDO		
								ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	QUANTIDADE	VALOR	%
4.4	SIURB-INFRA	05-48-00	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	2.400,00	180,39	432.936,00	-	-	-	-	-	-	2.400,00	432.936,00	100,00
4.5	SIURB-INFRA	05-27-00	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	14.000,00	13,97	195.580,00	-	-	-	-	-	-	14.000,00	195.580,00	100,00
4.6	SIURB-INFRA	05-26-00	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	42.000,00	6,84	287.280,00	-	-	-	-	-	-	42.000,00	287.280,00	100,00
4.7	SIURB-INFRA	05-28-00	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	1.400,00	1.421,65	1.990.310,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00	1.990.310,00	100,00
4.8	SIURB-INFRA	05-78-07	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	35.000,00	2,34	81.900,00	-	-	-	-	-	-	35.000,00	81.900,00	100,00
4.9	SIURB-INFRA	05-25-01	BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE)	M3	735,00	1.265,62	930.230,70	-	-	-	-	-	-	735,00	930.230,70	100,00
4.10	SIURB-INFRA	05-79-07	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	18.375,00	2,34	42.997,50	-	-	-	-	-	-	18.375,00	42.997,50	100,00
Sub-Total:							5.080.934,20					33.885,19	33.885,19		5.047.049,01	99,33
5	DRENAGEM															
5.1	DER	24.19.05.01	GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA (extrusada)	M3	360,00	741,77	267.037,20	-	-	-	-	-	-	360,00	267.037,20	100,00
5.2	DER	24.19.04.01	SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA (extrusada)	M3	432,00	596,14	257.532,48	-	-	-	-	-	-	432,00	257.532,48	100,00
5.3	SIURB-INFRA	04-04-00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 4,0M	M3	11.500,00	9,81	112.815,00	-	1.163,57	1.163,57	-	11.414,62	11.414,62	10.336,43	101.400,38	89,88
5.4	SIURB-INFRA	04-09-00	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	M3	7.475,00	9,95	74.376,25	-	933,06	933,06	-	9.283,99	9.283,99	6.541,94	65.092,26	87,52
5.5	DER	37.02.26.99	TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM	M3*KM	149.500,00	1,43	213.785,00	-	5.831,65	5.831,65	-	8.339,26	8.339,26	143.668,35	205.445,74	96,10
5.6	SIURB-INFRA	06-05-00	LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	300,00	144,00	43.200,00	-	55,38	55,38	-	7.974,72	7.974,72	244,62	35.225,28	81,54
5.7	SIURB-INFRA	06-09-00	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 50CM	M	363,00	84,40	30.637,20	-	63,00	63,00	-	5.317,20	5.317,20	300,00	25.320,00	82,64
5.8	SIURB-INFRA	06-10-01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2	M	1.802,00	127,80	230.295,60	-	409,00	409,00	-	52.270,20	52.270,20	1.393,00	178.025,40	77,30
5.9	SIURB-INFRA	06-12-01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 80CM - TIPO PA-2	M	15,00	259,77	3.896,55	-	-	-	-	-	-	15,00	3.896,55	100,00
5.10	SIURB-INFRA	06-14-01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100CM - TIPO PA-2	M	159,00	351,78	55.933,02	-	-	-	-	-	-	159,00	55.933,02	100,00
5.11	SIURB-INFRA	06-22-04	BOCA DE LOBO DUPLA	UN.	54,00	2.906,23	156.936,42	-	12,00	12,00	-	34.874,76	34.874,76	42,00	122.061,66	77,78
5.12	SIURB-INFRA	06-22-05	BOCA DE LOBO TRIPLA	UN.	8,00	4.192,68	33.541,44	-	1,00	1,00	-	4.192,68	4.192,68	7,00	29.348,76	87,50
5.13	SIURB-INFRA	06-18-02	POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M	UN.	47,00	4.824,53	226.752,91	-	11,00	11,00	-	53.069,83	53.069,83	36,00	173.683,08	76,60
5.14	SIURB-INFRA	06-19-00	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM	M	47,00	781,01	36.707,47	-	-	-	-	-	-	47,00	36.707,47	100,00
5.15	SIURB-INFRA	06-20-21	FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	47,00	363,67	17.092,49	-	-	-	-	-	-	47,00	17.092,49	100,00
5.16	SIURB-INFRA	06-04-00	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS	M2	9.360,00	89,12	834.163,20	-	1.674,00	1.674,00	-	149.186,88	149.186,88	7.686,00	684.976,32	82,12
5.17	SIURB-INFRA	07-31-83	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	M3	1.000,00	146,52	146.520,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	146.520,00	100,00
5.18	SIURB-INFRA	07-09-00	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2"	KG	14.400,00	12,34	177.696,00	-	-	-	-	-	-	14.400,00	177.696,00	100,00
5.19	CDHU	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	m³	180,00	387,00	69.660,00	-	-	-	-	-	-	180,00	69.660,00	100,00
5.20	SIURB-INFRA	07.07.00	Forma para galeria moldada	m²	1.000,00	51,45	51.450,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	51.450,00	100,00
5.21	SIURB-INFRA	04-32-00	Compactação de terra, medida no aterro (fundo de valas pluviais)	m³	96,00	5,43	521,28	-	-	-	-	-	-	96,00	521,28	100,00



CONTRATO:	CPL 294/2021
MEDIÇÃO:	2ª MEDIÇÃO
PERÍODO:	01/02/2023 à 28/02/2023
DATA DA MEDIÇÃO:	06/03/2023

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Objeto: Duplicação da R. Pereira da Fonseca e Pavimentação da Rua Prof. Franco de Almeida Filho - Município de Sorocaba/SP

CONTRATO								MEDIÇÃO								
ITEM	REF.	Nº REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANTIDADE			VALORES			SALDO		
								ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	QUANTIDADE	VALOR	%
5.22	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	460,80	5,11	2.354,68	-	-	-	-	-	-	460,80	2.354,68	100,00
5.23	DER	22.03.09.99	TRANSPORTE DE SOLO MOLEATE 2 KM	m³XkM	1.600,00	5,04	8.064,00	-	-	-	-	-	-	1.600,00	8.064,00	100,00
5.24	SIURB-EDIF	17-01-71	MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM	M	100,00	3.331,19	333.119,00	-	-	-	-	-	-	100,00	333.119,00	100,00
Sub-Total:							3.384.087,19									
6 VERTEDOR																
6.1	SIURB-INFRA	04-33-00	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE	M2	1.052,00	1,03	1.083,56	-	-	-	-	-	-	1.052,00	1.083,56	100,00
6.2	SIURB-INFRA	04-11-00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM	M3	3.150,00	19,38	61.047,00	-	-	-	-	-	-	3.150,00	61.047,00	100,00
6.3	SIURB-INFRA	04-32-00	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDO NO ATERRO	M3	630,00	5,43	3.420,90	-	-	-	-	-	-	630,00	3.420,90	100,00
6.4	SIURB-INFRA	06-06-00	Lastro de concreto magro fck = 11MPA	m²	95,00	320,94	30.489,30	-	-	-	-	-	-	95,00	30.489,30	100,00
6.5	SIURB-INFRA	07-09-00	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2"	Kg	5.579,00	12,34	68.844,86	-	-	-	-	-	-	5.579,00	68.844,86	100,00
6.6	SIURB-INFRA	07-10-00	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2"	Kg	3.884,00	12,28	47.695,52	-	-	-	-	-	-	3.884,00	47.695,52	100,00
6.7	SIURB-INFRA	07-17-00	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA	M3	297,00	395,72	117.528,84	-	-	-	-	-	-	297,00	117.528,84	100,00
6.8	DER	25.09.12	INJEÇÃO DE NATA DE CONCRETO	Kg	100,00	2,72	272,00	-	-	-	-	-	-	100,00	272,00	100,00
6.9	DER	25.06.02.99	FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR.	m²	150,00	166,12	24.918,00	-	-	-	-	-	-	150,00	24.918,00	100,00
Sub-Total:							355.299,98								355.299,98	100,00
7 ADUELA MOLDADA IN LOCO																
7.1	SIURB-INFRA	04-11-00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM	M3	2.336,00	19,38	45.271,68	-	-	-	-	-	-	2.336,00	45.271,68	100,00
7.2	SIURB-INFRA	04-32-00	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDO NO ATERRO	M3	525,00	5,43	2.850,75	-	-	-	-	-	-	525,00	2.850,75	100,00
7.3	SIURB-INFRA	06-06-00	Lastro de concreto magro fck = 11MPA	m²	79,00	320,94	25.354,26	-	-	-	-	-	-	79,00	25.354,26	100,00
7.4	SIURB-INFRA	07-09-00	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2"	Kg	6.366,00	12,34	78.556,44	-	-	-	-	-	-	6.366,00	78.556,44	100,00
7.5	SIURB-INFRA	07-10-00	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2"	Kg	27.788,00	12,28	341.236,64	-	-	-	-	-	-	27.788,00	341.236,64	100,00
7.6	DER	25.06.02.99	FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR.	m²	548,00	166,12	91.033,76	-	-	-	-	-	-	548,00	91.033,76	100,00
7.7	SIURB-INFRA	07-17-00	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA	M3	497,00	395,72	196.672,84	-	-	-	-	-	-	497,00	196.672,84	100,00
Sub-Total:							780.976,37								780.976,37	100,00
8 CANAL DE RESTITUIÇÃO																
8.1	SIURB-INFRA	04-11-00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM	M3	8.670,00	19,38	168.024,60	-	-	-	-	-	-	8.670,00	168.024,60	100,00
8.2	SIURB-INFRA	04-32-00	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDO NO ATERRO	M3	2.218,00	5,43	12.043,74	-	-	-	-	-	-	2.218,00	12.043,74	100,00
8.3	SIURB-INFRA	07-40-04	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO	m²	2.250,00	11,53	25.942,50	-	-	-	-	-	-	2.250,00	25.942,50	100,00
8.4	SIURB-INFRA	07-31-00	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,23M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM	m²	2.250,00	269,24	605.790,00	-	-	-	-	-	-	2.250,00	605.790,00	100,00
8.5	SIURB-INFRA	07-24-00	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM	m²	100,00	680,40	68.040,00	-	-	-	-	-	-	100,00	68.040,00	100,00



CONTRATO:	CPL 294/2021
MEDIÇÃO:	2ª MEDIÇÃO
PERÍODO:	01/02/2023 à 28/02/2023
DATA DA MEDIÇÃO:	06/03/2023

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Objeto: Duplicação da R. Pereira da Fonseca e Pavimentação da Rua Prof. Franco de Almeida Filho - Município de Sorocaba/SP

CONTRATO								MEDIÇÃO								
ITEM	REF.	Nº REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANTIDADE			VALORES			SALDO		
								ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	QUANTIDADE	VALOR	%
Sub-Total:							879.840,84								879.840,84	100,00
9 CALÇADAS E CICLOVIAS																
9.1	SIURB-INFRA	05-42-00	PASSEIO CONCRETO FCK 15 MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	720,00	540,59	389.224,80	-	-	-	-	-	-	720,00	389.224,80	100,00
9.2	SIURB-INFRA	05-92-02	PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	240,00	662,13	158.911,20	-	-	-	-	-	-	240,00	158.911,20	100,00
9.3	SIURB-INFRA	07-15-00	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA	M3	240,00	370,02	88.804,80	-	-	-	-	-	-	240,00	88.804,80	100,00
9.4	SIURB-INFRA	27.14.04.99	PINTURA ACRILICA PARA PISO CIMENTADO-2DEMAOS	M2	4.800,00	29,26	140.448,00	-	-	-	-	-	-	4.800,00	140.448,00	100,00
9.5	SIURB-INFRA	27.14.04.100	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	96,00	29,26	2.808,96	-	-	-	-	-	-	96,00	2.808,96	100,00
9.6	SIURB-INFRA	05-45-00	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	3.200,00	12,89	41.248,00	-	-	-	-	-	-	3.200,00	41.248,00	100,00
9.7	SIURB-EDIF	17-02-42	PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	720,00	565,30	407.016,00	-	-	-	-	-	-	720,00	407.016,00	100,00
Sub-Total:							1.228.461,76								1.228.461,76	100,00
10 ILUMINAÇÃO																
LUMINÁRIAS PARA INSTALAR (ciclovias)																
10.5	CDHU	41.10.430	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m	UN	100,00	1.441,48	144.148,00	-	-	-	-	-	-	100,00	144.148,00	100,00
10.6	CDHU	41.11.703	Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 17.475 lm, eficiência mínima 118 lm/W	UN	200,00	1.196,44	239.288,00	-	-	-	-	-	-	200,00	239.288,00	100,00
10.7	CDHU	41.11.450	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	UN	100,00	111,95	11.195,00	-	-	-	-	-	-	100,00	11.195,00	100,00
10.8	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	800,00	3,35	2.680,00	-	-	-	-	-	-	800,00	2.680,00	100,00
10.9	SINAPI	101632	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000 W	UN	100,00	49,60	4.960,00	-	-	-	-	-	-	100,00	4.960,00	100,00
10.10	CDHU	38.13.060	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 150 mm, com acessórios	M	2.000,00	59,94	119.880,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	119.880,00	100,00
10.11	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	6.000,00	3,35	20.100,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00	20.100,00	100,00
10.12	CDHU	40.02.100	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm	UN	50,00	156,07	7.803,50	-	-	-	-	-	-	50,00	7.803,50	100,00
Sub-Total:							550.054,50								550.054,50	100,00
REMANEJAMENTO DE POSTES, REDE ELÉTRICA E TELEFONIA																
10.13	Cotação	-	P-02- Concreto circular 12 - 1500 DAN (121500-1C2R)	UN	3,00	3.707,18	11.121,54	-	-	-	-	-	-	3,00	11.121,54	100,00
10.14	Cotação	-	Luminária LED 100W	UNID	132,00	871,96	115.098,72	-	-	-	-	-	-	132,00	115.098,72	100,00
10.15	Cotação	-	Cabo CTP APL 200 Pares	M	1.200,00	107,85	129.420,00	-	-	-	-	-	-	1.200,00	129.420,00	100,00
10.16	Cotação	-	Cabo fibra óptica	M	8.400,00	1,05	8.820,00	-	-	-	-	-	-	8.400,00	8.820,00	100,00
10.17	Cotação	-	Cabo média alumínio	unid	4.800,00	13,71	65.808,00	-	-	-	-	-	-	4.800,00	65.808,00	100,00
10.18	Cotação	-	Cabo Pré-Reunido (multiplexado) de BT com neutro Nu (3x1x35+50)mm2-PB35N-Três condutores-fase de alumínio isolado	m	1.200,00	40,22	48.264,00	-	-	-	-	-	-	1.200,00	48.264,00	100,00
10.19	Cotação	-	P-05-Concreto circular 11 - 600 DAN (11600B1-1C2R))	UNID	31,00	1.439,55	44.626,05	-	-	-	-	-	-	31,00	44.626,05	100,00
10.20	Cotação	-	Alça 3/8	UNID	34,00	4,31	146,54	-	-	-	-	-	-	34,00	146,54	100,00

CONTRATO:	CPL 294/2021
MEDIÇÃO:	2ª MEDIÇÃO
PERÍODO:	01/02/2023 à 28/02/2023
DATA DA MEDIÇÃO:	06/03/2023

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Objeto: Duplicação da R. Pereira da Fonseca e Pavimentação da Rua Prof. Franco de Almeida Filho - Município de Sorocaba/SP

CONTRATO								MEDIÇÃO								
ITEM	REF.	Nº REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANTIDADE			VALORES			SALDO		
								ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	QUANTIDADE	VALOR	%
10.21	Cotação	-	Alça para cabo PB 70mm - DISTRIBUIÇÃO	UNID	34,00	6,40	217,60	-	-	-	-	-	-	34,00	217,60	100,00
10.22	Cotação	-	Anel de amarração para isolar polimérico de pino, 15 kV	UNID	34,00	32,81	1.115,54	-	-	-	-	-	-	34,00	1.115,54	100,00
10.23	Cotação	-	Arame galvanizado 14BWG	KG	14,00	21,97	307,58	-	-	-	-	-	-	14,00	307,58	100,00
10.24	Cotação	-	Armação Pesada de 1 Polo	unid	14,00	5,94	83,16	-	-	-	-	-	-	14,00	83,16	100,00
10.25	Cotação	-	Arruela Quadrada MEDIDA 50X3X18MM	UN	132,00	3,93	518,76	-	-	-	-	-	-	132,00	518,76	100,00
10.26	Cotação	-	Cantoneira Auxiliar para Braço tipo "C"	un	34,00	1,03	35,02	-	-	-	-	-	-	34,00	35,02	100,00
10.27	Cotação	-	Cela para Cruzeta de Madeira	unid	12,00	26,51	318,12	-	-	-	-	-	-	12,00	318,12	100,00
10.28	Cotação	-	Chave Fusível 15kV	UN	12,00	201,08	2.412,96	-	-	-	-	-	-	12,00	2.412,96	100,00
10.29	Cotação	-	Cinta 160	un	34,00	73,12	2.486,08	-	-	-	-	-	-	34,00	2.486,08	100,00
10.30	Cotação	-	Clode 5h ELO FUSIVEL	UN	12,00	10,57	126,84	-	-	-	-	-	-	12,00	126,84	100,00
10.31	Cotação	-	Conector de derivação - 4 derivações	UN	34,00	0,46	15,64	-	-	-	-	-	-	34,00	15,64	100,00
10.32	Cotação	-	Conector H 35x35	UN	34,00	15,08	512,72	-	-	-	-	-	-	34,00	512,72	100,00
10.33	Cotação	-	Conector H 50x50 - 25-70/16-35	UN	34,00	10,76	365,84	-	-	-	-	-	-	34,00	365,84	100,00
10.34	Cotação	-	Conector H 70x70 3030830009	UN	34,00	30,16	1.025,44	-	-	-	-	-	-	34,00	1.025,44	100,00
10.35	Cotação	-	Cordoalha 3/8"	UN	34,00	5,08	172,72	-	-	-	-	-	-	34,00	172,72	100,00
10.36	Cotação	-	Cruzeta de Madeira de 2,4m	un	34,00	26,51	901,34	-	-	-	-	-	-	34,00	901,34	100,00
10.37	Cotação	-	Elo fusível 15 kV - 10K	UN	34,00	4,72	160,48	-	-	-	-	-	-	34,00	160,48	100,00
10.38	Cotação	-	Espaçador vertical para rede compacta 15kV	UN	34,00	20,46	695,64	-	-	-	-	-	-	34,00	695,64	100,00
10.39	Cotação	-	Espaçador Losangular 15kV	UN	34,00	46,74	1.589,16	-	-	-	-	-	-	34,00	1.589,16	100,00
10.40	Cotação	-	Estribo para braço tipo "L"	UN	34,00	17,14	582,76	-	-	-	-	-	-	34,00	582,76	100,00
10.41	Cotação	-	Fio de aço galvanizado 4BWG (ARAME GALV)	m	34,00	2,54	86,36	-	-	-	-	-	-	34,00	86,36	100,00
10.42	Cotação	-	Fita Auto Fusão	UN	34,00	15,99	543,66	-	-	-	-	-	-	34,00	543,66	100,00
10.43	Cotação	-	Grampo de ancoragem dielétrico cabo 50 mm² - 15kV - GD5	un	34,00	16,45	559,30	-	-	-	-	-	-	34,00	559,30	100,00
10.44	Cotação	-	Grampo Paralelo de Bronze Tipo - BX 10	UNID	34,00	9,98	339,32	-	-	-	-	-	-	34,00	339,32	100,00
10.45	Cotação	-	Haste de cantoneira galvanizada 2,4m	UN	34,00	17,08	580,72	-	-	-	-	-	-	34,00	580,72	100,00
10.46	Cotação	-	Haste de aterramento de aço galvanizado, cantoneira , de comprimento 2 400 mm	UN	34,00	152,64	5.189,76	-	-	-	-	-	-	34,00	5.189,76	100,00
10.47	Cotação	-	Isolador de ancoragem - Polimérico	UN	34,00	32,81	1.115,54	-	-	-	-	-	-	34,00	1.115,54	100,00
10.48	Cotação	-	Isolador roldana	UN	34,00	13,53	460,02	-	-	-	-	-	-	34,00	460,02	100,00
10.49	Cotação	-	Isolador tipo pino rígido Polimérico - com Anel de amarração para isolador polimérico de pino, 15 kV	UNID	34,00	32,81	1.115,54	-	-	-	-	-	-	34,00	1.115,54	100,00
10.50	Cotação	-	Laço 70 mm para Neutro NU	UN	14,00	4,34	60,76	-	-	-	-	-	-	14,00	60,76	100,00
10.51	Cotação	-	Manilha	UN	14,00	15,11	211,54	-	-	-	-	-	-	14,00	211,54	100,00
10.52	Cotação	-	Mão Francesa 726 PLANA	UN	14,00	30,07	420,98	-	-	-	-	-	-	14,00	420,98	100,00
10.53	Cotação	-	Núcleo 4 pétalas	UN	34,00	365,60	12.430,40	-	-	-	-	-	-	34,00	12.430,40	100,00
10.54	Cotação	-	Olhal	UN	14,00	3,39	47,46	-	-	-	-	-	-	14,00	47,46	100,00
10.55	Cotação	-	Para raio 15kV	UN	14,00	137,10	1.919,40	-	-	-	-	-	-	14,00	1.919,40	100,00
10.56	Cotação	-	Parafuso FRANCES 70MM	UN	34,00	0,38	12,92	-	-	-	-	-	-	34,00	12,92	100,00
10.57	Cotação	-	Parafuso FRANCES 45MM	UN	34,00	75,46	2.565,64	-	-	-	-	-	-	34,00	2.565,64	100,00
10.58	Cotação	-	Parafuso Frances 150mm	UN	34,00	1,02	34,68	-	-	-	-	-	-	34,00	34,68	100,00
10.59	Cotação	-	Parafuso M16 / 500MM	UN	34,00	2,71	92,14	-	-	-	-	-	-	34,00	92,14	100,00
10.60	Cotação	-	Parafuso M16/125mm	UN	34,00	1,40	47,60	-	-	-	-	-	-	34,00	47,60	100,00
10.61	Cotação	-	Perfil "U"	UN	34,00	51,09	1.737,06	-	-	-	-	-	-	34,00	1.737,06	100,00
10.62	Cotação	-	Pino curto de aço carbono de 192mm	UN	34,00	5,99	203,66	-	-	-	-	-	-	34,00	203,66	100,00
10.63	Cotação	-	Porca Solteira PORCA QUADRADA M-16 IGUAL A DE PARAFUSO FRANCES	UN	34,00	0,16	5,44	-	-	-	-	-	-	34,00	5,44	100,00
10.64	Cotação	-	Protetor para bucha de transformador	UN	34,00	12,17	413,78	-	-	-	-	-	-	34,00	413,78	100,00
10.65	Cotação	-	Sapatilha	unid	34,00	1,76	59,84	-	-	-	-	-	-	34,00	59,84	100,00
10.66	Cotação	-	Split Bold 35mm	un	34,00	14,81	503,54	-	-	-	-	-	-	34,00	503,54	100,00
10.67	Cotação	-	Suporte "L"	un	34,00	1,11	37,74	-	-	-	-	-	-	34,00	37,74	100,00
10.68	Cotação	-	Suporte "Z"	UND	34,00	16,33	555,22	-	-	-	-	-	-	34,00	555,22	100,00
10.69	Cotação	-	Suporte Horizontal - L	un	34,00	17,46	593,64	-	-	-	-	-	-	34,00	593,64	100,00
10.70	Cotação	-	Suporte Transformador 255	un	34,00	108,86	3.701,24	-	-	-	-	-	-	34,00	3.701,24	100,00
10.71	Cotação	-	Transformador WEG 300KVA 23100/220V	un	3,00	46.614,00	139.842,00	-	-	-	-	-	-	3,00	139.842,00	100,00
10.72	Cotação	-	TORA para subsolo TORA DE MADEIRA 1MT	un	34,00	124,21	4.223,14	-	-	-	-	-	-	34,00	4.223,14	100,00



PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATO:	CPL 294/2021
MEDIÇÃO:	2ª MEDIÇÃO
PERÍODO:	01/02/2023 à 28/02/2023
DATA DA MEDIÇÃO:	06/03/2023

Objeto: Duplicação da R. Pereira da Fonseca e Pavimentação da Rua Prof. Franco de Almeida Filho - Município de Sorocaba/SP

CONTRATO								MEDIÇÃO									
ITEM	REF.	Nº REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANTIDADE			VALORES			SALDO			
								ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	QUANTIDADE	VALOR	%	
10.73	Cotação	-	Mão de obra de instalação de postes com cabos elétricos, ópticos e de telefonia	serviços	1,00	403.074,00	403.074,00	-	-	-	-	-	-	1,00	403.074,00	100,00	
Sub-Total:							1.019.732,29								1.019.732,29	100,00	
Sub-Total Iluminação:							1.569.786,79									1.569.786,79	100,00
11	SINALIZAÇÃO																
11.1	DER	28.03.03.99	SINALIZ. HOR. C/ TERMOPLAST HOT-SPRAY	M2	2.600,00	60,19	156.494,00	-	-	-	-	-	-	2.600,00	156.494,00	100,00	
11.2	DER	28.01.07.01.99	FORN. E TRANSPORTE DE PLACA MOD.ALUMINIO GT+GT	M2	71,00	1.116,49	79.270,79	-	18,00	18,00	-	20.096,82	20.096,82	53,00	59.173,97	74,65	
11.3	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	35.600,00	1,75	62.300,00	-	-	-	-	-	-	35.600,00	62.300,00	100,00	
Sub-Total:							298.064,79				-	20.096,82	20.096,82		277.967,97	93,26	
12	Implantação de requalificação asfáltica (Rua Miguel Arcângelo Mاتيolo)																
12.1	SIURB-INFRA	09-01-00	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	770,00	10,87	8.369,90	-	-	-	-	-	-	770,00	8.369,90	100,00	
12.2	SIURB-INFRA	05-26-00	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	770,00	6,84	5.266,80	-	-	-	-	-	-	770,00	5.266,80	100,00	
12.3	SIURB-INFRA	05-29-00	REVESTIMENTO DE PRE-MISTURADO À QUENTE (SEM TRANSPORTE)	M3	39,00	1.421,65	55.444,35	-	-	-	-	-	-	39,00	55.444,35	100,00	
12.4	SIURB-INFRA	05-77-07	TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	975,00	2,34	2.281,50	-	-	-	-	-	-	975,00	2.281,50	100,00	
Sub-Total:							71.362,55								71.362,55	100,00	
13	Bolsão Estacionamento Praça (1000m² - 50*20m)																
13.1	SIURB-INFRA	05-10-00	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	1.000,00	23,29	23.290,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	23.290,00	100,00	
13.2	DER	37.02.26.99	TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM	M3*KM	32.500,00	1,43	46.475,00	-	-	-	-	-	-	32.500,00	46.475,00	100,00	
13.3	SIURB-INFRA	05-48-00	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	150,00	180,39	27.058,50	-	-	-	-	-	-	150,00	27.058,50	100,00	
13.4	SIURB-INFRA	05-27-00	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	1.000,00	13,97	13.970,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	13.970,00	100,00	
13.5	SIURB-INFRA	05-26-00	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	2.000,00	6,84	13.680,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	13.680,00	100,00	
13.6	SIURB-INFRA	05-28-00	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	50,00	1.421,65	71.082,50	-	-	-	-	-	-	50,00	71.082,50	100,00	
13.7	SIURB-INFRA	05-78-07	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	1.250,00	2,34	2.925,00	-	-	-	-	-	-	1.250,00	2.925,00	100,00	
13.8	SIURB-INFRA	05-25-01	BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE)	M3	50,00	1.265,62	63.281,00	-	-	-	-	-	-	50,00	63.281,00	100,00	
13.9	SIURB-INFRA	05-79-07	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	1.250,00	2,34	2.925,00	-	-	-	-	-	-	1.250,00	2.925,00	100,00	
13.10	DER	24.19.05.01	GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA (extrusada)	M3	6,00	741,77	4.450,62	-	-	-	-	-	-	6,00	4.450,62	100,00	
13.11	DER	24.19.04.01	SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA (extrusada)	M3	8,00	596,14	4.769,12	-	-	-	-	-	-	8,00	4.769,12	100,00	
13.12	SIURB-INFRA	05-42-00	PASSEIO CONCRETO FCK 15 MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	125,00	540,59	67.573,75	-	-	-	-	-	-	125,00	67.573,75	100,00	
Sub-total							341.480,49								341.480,49	100,00	
14	Implantação Pavimento e Drenagem (Rua Prof. João Franco de Almeida Filho) DRENAGEM																
14.1	DER	24.19.05.01	GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA (extrusada)	M3	36,00	741,77	26.703,72	-	-	-	-	-	-	36,00	26.703,72	100,00	
14.2	DER	24.19.04.01	SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA (extrusada)	M3	43,00	596,14	25.634,02	-	-	-	-	-	-	43,00	25.634,02	100,00	
14.3	SIURB-INFRA	06-10-01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2	M	300,00	127,80	38.340,00	-	-	-	-	-	-	300,00	38.340,00	100,00	
14.4	SIURB-INFRA	06-09-00	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 50CM	M	28,00	84,40	2.363,20	-	-	-	-	-	-	28,00	2.363,20	100,00	
14.5	SIURB-INFRA	06-22-04	BOCA DE LOBO DUPLA	UN.	8,00	2.906,23	23.249,84	-	-	-	-	-	-	8,00	23.249,84	100,00	



PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATO:	CPL 294/2021
MEDIÇÃO:	2ª MEDIÇÃO
PERÍODO:	01/02/2023 à 28/02/2023
DATA DA MEDIÇÃO:	06/03/2023

Objeto: Duplicação da R. Pereira da Fonseca e Pavimentação da Rua Prof. Franco de Almeida Filho - Município de Sorocaba/SP

CONTRATO								MEDIÇÃO									
ITEM	REF.	Nº REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANTIDADE			VALORES			SALDO			
								ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	QUANTIDADE	VALOR	%	
14.6	SIURB-INFRA	04-04-00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	M3	1.500,00	9,81	14.715,00	-	-	-	-	-	-	1.500,00	14.715,00	100,00	
14.7	DER	37.02.26.99	TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM	M3*KM	19.500,00	1,43	27.885,00	-	-	-	-	-	-	19.500,00	27.885,00	100,00	
14.8	SIURB-INFRA	04-09-00	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	M3	1.950,00	9,95	19.402,50	-	-	-	-	-	-	1.950,00	19.402,50	100,00	
14.9	SIURB-INFRA	06-05-00	LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	45,00	144,00	6.480,00	-	-	-	-	-	-	45,00	6.480,00	100,00	
14.10	SIURB-INFRA	06-18-02	POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M	UN.	4,00	4.824,53	19.298,12	-	-	-	-	-	-	4,00	19.298,12	100,00	
14.11	SIURB-INFRA	06-19-00	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM	M	4,00	781,01	3.124,04	-	-	-	-	-	-	4,00	3.124,04	100,00	
14.12	SIURB-INFRA	06-20-21	FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	4,00	363,67	1.454,68	-	-	-	-	-	-	4,00	1.454,68	100,00	
14.13	SIURB-INFRA	06-04-00	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS	M2	1.312,00	89,12	116.925,44	-	-	-	-	-	-	1.312,00	116.925,44	100,00	
Sub-total							325.575,56							325.575,56	100,00		
15	PAVIMENTAÇÃO (Rua Prof. João Franco de Almeida Filho)																
15.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	400,00	0,69	276,00	-	-	-	-	-	-	400,00	276,00	100,00	
15.2	SIURB-INFRA	05-10-00	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	2.800,00	23,29	65.212,00	-	-	-	-	-	-	2.800,00	65.212,00	100,00	
15.3	DER	37.02.26.99	TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM	M3*KM	91.000,00	1,43	130.130,00	-	-	-	-	-	-	91.000,00	130.130,00	100,00	
15.4	SIURB-INFRA	05-48-00	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	560,00	180,39	101.018,40	-	-	-	-	-	-	560,00	101.018,40	100,00	
15.5	SIURB-INFRA	05-62-00	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CAL 6,0% EM PESO	M3	280,00	76,14	21.319,20	-	-	-	-	-	-	280,00	21.319,20	100,00	
15.6	SIURB-INFRA	05-27-00	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	2.800,00	13,97	39.116,00	-	-	-	-	-	-	2.800,00	39.116,00	100,00	
15.7	SIURB-INFRA	05-26-00	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	5.600,00	6,84	38.304,00	-	-	-	-	-	-	5.600,00	38.304,00	100,00	
15.8	SIURB-INFRA	05-28-00	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	140,00	1.421,65	199.031,00	-	-	-	-	-	-	140,00	199.031,00	100,00	
15.9	SIURB-INFRA	05-78-07	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALEM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	3.500,00	2,34	8.190,00	-	-	-	-	-	-	3.500,00	8.190,00	100,00	
15.10	SIURB-INFRA	05-25-01	BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE)	M3	140,00	1.265,62	177.186,80	-	-	-	-	-	-	140,00	177.186,80	100,00	
15.11	SIURB-INFRA	05-79-07	TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	3.500,00	2,34	8.190,00	-	-	-	-	-	-	3.500,00	8.190,00	100,00	
15.12	SIURB-INFRA	05-42-00	PASSEIO CONCRETO FCK 15 MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	192,00	540,59	103.793,28	-	-	-	-	-	-	192,00	103.793,28	100,00	
Sub-total							891.766,68							891.766,68	100,00		
16	ILUMINAÇÃO (Rua Prof. João Franco de Almeida Filho)																
16.1	SINAPI	101661	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	15,00	92,50	1.387,50	-	-	-	-	-	-	15,00	1.387,50	100,00	
16.2	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W	UN	15,00	580,75	8.711,25	-	-	-	-	-	-	15,00	8.711,25	100,00	
16.3	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	53,00	3,35	177,55	-	-	-	-	-	-	53,00	177,55	100,00	
16.4	SINAPI	101632	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000 W	UN	15,00	49,60	744,00	-	-	-	-	-	-	15,00	744,00	100,00	
Sub-total							11.020,30							11.020,30	100,00		
17	ILUMINAÇÃO E CICLOVIA (Avenida Conde Zeppelin)																



PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATO:	CPL 294/2021
MEDIÇÃO:	2ª MEDIÇÃO
PERÍODO:	01/02/2023 à 28/02/2023
DATA DA MEDIÇÃO:	06/03/2023

Objeto: Duplicação da R. Pereira da Fonseca e Pavimentação da Rua Prof. Franco de Almeida Filho - Município de Sorocaba/SP

CONTRATO								MEDIÇÃO								
ITEM	REF.	Nº REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANTIDADE			VALORES			SALDO		
								ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	QUANTIDADE	VALOR	%
17.1	SINAPI	101661	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	97,00	92,50	8.972,50	-	-	-	-	-	-	97,00	8.972,50	100,00
17.2	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W	UN	194,00	580,75	112.665,50	-	-	-	-	-	-	194,00	112.665,50	100,00
17.3	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	4.176,00	3,35	13.989,60	-	-	-	-	-	-	4.176,00	13.989,60	100,00
17.4	SINAPI	101632	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000 W	UN	97,00	49,60	4.811,20	-	-	-	-	-	-	97,00	4.811,20	100,00
17.5	SIURB-INFRA	27.14.04.99	PINTURA ACRILICA PARA PISO CIMENTADO-2DEMAOS	M2	4.080,00	29,26	119.380,80	-	-	-	-	-	-	4.080,00	119.380,80	100,00
17.6	SIURB-INFRA	27.14.04.100	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	82,00	29,26	2.399,32	-	-	-	-	-	-	82,00	2.399,32	100,00
17.7	SIURB-INFRA	05-45-00	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	3.200,00	12,89	41.248,00	-	-	-	-	-	-	3.200,00	41.248,00	100,00
17.8	SIURB-EDIF	17-02-42	PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	360,00	565,30	203.508,00	-	-	-	-	-	-	360,00	203.508,00	100,00
Sub-total							506.974,92								506.974,92	100,00
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
18.1	SIURB-INFRA	05-45-00	Plantio de grama em placas	M2	6.800,00	12,89	87.652,00	-	-	-	-	-	-	6.800,00	87.652,00	100,00
18.2	DER	30.01.40.03	PLANTIO ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS h>=1,50M	há	1,00	19.942,03	19.942,03	-	-	-	-	-	-	1,00	19.942,03	100,00
18.3	DER	30.01.40.02	MANUTENCAO DO PLANTIO FLORESTAL DE ESP. ARBÓREAS NATIVAS COM ESP. DE 3,00MX 2,00M	haxmês	4,00	455,12	1.820,48	-	-	-	-	-	-	4,00	1.820,48	100,00
18.4	DER	30.01.22	PLANTIO DE ARVORES	unid	300,00	36,42	10.926,00	-	-	-	-	-	-	300,00	10.926,00	100,00
Sub-total							120.340,51								120.340,51	100,00
TOTAL DOS SERVIÇOS							16.590.091,20				76.353,63	426.026,86	502.380,48		16.087.710,72	96,97
ADMINISTRAÇÃO LOCAL																
ACORDÃO 2.622/2013 COMPOSIÇÃO 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL				%	1,00	328.483,81	328.483,81	0,0046	0,0257	0,0303	1.511,80	8.435,33	9.947,13	0,9697	318.536,68	96,97
TOTAL GERAL SEM BDI							16.918.575,01				77.865,43	434.462,19	512.327,61		16.406.247,40	96,97
BDI: 22,04%							3.728.853,93				17.161,54	95.755,47	112.917,01		3.615.936,92	96,97
TOTAL GERAL COM BDI							20.647.428,94				95.026,97	530.217,65	625.244,62		20.022.184,32	96,97

Luiz Gustavo Ferreira
Engenheiro Civil - Preposto
CREASP Nº: 5069991030

Lucas Saboya
Engenheiro Civil - Fiscalização
CREASP Nº: 5070219423