

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: TECLA CONSTRUCOES LTDA  
 CNPJ: 53.952.691/0001-00  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORCOCABA-SP  
 OBRA: Duplicação da R. Pereira da Fonseca e Pavimentação da Rua Prof. Franco de Almeida Filho  
 LOCAL: SORCOCABA-SP

CONTRATO: CPL N.º 294/02/21  
 MEDICAO: 7º MEDICAO  
 PERIODO: 01/08 A 31/08/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES SI/BI	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
1.0	Projetos	R\$ 36.793,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.793,49
2.0	Serviços Preliminares	R\$ 126.320,78	R\$ 23.716,60	R\$ 5.279,37	R\$ 17.613,06	R\$ -	R\$ 10.517,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.990,14	R\$ 44.202,48	R\$ 16,67%	R\$ 33,33%	R\$ 33,34%	R\$ 126.320,78
3.0	Terraplanagem	R\$ 1.897,404,00	R\$ 26.697,40	R\$ 4.196,43	R\$ 17.861,04	R\$ 9.980,68	R\$ 75.437,90	R\$ 16.500,13	R\$ 94.139,99	R\$ 88.215,57	R\$ 205.992,93	R\$ 35,35%	R\$ 85,19%	R\$ 85,19%	R\$ 5.098.934,20
4.0	Pavimento e Recapeamento	R\$ 1.508.934,20	R\$ 7.34%	R\$ 5,31%	R\$ 33.885,19	R\$ 3.07%	R\$ 33.175,78	R\$ 0,67%	R\$ 12,89%	R\$ 21.736,51	R\$ 120.096,04	R\$ 15,15%	R\$ 1,17%	R\$ 37,64%	R\$ 5.098.934,20
5.0	Drenagem	R\$ 3.984.087,19	R\$ 100%	R\$ 3.984.087,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.984.087,19
6.0	Vertedor	R\$ 356.299,98	R\$ 100%	R\$ 356.299,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 356.299,98
7.0	Aduela Moldada in Loco	R\$ 780.976,37	R\$ 100%	R\$ 780.976,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 780.976,37
8.0	Canal de Restituição	R\$ 879.840,84	R\$ 100%	R\$ 879.840,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 879.840,84
9.0	Calçadas e Ciclovias	R\$ 1.228.461,75	R\$ 100%	R\$ 1.228.461,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.228.461,75
10.0	Iluminação	R\$ 1.569.786,79	R\$ 100%	R\$ 1.569.786,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.569.786,79
11.0	Sinalização	R\$ 298.064,79	R\$ 100%	R\$ 298.064,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 298.064,79
12.0	Implantação de requalificação asfáltica (Rua Miguel Arrachano Matelo)	R\$ 71.362,55	R\$ 100%	R\$ 71.362,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.362,55
13.0	Boleão Estacionamento Praca (1000m² - 50'20m)	R\$ 341.480,49	R\$ 100%	R\$ 341.480,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 341.480,49
14.0	Implantação Pavimento e Drenagem (Rua Prof. João Franco de Almeida Filho)	R\$ 325.575,56	R\$ 100%	R\$ 325.575,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 325.575,56
15.0	PAVIMENTAÇÃO (Rua Prof. João Franco de Almeida Filho)	R\$ 891.766,68	R\$ 100%	R\$ 891.766,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 891.766,68
16.0	ILUMINAÇÃO (Rua Prof. João Franco de Almeida Filho)	R\$ 11.020,30	R\$ 100%	R\$ 11.020,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.020,30
17.0	ILUMINAÇÃO E CICLOVIA (Avenida Conde Zeppelin)	R\$ 506.974,92	R\$ 100%	R\$ 506.974,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 506.974,92
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 120.340,51	R\$ 100%	R\$ 120.340,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.340,51
	Administração Local	R\$ 328.483,81	R\$ 100%	R\$ 328.483,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 328.483,81
	TOTAL MENSAL SI/BI	R\$ 77.865,43	R\$ 0,48%	R\$ 434.462,18	R\$ 2,37%	R\$ 4.612,20	R\$ 2.025,93	R\$ 6.703,64	R\$ 38.777,86	R\$ 7.601,45	R\$ 8.941,40	R\$ 29.563,54	R\$ 29.563,54	R\$ 67.588,81	R\$ 123.158,30
	TOTAL MENSAL CI/BI	R\$ 17.616,54	R\$ 9,52%	R\$ 52.386,39	R\$ 29,97%	R\$ 104.345,50	R\$ 346,21	R\$ 78.097,16	R\$ 1.991.255,56	R\$ 381.213,12	R\$ 466.627,22	R\$ 3.250.642,30	R\$ 3.882.648,99	R\$ 3.176.690,61	R\$ 16.818.575,01
	TOTAL ACUMULADO CI/BI	R\$ 95.028,97	R\$ 95,028,97	R\$ 530.211,65	R\$ 289.908,08	R\$ 122.345,23	R\$ 42.345,23	R\$ 42.345,23	R\$ 2.437.561,13	R\$ 477.802,61	R\$ 562.027,42	R\$ 3.987.083,86	R\$ 3.111.777,49	R\$ 4.750.584,82	R\$ 3.876.633,22
	TOTAL ACUMULADO SI/BI	R\$ 95.028,97	R\$ 95,028,97	R\$ 629.244,62	R\$ 919.192,70	R\$ 1.492.495,95	R\$ 1.492.495,95	R\$ 1.492.495,95	R\$ 3.901.315,94	R\$ 4.379.118,15	R\$ 4.941.145,57	R\$ 8.908.229,43	R\$ 12.020.006,92	R\$ 16.701.595,74	R\$ 20.647.428,96

Lucas Saboya  
 Engº Civil - CREA 5070219423  
 CADI - UEP

*(Handwritten signature)*