

MEMÓRIA DE CÁLCULOS PARA MEDIÇÃO

Objeto: Duplicação da R. Pereira da Fonseca e Pavimentação da Rua Prof. Franco de Almeida Filho - Município de Sorocaba/SP

CONTRATO:	CPL 294/2021
MEDIÇÃO:	9ª MEDIÇÃO
PERÍODO:	01/11/2023 à 30/11/2023
DATA DA MEDIÇÃO:	01/12/2023

ITEM	REF.	Nº REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES			OBSERVAÇÕES							
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	ATUAL								
MEDIÇÃO 09			Comp. executado(m)					concreto zeppelim complemento base franco							
			Compr. executado(m)	335,00	X	6,40	X		0,05	107,20					
			Compr. executado(m)	95,00	X	8,40	X		0,05	39,90					
MEDIÇÃO 09			Compr. executado(m)	57,55	X	11,07	X	0,05	31,87						
			Compr. executado(m)	240,00	X	6,40	X	0,05	76,80						
			Compr. executado(m)	110,00	X	8,40	X	0,05	46,20						
MEDIÇÃO 09			Compr. executado(m)	160,00	X	6,40	X	0,05	51,20						
			Compr. executado(m)	240,00	X	6,40	X	0,05	76,80						
			Compr. executado(m)	73,00	X	6,40	X	0,05	40,00						
4.10	SUBRANFEA	05-79207	TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	18,375,00	10,178,93	8,194,56	18,372,49	1,51						
											Volume (m3)				
											Transporte (m3xkm)				
MEDIÇÃO 08			Volume (m3)	178,97	X	42,80	=	7,659,72	concreto zeppelim e metoceduras complemento base franco						
			Volume (m3)	59,86	X	42,80	=	2,519,21							
			Transporte (m3xkm)												
MEDIÇÃO 08			Volume (m3)	291,00	X	28,16	=	8,194,56							
			Volume (m3)												
			Transporte (m3xkm)												
ADMINISTRAÇÃO LOCAL				%	1,0000	0,2393	0,1136	0,3529	0,6471						
ACORDÃO 2.822/2013 COMPOSIÇÃO 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
Total adm. Local do contrato (R\$)															
329.483,81															
Total produção do contrato (R\$)															
16.590.091,20															
Produção no período (R\$)															
1.885.290,80															
Proporção de adm local a medir (%)															
0,11366															

[Handwritten signature]

Lucas Saboya
Engº CIVIL - CREA 50702194/23
CADI - UEP