

EMPRESA: TECIA CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ: 53.552.691/0001-00
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP
 OBRA: Duplicação de R. Pereira da Fonseca e Pavimentação de Rua Prof. Franco de Almeida Filho
 LOCAL: SOROCABA-SP

CONTRATO: CPL Nº 234/2021
 MÊS DE: 7º MÊS DE: 01/08 A 31/08/2023

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES S/ BDI	1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES	9º MES	10º MES	11º MES	12º MES	TOTAL
1.0	Projetos	R\$ 36.793,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 36.793,49
2.0	Serviços Preliminares	R\$ 126.320,78	R\$ 33.718,60	R\$ 5.279,37	R\$ 17.613,06	-	R\$ 10.517,13	-	R\$ -	R\$ 14.990,14	-	R\$ 16,67%	R\$ 12.289,61	R\$ 50,07%	R\$ 18.400,41
3.0	Terrasplangem	R\$ 591.004,00	R\$ 42.635,03	R\$ 30.841,33	R\$ 17.781,04	R\$ 9.980,68	R\$ 7.537,30	R\$ 16.500,13	R\$ 94.139,99	R\$ 88.215,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 205.992,93	R\$ 34,99%	R\$ 581.004,00
4.0	Pavimento e Recapeamento	R\$ 6.080.934,20	-	R\$ 5.319,19	R\$ 3.07%	R\$ 13.515,78	R\$ 2.68%	R\$ 12.422,89	R\$ 14.424,94	R\$ 14.852,80	R\$ 14.852,80	R\$ 14.852,80	R\$ 14.852,80	R\$ 14.852,80	R\$ 5.080.934,20
5.0	Drenagem	R\$ 3.384.087,19	-	R\$ 3.384,14	R\$ 2,68%	R\$ 4.644,75	R\$ 12,42%	R\$ 14,42%	R\$ 14,42%	R\$ 14,42%	R\$ 14,42%	R\$ 14,42%	R\$ 14,42%	R\$ 14,42%	R\$ 3.384.087,19
6.0	Vertedor	R\$ 302.299,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 302.299,98
7.0	Aduela Modada In Loco	R\$ 780.976,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 780.976,37
8.0	Canal de Restituição	R\$ 879.840,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 879.840,84
9.0	Calçadas e Cicloviav	R\$ 1.228.461,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.228.461,76
10.0	Iluminação	R\$ 1.569.786,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.569.786,79
11.0	Smalizacao	R\$ 298.064,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 298.064,79
12.0	Implantação de requalificação asfáltica (Rua Miguel Alcândro Matelo)	R\$ 71.362,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 71.362,55
13.0	Bolsão Estacionamento Praça (1000m² - 50'20m)	R\$ 341.480,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 341.480,49
14.0	Implantação Pavimento e Drenagem (Rua Prof. João Franco de Almeida Filho)	R\$ 325.575,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 325.575,56
15.0	PAVIMENTAÇÃO (Rua Prof. João Franco de Almeida Filho)	R\$ 891.766,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 891.766,68
16.0	ILUMINAÇÃO (Rua Prof. João Franco de Almeida Filho)	R\$ 11.020,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 11.020,30
17.0	ILUMINAÇÃO E CICLOVIA (Avenida Conde Zeppelin)	R\$ 506.974,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 506.974,92
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 120.340,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 120.340,51
	Administracao Local	R\$ 328.483,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 328.483,80
	TOTAL MENSAL S/ BDI	R\$ 77.865,43	R\$ 43.482,18	R\$ 23.751,69	R\$ 104.345,50	R\$ 345.271,14	R\$ 1.997.255,56	R\$ 3.911.513,12	R\$ 4.800.572,22	R\$ 1.922.958,97	R\$ 2.948.801,29	R\$ 3.359.616,64	R\$ 3.513.394,27	R\$ 16.918.578,02	
	TOTAL MENSAL C/ BDI	R\$ 17.161,54	R\$ 95.175,46	R\$ 52.356,39	R\$ 22.997,73	R\$ 44.019,63	R\$ 46.997,76	R\$ 44.019,63	R\$ 44.019,63	R\$ 44.019,63	R\$ 44.019,63	R\$ 44.019,63	R\$ 44.019,63	R\$ 44.019,63	
	TOTAL ACUMULADO C/ BDI	R\$ 95.026,97	R\$ 625.244,62	R\$ 915.192,70	R\$ 1.042.593,95	R\$ 1.463.584,85	R\$ 3.901.151,54	R\$ 4.379.116,13	R\$ 4.911.145,37	R\$ 7.287.435,81	R\$ 10.299.215,50	R\$ 14.463.987,64	R\$ 20.047.428,94		

Luiz Gustavo Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA 506999/16-7

Lucas Saboya
 Engº CIVIL - CREA 5078219/23
 CADI - UEP