

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: TECLA CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 53.552.691/0001-00
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP
 OBRA: Duplicação da R. Pereira da Fonseca e Pavimentação da Rua Prof. Franco de Almeida Filho
 LOCAL: SOROCABA-SP

CONTRATO: CPL Nº 294/2021
 MEDIÇÃO: 1ª MEDIÇÃO
 PERÍODO: 01/02/22 A 31/03/22

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES S/ BDI | | ACUMULADO ATÉ 9º MÊS | 10ª MEDIÇÃO (ATÉ 01/24) | 11ª MEDIÇÃO (02/24) | 12ª MEDIÇÃO (03/24) | 13ª MEDIÇÃO (04/24) | 14ª MEDIÇÃO (05/24) | 15ª MEDIÇÃO (06/24) | TOTAL |
|------|---|------------------|------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | R\$ | % | | | | | | | | |
| 1.0 | Projetos | R\$ 178.979,93 | 100% | R\$ 0,00% | R\$ 68.938,88 | R\$ 0,00% | R\$ 53.693,98 | R\$ - | R\$ - | R\$ 56.347,07 | R\$ 178.979,93 |
| 2.0 | Serviços Preliminares | R\$ 225.228,90 | 100% | R\$ 82.118,29 | R\$ 107.643,69 | R\$ 6.248,58 | R\$ 30,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ 31,48% | R\$ 231.477,48 |
| 3.0 | Terraplanagem | R\$ 841.537,79 | 100% | R\$ 375.611,07 | R\$ 418.438,70 | R\$ 47.79% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 15,73% | R\$ 841.463,04 |
| 4.0 | Pavimento e Recapeamento | R\$ 7.078.618,65 | 100% | R\$ 3.080.896,42 | R\$ 1.388.394,44 | R\$ 49,17% | R\$ 566.289,49 | R\$ 1.513.490,94 | R\$ 16,86% | R\$ - | R\$ 7.742.675,34 |
| 5.0 | Drenagem | R\$ 2.581.043,71 | 100% | R\$ 1.020.487,24 | R\$ 286.910,14 | R\$ 7,21% | R\$ 186.001,08 | R\$ 516.208,74 | R\$ 22,35% | R\$ - | R\$ 2.586.371,73 |
| 6.0 | Vertedor | R\$ - | 100% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 7.0 | Aduela Modada In Loco | R\$ - | 100% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 8.0 | Canal de Restituição | R\$ 101.051,10 | 100% | R\$ 0,00% | R\$ 0,00% | R\$ 92,77% | R\$ 214.957,73 | R\$ 214,957,73 | R\$ 31,33% | R\$ 101,051,10 | R\$ 194.798,11 |
| 9.0 | Caiçadas e Ciclovias | R\$ 716.525,76 | 100% | R\$ 62.146,23 | R\$ 0,00% | R\$ 0,00% | R\$ 30,00% | R\$ 214.957,73 | R\$ 30,00% | R\$ 224.464,08 | R\$ 716.525,76 |
| 10.0 | Iluminação | R\$ 1.555.814,64 | 100% | R\$ 8,67% | R\$ - | R\$ 54,94% | R\$ 70,00% | R\$ 1.089.070,25 | R\$ - | R\$ 31,33% | R\$ 1.943.821,71 |
| 11.0 | Sinalização | R\$ 944.969,52 | 100% | R\$ 20,096,82 | R\$ 73.485,00 | R\$ 2,23% | R\$ - | R\$ 614.230,19 | R\$ 65,00% | R\$ 237.157,51 | R\$ 966.005,92 |
| 12.0 | Implantação de requalificação asfáltica (Rua Miguel Arcangelo Matielo) | R\$ 171.532,68 | 100% | R\$ 70,228,52 | R\$ 98.433,00 | R\$ 7,8% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2,871,16 | R\$ 171.532,68 |
| 13.0 | Bolsão Estacionamento Praça (1000m² - 50*20m) | R\$ 222.042,35 | 100% | R\$ 40,94% | R\$ 57,38% | R\$ 434,11 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 30,54% | R\$ 222.042,35 |
| 14.0 | Implantação Pavimento e Drenagem (Rua Prof. João Franco de Almeida Filho) | R\$ 303.847,73 | 100% | R\$ 248,736,60 | R\$ 31,946,97 | R\$ 0,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 7,62% | R\$ 303.847,73 |
| 15.0 | PAVIMENTAÇÃO (Rua Prof. João Franco de Almeida Filho) | R\$ 1.074.692,79 | 100% | R\$ 740,426,70 | R\$ 325.529,12 | R\$ 81,88% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 8,736,97 | R\$ 1.074.692,79 |
| 16.0 | ILUMINAÇÃO (Rua Prof. João Franco de Almeida Filho) | R\$ 11.020,30 | 100% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 11,020,30 | R\$ 11.020,30 |
| 17.0 | ILUMINAÇÃO E CICLOVIA (Avenida Conde Zeppelini) | R\$ 381.283,53 | 100% | R\$ 0,00% | R\$ 0,00% | R\$ 0,00% | R\$ - | R\$ 133.449,24 | R\$ 152,513,41 | R\$ 95,320,88 | R\$ 381.283,53 |
| 18.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 200.748,33 | 100% | R\$ - | R\$ - | R\$ 9,93% | R\$ - | R\$ 50.187,08 | R\$ 40,00% | R\$ - | R\$ 200.615,53 |
| | Administração Local | R\$ 328.483,81 | 100% | R\$ 0,00% | R\$ 0,00% | R\$ 54,307,88 | R\$ 43.500,00 | R\$ 32.000,00 | R\$ 7,00% | R\$ 10,315,70 | R\$ 334.491,69 |
| | TOTAL MENSAL S/ BDI | R\$ 5.971.350,20 | | R\$ 1.593,718 | R\$ 55.430,93 | R\$ 16,83% | R\$ 13,24% | R\$ 9,74% | R\$ 7,00% | R\$ 3,14% | R\$ 18.101.646,23 |
| | BDI (22,04%) | R\$ 1.316.085,58 | | R\$ 629.179,62 | R\$ 616.445,41 | R\$ 616.445,41 | R\$ 547.411,93 | R\$ 620.470,70 | R\$ 155.367,97 | R\$ 104.641,62 | R\$ 3.989.602,82 |
| | TOTAL MENSAL C/ BDI | R\$ 7.287.435,78 | | R\$ 3.483.896,60 | R\$ 3.483.896,60 | R\$ 3.413.384,66 | R\$ 3.031.132,12 | R\$ 3.435.673,51 | R\$ 860.304,29 | R\$ 679.422,09 | R\$ 22.091.249,05 |
| | TOTAL ACUMULADO C/ BDI | R\$ 7.287.435,78 | | R\$ 10.771.332,38 | R\$ 14.184.717,04 | R\$ 17.215.849,16 | R\$ 20.651.522,68 | R\$ 21.511.826,96 | R\$ 22.091.249,06 | | |

Luiz Gustavo Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA 50699/1990

Lucas Saboya
 Engº Civil - CREA 5070219423
 CADI - UEP