

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

EMPRESA: **TECLA CONSTRUCOES LTDA**
 CNPJ: **53.552.691/0001-00**
 CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP**
 OBRA: **Duplicação da R. Pereira da Fonseca e Pavimentação da Rua Prof. Franco de Almeida Filho**
 LOCAL: **SOROCABA-SP**

CONTRATO: **CPL N.º 294/2021**
 MEDIÇÃO: **12ª MEDIÇÃO**
 PERÍODO: **01/04/24 A 31/05/24**

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES S/ BDI	ACUMULADO ATÉ					TOTAL
			11ª MED	12ª MEDIÇÃO (04 e 05/24)	13ª MEDIÇÃO (06/24)	14ª MEDIÇÃO (07/24)	15ª MEDIÇÃO (08/24)	
1.0	Projetos	R\$ 178.979,93 100%	R\$ 68.938,88 38,52%	R\$ - 0,00%	R\$ 53.693,98 30,00%	R\$ -	R\$ 56.347,07 31,48%	R\$ 178.979,93
2.0	Serviços Preliminares	R\$ 225.228,90 100%	R\$ 196.010,76 87,03%	R\$ 2.487,46 2,77%	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.730,68 11,87%	R\$ 225.228,90
3.0	Terraplanagem	R\$ 841.537,79 100%	R\$ 841.463,64 99,99%	R\$ - 0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,15 0,01%	R\$ 841.537,79
4.0	Pavimento e Recapeamento	R\$ 7.078.618,65 100%	R\$ 5.982.771,80 84,52%	R\$ 624.944,44 21,38%	R\$ 470.902,41 6,65%	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.078.618,65
5.0	Drenagem	R\$ 2.581.043,71 100%	R\$ 1.493.398,45 57,86%	R\$ 846.729,88 7,21%	R\$ 240.915,38 9,33%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.581.043,71
6.0	Vertedor	R\$ - 100%	R\$ - #DIV/0!	R\$ - #DIV/0!	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.0	Aduela Moldada In Loco	R\$ - 100%	R\$ - #DIV/0!	R\$ - #DIV/0!	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.0	Canal de Restituição	R\$ 101.051,10 100%	R\$ 93.747,01 92,77%	R\$ - 0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.304,09 7,23%	R\$ 101.051,10
9.0	Calçadas e Ciclovias	R\$ 716.525,76 100%	R\$ 62.146,23 8,67%	R\$ 324.802,69 0,00%	R\$ 329.576,85 46,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 716.525,76
10.0	Iluminação	R\$ 1.555.814,64 100%	R\$ 854.751,46 54,94%	R\$ 151.008,68 115,066,10	R\$ -	R\$ 550.054,50 35,35%	R\$ -	R\$ 1.555.814,64
11.0	Sinalização	R\$ 944.969,52 100%	R\$ 114.618,23 12,13%	R\$ 115.066,10 2,23%	R\$ -	R\$ 715.285,20 75,69%	R\$ -	R\$ 944.969,52
12.0	Implantação de requalificação asfáltica (Rua Miguel Arcângelo Matielo)	R\$ 171.532,68 100%	R\$ 168.661,52 98,33%	R\$ - 0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.871,16 1,67%	R\$ 171.532,68
13.0	Bolsão Estacionamento Praça (1000m² - 50*20m)	R\$ 222.042,35 100%	R\$ 154.241,03 69,46%	R\$ - 0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.801,32 30,54%	R\$ 222.042,35
14.0	Implantação Pavimento e Drenagem (Rua Prof. João Franco de Almeida Filho)	R\$ 303.847,73 100%	R\$ 280.683,57 92,38%	R\$ - 0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.164,16 7,62%	R\$ 303.847,73
15.0	PAVIMENTAÇÃO (Rua Prof. João Franco de Almeida Filho)	R\$ 1.074.692,79 100%	R\$ 1.065.955,82 99,19%	R\$ - 0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.736,97 0,81%	R\$ 1.074.692,79
16.0	ILUMINAÇÃO (Rua Prof. João Franco de Almeida Filho)	R\$ 11.020,30 100%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.020,30 100,00%	R\$ 11.020,30
17.0	ILUMINAÇÃO E CICLOVIA (Avenida Conde Zeppelin)	R\$ 381.283,53 100%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ -	R\$ 381.283,53 100,00%	R\$ -	R\$ 381.283,53
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 200.748,33 100%	R\$ 19.942,03 9,93%	R\$ 48.724,20 9,93%	R\$ -	R\$ -	R\$ 132.082,10 65,79%	R\$ 200.748,33
	Administração Local	R\$ 328.483,81 100%	R\$ 225.675,99 68,70%	R\$ 41.855,43 16,53%	R\$ 26.000,00 7,92%	R\$ 32.000,00 9,74%	R\$ 2.952,39 0,90%	R\$ 328.483,81
	TOTAL MENSAL S/ BDI	BDI (22,04%)	R\$ 11.623.006,42	R\$ 2.155.618,87	R\$ 1.121.088,62	R\$ 1.678.623,23	R\$ 339.084,39	R\$ 16.917.421,52
	TOTAL MENSAL C/ BDI		R\$ 2.561.710,62	R\$ 475.098,40	R\$ 247.087,93	R\$ 369.968,56	R\$ 74.734,20	R\$ 3.728.599,69
	TOTAL ACUMULADO C/ BDI		R\$ 14.184.717,04	R\$ 2.630.717,27	R\$ 1.368.176,55	R\$ 2.048.591,78	R\$ 413.818,59	R\$ 20.646.021,21
			R\$ 14.184.717,04	R\$ 16.815.434,31	R\$ 18.183.610,86	R\$ 20.232.202,65	R\$ 20.646.021,24	

Lucas Sato