

**DADOS CONTRATUAIS**

<b>Programa:</b>	<b>Programa Ambiental e de Otimização Viária</b>		
<b>Escopo Contratual:</b>	Reabilitação da Infraestrutura Viária em vias do Setor 7.		
<b>Principais Intervenções:</b>	JD. NILTON TORRES, JD NOVO CAJURU, PQ. VITÓRIA RÉGIA, VL. DÁLMATAS, CAJURU DO SUL, ÉDEN, APARECIDINHA, PQ. DAS LARANJEIRAS, JD IBITI, JD CAROLINA, JD JATOBÁ		
<b>Processo Adm. Nº:</b>	458/2021		
<b>Contrato No.:</b>	433/2023		
<b>Empresa Contratada:</b>	Casamax Comercial e Serviços Ltda.		
<b>Data assinatura do contrato:</b>	16/10/2023		
<b>Data assinatura da OIS:</b>	24/10/2023		
<b>Prazo Inicial:</b>	12 meses		
<b>Prazo Aditado:</b>			
<b>Valor sem BDI</b>	R\$ 22.389.364,74		
<b>Valor Aditado</b>			
<b>BDI (28,29%)</b>	R\$ 6.333.951,28		
<b>Valor Contratual Inicial com BDI:</b>	R\$ 28.723.316,02		
<b>Fonte de Recursos:</b>	New Development (NDB)		
<b>Localização:</b>			
<b>Endereço do Canteiro da Obra:</b>			
<b>Área de Intervenção:</b>			
<b>Gerenciamento de Obras:</b>			
<b>Fiscal Responsável</b>	Eng Marcos Paulo Dionísio		
<b>Gerenciamento Social:</b>			
<b>Projetista:</b>			
<b>01/03/2024</b>			



**STATUS**

SERVIÇO	TOTAL SERVIÇO S/BDI	TOTAL MEDIDO (ACUMULADO)	TOTAL %	SITUAÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.200,88	R\$ 11.416,86	41,97%	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 19.880.693,85	R\$ 5.471.560,71	27,52%	
DRENAGEM	R\$ 313.869,99	R\$ 36.547,71	11,64%	
SARJETÃO	R\$ 684.134,44		0,00%	
SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	R\$ 425.031,62		0,00%	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS	R\$ 97.671,16		0,00%	
PAVIMENTAÇÃO – Av Padre Livio emilio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira (100m)	R\$ 377.034,62		0,00%	
DRENAGEM – Av Padre Livio emilio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira (100m)	R\$ 21.945,21		0,00%	
SARJETÃO – Av Padre Livio emilio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira (100m)	R\$ 5.498,68		0,00%	
SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO - Av Padre Livio emilio Calliari	R\$ 112.265,25		0,00%	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS - Av Padre Livio emilio Calliari (465m) e Rua Roque Vieira (100m)	R\$ 1.760,77		0,00%	
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.555,95	R\$ 5.532.574,74	73221,43%	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 434.702,32	R\$ 109.544,98	25,20%	



**SETOR 7 Reabilitação da Infraestrutura Viária em vias do Setor 7.**



Obra: ITANGUÁ  
CNP BARROS

Data: 13/05/2022  
CPL: XXXX-XX

**ANDAMENTO DAS OBRAS**

Foto 01



Travessia

Foto 02



Calçada

Foto 03



Travessia

Foto 04



Calçada

Foto 05



Vista construção de calçadas

Foto 06



Terraplanagem

