

Objeto: Contratação de empresa para ampliação e reforma do conto oporativo Dr. Pílito, - Construção de vestiários, confortares anexos a terrenos e
 Modalidade: Tomada de Preços 002/2020 - CPJ 158/2020
 Empresa: Gali Instalações e Serviços - Eireli - ME - CNPJ 18.787.702/0001-22 - Av. Carlos Sanehi, 805 - Jd. Prestes da

RBI1 20,40%

EVENTO / CÓDIGO	REF	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1.0		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF. 05/2018	M2	144,32	R\$ 63,00	R\$ 9.092,16
17-30-02	SURB	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,50	R\$ 179,16	R\$ 1.891,18
93584	SINAPI	COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO, AF. 04/2016	M2	12,00	R\$ 459,30	R\$ 5.511,60
93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO, AF. 02/2016	M2	12,00	R\$ 527,09	R\$ 6.324,00
93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 02/2016	M2	16,00	R\$ 325,50	R\$ 5.208,00
02.101.00004	TCO	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UM	1,00	R\$ 2.005,50	R\$ 2.005,50
02.101.00004	TCO	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UM	1,00	R\$ 2.005,50	R\$ 2.005,50
5.SER	TCO	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FONCA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00	R\$ 1.986,80	R\$ 1.986,80
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTAL ETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF. 10/2018	M	41,60	R\$ 32,00	R\$ 1.331,20
2.0		TRABALHOS EM TERRA				
01-01-20	SURB	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAÍZES DIAM. > 5 E < 15CM	UN	17,00	R\$ 117,94	R\$ 2.004,00
72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 5 M3	M3	54,00	R\$ 3,26	R\$ 176,04
95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DIAM. ATÉ 30 CM (UNIDADE: MEXKAL) AF. 12/2016	M3	540,00	R\$ 0,70	R\$ 378,00
101206	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DIAM. ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA MÁXIMA AF. 05/2020	M3	35,07	R\$ 7,04	R\$ 246,89
09-20-83	SINAPI	COMPACTADOR MECÂNICO DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE MADIER, COM INFERESTRUTURA 1	M3	35,07	R\$ 3,00	R\$ 105,21
3.0		ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "SILABES" - ATÉ 20T	M	180,00	R\$ 36,99	R\$ 6.658,20
02-01-05	SURB	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF. 05/2020	M	33,00	R\$ 36,46	R\$ 1.203,18
12.05.010	CPDS	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	TX	1,00	R\$ 1.509,06	R\$ 1.509,06
95383	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MMA, AF. 11/2016	KG	103,95	R\$ 11,06	R\$ 1.149,69
95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MMA, AF. 11/2016	KG	444,96	R\$ 7,29	R\$ 3.243,76
4.0		SUPERESTRUTURA 1				
92780	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRAVO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM	KG	139,40	R\$ 6,03	R\$ 840,58
92778	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRAVO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	325,80	R\$ 7,48	R\$ 2.436,98
92776	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRAVO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	216,80	R\$ 9,97	R\$ 2.161,50
92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMULA PARA PLANES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERBADA, E=25 MM, AF. 12/2015	M2	152,33	R\$ 64,65	R\$ 9.848,13

3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL		
PERÍODO: 08/10/22 - 08/11/2022	QUANT.	SUBTOTAL R\$	QUANT.	SUBTOTAL R\$	QUANT.	SUBTOTAL R\$
	R\$	-	R\$	91.298,94	R\$	2.005,50
	R\$	-	R\$	9.092,16	R\$	-
	R\$	144,32	R\$	1.891,18	R\$	-
	R\$	10,50	R\$	1.839,18	R\$	-
	R\$	12,00	R\$	5.511,60	R\$	-
	R\$	12,00	R\$	6.324,00	R\$	-
	R\$	16,00	R\$	5.208,00	R\$	-
	R\$	0,90	R\$	-	R\$	2.005,50
	R\$	1,00	R\$	1.986,80	R\$	-
	R\$	41,60	R\$	1.331,20	R\$	-
	R\$	17,00	R\$	2.004,98	R\$	-
	R\$	54,00	R\$	176,04	R\$	-
	R\$	540,00	R\$	378,00	R\$	-
	R\$	35,07	R\$	246,89	R\$	-
	R\$	35,07	R\$	105,21	R\$	-
	R\$	-	R\$	13.765,92	R\$	-
	R\$	180,00	R\$	6.658,20	R\$	-
	R\$	33,00	R\$	1.203,18	R\$	-
	R\$	1,00	R\$	1.509,06	R\$	-
	R\$	103,95	R\$	1.149,69	R\$	-
	R\$	444,96	R\$	3.243,76	R\$	-
	R\$	-	R\$	15.798,83	R\$	-
	R\$	139,40	R\$	840,58	R\$	-
	R\$	325,80	R\$	2.436,98	R\$	-
	R\$	216,80	R\$	2.161,50	R\$	-
	R\$	152,33	R\$	9.848,13	R\$	-

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Objeto: Contratação de empresa para ampliação e reforma do centro esportivo Dr. Píllico - Construção de vestiários, cantina, sanitários e terminis e
 Modalidade: Tomada de Preços 002/2020 - CPL 159/2020
 Empresa: Galli Instalações e Serviços - Eireli - ME - CNPJ 18.787.702/0001-22 - Av. Carlos Sanehi, 845 - Jd. Prestes do

BBH: 20,40%

EVENTO / CÓDIGO	REF	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
92781	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	80,70	R\$ 6,34	R\$ 511,64
8,0		SUPERESTRUTURA 2			R\$	R\$ 11.691,32
74141/003	SINAPI	Laje pré-moldada 16 f/3,5kn/m2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIPO5 ARMADURA NEGATIVA C/REFORÇO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORRAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	94,65	R\$ 80,51	R\$ 7.620,27
94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1)	M3	10,26	R\$ 239,45	R\$ 2.456,76
92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESIVAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M3	10,26	R\$ 151,49	R\$ 1.554,29
6,0		PAREDES E PAINÉIS 1			R\$	R\$ 11.950,83
93192	SINAPI	VENGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA CONTRAVENGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃO S DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	M	7,90	R\$ 24,66	R\$ 193,23
93199	SINAPI	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FIBRADOS NA VERTICAL DE 19X19X9CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTEAMENTO COM PREPARO EM BECONTEIRA AF_06/2014	M2	224,33	R\$ 50,90	R\$ 11.418,40
87481	SINAPI	PAREDES E PAINÉIS 2			R\$	R\$ 7.196,92
7,0		DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESURA DE 3 CM	M2	34,92	R\$ 149,21	R\$ 5.210,41
14,30,020	CPOS	CINTA DE ARMADAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, AF_03/2016	M	96,45	R\$ 20,59	R\$ 1.985,91
93205	SINAPI	FERRAMENTAS E FERRAGENS 2			R\$	R\$ 9.299,07
74073/002	SINAPI	ALÇARÃO EM FERRO ZOXICUM, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,00	R\$ 110,17	R\$ 110,17
08,01,01	SUBUB	PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIL, 1 FOIHA	M2	9,45	R\$ 787,46	R\$ 7.441,50
05,01,029	FIDE	PM-74 PORTA SARDAFERRO MACIÇO VITROXES 1-62CM COMPLETA	UN	5,00	R\$ 349,68	R\$ 1.747,40
9,0		VIDROS E CRISTAIS			R\$	R\$ 959,48
72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 4 MM	M2	7,08	R\$ 135,52	R\$ 959,48
10,0		COBERTURAS 1			R\$	R\$ 4.870,18
94227	SINAPI	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016 (PAINEL)SERIAL	M	74,40	R\$ 37,59	R\$ 2.796,70
94228	SINAPI	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	M	17,70	R\$ 51,33	R\$ 908,54
92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTAL EIVADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_12/2015	M2	88,32	R\$ 13,19	R\$ 1.164,94
11,0		COBERTURAS 2			R\$	R\$ 4.782,45
94231	SINAPI	FUBO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, COM LITE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	M	69,12	R\$ 30,49	R\$ 2.107,47
94223	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENHO, AF_06/2016	M	1,00	R\$ 37,74	R\$ 37,74
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENHO, AF_06/2016	M2	88,32	R\$ 29,86	R\$ 2.637,24
12,0		IMPERMEABILIZAÇÃO			R\$	R\$ 1.535,41

PERÍODO: 08/10/22 - 09/11/2022	3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL	
	QUANT.	SUBTOTAL R\$	QUANT.	SUBTOTAL R\$	QUANT.	SUBTOTAL R\$
		R\$		R\$		R\$
	94,65	R\$ 7.620,27	94,65	R\$ 7.620,27	0,00	R\$
	10,26	R\$ 2.456,76	10,26	R\$ 2.456,76	0,00	R\$
	10,26	R\$ 1.554,29	10,26	R\$ 1.554,29	0,00	R\$
		R\$ 11.691,32		R\$ 11.691,32		R\$
	7,90	R\$ 193,23	7,90	R\$ 193,23	0,00	R\$
	16,30	R\$ 339,20	16,30	R\$ 339,20	0,00	R\$
		R\$	224,33	R\$ 11.418,40	0,00	R\$
		R\$ 7.196,92		R\$		R\$ 7.196,92
		R\$ 5.210,41	0,00	R\$	34,92	R\$ 5.210,41
		R\$ 1.985,91	0,00	R\$	96,45	R\$ 1.985,91
		R\$ 9.299,07		R\$	1,00	R\$ 9.299,07
		R\$ 110,17	0,00	R\$	1,00	R\$ 110,17
		R\$ 7.441,50	0,00	R\$	9,45	R\$ 7.441,50
		R\$ 1.747,40	0,00	R\$	5,00	R\$ 1.747,40
		R\$ 959,48	0,00	R\$	7,08	R\$ 959,48
		R\$ 4.870,18	0,00	R\$	74,40	R\$ 2.796,70
		R\$ 908,54	0,00	R\$	17,70	R\$ 908,54
		R\$ 1.164,94	0,00	R\$	88,32	R\$ 1.164,94
		R\$ 4.782,45		R\$		R\$ 4.782,45
		R\$ 2.107,47	0,00	R\$	69,12	R\$ 2.107,47
		R\$ 37,74	0,00	R\$	1,00	R\$ 37,74
		R\$ 2.637,24	0,00	R\$	88,32	R\$ 2.637,24
		R\$ 1.535,41		R\$		R\$

Objeto: Contratação de empresa para ampliação e reforma do centro esportivo Dr. Plicco - Construção de vestiários, conforme anexos e termos o Modalidade Tomada de Preços 002/2020 - CPN 156/2020

Empresari Galli Instalações e Serviços - Eireli - ME - CNPJ 18.787.702/0001-22 - Av. Carlos Seneff, 845 - Jd. Prestes de

R\$011.209,40%

EVENTO / CÓDIGO	REF	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMACOS AF. 06/2018	M2	30,32	R\$ 23,15	R\$ 701,91
98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOEIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADIÇÃO IMPERMEABILIZANTE, F = 2 CM. AF. 06/2018	M2	30,32	R\$ 27,09	R\$ 833,50
13.0		IMPERESTRUTURA 2				R\$ 14.540,80
96548	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	62,80	R\$ 6,23	R\$ 391,90
96547	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	20,00	R\$ 6,48	R\$ 129,60
96546	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	355,00	R\$ 7,88	R\$ 2.797,40
96544	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	85,60	R\$ 9,80	R\$ 838,88
96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, F=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	95,72	R\$ 50,54	R\$ 4.837,69
101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M3	2,02	R\$ 541,29	R\$ 1.093,41
93382	SINAPI	REALTIAMENTO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	18,12	R\$ 26,40	R\$ 478,37
94303	SINAPI	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016	M3	0,84	R\$ 195,24	R\$ 164,00
94097	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016 (INCLUSO REGULARIZAÇÃO E APLACAMENTO)	M2	17,19	R\$ 5,22	R\$ 89,73
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	M3	10,53	R\$ 71,38	R\$ 751,63
96555	SINAPI	CONCRETAÇÃO DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE TERRA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	8,59	R\$ 345,54	R\$ 2.968,19
14.0		REVESTIMENTO (INTERIO E LAJE) 1				R\$ 473,94
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INFINIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	166,88	R\$ 2,84	R\$ 473,94
15.0		REVESTIMENTO (INTERIO E LAJE) 2				R\$ 18.191,94
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF. 06/2014	M2	281,35	R\$ 18,05	R\$ 5.078,37
87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	281,35	R\$ 5,61	R\$ 1.578,37
87529	SINAPI	BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF. 06/2014	M2	81,33	R\$ 18,05	R\$ 1.468,01
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERINAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	81,33	R\$ 2,84	R\$ 230,98
96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF. 03/2017	M	65,68	R\$ 2,52	R\$ 165,51

3ª MEDIÇÃO

PERÍODO: 08/10/22 - 08/11/2022

QUANT.	SUBTOTAL R\$	QUANT.	SUBTOTAL R\$	QUANT.	SUBTOTAL R\$	SALDO CONTÁBIL	SUBTOTAL R\$
30,32	R\$ 701,91	30,32	R\$ 833,50	30,32	R\$ 14.540,80	0,00	R\$ -
62,80	R\$ 391,90	62,80	R\$ 391,24	62,80	R\$ 391,24	0,00	R\$ -
20,00	R\$ 129,60	20,00	R\$ 129,60	20,00	R\$ 129,60	0,00	R\$ -
355,00	R\$ 2.797,40	355,00	R\$ 2.797,40	355,00	R\$ 2.797,40	0,00	R\$ -
85,60	R\$ 838,88	85,60	R\$ 838,88	85,60	R\$ 838,88	0,00	R\$ -
95,72	R\$ 4.837,69	95,72	R\$ 4.837,69	95,72	R\$ 4.837,69	0,00	R\$ -
2,02	R\$ 1.093,41	2,02	R\$ 1.093,41	2,02	R\$ 1.093,41	0,00	R\$ -
18,12	R\$ 478,37	18,12	R\$ 478,37	18,12	R\$ 478,37	0,00	R\$ -
0,84	R\$ 164,00	0,84	R\$ 164,00	0,84	R\$ 164,00	0,00	R\$ -
17,19	R\$ 89,73	17,19	R\$ 89,73	17,19	R\$ 89,73	0,00	R\$ -
10,53	R\$ 751,63	10,53	R\$ 751,63	10,53	R\$ 751,63	0,00	R\$ -
8,59	R\$ 2.968,19	8,59	R\$ 2.968,19	8,59	R\$ 2.968,19	0,00	R\$ -
	R\$ 473,94		R\$ 473,94		R\$ 473,94	0,00	R\$ -
166,88	R\$ 473,94	166,88	R\$ 473,94	166,88	R\$ 473,94	0,00	R\$ -
281,35	R\$ 5.078,37	281,35	R\$ 5.078,37	281,35	R\$ 5.078,37	0,00	R\$ -
281,35	R\$ 1.578,37	281,35	R\$ 1.578,37	281,35	R\$ 1.578,37	0,00	R\$ -
81,33	R\$ 1.468,01	81,33	R\$ 1.468,01	81,33	R\$ 1.468,01	0,00	R\$ -
81,33	R\$ 230,98	81,33	R\$ 230,98	81,33	R\$ 230,98	0,00	R\$ -
65,68	R\$ 165,51	65,68	R\$ 165,51	65,68	R\$ 165,51	0,00	R\$ -

Objeto: Contratação de empresa para ampliação e reforma do contêiner esportivo Dr. Plicco - Construção de vestiários, conforma anexo e banheiros e
 Modalidade: Tomada de Preços 002/2020 - CPL 138/2020
 Empresa: Galli Instalações e Serviços - Eirell - ME - CNPJ 18.787.702/0001-22 - Av. Carlos Seneff, 805 - Jd. Prados de

BDI 20,40%

EVENTO / CÓDIGO	REF	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UM	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES, INTERIORS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTEIRA INTERIA DAS PAREDES, AF. 06/2014, INCLUSO REJUNTE.	M2	166,88	R\$ 40,42	R\$ 6.745,29
87335	SINAPI	EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERIAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALSICAS, AF. 06/2014	M2	166,88	R\$ 17,53	R\$ 2.925,41
16.0		PAVIMENTAÇÃO 1				
92874	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 12/2015	M3	6,64	R\$ 33,43	R\$ 221,81
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ESPESURA 3CM, AF. 06/2014	M2	56,56	R\$ 26,14	R\$ 1.478,48
13-01-18	SUBB	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG C/MA3	M3	3,96	R\$ 47,30	R\$ 187,47
94107	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE HINTE, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF. 09/2016	M3	2,83	R\$ 171,08	R\$ 484,16
12.0		SOLEIRA PARA HORA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	4,75	R\$ 69,40	R\$ 329,65
13-04-05	SUBB	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF. 06/2014	M2	56,56	R\$ 50,00	R\$ 2.828,00
87257	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, DENOM. ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF. 07/2016	M2	82,94	R\$ 50,05	R\$ 4.151,15
18.0		PINTURA 1				
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 08/2014	M2	221,59	R\$ 12,00	R\$ 2.659,08
88488	SINAPI	DEMAÇOS, AF. 06/2014	M2	81,33	R\$ 33,00	R\$ 1.057,29
88495	SINAPI	APLICAÇÃO E TRATAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃO, AF. 08/2014	M2	56,56	R\$ 20,75	R\$ 1.173,62
88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR AGRÍFICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 09/2014	M2	81,33	R\$ 2,65	R\$ 215,52
19.0		PINTURA 2				
74053/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	15,45	R\$ 22,20	R\$ 342,99
88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR AGRÍFICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 09/2014	M2	221,59	R\$ 2,26	R\$ 500,79
84659	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	M2	34,04	R\$ 16,79	R\$ 571,53
20.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 1				
89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	3,00	R\$ 42,99	R\$ 128,97
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	2,00	R\$ 23,72	R\$ 47,44
10-11-76	SUBB	CANALETA MIBRA CAVA EM CONCRETO D=30CM	M	52,80	R\$ 41,14	R\$ 2.172,19

3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL		
PERÍODO: 08/10/22 - 08/11/2022	QUANT.	SUBTOTAL R\$	QUANT.	SUBTOTAL R\$	QUANT.	SUBTOTAL R\$
	R\$	-	0,00	R\$	166,88	R\$ 6.745,29
	R\$	-	0,00	R\$	166,88	R\$ 2.925,41
	R\$	-	0,00	R\$	6,64	R\$ 221,81
	R\$	-	0,00	R\$	56,56	R\$ 1.478,48
	R\$	-	0,00	R\$	3,96	R\$ 187,47
	R\$	-	0,00	R\$	2,83	R\$ 484,16
	R\$	-	0,00	R\$	4,75	R\$ 329,65
	R\$	-	0,00	R\$	56,56	R\$ 2.828,00
	R\$	-	0,00	R\$	82,94	R\$ 4.151,15
	R\$	-	0,00	R\$	221,59	R\$ 2.659,08
	R\$	-	0,00	R\$	81,33	R\$ 1.057,29
	R\$	-	0,00	R\$	56,56	R\$ 1.173,62
	R\$	-	0,00	R\$	81,33	R\$ 215,52
	R\$	-	0,00	R\$	15,45	R\$ 342,99
	R\$	-	0,00	R\$	221,59	R\$ 500,79
	R\$	-	0,00	R\$	34,04	R\$ 571,53
	R\$	-	0,00	R\$	3,00	R\$ 128,97
	R\$	-	0,00	R\$	2,00	R\$ 47,44
	R\$	-	0,00	R\$	52,80	R\$ 2.172,19



PI ANILHA ORGANIZAMENTALIA

Objeto:	Contratação de empresa para ampliação e reforma do centro esportivo Dr. Pileto, - Construção de vestiários, conforme anexos e termos e					
Modalidade	Tomada de Preços 002/2020 - CPL 158/2020					
Empresa:	Galli Instalações e Serviços - Eireli - ME - CNPJ 18.787.702/0001-22 - Av. Carlos Soteli, 805 - Jd. Prestes de		BDI: 20,40%			
EVENTO / CÓDIGO	REF	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
TOTAL C/ BDI 20,40% 2020-2022						R\$ 281.772,35

Sorocaba, segunda-feira, 28 de novembro de 2022

3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL				
PERÍODO: 08/10/22 - 08/11/2022	QUANT.	SUBTOTAL R\$	QUANT.	SUBTOTAL R\$	QUANT.	SUBTOTAL R\$		
TOTAL COM BDI	R\$	18.299,84	TOTAL COM BDI	R\$	139.527,06	TOTAL COM BDI	R\$	142.243,90
3ª MEDIÇÃO			ACUMULADO			SALDO CONTRATUAL		

Empresas: GALLI - Instalações e Serviços Eireli
CNPJ: 18.787.702/0001-22
Responsável: Eng.º Rudson Papaci - Responsável Técnico
CREA-SP: 5089640798