

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL
 Endereço: RUA BRASIL - VILA MARIA DOS PRAZERES - SOROCABA/SP.
 Contrato: 50/2023



11

| Item | Fonte dos Serviços | Códigos dos Serviços | Descrição dos Serviços | Un | Qde. | Valores Licitados | | | ACUMULADO ANTERIOR | | MEDIÇÃO N.º 02 | | ACUMULADO ATUAL | | SALDO | |
|-------|--------------------|----------------------|--|-------|----------|-------------------|-----------------------|------|--------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|-----------------------|--|
| | | | | | | Pr. Unit. | Pr. Total | Qde. | Pr. Total | Qde. | Pr. Total | Qde. | Pr. Total | Qde. | Pr. Total | |
| 1.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 02.02.130 | CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 4,00 | R\$ 1.331,86 | R\$ 5.327,44 | 0,00 | R\$ - | 1,00 | R\$ 1.331,86 | 1,00 | R\$ 1.331,86 | 3,00 | R\$ 3.995,58 | |
| 1.2 | 02.08.020 | CDHU | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M² | 6,00 | R\$ 1.035,68 | R\$ 6.214,08 | 0,00 | R\$ - | 6,00 | R\$ 6.214,08 | 6,00 | R\$ 6.214,08 | 0,00 | R\$ - | |
| 1.3 | 02.10.050 | CDHU | LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS | M | 89,41 | R\$ 1,61 | R\$ 143,95 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 89,41 | R\$ 143,95 | |
| | | | SUBTOTAL => | | | | R\$ 11.685,47 | | R\$ - | | R\$ 7.545,94 | | R\$ 7.545,94 | | R\$ 4.139,53 | |
| 2.0 | | | CAMPO DE FUTEBOL | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | REMOÇÃO DO GRAMADO EXISTENTE E ACERTO DO TERRENO | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M). COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 05/2018 | M2 | 4.758,42 | R\$ 0,51 | R\$ 2.426,79 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 4758,42 | R\$ 2.426,79 | |
| 2.1.2 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020 | M3 | 713,76 | R\$ 11,21 | R\$ 8.001,25 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 713,76 | R\$ 8.001,25 | |
| 2.1.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 | M3XKM | 5.567,33 | R\$ 1,07 | R\$ 5.957,04 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 5567,33 | R\$ 5.957,04 | |
| 2.2 | | | GRAMADO NOVO | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | 05.10.010 | CDHU | CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA | M3 | 475,84 | R\$ 5,94 | R\$ 2.826,49 | 0,00 | R\$ - | 292,89 | R\$ 1.739,77 | 292,89 | R\$ 1.739,77 | 182,95 | R\$ 1.086,72 | |
| 2.2.2 | 05.10.023 | CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5º KM ATÉ O 10º KM | M3 | 475,84 | R\$ 21,18 | R\$ 10.078,29 | 0,00 | R\$ - | 292,89 | R\$ 6.203,41 | 292,89 | R\$ 6.203,41 | 182,95 | R\$ 3.874,88 | |
| 2.2.3 | 07.12.020 | CDHU | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO (REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO) | M3 | 475,84 | R\$ 15,84 | R\$ 7.537,31 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 475,84 | R\$ 7.537,31 | |
| 2.2.4 | 98521 | SINAPI | APLICAÇÃO DE CALÇÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF 05/2018 | M2 | 4.758,42 | R\$ 0,51 | R\$ 2.426,79 | 0,00 | R\$ - | 2928,78 | R\$ 1.493,68 | 2928,78 | R\$ 1.493,68 | 1829,64 | R\$ 933,11 | |
| 2.2.5 | 34.02.020 | CDHU | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRAÇAS E ÁREAS ABERTAS) | M2 | 4.758,42 | R\$ 14,63 | R\$ 69.615,68 | 0,00 | R\$ - | 2928,78 | R\$ 42.848,05 | 2928,78 | R\$ 42.848,05 | 1829,64 | R\$ 26.767,63 | |
| 2.2.6 | 34.01.010 | CDHU | TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM | M3 | 209,37 | R\$ 223,50 | R\$ 46.794,20 | 0,00 | R\$ - | 128,86 | R\$ 28.800,21 | 128,86 | R\$ 28.800,21 | 80,51 | R\$ 17.993,99 | |
| 2.2.7 | 98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF 05/2018 | UN | 138,00 | R\$ 6,78 | R\$ 935,64 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 138,00 | R\$ 935,64 | |
| 2.3 | | | RETIRADAS | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | 04.09.160 | CDHU | RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL (PARCIAL) | M2 | 219,56 | R\$ 4,94 | R\$ 1.084,63 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 219,56 | R\$ 1.084,63 | |
| 2.3.2 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020 | M3 | 32,93 | R\$ 11,21 | R\$ 369,15 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 32,93 | R\$ 369,15 | |
| 2.3.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 | M3XKM | 256,85 | R\$ 1,07 | R\$ 274,83 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 256,85 | R\$ 274,83 | |
| 2.4 | | | NOVO ALAMBRADO | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020 | M | 135,00 | R\$ 110,72 | R\$ 14.947,20 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 135,00 | R\$ 14.947,20 | |
| 2.4.2 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALV ANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (ALTURA 3,00M) | M² | 265,76 | R\$ 241,90 | R\$ 64.287,34 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 265,76 | R\$ 64.287,34 | |
| 2.4.3 | 24.02.100 | CDHU | PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO | M² | 2,50 | R\$ 844,24 | R\$ 2.110,60 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 2,50 | R\$ 2.110,60 | |
| 2.5 | | | MANUTENÇÃO ALAMBRADO EXISTENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | 34.20.080 | CDHU | TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO Nº 10 BWG, MALHA DE 2", TIPO ALAMBRADO DE SEGURANÇA | M² | 219,56 | R\$ 104,30 | R\$ 22.900,11 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 219,56 | R\$ 22.900,11 | |
| | | | SUBTOTAL => | | | | R\$ 262.573,34 | | R\$ - | | R\$ 81.085,12 | | R\$ 81.085,12 | | R\$ 181.488,22 | |
| 3.0 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | POSTEAMENTO - LUMINÁRIAS | | | | | | | | | | | | | |



| Item | Fonte dos Serviços | Códigos dos Serviços | Descrição dos Serviços | Valores Licitados | | | | ACUMULADO ANTERIOR | | MEDIÇÃO N.º 02 | | ACUMULADO ATUAL | | SALDO | |
|-------|--------------------|----------------------|--|-------------------|--------|------------|-----------------------|--------------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------------|
| | | | | Un | Qde. | Pr. Unit. | Pr. Total | Qde. | Pr. Total | Qde. | Pr. Total | Qde. | Pr. Total | Qde. | Pr. Total |
| 3.1.1 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | UN | 12,00 | R\$ 1,82 | R\$ 21,84 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 12,00 | R\$ 21,84 |
| 3.1.2 | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020 | UN | 12,00 | R\$ 782,77 | R\$ 9.393,24 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 12,00 | R\$ 9.393,24 |
| 3.1.3 | 41.11.450 | CDHU | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA | UN | 6,00 | R\$ 156,47 | R\$ 938,82 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 6,00 | R\$ 938,82 |
| 3.1.4 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020 | UN | 6,00 | R\$ 150,19 | R\$ 901,14 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 6,00 | R\$ 901,14 |
| 3.1.5 | 39.21.231 | CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90 C | M | 144,00 | R\$ 12,91 | R\$ 1.859,04 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 144,00 | R\$ 1.859,04 |
| 3.1.6 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | UN | 6,00 | R\$ 113,48 | R\$ 680,88 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 6,00 | R\$ 680,88 |
| 3.1.7 | 37.17.060 | CDHU | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS | UN | 6,00 | R\$ 267,43 | R\$ 1.604,58 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 6,00 | R\$ 1.604,58 |
| 3.2 | | | CABEAMENTO IMPLANTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | 90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANT E E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021 | M³ | 13,55 | R\$ 9,44 | R\$ 127,91 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 13,55 | R\$ 127,91 |
| 3.2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 | M² | 33,90 | R\$ 8,52 | R\$ 288,83 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 33,90 | R\$ 288,83 |
| 3.2.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016 | M³ | 11,86 | R\$ 44,19 | R\$ 524,09 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 11,86 | R\$ 524,09 |
| 3.2.4 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | M³ | 1,70 | R\$ 460,48 | R\$ 782,82 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 1,70 | R\$ 782,82 |
| 3.2.5 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021 | M | 169,50 | R\$ 10,96 | R\$ 1.857,72 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 169,50 | R\$ 1.857,72 |
| 3.2.6 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 508,50 | R\$ 11,52 | R\$ 5.857,92 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 508,50 | R\$ 5.857,92 |
| 3.3 | | | CAIXA DE COMANDO DE ACIONAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN | 1,00 | R\$ 195,60 | R\$ 195,60 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 1,00 | R\$ 195,60 |
| 3.3.2 | 38.04.040 | CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4" COM ACESSÓRIOS | M | 2,00 | R\$ 45,26 | R\$ 90,52 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 2,00 | R\$ 90,52 |
| 3.3.3 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020 | UN | 6,00 | R\$ 54,64 | R\$ 327,84 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 6,00 | R\$ 327,84 |
| 3.3.4 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN | 1,00 | R\$ 71,00 | R\$ 71,00 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 1,00 | R\$ 71,00 |
| 3.3.5 | 101901 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/202 | UN | 1,00 | R\$ 170,40 | R\$ 170,40 | 0,00 | R\$ - | | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 1,00 | R\$ 170,40 |
| | | | SUBTOTAL => | | | | R\$ 25.694,19 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 25.694,19 |
| | | | TOTAL DA OBRA => | | | | R\$ 299.953,00 | | R\$ - | | R\$ 88.631,06 | | R\$ 88.631,06 | | R\$ 211.321,94 |

Fabio M. Pila
 Engº Civil
 CREA 50608/799/D