

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CPL 188/2021

EMPRESA: CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA

MEDIÇÃO: 1ª MEDIÇÃO

CNPJ: 06.080.227/0001-70

PERÍODO: 10/01 a 31/01/2023

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EM VIAS DO PARQUE SÃO BENTO - MUNICIPIO DE SOROCABA/SP

LOCAL: LISTAGEM DAS VIAS DO LOTE 01

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	VALOR COM BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.160,80 43,85%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 6.609,68 56,15%	R\$ 11.770,48
2.1	RUA JOÃO PEDRO DA LUZ/RUA SERAPHIM	R\$ 569.934,80 99,63%	R\$ 2.116,32 0,37%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 572.051,12
2.2	VIAS DO PARQUE SÃO BENTO	R\$ - 0,00%	R\$ 1.141.526,31 20,00%	R\$ 1.141.526,31 20,00%	R\$ 1.141.526,31 20,00%	R\$ 1.141.526,31 20,00%	R\$ 1.141.526,31 20,00%	R\$ 5.707.631,53
3.0	SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	R\$ - 0,00%	R\$ 18.411,43 20,00%	R\$ 18.411,43 20,00%	R\$ 18.411,43 20,00%	R\$ 18.411,43 20,00%	R\$ 18.411,43 20,00%	R\$ 92.057,15
4.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS	R\$ - 0,00%	R\$ 36.210,80 20,00%	R\$ 36.210,80 20,00%	R\$ 36.210,80 20,00%	R\$ 36.210,80 20,00%	R\$ 36.210,80 20,00%	R\$ 181.053,99
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ - 0,00%	R\$ 19.197,25 20,00%	R\$ 19.197,25 20,00%	R\$ 19.197,25 20,00%	R\$ 19.197,25 20,00%	R\$ 19.197,25 20,00%	R\$ 95.986,24
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 11.170,14 8,47%	R\$ 24.141,75 18,31%	R\$ 24.141,75 18,31%	R\$ 24.141,75 18,31%	R\$ 24.141,75 18,31%	R\$ 24.141,75 18,31%	R\$ 131.878,90
TOTAL MENSAL S/ BDI		R\$ 586.265,74	R\$ 1.241.603,85	R\$ 1.239.487,53	R\$ 1.239.487,53	R\$ 1.239.487,53	R\$ 1.246.097,21	R\$ 6.792.429,41
BDI (28,29%)		R\$ 165.854,58	R\$ 351.249,73	R\$ 350.651,02	R\$ 350.651,02	R\$ 350.651,02	R\$ 352.520,90	R\$ 1.921.578,28
TOTAL MENSAL C/ BDI		R\$ 752.120,32	R\$ 1.592.853,58	R\$ 1.590.138,56	R\$ 1.590.138,56	R\$ 1.590.138,56	R\$ 1.598.618,12	R\$ 8.714.007,69
TOTAL ACUMULADO C/ BDI		R\$ 752.120,32	R\$ 2.344.973,91	R\$ 3.935.112,46	R\$ 5.525.251,02	R\$ 7.115.389,58	R\$ 8.714.007,69	