

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

FOLHA 3-3

CPL 188/2021

EMPRESA: CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA

CNPJ: 06.080.227/0001-70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP

MEDIÇÃO: 2ª MEDIÇÃO R.02
PERÍODO: 01/02 a 28/02/2023

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EM VIAS DO PARQUE SÃO BENTO - MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP

LOCAL: LISTAGEM DAS VIAS DO LOTE 01

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	VALOR COM BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.160,80 43,85%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 6.609,68 56,15%	R\$ 15.100,35
2.1	RUA JOÃO PEDRO DA LUZ/RUA SERAPHIM	R\$ 569.934,80 99,63%	R\$ 2.116,32 0,37%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 733.884,38
2.2	VIAS DO PARQUE SÃO BENTO	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.426.907,88 25,00%	R\$ 1.426.907,88 25,00%	R\$ 1.426.907,88 25,00%	R\$ 1.426.907,88 25,00%	R\$ 7.322.320,49
3.0	SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 23.014,29 25,00%	R\$ 23.014,29 25,00%	R\$ 23.014,29 25,00%	R\$ 23.014,29 25,00%	R\$ 118.100,12
4.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 45.263,50 25,00%	R\$ 45.263,50 25,00%	R\$ 45.263,50 25,00%	R\$ 45.263,50 25,00%	R\$ 232.274,16
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 23.996,56 25,00%	R\$ 23.996,56 25,00%	R\$ 23.996,56 25,00%	R\$ 23.996,56 25,00%	R\$ 123.140,75
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 11.170,14 8,47%	R\$ 42,07 0,03%	R\$ 30.166,67 22,87%	R\$ 30.166,67 22,87%	R\$ 30.166,67 22,87%	R\$ 30.166,67 22,87%	R\$ 169.187,44
TOTAL MENSAL S/ BDI		R\$ 586.265,74	R\$ 2.158,39	R\$ 1.549.348,90	R\$ 1.549.348,90	R\$ 1.549.348,90	R\$ 1.555.958,58	R\$ 6.792.429,41
BDI (28,29%)		R\$ 165.854,58	R\$ 610,61	R\$ 438.310,80	R\$ 438.310,80	R\$ 438.310,80	R\$ 440.180,68	R\$ 1.921.578,28
TOTAL MENSAL C/ BDI		R\$ 752.120,32	R\$ 2.769,00	R\$ 1.987.659,70	R\$ 1.987.659,70	R\$ 1.987.659,70	R\$ 1.996.139,26	R\$ 8.714.007,69
TOTAL ACUMULADO C/ BDI		R\$ 752.120,32	R\$ 754.889,33	R\$ 2.742.549,03	R\$ 4.730.208,73	R\$ 6.717.868,43	R\$ 8.714.007,69	