

**DADOS CONTRATUAIS**

|                                   |  |                             |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Programa:                         | PROGRAMA AMBIENTAL E DE OTIMIZAÇÃO VIÁRIA - MOBILIDADE TOTAL   |                             |  |
| Escopo Contratual:                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE AS RUAS SERAPHIM BANIETTI, RUA PEDRO DA LUZ E RUAS DO PARQUE SÃO BENTO, NO MUNICÍPIO DE SOROCABA |                             |  |
| Principais Intervenções:          | Obras de infraestrutura de drenagem, pavimentação, iluminação, recapeamento e arborização.   |                             |  |
| Processo Adm. Nº:                 | CPL 188/2021   |                             |  |
| Contrato No.:                     | 585-2022   |                             |  |
| Empresa Contratada:               | CÉU AZUL TERRAPL. E PAVIMENTADORA LTDA   |                             |  |
| Data assinatura do contrato:      | 23/11/2022   |                             |  |
| Data assinatura da OIS:           | 10/01/2023   |                             |  |
| Prazo Inicial:                    | 12 Meses   | Término Inicial: 24/01/2024 |  |
| Prazo Aditado:                    | 00 Meses   | Novo término:               |  |
| Valor sem BDI                     | R\$ 5.580.775,10   | (Base Abril/2021)           |  |
| Valor Aditado                     |  |                             |  |
| BDI (28,29%)                      | R\$ 1.578.801,28   |                             |  |
| Valor Contratual Inicial com BDI: | R\$ 7.159.576,38   |                             |  |
| Fonte de Recursos:                | CAF  |                             |  |
| Localização:                      | PARQUE SÃO BENTO   |                             |  |
| Endereço do Canteiro da Obra:     | Visão Geral  |                             |  |
| Área de Intervenção:              |  |                             |  |
| Gerenciamento de Obras:           | PMS  |                             |  |
| Fiscal Responsável:               | Eng. Wander Pacheco  |                             |  |
| Gerenciamento Social:             |  |                             |  |
| Projetista:                       |  |                             |  |

**STATUS**

| RUAA                              | BAIRRO       | EXTENSÃO       | CALÇADA | RECAPEAMENTO | ILUMINAÇÃO | DRENAGEM | SINALIZAÇÃO | SITUAÇÃO  |
|-----------------------------------|--------------|----------------|---------|--------------|------------|----------|-------------|---|
| Rua João Pedro da Luz             | Pq Sao Bento | 278            |         | 100,00%      |            |          |             | Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB |
| Rua Seraphim Banietti             | Pq Sao Bento | 1180,00        |         | 100,00%      |            |          |             | Iluminação com previsão de início após dia 24/02 - Sinalização em definição com a SEMOB |
| Rua Carlos Rene Egg               | Pq Sao Bento | 564,22         |         |              |            |          |             | Planejamento de início após dia 24/02   |
| Rua Odilon Walter                 | Pq Sao Bento | 1069,74        |         |              |            |          |             | Planejamento de início após dia 24/02   |
| Rua José Antônio Leme             | Pq Sao Bento | 1036,02        | 30%     |              |            |          |             | Planejamento de início após dia 24/02   |
| Rua Alcino Oliveira Rosa          | Pq Sao Bento | 1025,13        |         |              |            |          |             | Planejamento de início após dia 24/02   |
| Rua Libório Monaldo Stilitano     | Pq Sao Bento | 559,07         |         |              |            |          |             | Planejamento de início após dia 24/02   |
| Rua João Basílio De Oliveira      | Pq Sao Bento | 629,42         |         |              |            |          |             | Planejamento de início após dia 24/02   |
| Rua Amélia Do Rosario Gaspar      | Pq Sao Bento | 665,49         |         |              |            |          |             | Planejamento de início após dia 24/02   |
| Rua Avelino Dos Santos            | Pq Sao Bento | 891,11         |         |              |            |          |             | Planejamento de início após dia 24/02   |
| Rua Chloris Greggio Do Nascimento | Pq Sao Bento | 303,59         |         |              |            |          |             | Planejamento de início após dia 24/02   |
| Rua Jamil Caetano Da Silva        | Pq Sao Bento | 458,39         |         |              |            |          |             | Planejamento de início após dia 24/02   |
| Rua Roque Nunes                   | Pq Sao Bento | 436,98         |         |              |            |          |             | Planejamento de início após dia 24/02   |
| Rua Marcos Antônio Ferraz         | Pq Sao Bento | 478,83         |         |              |            |          |             | Planejamento de início após dia 24/02   |
| <b>TOTAL</b>                      |              | <b>9575,97</b> |         |              |            |          |             |   |

**FOTOS**
