


PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

EMPRESA: CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA
 CNPJ: 06.080.227/0001-70

CPL 188/2021 - LOTE 2
 MEDIÇÃO: 6ª MEDIÇÃO R.00
 PERÍODO: 01/08 A 10/09/2023

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP
 OBRA: REQUALIFICAÇÃO EM VIAS DO PARQUE SÃO BENTO - MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP
 LOCAL: LISTAGEM DAS VIAS DO LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES S/ BDI	Prorrogação de prazo								VALOR COM BDI			
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.190,08	R\$ 2.580,40	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 6.609,68	R\$ 11.789,95			
2.2	VIAS DO PARQUE SÃO BENTO	R\$ 6.497.201,53	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 1.991.701,99	R\$ 30,65%	R\$ 688.670,20	R\$ 1.126.634,18	R\$ 998.805,98	R\$ 6.165.376,66	
3.0	SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	R\$ 58.459,65	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 58.459,65	R\$ 100,00%	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 10,60%	R\$ 17,34%	R\$ 15,37%	R\$ 74.997,88	
4.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS	R\$ 139.568,09	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 104.632,92	
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 110.981,74	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 16.044,82	R\$ 14,46%	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 74,97%	R\$ 25.388,36	
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 134.944,94	R\$ 486,48	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 1.334,32	R\$ 0,99%	R\$ 38.670,03	R\$ 28,66%	R\$ 13.370,93	R\$ 9,91%	R\$ 21.874,25	R\$ 3.37%	R\$ 124.904,36
TOTAL MENSAL S/ BDI		R\$ 3.066,88	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 76.838,79	R\$ 2.030.372,03	R\$ 9,91%	R\$ 702.041,13	R\$ 16,21%	R\$ 1.148.508,42	R\$ 1,135,418,51	R\$ 1,356,245,76	R\$ 5.095,245,76	
BDI (28,29%)		R\$ 867,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.454,79	R\$ 574.392,25	R\$ 9,91%	R\$ 198.607,43	R\$ 32,4,913,03	R\$ 324,913,03	R\$ 321,209,90	R\$ 321,209,90	R\$ 1.441,445,02	
TOTAL MENSAL C/ BDI		R\$ 3.934,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.293,58	R\$ 2.604.764,27	R\$ 9,91%	R\$ 900.648,56	R\$ 1,473,421,45	R\$ 1.473,421,45	R\$ 1.456,628,41	R\$ 1.456,628,41	R\$ 6.536,690,79	
TOTAL ACUMULADO C/ BDI		R\$ 3.934,50	R\$ 3.934,50	R\$ 3.934,50	R\$ 101.228,08	R\$ 2.705.992,35	R\$ 9,91%	R\$ 3.606.640,92	R\$ 5,080,062,38	R\$ 6,536,690,79	R\$ 6,536,690,79	R\$ 6,536,690,79	R\$ 6.536,690,79	


MATHEUS QUATROCHI
 ENG. CIVIL - PREPOSTO
 CREA/SP: 5070226602

06.080.227/0001-70
CÉU AZUL TERRAPLANAGEM
E PAVIMENTADORA LTDA

Rua Laura Maiello Kook, 250
 Jd. Novo Mundo - CEP 18052-445
 Sorocaba - SP