



Teto S.A.

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**CPL n.º****288/2021**EMPRESA: TETO CONSTRUTORA S/A
CNPJ 13.034.156/0001-35

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO DA AV. CAMPOLIM COM A RUA ROMEU DO

LOCAL: AV. CAMPOLIM COM A RUA ROMEU DO NASCIMENTO - PQ CAMPOLIM - SOROCABA / SP

OBRA N.º

SIM N.º 260/2022

FOLHA .01

MEDIÇÃO 4ª MEDIÇÃO

REV01

REFERENTE AO MÊS 01/11/2022 até 30/11/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS	2 / 3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS	11 MÊS	12 MÊS	VALOR COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.973,44	9.833,04	-	145,20	39.924,70	-	-	-	-	-	-	68.876,38
		27,55%	14,28%	0,00%	0,21%	57,97%							
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	-	4.012,00	-	-	10.083,43	10.083,43	10.083,43	-	-	-	-	34.262,30
			11,71%	0	0,00%	29,43%	29,43%	29,43%					
3	PAVIMENTAÇÃO	-	22.867,60	-	21.761,70	195.457,14	195.457,14	195.457,14	195.457,14	195.457,14	195.457,14	195.457,14	1.412.829,28
			1,62%	0	1,54%	13,83%	13,83%	13,83%	13,83%	13,83%	13,83%	13,83%	
4	DRENAGEM	-	-	20.611,21	29.702,45	30.179,66	30.179,66	-	-	-	-	-	110.672,97
				18,62%	26,84%	27,27%	27,27%						
5	MURO ALA	-	-	-	-	12.345,50	8.230,33	12.345,50	24.690,99	24.690,99	-	-	82.303,30
						15,00%	10,00%	15,00%	30,00%	30%			
6	ILUMINAÇÃO	-	-	-	-	-	16.619,14	33.238,27	33.238,27	16.619,14	66.476,54	-	166.191,36
							10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	40,00%		
7	SINALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.246,01	-	16.246,01
											100,00%		
8	ITENS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.992,35	107.992,35	215.984,70
											50,00%	50,00%	
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.475,76	6.950,14	3.477,15	3.477,15	3.475,76	3.475,76	3.475,76	3.479,94	3.479,94	3.479,94	3.479,94	41.725,85
		8,33%	16,66%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
TOTAL MENSAL S/ BDI		22.449,20	43.662,78	24.088,37	55.086,50	291.466,19	264.045,46	254.600,10	256.866,34	240.247,20	389.651,98	306.929,43	2.149.092,15
BDI (28,29%)		6.350,88	12.352,20	6.814,60	15.583,97	82.455,78	74.698,46	72.026,37	72.667,49	67.965,93	110.232,55	86.830,33	607.978,17
TOTAL MENSAL C/ BDI		28.800,08	56.014,98	30.902,96	70.670,47	373.921,97	338.743,92	326.626,47	329.533,83	308.213,14	499.884,53	393.759,76	2.757.070,32
TOTAL ACUMULADO C/ BDI		28.800,08	84.815,06	115.718,02	186.388,50	560.310,47	899.054,39	1.225.680,86	1.555.214,69	1.863.427,82	2.363.312,35	2.757.072,11	

TETO CONSTRUTORA S/A

Rua Giulio Romano, 80- Rio Pequeno - SP - SÃO PAULO - SP - CEP: 05358-090

FONE: (011) 3735-2145 - CNPJ: 13.034.156/0001-35 - INSC. EST. 147.718.186.118 EMAIL: admtdeto@yahoo.com.br