

DIÁRIO DE OBRAS


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

01/11/2022

DIA DA SEMANA:

Terça-Feira

NUMERO DO DIÁRIO

105




OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

| DESCRIÇÃO | QUANT. | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 0 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 1 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 0 |
| Eng./Arq. | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 0 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 1 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 0 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 1 | | 0 |
| Servente | 1 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 5 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 1 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL  | | NUBLADO  | | CHUVA  | | Pluviometria (mm) |
|---|-----|---|-------|---|-------|-------------------|
| Manhã | Sim | Manhã | Manhã | Tarde | Tarde | |
| Manhã | Sim | Manhã | Manhã | Tarde | Tarde | |
| Tarde | Sim | Tarde | Tarde | Noite | Noite | |
| Noite | | Noite | Noite | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Assentamento de tubos entre PV 01 ao PV 02
 Execução de escavação mecanizada de vala
 Lançamento do lastro de brita
 Compactação manual de vala entre o PV 02 até a caixa de passagem

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

02/11/2022

DIA DA SEMANA:

Quarta-Feira

NUMERO DO DIÁRIO

106




OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

| DESCRIÇÃO | QUANT. | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 0 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 0 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 0 |
| Eng./Arq. | 0 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 0 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 0 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 0 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 0 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 0 | | 0 |
| Servente | 0 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 0 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 0 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL  | NUBLADO  | CHUVA  | Pluviometria (mm) |
|---|---|---|-------------------|
| Manhã | Manhã | Manhã | |
| Tarde | Tarde | Tarde | |
| Noite | Noite | Noite | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Não Houve Atividades em Campo.

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

03/11/2022

DIA DA SEMANA:

Quinta-Feira

NUMERO DO DIÁRIO

107

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

| DESCRIÇÃO | QUANT. | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 0 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 1 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 0 |
| Eng./Arq. | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 0 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 1 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 0 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 1 | | 0 |
| Servente | 1 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 5 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 1 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL | NUBLADO | CHUVA | Pluviometria (mm) |
|-------|---------|-------|-------------------|
| Manhã | Manhã | Sim | Manhã |
| Tarde | Tarde | Sim | Tarde |
| Noite | Noite | Noite | Noite |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Compactação manual de vala entre o PV 01 ao PV 02, e entre PV 02 até o CD

Coleta de materiais para ensaio

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



Prefeitura de
SOROCABA

DATA:

04/11/2022

DIA DA SEMANA:

Sexta-Feira

NUMERO DO DIÁRIO

108

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

| | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 0 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 1 | Escavadeira hidraulica | 1 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 0 |
| Eng./Arq. | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 0 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 1 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 0 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 1 | | 0 |
| Servente | 1 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 1 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 7 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 1 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL

NUBLADO

CHUVA

Pluviometria (mm)

| | | | |
|-------|-----|-------|-------|
| Manhã | Sim | Manhã | Manhã |
| Tarde | Sim | Tarde | Tarde |
| Noite | | Noite | Noite |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação das bocas de lobos do ramo A e B
Execução das escavações dos PV 01 e PV 02
Preparação do lastro de concreto magro

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

05/11/2022

DIA DA SEMANA:

Sábado

NUMERO DO DIÁRIO

109




OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

| DESCRIÇÃO | QUANT. | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 0 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 0 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 0 |
| Eng./Arq. | 0 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 0 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 0 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 0 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 0 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 0 | | 0 |
| Servente | 0 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 0 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 0 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL  | | NUBLADO  | | CHUVA  | Pluviometria (mm) |
|---|-----|---|--|---|-------------------|
| Manhã | Sim | Manhã | | Manhã | |
| Tarde | Sim | Tarde | | Tarde | |
| Noite | Sim | Noite | | Noite | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Não Houve Atividades em Campo.

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

06/11/2022

DIA DA SEMANA:

Domingo

NUMERO DO DIÁRIO

110




OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

| DESCRIÇÃO | QUANT. | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 0 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 0 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 0 |
| Eng./Arq. | 0 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 0 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 0 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 0 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 0 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 0 | | 0 |
| Servente | 0 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 0 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 0 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL  | | NUBLADO  | | CHUVA  | | Pluviometria (mm) |
|---|-----|---|--|---|--|-------------------|
| Manhã | Sim | Manhã | | Manhã | | |
| Tarde | Sim | Tarde | | Tarde | | |
| Noite | Sim | Noite | | Noite | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Não Houve Atividades em Campo.

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

07/11/2022

DIA DA SEMANA:

Segunda-Feira

NUMERO DO DIÁRIO

111




OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

| DESCRIÇÃO | QUANT. | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 0 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 1 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 0 |
| Eng./Arq. | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 0 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 1 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 0 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 1 | | 0 |
| Servente | 1 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 5 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 1 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL  | | NUBLADO  | | CHUVA  | Pluviometria (mm) |
|---|-----|---|--|---|-------------------|
| Manhã | Sim | Manhã | | Manhã | |
| Tarde | Sim | Tarde | | Tarde | |
| Noite | | Noite | | Noite | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Montagem das ferragens do piso armado dos PV01 e PV 02
Execução da concretagem do piso armado dos PV01 e PV02

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

08/11/2022

DIA DA SEMANA:

Terça-Feira

NUMERO DO DIÁRIO

112




OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

| DESCRIÇÃO | QUANT. | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 0 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 1 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 0 |
| Eng./Arq. | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 0 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 1 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 0 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 1 | | 0 |
| Servente | 1 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 5 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 1 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL  | | NUBLADO  | | CHUVA  | | Pluviometria (mm) |
|---|-----|---|-------|---|-------|-------------------|
| Manhã | Sim | Manhã | Manhã | Tarde | Noite | |
| Manhã | Sim | Manhã | Manhã | Tarde | Noite | |
| Tarde | Sim | Tarde | Tarde | | | |
| Noite | | Noite | Noite | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Levantamento de alvenaria dos PV01 e PV02
 Compactação manual de vala entre PV02 e caixa de passagem
 Escavação mecanizada de vala

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

09/11/2022

DIA DA SEMANA:

Quarta-Feira

NUMERO DO DIÁRIO

113




OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

| DESCRIÇÃO | QUANT. | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 0 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 1 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 0 |
| Eng./Arq. | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 0 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 1 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 0 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 1 | | 0 |
| Servente | 1 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 5 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 1 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL  | | NUBLADO  | | CHUVA  | Pluviometria (mm) |
|---|-----|---|--|---|-------------------|
| Manhã | Sim | Manhã | | Manhã | |
| Tarde | Sim | Tarde | | Tarde | |
| Noite | | Noite | | Noite | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Escavação mecanizada de vala para assentamento de tubos nos PV01 e PV02
 Assentamento BSTC - Estaca 2+4,10 e Estaca 14+8,21
 Levantamento de alvenaria PV01 Estaca 1+18,06

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

10/11/2022

DIA DA SEMANA:

Quinta-Feira

NUMERO DO DIÁRIO

114

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

| DESCRIÇÃO | QUANT. | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 0 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 1 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 0 |
| Eng./Arq. | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 0 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 1 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 0 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 1 | | 0 |
| Servente | 1 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 5 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 1 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL | | NUBLADO | | CHUVA | | Pluviometria (mm) |
|-------|-----|---------|-------|-------|-------|-------------------|
| Manhã | Sim | Manhã | Manhã | Tarde | Noite | |
| Manhã | Sim | Manhã | Manhã | Tarde | Noite | |
| Tarde | Sim | Tarde | Tarde | | | |
| Noite | | Noite | Noite | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Compactação manual de vala, ramais BSTC Estaca 2+4,10 LD/LE e Estaca 14+8,21
 Levantamento de alvenaria PV 01 e PV 02
 Preparação de lastro de concreto PV 03 e PV 04

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

11/11/2022

DIA DA SEMANA:

Sexta-Feira

NUMERO DO DIÁRIO

115

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO




QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

| | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 0 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 1 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 0 |
| Eng./Arq. | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 0 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 1 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 0 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 1 | | 0 |
| Servente | 1 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 5 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 1 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL  | NUBLADO  | CHUVA  | Pluviometria (mm) |
|---|---|---|-------------------|
| Manhã Sim | Manhã | Manhã | |
| Tarde | Tarde | Tarde Sim | |
| Noite | Noite | Noite | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução do piso armado dos PV 03 e PV 04 e da caixa de passagem
 Montagem de formas para estrutura do piso
 Montagem das ferragens para estrutura do piso
 Concretagem do piso armado

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

12/11/2022

DIA DA SEMANA:

Sábado

NUMERO DO DIÁRIO

116




OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

| DESCRIÇÃO | QUANT. | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 0 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 0 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 0 |
| Eng./Arq. | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 0 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 0 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 0 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 1 | | 0 |
| Servente | 1 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 4 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 0 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL  | | NUBLADO  | | CHUVA  | Pluviometria (mm) |
|---|-----|---|--|---|-------------------|
| Manhã | Sim | Manhã | | Manhã | |
| Tarde | Sim | Tarde | | Tarde | |
| Noite | | Noite | | Noite | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução da laje dos PV 01 e PV 02
 Montagem de formas para estrutura da laje
 Montagem das ferragens para estrutura da laje
 Concretagem da laje

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

13/11/2022

DIA DA SEMANA:

Domingo

NUMERO DO DIÁRIO

117




OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

| DESCRIÇÃO | QUANT. | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 0 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 0 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 0 |
| Eng./Arq. | 0 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 0 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 0 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 0 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 0 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 0 | | 0 |
| Servente | 0 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 0 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 0 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL  | NUBLADO  | CHUVA  | Pluviometria (mm) |
|---|---|---|-------------------|
| Manhã | Manhã | Manhã | |
| Tarde | Tarde | Tarde | |
| Noite | Noite | Noite | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Não Houve Atividades em Campo.

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

14/11/2022

DIA DA SEMANA:

Segunda-Feira

NUMERO DO DIÁRIO

118

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO




QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

| | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 0 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 0 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 0 |
| Eng./Arq. | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 0 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 0 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 0 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 1 | | 0 |
| Servente | 1 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 4 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 0 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL  | NUBLADO  | CHUVA  | Pluviometria (mm) |
|---|---|---|-------------------|
| Manhã | Manhã | Manhã | Sim |
| Tarde | Tarde | Tarde | |
| Noite | Noite | Noite | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução da laje dos PV 03 e PV 04 e da caixa de passagem
 Montagem de formas para estrutura da laje
 Montagem das ferragens para estrutura da laje
 Concretagem da laje

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

15/11/2022

DIA DA SEMANA:

Terça-Feira

NUMERO DO DIÁRIO

119




OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

| DESCRIÇÃO | QUANT. | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 0 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 0 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 0 |
| Eng./Arq. | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 0 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 0 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 0 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 1 | | 0 |
| Servente | 1 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 4 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 0 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL  | | NUBLADO  | | CHUVA  | Pluviometria (mm) |
|---|-----|---|--|---|-------------------|
| Manhã | Sim | Manhã | | Manhã | |
| Tarde | Sim | Tarde | | Tarde | |
| Noite | | Noite | | Noite | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução do revestimento interno e externo do PV 01 e PV 02

Enchimento de concreto no fundos dos PV 01 e PV 02

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

16/11/2022

DIA DA SEMANA:

Quarta-Feira

NUMERO DO DIÁRIO

120




OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

| DESCRIÇÃO | QUANT. | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 0 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 1 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 0 |
| Eng./Arq. | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 0 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 1 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 0 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 1 | | 0 |
| Servente | 1 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 5 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 1 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL  | | NUBLADO  | | CHUVA  | Pluviometria (mm) |
|---|-----|---|--|---|-------------------|
| Manhã | Sim | Manhã | | Manhã | |
| Tarde | Sim | Tarde | | Tarde | |
| Noite | | Noite | | Noite | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de alvenaria da caixa de passagem e PV 03
 Limpeza do solo em torno da rocha para levantamento das dimensões

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

17/11/2022

DIA DA SEMANA:

Quinta-Feira

NUMERO DO DIÁRIO

121




OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

| DESCRIÇÃO | QUANT. | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 1 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 1 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 1 |
| Eng./Arq. | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 1 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 1 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 1 | Retroescavadeira | |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 1 | | 0 |
| Servente | 1 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 7 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 3 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL  | | NUBLADO  | | CHUVA  | Pluviometria (mm) |
|---|-----|---|--|---|-------------------|
| Manhã | Sim | Manhã | | Manhã | |
| Tarde | Sim | Tarde | | Tarde | |
| Noite | | Noite | | Noite | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Regularização do terreno no ramo B
Levantamento de alvenaria do PV 03
Enchimento dos blocos com graute
Escavação de ramal LD no PV 03 Estaca 10+18,58
Remoção dos tubos do ramo A

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

18/11/2022

DIA DA SEMANA:

Sexta-Feira

NUMERO DO DIÁRIO

122




OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

| DESCRIÇÃO | QUANT. | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 0 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 1 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 1 |
| Eng./Arq. | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 0 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 1 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 1 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 1 | | 0 |
| Servente | 1 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 6 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 2 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL  | | NUBLADO  | | CHUVA  | Pluviometria (mm) |
|---|-----|---|--|---|-------------------|
| Manhã | Sim | Manhã | | Manhã | 20 mm |
| Tarde | Sim | Tarde | | Tarde | |
| Noite | | Noite | | Noite | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Regularização do terreno
 Enchimento de concreto no fundo do PV 03
 Execução do revestimento externo do PV 03
 Execução da laje pré moldada da caixa de passagem
 Aterramento manual

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

19/11/2022

DIA DA SEMANA:

Sábado

NUMERO DO DIÁRIO

123




OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

| DESCRIÇÃO | QUANT. | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 0 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 0 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 0 |
| Eng./Arq. | 0 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 0 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 0 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 0 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 0 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 0 | | 0 |
| Servente | 0 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 0 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 0 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL  | NUBLADO  | CHUVA  | Pluviometria (mm) |
|---|---|---|-------------------|
| Manhã | Manhã | Manhã | |
| Tarde | Tarde | Tarde | |
| Noite | Noite | Noite | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Não Houve Atividades em Campo.

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

20/11/2022

DIA DA SEMANA:

Domingo

NUMERO DO DIÁRIO

124




OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

| DESCRIÇÃO | QUANT. | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 0 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 0 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 0 |
| Eng./Arq. | 0 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 0 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 0 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 0 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 0 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 0 | | 0 |
| Servente | 0 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 0 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 0 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL  | NUBLADO  | CHUVA  | Pluviometria (mm) |
|---|---|---|-------------------|
| Manhã | Manhã | Manhã | |
| Tarde | Tarde | Tarde | |
| Noite | Noite | Noite | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Não Houve Atividades em Campo.

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

21/11/2022

DIA DA SEMANA:

Segunda-Feira

NUMERO DO DIÁRIO

125




OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

| DESCRIÇÃO | QUANT. | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 0 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 1 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 1 |
| Eng./Arq. | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 0 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 1 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 1 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 1 | | 0 |
| Servente | 1 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 6 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 2 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL  | | NUBLADO  | | CHUVA  | Pluviometria (mm) |
|---|-----|---|--|---|-------------------|
| Manhã | Sim | Manhã | | Manhã | 30 mm |
| Tarde | Sim | Tarde | | Tarde | |
| Noite | | Noite | | Noite | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Levantamento de alvenaria do PV 04
 Execução do revestimento interno do PV 03
 Escavação de vala e assentamento de tubos BSTC 600 mm Estaca 8+16,96 no ramo A

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

22/11/2022

DIA DA SEMANA:

Terça-Feira

NUMERO DO DIÁRIO

126




OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

| DESCRIÇÃO | QUANT. | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 0 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 1 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 1 |
| Eng./Arq. | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 0 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 1 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 1 | Retroescavadeira | |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 1 | | 0 |
| Servente | 1 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 6 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 2 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL  | | NUBLADO  | | CHUVA  | | Pluviometria (mm) |
|---|-----|---|--|---|-----|-------------------|
| Manhã | Sim | Manhã | | Manhã | | |
| Tarde | | Tarde | | Tarde | Sim | |
| Noite | | Noite | | Noite | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Assentamento de tubos 100 mm Estaca 10+18,58
 Enchimento de vala com compactação
 Execução de alvenaria do PV 04

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

23/11/2022

DIA DA SEMANA:

Quarta-Feira

NUMERO DO DIÁRIO

127

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

| | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 0 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 1 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 1 |
| Eng./Arq. | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 0 | Compressor | 1 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 1 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 1 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 1 | | 0 |
| Servente | 3 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 8 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 3 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL

NUBLADO

CHUVA

Pluviometria (mm)

| | | | |
|--------------|------------|--------------|--------------|
| Manhã | Sim | Manhã | Manhã |
| Tarde | Sim | Tarde | Tarde |
| Noite | | Noite | Noite |

DESCRIÇÃO DOS SERVICOS

Escavação, assentamento e compactação manual de vala - BSTC 500 mm ramo A Estaca 10+12,85 LE

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

24/11/2022

DIA DA SEMANA:

Quinta-Feira

NUMERO DO DIÁRIO

128




OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

| DESCRIÇÃO | QUANT. | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 0 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 1 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 1 |
| Eng./Arq. | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 0 | Compressor | 1 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 1 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 1 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 1 | | 0 |
| Servente | 1 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 6 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 3 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL  | | NUBLADO  | | CHUVA  | | Pluviometria (mm) |
|---|-----|---|-------|---|-------|-------------------|
| Manhã | Sim | Manhã | Manhã | Tarde | Noite | |
| Manhã | Sim | Manhã | Manhã | Tarde | Noite | |
| Tarde | Sim | Tarde | Tarde | | | |
| Noite | | Noite | Noite | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVICOS

 Remoção e limpeza da rocha fragmentada na estaca 11+10
 Enchimento da alvenaria com graute do PV 03

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

25/11/2022

DIA DA SEMANA:

Sexta-Feira

NUMERO DO DIÁRIO

129




OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

| DESCRIÇÃO | QUANT. | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 1 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 1 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 1 |
| Eng./Arq. | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 1 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 1 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 1 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 1 | | 0 |
| Servente | 1 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 7 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 3 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL  | | NUBLADO  | | CHUVA  | Pluviometria (mm) |
|---|-----|---|--|---|-------------------|
| Manhã | Sim | Manhã | | Manhã | |
| Tarde | Sim | Tarde | | Tarde | |
| Noite | | Noite | | Noite | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução do revestimento externo do PV 03 e PV 04
 Nivelamento do terreno no ramo A entre as Estaca 11+00 á 15+00
 Movimentação do material

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

26/11/2022

DIA DA SEMANA:

Sábado

NUMERO DO DIÁRIO

130

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

| DESCRIÇÃO | QUANT. | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 1 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 1 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 0 |
| Eng./Arq. | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 1 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 1 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 0 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 1 | | 0 |
| Servente | 1 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 6 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 2 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL | | NUBLADO | | CHUVA | | Pluviometria (mm) |
|-------|-----|---------|-------|-------|-------|-------------------|
| Manhã | Sim | Manhã | Manhã | Tarde | Noite | |
| Manhã | Sim | Manhã | Manhã | Tarde | Noite | |
| Tarde | Sim | Tarde | Tarde | | | |
| Noite | | Noite | Noite | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução do revestimento interno do PV 03 e PV 04

Movimentação do material

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

27/11/2022

DIA DA SEMANA:

Domingo

NUMERO DO DIÁRIO

131




OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

| DESCRIÇÃO | QUANT. | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 0 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 0 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 0 |
| Eng./Arq. | 0 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 0 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 0 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 0 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 0 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 0 | | 0 |
| Servente | 0 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 0 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 0 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL  | NUBLADO  | CHUVA  | Pluviometria (mm) |
|---|---|---|-------------------|
| Manhã | Manhã | Manhã | |
| Tarde | Tarde | Tarde | |
| Noite | Noite | Noite | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Não Houve Atividades em Campo.

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

28/11/2022

DIA DA SEMANA:

Segunda-Feira

NUMERO DO DIÁRIO

132




OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

| DESCRIÇÃO | QUANT. | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 0 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 2 | Escavadeira hidraulica | 1 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 0 |
| Eng./Arq. | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 0 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 1 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 0 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 1 | | 0 |
| Servente | 1 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 1 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 8 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 1 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL  | | NUBLADO  | | CHUVA  | Pluviometria (mm) |
|---|-----|---|--|---|-------------------|
| Manhã | Sim | Manhã | | Manhã | |
| Tarde | Sim | Tarde | | Tarde | |
| Noite | | Noite | | Noite | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Levantamento topográfico e locação da pavimentação

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS


**Prefeitura de
SOROCABA**

DATA:

29/11/2022

DIA DA SEMANA:

Terça-Feira

NUMERO DO DIÁRIO

133

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

| DESCRIÇÃO | QUANT. | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 1 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 1 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 1 |
| Eng./Arq. | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 1 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 1 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 1 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 1 | | 0 |
| Servente | 1 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 7 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 3 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL | | NUBLADO | | CHUVA | | Pluviometria (mm) |
|-------|-----|---------|-------|-------|-------|-------------------|
| Manhã | Sim | Manhã | Manhã | Tarde | Noite | |
| Manhã | Sim | Manhã | Manhã | Tarde | Noite | |
| Tarde | Sim | Tarde | Tarde | | | |
| Noite | | Noite | Noite | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução da abertura de caixa

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

30/11/2022

DIA DA SEMANA:

Quarta-Feira

NUMERO DO DIÁRIO

134

OBRA: Contrato 260/2022 - Ligação das Avenidas Romeu do Nascimento com a Mario Campolim

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO

QUANT.

DESCRIÇÃO

QUANT.

| | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|----------|
| Apontador de obras | 0 | Caminhão caçamba | 1 |
| Armador | 0 | Caminhão pipa | 0 |
| Aux de topografia | 0 | Escavadeira hidraulica | 1 |
| Carpinteiro | 0 | Motoniveladora | 1 |
| Eng./Arq. | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Encarregado de obras | 1 | Rolo pé de carneiro | 0 |
| Motorista | 1 | Compressor | 0 |
| Operador de escavadeira hidraulica | 1 | Coletivo | 0 |
| Operador de motoniveladora | 1 | Retroescavadeira | 0 |
| Operador de rolo | 0 | | 0 |
| Pedreiro | 1 | | 0 |
| Servente | 1 | | 0 |
| Técnico de segurança | 0 | | 0 |
| Topógrafo | 0 | | 0 |
| | | TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA | 7 |
| | | TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS | 3 |

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

| SOL | | NUBLADO | | CHUVA | | Pluviometria (mm) |
|--------------|------------|----------------|--|--------------|------------|--------------------------|
| Manhã | Sim | Manhã | | Manhã | | |
| Tarde | | Tarde | | Tarde | Sim | |
| Noite | | Noite | | Noite | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução da abertura de caixa

ANOTAÇÃO FISCALIZAÇÃO

Eng./Arq. Responsável

Fiscalização