



Teto S.A.

**PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO****CPL n.º****288/2021**EMPRESA: TETO CONSTRUTORA S/A  
CNPJ 13.034.156/0001-35CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO DA AV. CAMPOLIM COM A RUA ROMEU DO  
LOCAL: AV. CAMPOLIM COM A RUA ROMEU DO NASCIMENTO - PQ CAMPOLIM - SOROCABA / SPOBRA N.º  
SIM N.º 260/2022  
FOLHA .01MEDIÇÃO 2ª MEDIÇÃO REV01  
REFERENTE AO MÊS 01/08/2022 até 30/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS	2 / 3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS	11 MÊS	12 MÊS	VALOR COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.973,44	9.833,04	40.069,90	-	-	-	-	-	-	-	-	68.876,38
		27,55%	14,28%	58,18%									
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	-	4.012,00	10.083,43	10.083,43	10.083,43	-	-	-	-	-	-	34.262,30
			11,71%	29,43%	29,43%	29,43%							
3	PAVIMENTAÇÃO	-	22.867,60	154.440,19	154.440,19	154.440,19	154.440,19	154.440,19	154.440,19	154.440,19	154.440,19	154.440,19	1.412.829,28
			1,62%	10,93%	10,93%	10,93%	10,93%	10,93%	10,93%	10,93%	10,93%	10,93%	
4	DRENAGEM	-	-	27.668,24	27.668,24	27.668,24	27.668,24	-	-	-	-	-	110.672,97
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
5	MURO ALA	-	-	12.345,50	8.230,33	12.345,50	24.690,99	24.690,99	-	-	-	-	82.303,30
				15,00%	10,00%	15,00%	30,00%	30,00%					
6	ILUMINAÇÃO	-	-	-	-	-	16.619,14	33.238,27	33.238,27	16.619,14	66.476,54	-	166.191,36
							10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	40,00%		
7	SINALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.246,01	-	16.246,01
											100,00%		
8	ITENS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.992,35	107.992,35	215.984,70
											50,00%	50,00%	
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.475,76	6.950,14	3.477,77	3.475,76	3.475,76	3.475,76	3.475,76	3.479,94	3.479,94	3.479,94	3.479,32	41.725,85
		8,33%	16,66%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
<b>TOTAL MENSAL S/ BDI</b>		<b>22.449,20</b>	<b>43.662,78</b>	248.085,03	203.897,96	208.013,12	226.894,32	215.845,21	191.158,39	174.539,26	348.635,03	265.911,85	<b>2.149.092,15</b>
<b>BDI (28,29%)</b>		<b>6.350,88</b>	<b>12.352,20</b>	70.183,26	57.682,73	58.846,91	64.188,40	61.062,61	54.078,71	49.377,16	98.628,85	75.226,46	
<b>TOTAL MENSAL C/ BDI</b>		<b>28.800,08</b>	<b>56.014,98</b>	318.268,29	261.580,69	266.860,03	291.082,72	276.907,82	245.237,10	223.916,42	447.263,88	341.138,32	<b>2.757.070,32</b>
<b>TOTAL ACUMULADO C/ BDI</b>		<b>28.800,08</b>	<b>84.815,06</b>	403.083,34	664.664,03	931.524,06	1.222.606,79	1.499.514,61	1.744.751,71	1.968.668,13	2.415.932,00	2.757.070,32	

TETO CONSTRUTORA S/A

Rua Giulio Romano, 80- Rio Pequeno - SP - SÃO PAULO - SP - CEP: 05358-090

FONE: (011) 3735-2145 - CNPJ: 13.034.156/0001-35 - INSC. EST. 147.718.186.118 EMAIL: admtdeto@yahoo.com.br