

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

FOLHA 2-3

EMPRESA: CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA
 CNPJ: 06.080.227/0001-70
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA-SP

CPL Nº. 296/2021
 MEDIÇÃO: 3ª MEDIÇÃO
 PERÍODO: 01/03 A 31/03/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM VIAS DO SETOR 3

LOCAL: SOROCABA-SP

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	VALOR COM BDI
1.0	Serviços Preliminares	R\$ 4.021,76 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 5.159,52
2.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 431.709,81 10,06%	R\$ 45.866,59 1,07%	R\$ - 0,00%	R\$ 423.803,14 9,87%	R\$ 423.803,14 9,87%	R\$ 423.803,14 9,87%	R\$ 423.803,14 9,87%	R\$ 423.803,14 9,87%	R\$ 423.803,14 9,87%	R\$ 423.803,14 9,87%	R\$ 423.803,14 9,87%	R\$ 423.803,14 9,87%	R\$ 5.505.956,23
3.0	DRENAGEM	R\$ - 0,00%	R\$ 31.969,50 9,51%	R\$ 160.133,33 47,62%	R\$ 16.022,17 4,76%	R\$ 16.022,17 4,76%	R\$ 16.022,17 4,76%	R\$ 16.022,17 4,76%	R\$ 16.022,17 4,76%	R\$ 16.022,17 4,76%	R\$ 16.022,17 4,76%	R\$ 16.022,17 4,76%	R\$ 16.022,17 4,76%	R\$ 431.442,25
4.0	SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 7.475,80 11,11%	R\$ 7.475,80 11,11%	R\$ 7.475,80 11,11%	R\$ 7.475,80 11,11%	R\$ 7.475,80 11,11%	R\$ 7.475,80 11,11%	R\$ 7.475,80 11,11%	R\$ 7.475,80 11,11%	R\$ 7.475,80 11,11%	R\$ 86.316,36
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS SERVIÇOS	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 686,77 11,11%	R\$ 686,77 11,11%	R\$ 686,77 11,11%	R\$ 686,77 11,11%	R\$ 686,77 11,11%	R\$ 686,77 11,11%	R\$ 686,77 11,11%	R\$ 686,77 11,11%	R\$ 686,77 11,11%	R\$ 7.929,57
6.0	COMPLEMENTARES	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 5.901,91 100,00%	R\$ 7.571,56
TOTAL MENSAL S/ BDI		R\$ 435.731,57	R\$ 77.836,08	R\$ 160.133,33	R\$ 447.987,88	R\$ 447.987,88	R\$ 447.987,88	R\$ 447.987,88	R\$ 447.987,88	R\$ 447.987,88	R\$ 447.987,88	R\$ 447.987,88	R\$ 453.889,79	R\$ 4.711.493,87
BDI (28,29%)		R\$ 123.268,46	R\$ 22.019,83	R\$ 45.301,72	R\$ 126.735,77	R\$ 126.735,77	R\$ 126.735,77	R\$ 126.735,77	R\$ 126.735,77	R\$ 126.735,77	R\$ 126.735,77	R\$ 126.735,77	R\$ 128.405,42	R\$ 1.332.881,61
TOTAL MENSAL C/ BDI		R\$ 559.000,04	R\$ 99.855,91	R\$ 205.435,05	R\$ 574.723,66	R\$ 574.723,66	R\$ 574.723,66	R\$ 574.723,66	R\$ 574.723,66	R\$ 574.723,66	R\$ 574.723,66	R\$ 574.723,66	R\$ 582.295,22	R\$ 6.044.375,48
TOTAL ACUMULADO C/ BDI		R\$ 559.000,04	R\$ 658.855,95	R\$ 864.291,00	R\$ 1.439.014,66	R\$ 2.013.738,32	R\$ 2.588.461,97	R\$ 3.163.185,63	R\$ 3.737.909,29	R\$ 4.312.632,95	R\$ 4.887.356,60	R\$ 5.462.080,26	R\$ 6.044.375,48	