

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE MACRODRENAGEM NO BAIRRO JD. NILTON TORRES - 28/04/2023**
**DADOS CONTRATUAIS**

Programa:	PROGRAMA AMBIENTAL E DE OTIMIZAÇÃO VIÁRIA - MOBILIDADE TOTAL	
Escopo Contratual:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE MACRODRENAGEM NO BAIRRO JD. NILTON TORRES.	
Principais Intervenções:	EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM.	
Processo Adm. Nº:	CPL 3077/2021	
Contrato No.:	446-2022	
Empresa Contratada:	VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	
Data assinatura do contrato:	25/01/2023	
Data assinatura da OIS:	20/02/2023	
Prazo Inicial:	6 Meses	Término Inicial: 20/08/2023
Prazo Aditado:	00 Meses	Novo término:
Valor sem BDI	R\$ 560.217,46	
Valor Aditado	R\$ 155.408,43	
BDI (28,29%)	R\$ 715.625,89	
Valor Contratual Inicial com BDI:	R\$ 715.625,89	
Fonte de Recursos:	NDB	
Localização:	JARDIM NILTON TORRES	
Endereço do Canteiro da Obra:	Rua Catarina Aparecida Silva Camargo	
Área de Intervenção:	PMS	
Gerenciamento de Obras:	Eng. Rafael	
Fiscal Responsável:	Eng. Rafael	
Gerenciamento Social:		


**STATUS**

SERVIÇO	CONTRATO	REAL		SITUAÇÃO
Serviços Preliminares	69.226,16	51,14%	35.398,80	
Canteiro de obras	18.323,28	9,99%	1.829,89	
Terraplanagem	54.251,28	3,48%	1.887,94	No aguardo do projeto estrutural das escadas
Serviços de drenagem e águas pluviais	513.295,46	0,65%	3.336,42	Após aceite o projeto, serão iniciados os serviços de fundação e estrutura. Previsão de início nas próximas semanas
Serviços complementares	49.652,77	0,00%	0,00	
Administração Local	10.876,94	6,02%	654,79	

