

Relatório dia a dia da obra

Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

**CONSTRUÇÃO DE UM
SISTEMA DE
MACRODRENAGEM NO
BAIRRO JARDIM NILTON
TORRES
(FINANCIAMENTO
INTERNACIONAL) - CP
17/2021 - CPL 307/2021 -
SIM 446/2022**

03/04/2023

Christian Bispo dos Santos

3. TERRAPLANAGEM | 3.3 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA

Data: 03/04/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- Escavação de área para a realização da escada hidráulica.

04/04/2023

Christian Bispo dos Santos

3. TERRAPLANAGEM | 3.3 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA

Data: 04/04/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- Escavação de área para a realização da escada hidráulica.

05/04/2023

Christian Bispo dos Santos

3. TERRAPLANAGEM | 3.3 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA

Data: 05/04/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- Escavação de área para a realização da escada hidráulica.

06/04/2023

Christian Bispo dos Santos

3. TERRAPLANAGEM | 3.3 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA

Data: 06/04/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- Escavação de área para a realização da escada hidráulica.

07/04/2023

Christian Bispo dos Santos

3. TERRAPLANAGEM | 3.3 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA

Data: 07/04/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- Escavação de área para a realização da escada hidráulica.

10/04/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.1 Escoramento de solo descontínuo

Data: 10/04/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- Escavação de vala e montagem de armadura para a realização de viga baldrame.

Relatório dia a dia da obra

Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

**CONSTRUÇÃO DE UM
SISTEMA DE
MACRODRENAGEM NO
BAIRRO JARDIM NILTON
TORRES
(FINANCIAMENTO
INTERNACIONAL) - CP
17/2021 - CPL 307/2021 -
SIM 446/2022**

11/04/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.1 Escoramento de solo descontínuo

Data: 11/04/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- Escavação de vala e montagem de armadura para a realização de viga baldrame.

12/04/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.1 Escoramento de solo descontínuo

Data: 12/04/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- Escavação de vala e montagem de armadura para a realização de viga baldrame.

13/04/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.4 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2"

Data: 13/04/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- Realização de colocação de armação em viga baldrame e concretagem da mesma.

14/04/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.4 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2"

Data: 14/04/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- levantamento de alvenaria completa da escada hidráulica.

17/04/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100CM - TIPO PA-2

Data: 17/04/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- levantamento de alvenaria completa da escada hidráulica.

18/04/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100CM - TIPO PA-2

Data: 18/04/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- levantamento de alvenaria completa da escada hidráulica.

Relatório dia a dia da obra

Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

**CONSTRUÇÃO DE UM
SISTEMA DE
MACRODRENAGEM NO
BAIRRO JARDIM NILTON
TORRES
(FINANCIAMENTO
INTERNACIONAL) - CP
17/2021 - CPL 307/2021 -
SIM 446/2022**

19/04/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100CM - TIPO PA-2

Data: 19/04/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- levantamento de alvenaria completa da escada hidráulica.

20/04/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.5 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para bombeamento

Data: 20/04/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- levantamento de alvenaria completa da escada hidráulica.

21/04/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.6 Forma para galeria moldada

Data: 21/04/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- levantamento de alvenaria completa da escada hidráulica.

24/04/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.5 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para bombeamento

Data: 24/04/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- levantamento de alvenaria completa da escada hidráulica.

25/04/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.8 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador

Data: 25/04/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- levantamento de alvenaria completa da escada hidráulica e aterramento de solo com auxílio de sapo.

26/04/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.8 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador

Data: 26/04/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- levantamento de alvenaria completa da escada hidráulica e aterramento de solo com auxílio de sapo.

Relatório dia a dia da obra

Período: **01/04/2023 - 30/04/2023**

**CONSTRUÇÃO DE UM
SISTEMA DE
MACRODRENAGEM NO
BAIRRO JARDIM NILTON
TORRES
(FINANCIAMENTO
INTERNACIONAL) - CP
17/2021 - CPL 307/2021 -
SIM 446/2022**

27/04/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.8 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador

Data: 27/04/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- levantamento de alvenaria completa da escada hidráulica e aterramento de solo com auxílio de sapo.

28/04/2023

Christian Bispo dos Santos

Data: 28/04/2023.

Clima: Nublado

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- Serviços paralisados por conta do solo que esta molhado pela chuva da noite.

Filtros utilizados:

Empresa: VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Obra: CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE MACRODRENAGEM NO BAIRRO JARDIM NILTON TORRES (FINANCIAMENTO INTERNACIONAL) - CP 17/2021 - CPL 307/2021 - SIM 446/2022 | Período 01/04/2023 - 30/04/2023