

Relatório dia a dia da obra

Período: **01/05/2023 - 30/06/2023****CONSTRUÇÃO DE UM
SISTEMA DE
MACRODRENAGEM NO
BAIRRO JARDIM NILTON
TORRES
(FINANCIAMENTO
INTERNACIONAL) - CP
17/2021 - CPL 307/2021 -
SIM 446/2022****01/05/2023**

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Data: 01/05/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- Realização de forma para concretagem do piso da escada;
- Escavação das brocas centrais da escada;

02/05/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Data: 02/05/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- Realização de forma para concretagem do piso da escada;
- Escavação das brocas centrais da escada;

03/05/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Data: 03/05/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- Realização de forma para concretagem do piso da escada;
- Escavação das brocas centrais da escada;

04/05/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Data: 04/05/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- Realização de forma para concretagem do piso da escada;
- Montagem de aço da brocas;
- colocação de aço nas laterais e fundo;

05/05/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Data: 05/05/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- Realização de forma para concretagem do piso da escada;
- Montagem de aço da brocas;
- Colocação de aço nas laterais e fundo das escadas;

08/05/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Relatório dia a dia da obra

Período: **01/05/2023 - 30/06/2023**

**CONSTRUÇÃO DE UM
SISTEMA DE
MACRODRENAGEM NO
BAIRRO JARDIM NILTON
TORRES
(FINANCIAMENTO
INTERNACIONAL) - CP
17/2021 - CPL 307/2021 -
SIM 446/2022**

Data: 08/05/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- Realização de forma para concretagem do piso da escada;
- Montagem de aço da brocas;
- Colocação de aço nas laterais e fundo das escadas;

12/05/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.4 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2"

Data: 12/05/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- Realização de forma para concretagem do piso da escada;
- Montagem de aço da brocas;
- Colocação de aço nas laterais e fundo das escadas;

15/05/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.4 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2"

Data: 15/05/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- Realização de forma para concretagem do piso da escada;
- Montagem de aço da brocas;
- Colocação de aço nas laterais e fundo das escadas;

16/05/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.4 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2"

Data: 16/05/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- Realização de forma para concretagem do piso da escada;
- Montagem de aço da brocas;
- Colocação de aço nas laterais e fundo das escadas;

17/05/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.4 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2"

Data: 17/05/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- Realização de forma para concretagem do piso da escada;
- Montagem de aço da brocas;
- Colocação de aço nas laterais e fundo das escadas;

18/05/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.5 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para bombeamento

Relatório dia a dia da obra

Período: **01/05/2023 - 30/06/2023**

**CONSTRUÇÃO DE UM
SISTEMA DE
MACRODRENAGEM NO
BAIRRO JARDIM NILTON
TORRES
(FINANCIAMENTO
INTERNACIONAL) - CP
17/2021 - CPL 307/2021 -
SIM 446/2022**

Data: 18/05/2023.
Clima: Ensolarado.
Equipe: 3 Colaboradores.
Serviços Executados:
- Espalhamento de brita para posterior concretagem.

23/05/2023

Christian Bispo dos Santos

2. CANTEIRO DE OBRAS

Data: 23/05/2023.
Clima: Ensolarado.
Equipe: 3 Colaboradores.
Serviços Executados:
- Colocação de placa Ambiental conforme modelo encaminhado pela prefeitura

24/05/2023

Christian Bispo dos Santos

Data: 24/05/2023.
Clima: Ensolarado.
Equipe: 3 Colaboradores.
Serviços Executados:
- Concretagem de escadas hidráulicas.

26/05/2023

Christian Bispo dos Santos

3. TERRAPLANAGEM | 3.1 LIMP. TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES

Data: 26/05/2023.
Clima: Ensolarado.
Equipe: 3 Colaboradores.
Serviços Executados:
- Aguardando secagem de concreto das escadas;
- Escavação de solo e terraplanagem das escadas 03 e 04;

29/05/2023

Christian Bispo dos Santos

3. TERRAPLANAGEM | 3.1 LIMP. TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES

Data: 29/05/2023.
Clima: Ensolarado.
Equipe: 3 Colaboradores.
Serviços Executados:
- Aguardando secagem de concreto das escadas;
- Escavação de solo e terraplanagem das escadas 03 e 04;

30/05/2023

Christian Bispo dos Santos

3. TERRAPLANAGEM | 3.1 LIMP. TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES

Data: 30/05/2023.
Clima: Ensolarado.
Equipe: 3 Colaboradores.
Serviços Executados:
- Aguardando secagem de concreto das escadas;
- Escavação de solo e terraplanagem das escadas 03 e 04;

31/05/2023

Christian Bispo dos Santos

Relatório dia a dia da obra

Período: **01/05/2023 - 30/06/2023**

**CONSTRUÇÃO DE UM
SISTEMA DE
MACRODRENAGEM NO
BAIRRO JARDIM NILTON
TORRES
(FINANCIAMENTO
INTERNACIONAL) - CP
17/2021 - CPL 307/2021 -
SIM 446/2022**

3. TERRAPLANAGEM | 3.2 RASPAGEM DE TERRENO

Data: 31/05/2023.

Clima: Ensolarado.

Equipe: 3 Colaboradores.

Serviços Executados:

- Aguardando secagem de concreto das escadas;
- Escavação de solo e terraplanagem das escadas 03 e 04;

01/06/2023

Christian Bispo dos Santos

3. TERRAPLANAGEM | 3.1 LIMP. TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES

Data: 01/06/2023.

Clima: Ensolarado.

Serviços Executados:

- Escavação de solo e terraplanagem das escadas 03 e 04;

02/06/2023

Christian Bispo dos Santos

3. TERRAPLANAGEM | 3.2 RASPAGEM DE TERRENO

Data: 02/06/2023.

Clima: Ensolarado.

Serviços Executados:

- Escavação de solo e terraplanagem das escadas 03 e 04;

05/06/2023

Christian Bispo dos Santos

3. TERRAPLANAGEM | 3.1 LIMP. TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES

Data: 05/06/2023.

Clima: Ensolarado.

Serviços Executados:

- Escavação de solo e terraplanagem das escadas 03 e 04;
- Limpeza e transporte de solo.

06/06/2023

Christian Bispo dos Santos

3. TERRAPLANAGEM | 3.2 RASPAGEM DE TERRENO

Data: 06/06/2023.

Clima: Ensolarado.

Serviços Executados:

- Escavação de solo e terraplanagem das escadas 03 e 04;
- Limpeza e transporte de solo.

07/06/2023

Christian Bispo dos Santos

3. TERRAPLANAGEM | 3.3 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA

Data: 07/06/2023.

Clima: Ensolarado.

Serviços Executados:

- Escavação de solo e terraplanagem das escadas 03 e 04;
- Limpeza e transporte de solo.

08/06/2023

Christian Bispo dos Santos

3. TERRAPLANAGEM | 3.2 RASPAGEM DE TERRENO

Relatório dia a dia da obra

Período: **01/05/2023 - 30/06/2023**

**CONSTRUÇÃO DE UM
SISTEMA DE
MACRODRENAGEM NO
BAIRRO JARDIM NILTON
TORRES
(FINANCIAMENTO
INTERNACIONAL) - CP
17/2021 - CPL 307/2021 -
SIM 446/2022**

Data: 08/06/2023.

Clima: Ensolarado.

Serviços Executados:

- Escavação de solo e terraplanagem das escadas 03 e 04;
- Limpeza e transporte de solo.
- Dobra de armação completa das escadas 01 e 02;
- Montagem de forma para concretagem;

09/06/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.4 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2"

Data: 09/06/2023.

Clima: Ensolarado.

Serviços Executados:

- Escavação de solo e terraplanagem das escadas 03 e 04;
- Limpeza e transporte de solo.
- Dobra de armação completa das escadas 01 e 02;
- Montagem de forma para concretagem;

12/06/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.4 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2"

Data: 12/06/2023.

Clima: Ensolarado.

Serviços Executados:

- Escavação de funda da escada 03;
- Limpeza e transporte de solo.
- Dobra de armação completa das escadas 01 e 02;
- Montagem de forma para concretagem;

13/06/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.4 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2"

Data: 13/06/2023.

Clima: Ensolarado.

Serviços Executados:

- Escavação de funda da escada 03;
- Limpeza e transporte de solo.
- Dobra de armação completa das escadas 01 e 02;
- Montagem de forma para concretagem;

14/06/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.4 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2"

Data: 14/06/2023.

Clima: Ensolarado.

Serviços Executados:

- Escavação de funda da escada 03;
- Dobra de armação completa das escadas 01 e 02;
- Montagem de forma para concretagem;

15/06/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.4 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2"

Relatório dia a dia da obra

Período: **01/05/2023 - 30/06/2023**

**CONSTRUÇÃO DE UM
SISTEMA DE
MACRODRENAGEM NO
BAIRRO JARDIM NILTON
TORRES
(FINANCIAMENTO
INTERNACIONAL) - CP
17/2021 - CPL 307/2021 -
SIM 446/2022**

Data: 15/06/2023.

Clima: Ensolarado.

Serviços Executados:

- Escavação de funda da escada 03;
- Dobra de armação completa das escadas 01 e 02;
- Montagem de forma para concretagem;

16/06/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.4 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2"

Data: 16/06/2023.

Clima: Ensolarado.

Serviços Executados:

- Escavação de funda da escada 03;
- Dobra de armação completa das escadas 01 e 02;
- Montagem de forma para concretagem;

19/06/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.6 Forma para galeria moldada

Data: 19/06/2023.

Clima: Ensolarado.

Serviços Executados:

- Dobra de armação completa das escadas 01 e 02;
- Colocação de aço nas escadas 01, 02 e 03;
- Montagem de forma para concretagem;
- Colocação de lona e preparação de base;

20/06/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.6 Forma para galeria moldada

Data: 20/06/2023.

Clima: Ensolarado.

Serviços Executados:

- Dobra de armação completa das escadas 01 e 02;
- Colocação de aço nas escadas 01, 02 e 03;
- Montagem de forma para concretagem;
- Colocação de lona e preparação de base;

21/06/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.6 Forma para galeria moldada

Data: 21/06/2023.

Clima: Ensolarado.

Serviços Executados:

- Dobra de armação completa das escadas 01 e 02;
- Colocação de aço nas escadas 01, 02 e 03;
- Montagem de forma para concretagem;
- Colocação de lona e preparação de base;

22/06/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.4 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2"

Relatório dia a dia da obra

Período: **01/05/2023 - 30/06/2023**

**CONSTRUÇÃO DE UM
SISTEMA DE
MACRODRENAGEM NO
BAIRRO JARDIM NILTON
TORRES
(FINANCIAMENTO
INTERNACIONAL) - CP
17/2021 - CPL 307/2021 -
SIM 446/2022**

Data: 22/06/2023.

Clima: Ensolarado.

Serviços Executados:

- Dobra de armação completa das escadas 01 e 02;
- Colocação de aço nas escadas 01, 02 e 03;
- Montagem de forma para concretagem;
- Colocação de lona e preparação de base;

23/06/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.6 Forma para galeria moldada

Data: 23/06/2023.

Clima: Ensolarado.

Serviços Executados:

- Dobra de armação completa das escadas 01 e 02;
- Colocação de aço nas escadas 01, 02 e 03;
- Montagem de forma para concretagem;
- Colocação de lona e preparação de base;

27/06/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.5 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para bombeamento

Data: 27/06/2023.

Clima: Ensolarado.

Serviços Executados:

- Concretagem das paredes da escada 01 e 02;
- Concretagem das brocas da escada 03;
- Concretagem de base da escada 03;

29/06/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.6 Forma para galeria moldada

Data: 29/06/2023.

Clima: Ensolarado.

Serviços Executados:

- Desmontagem das formas.
- Limpeza de local.

30/06/2023

Christian Bispo dos Santos

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.6 Forma para galeria moldada

Data: 30/06/2023.

Clima: Ensolarado.

Serviços Executados:

- Desmontagem das formas.
- Limpeza de local.

Filtros utilizados:

Empresa: VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Obra: CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE MACRODRENAGEM NO BAIRRO JARDIM NILTON TORRES (FINANCIAMENTO INTERNACIONAL) - CP 17/2021 - CPL 307/2021 - SIM 446/2022 | Período 01/05/2023 - 30/06/2023